Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ				
1	1	13-080502-0801 РСНБ РК 2015	**Ящик управления освещением с выносным фотодатчиком ЯУО 9601-3474-УЗ.1 IP 54. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**8923,82**	**8924**
			Накладные расходы			***2078,45***	***2078***
			Сметная прибыль			***661,02***	***661***
2	2	Прайс лист	**Ящик управления освещением с выносным фотодатчиком ЯУО 9601-3474-УЗ.1**	**шт**	**1**	**43928,57**	**43929**
3	3	13-080305-0910 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**4990,48**	**4990**
			Накладные расходы			***1164,71***	***1165***
			Сметная прибыль			***369,67***	***370***
4	4	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	**шт.**	**9**	**8601,49**	**77413**
			Накладные расходы			***1323,79***	***11914***
			Сметная прибыль			***637,15***	***5734***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	23-070102-0117 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-012 ГОСТ 17677-82	шт.	9	1742,44	15682
			Сметная прибыль			*129,07*	*1162*
6	6	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	9	664,32	5979
			Сметная прибыль			*49,21*	*443*
7	7	11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	9976,97	19954
			Накладные расходы			*2232,95*	*4466*
			Сметная прибыль			*739,03*	*1478*
8	8	11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под опоры стальные, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	3460,23	6920
			Накладные расходы			*898,17*	*1796*
			Сметная прибыль			*256,31*	*513*
9	9	21-049999-9910 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети ГОСТ 32209-2013	шт.	2	10554,84	21110
			Сметная прибыль			*781,84*	*1564*
10	10	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	18	10935,89	196846
			Накладные расходы			*1934,24*	*34816*
			Сметная прибыль			*810,07*	*14581*
11	11	Прайс лист	Кронштейн типа "Ива"	шт	18	2362,50	42525
			Сметная прибыль			*175,00*	*3150*
12	12	С121-060510-1001	МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА:Опоры стальные тип СТ-8-3,в комплектте "Г"-образным кронштейном.	шт	2	0,00	0
13	13	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	13	5502,94	71538
			Накладные расходы			*1422,63*	*18494*
			Сметная прибыль			*407,63*	*5299*
14	14	23-070106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1x20 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	13	0,00	0
15	15	13-080305-0603 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	40	7708,51	308340
			Накладные расходы			*1648,50*	*65940*
			Сметная прибыль			*571,00*	*22840*
16	16	23-070103-0226 РСНБ РК 2015	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011	шт.	40	4455,00	178200

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*330,00*	*13200*
17	17	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	18	5502,94	99053
			Накладные расходы			*1422,63*	*25607*
			Сметная прибыль			*407,63*	*7337*
18	18	23-070106-0321 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели Победа LED-100-ШБ1/К50	шт.	18	22959,64	413274
			Сметная прибыль			*1700,71*	*30613*
19	19	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2	шт.	2	3659,62	7319
			Сметная прибыль			*271,08*	*542*
20	20	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	2	3659,62	7319
			Сметная прибыль			*271,08*	*542*
21	21	21-130814-2203 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	25	128,56	3214
			Сметная прибыль			*9,52*	*238*
			Раздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
22	22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях	м3 грунта	31,05	1997,82	62032
			Накладные расходы			*687,15*	*21336*
			Сметная прибыль			*147,99*	*4595*
23	23	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,1914063	1146,34	12829
			Накладные расходы			*394,28*	*4413*
			Сметная прибыль			*84,91*	*950*
24	24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,1914063	190,44	2131
			Накладные расходы			*54,78*	*613*
			Сметная прибыль			*14,11*	*158*
25	25	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта самосвалами изкарьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,753	246,88	8580
			Сметная прибыль			*18,29*	*636*
26	26	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,8585938	21,12	419

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,90*	*77*
			Сметная прибыль			*1,56*	*31*
			Раздел: ТРУБЫ И КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ				
27	27	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,09	312094,64	28089
			Накладные расходы			*98919,87*	*8903*
			Сметная прибыль			*23118,12*	*2081*
28	28	23-010405-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	90	765,29	68876
			Сметная прибыль			*56,69*	*5102*
29	29	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,47	312094,64	146684
			Накладные расходы			*98919,87*	*46492*
			Сметная прибыль			*23118,12*	*10866*
30	30	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	470	27,60	12974
			Сметная прибыль			*2,04*	*961*
31	31	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	115	433,74	49880
			Накладные расходы			*65,62*	*7546*
			Сметная прибыль			*32,13*	*3695*
32	32	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,9	1241,37	8565
			Сметная прибыль			*91,95*	*634*
33	33	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	25	380,60	9515
			Накладные расходы			*59,10*	*1478*
			Сметная прибыль			*28,19*	*705*
34	34	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,368	29868,94	10992
			Сметная прибыль			*2212,51*	*814*
35	35	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	315	316,40	99667
			Накладные расходы			*59,98*	*18893*
			Сметная прибыль			*23,44*	*7383*
36	36	23-060137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3434	351979,45	120870
			Сметная прибыль			*26072,55*	*8953*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	13-080201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	25	223,04	5576
			Накладные расходы			*36,88*	*922*
			Сметная прибыль			*16,52*	*413*
38	38	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	560	769,28	430794
			Накладные расходы			*90,76*	*50825*
			Сметная прибыль			*56,98*	*31911*
39	39	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	470	396,42	186319
			Накладные расходы			*74,53*	*35029*
			Сметная прибыль			*29,36*	*13801*
40	40	23-060131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1818	57067,79	10375
			Сметная прибыль			*4227,24*	*769*
41	41	23-060129-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	740518,53	3740
			Сметная прибыль			*54853,22*	*277*
42	42	23-060129-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3283	346429,23	113715
			Сметная прибыль			*25661,42*	*8423*
43	43	23-060129-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0152	272145,56	4123
			Сметная прибыль			*20158,93*	*305*
44	44	23-061710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	15	92,75	1391
			Сметная прибыль			*6,87*	*103*
			ИТОГО:				**2930669**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**362804**
			Сметная прибыль				**213832**
			Итого с временными		**1,5** %	**43322,00**	**2973991**
			Итого с НДС		**12** %	**356879,00**	**3330870**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4027,22	4027
			Накладные расходы			*907,34*	*907*
			Сметная прибыль			*298,31*	*298*
2	2	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Щиток освещения в корпусе ,IP40,ввод.авт.ВА63 3П 50А,отх.авт.ВА63 1П 16А-16шт.Укомплектован шинками "N"и"PE"типа 14/1 с креплением по центру-2шт,через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку,DIN-рейка 200мм-2шт,шина соединительная типа DIN(штырь)однофазная-6	шт	1	34291,93	34292
			Сметная прибыль			*2540,14*	*2540*
3	3	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат/снятые при транспортировке/. Установка	шт.	21	1386,33	29113
			Накладные расходы			*382,44*	*8031*
			Сметная прибыль			*102,69*	*2157*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4027,22	4027
			Накладные расходы			*907,34*	*907*
			Сметная прибыль			*298,31*	*298*
5	5	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Щиток освещения в корпусе ,IP40,ввод.авт.ВА63 3П 20А,отх.авт.ВА63 1П 16А-12шт.Укомплектован шинками "N"и"PE"типа 14/1 с креплением по центру-2шт,через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку,DIN-рейка 200мм-1шт,шина соединительная типа DIN(штырь)однофазная-3	шт	1	20730,21	20730
			Сметная прибыль			*1535,57*	*1536*
6	6	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат/снятые при транспортировке/. Установка	шт.	16	1386,33	22181
			Накладные расходы			*382,44*	*6119*
			Сметная прибыль			*102,69*	*1643*
7	7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2	4027,22	8054
			Накладные расходы			*907,34*	*1815*
			Сметная прибыль			*298,31*	*597*
8	8	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Щиток освещения в корпусе ,IP40,ввод.авт.ВА63 3П 20А,отх.авт.ВА63 1П 16А-5шт.Укомплектован шинками "N"и"PE"типа 14/1 с креплением по центру-2шт,через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку,DIN-рейка 200мм-1шт,шина соединительная типа DIN(штырь)однофазная-3ш	шт	2	17434,29	34869
			Сметная прибыль			*1291,43*	*2583*
9	9	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат/снятые при транспортировке/. Установка	шт.	16	1386,33	22181
			Накладные расходы			*382,44*	*6119*
			Сметная прибыль			*102,69*	*1643*
10	10	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4027,22	4027
			Накладные расходы			*907,34*	*907*
			Сметная прибыль			*298,31*	*298*
11	11	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Щиток освещения в корпусе ,IP40,ввод.авт.ВА63 1П 16А,отх.авт.ВА63 1П 10А-4шт.Укомплектован шинками "N"и"PE"типа 14/1 с креплением по центру-2шт,через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку,DIN-рейка 200мм-1шт,тип ЩРН-П-12	шт	1	5714,36	5714
			Сметная прибыль			*423,29*	*423*
12	12	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат/снятые при транспортировке/. Установка	шт.	7	1386,33	9704
			Накладные расходы			*382,44*	*2677*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*102,69*	*719*
13	13	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1621	1890,88	3065111
			Накладные расходы			*438,01*	*710011*
			Сметная прибыль			*140,06*	*227045*
14	14	13-080305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	519	2369,58	1229810
			Накладные расходы			*604,32*	*313644*
			Сметная прибыль			*175,52*	*91097*
15	15	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	21	1890,88	39708
			Накладные расходы			*438,01*	*9198*
			Сметная прибыль			*140,06*	*2941*
16	16	Прайс-дист ТОО"КазСветGrOuP"	Светильник настенный/потолочный для компактной люминицентной лампы,IP54,1x20,E27,тип НПП 03	шт	21	2551,50	53582
			Сметная прибыль			*189,00*	*3969*
17	17	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1325,93	5304
			Накладные расходы			*323,33*	*1293*
			Сметная прибыль			*98,22*	*393*
18	18	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Светильник настенный/потолочный для аварейной подсветки входов,с пиктограммой-ПЭУ010"ВЫХОД",IP65,1x11,лампа в комплекте.Время работы в аварейном режиме 1 час,тип URAN 6521-11	шт	4	21518,04	86072
			Сметная прибыль			*1593,93*	*6376*
19	19	13-080305-0308 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке	шт.	11	1045,20	11497
			Накладные расходы			*245,00*	*2695*
			Сметная прибыль			*77,42*	*852*
20	20	Прайс-дист ТОО"КазСветGrOuP"	Светильник светодиодный,крепление на тросовом подвесе,1 x15Вт,IP23,тип CUPOLA HBL LED 15 4000K	шт	11	38807,68	426884
			Сметная прибыль			*2874,64*	*31621*
21	21	13-080305-0308 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж С креплением на шинопровод	шт.	121	1045,20	126469
			Накладные расходы			*245,00*	*29645*
			Сметная прибыль			*77,42*	*9368*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	13-080206-2901 РСНБ РК 2015	Шинопровод осветительный. Монтаж на установленных конструкциях	м шинопровода	146	833,07	121628
			Накладные расходы			*194,34*	*28374*
			Сметная прибыль			*61,71*	*9009*
23	23	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Лампа компактная люминесцентная,Р 20Вт,Е27,тип 10WSP20	шт	21	962,36	20210
			Сметная прибыль			*71,29*	*1497*
24	24	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	38	464,46	17650
			Накладные расходы			*126,47*	*4806*
			Сметная прибыль			*34,40*	*1307*
25	25	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Выключатель одноклавишный для открытой установки,IP20,Iн 10А,тип А16-131	шт	26	319,18	8299
			Сметная прибыль			*23,64*	*615*
26	26	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Выключатель одноклавишный для открытой установки,IP44,Iн 10А,тип А110-222	шт	12	413,68	4964
			Сметная прибыль			*30,64*	*368*
27	27	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	16	519,55	8313
			Накладные расходы			*141,85*	*2270*
			Сметная прибыль			*38,49*	*616*
28	28	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Выключатель двухклавишный для открытой установки,IP20,Iн 10А,тип А56-134	шт	9	344,25	3098
			Сметная прибыль			*25,50*	*230*
29	29	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Выключатель двухклавишный для открытой установки,IP44,Iн 10А,тип А56-224	шт	7	415,61	2909
			Сметная прибыль			*30,79*	*215*
30	30	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1000	1485,75	1485747
			Накладные расходы			*298,64*	*298641*
			Сметная прибыль			*110,06*	*110055*
31	31	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Коробкаклеммная для открытой проводки IP44,тип КМ-222	шт	1000	515,89	515893
			Сметная прибыль			*38,21*	*38214*
32	32	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные,ОСТ 36-66-82,тип У731МУЗ	100 шт.	0,03	22356,00	671
			Сметная прибыль			*1656,00*	*50*
33	33	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 3 м. Монтаж оборудования	м	2160	268,42	579791
			Накладные расходы			*35,49*	*76661*
			Сметная прибыль			*19,88*	*42947*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	Прайс-дист ТОО"Авангард Plus"	Профиль монтажный 100х40х3000,ПН 100Х40	шт	720	648,00	466560
			Сметная прибыль			*48,00*	*34560*
35	35	Прайс-дист ТОО"Авангард Plus"	Пластина соединительная для профиля ПН Н 100мм	шт	720	70,20	50544
			Сметная прибыль			*5,20*	*3744*
36	36	13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	15	308,50	4628
			Накладные расходы			*74,63*	*1119*
			Сметная прибыль			*22,85*	*343*
37	37	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 100 мм	м	15	1911,60	28674
			Сметная прибыль			*141,60*	*2124*
38	38	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования	м	600	236,87	142125
			Накладные расходы			*59,80*	*35883*
			Сметная прибыль			*17,55*	*10528*
39	39	23-061710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	100	351,00	35100
			Сметная прибыль			*26,00*	*2600*
40	40	23-061710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	500	183,60	91800
			Сметная прибыль			*13,60*	*6800*
41	41	21-050310-0104 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 4,5 мм ГОСТ 3241-91(ГОСТ 2688-80)	10 м	500	856,45	428225
			Сметная прибыль			*63,44*	*31720*
42	42	21-050310-0101 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 3,6 мм ГОСТ 3241-91(ГОСТ 2688-80)	10 м	300	667,90	200371
			Сметная прибыль			*49,47*	*14842*
43	43	24-040207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные,К798УЗ	шт.	352	505,44	177915
			Сметная прибыль			*37,44*	*13179*
44	44	24-040201-0906 РСНБ РК 2015	Анкер натяжной,К675УЗ	100 шт.	352	340,20	119750
			Сметная прибыль			*25,20*	*8870*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	24-040207-4006 РСНБ РК 2015	Зажимы тросовые,К676УЗ	шт.	352	558,36	196543
			Сметная прибыль			*41,36*	*14559*
46	46	24-040207-3319 РСНБ РК 2015	Зажимы тросовые,К296УЗ	шт.	1500	366,12	549180
			Сметная прибыль			*27,12*	*40680*
47	47	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1775	769,28	1365464
			Накладные расходы			*90,76*	*161097*
			Сметная прибыль			*56,98*	*101146*
48	48	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям илоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	3405	262,15	892610
			Накладные расходы			*47,97*	*163342*
			Сметная прибыль			*19,42*	*66119*
49	49	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1240	281,59	349170
			Накладные расходы			*50,36*	*62442*
			Сметная прибыль			*20,86*	*25864*
50	50	23-060128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	88890,49	7707
			Сметная прибыль			*6584,48*	*571*
51	51	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,477	132324,46	724794
			Сметная прибыль			*9801,81*	*53688*
52	52	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9843	207866,70	204603
			Сметная прибыль			*15397,53*	*15156*
			ИТОГО:				**14048294**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1928604**
			Сметная прибыль				**1040614**
			Итого с временными		1,5 %	184705,00	**14232999**
			Итого с НДС		12 %	1707960,00	**15940959**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ"_____Крышева В.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5"_____Зубов В.И.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	1	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Коллекторы. Установка	комплект	10	7561,90	75619
			Сметная прибыль			*560,14*	*5601*
2	2	13-110301-0102 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	10	1408,00	14080
			Накладные расходы			*393,17*	*3932*
			Сметная прибыль			*104,30*	*1043*
3	3	ПРАЙС-ЛИСТ	Коллектор с регулятором-указателем расхода на подаче и запорно-регулирующеми вентилями на обратке комплектом на 7 присоединений,тип CD2473/7	шт	3	55591,07	166773
			Сметная прибыль			*4117,86*	*12354*
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Коллектор с регулятором-указателем расхода на подаче и запорно-регулирующеми вентилями на обратке комплектом на 5 присоединений,тип CD2473/5	шт	2	40199,14	80398
			Сметная прибыль			*2977,71*	*5955*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Коллектор с регулятором-указателем расхода на подаче и запорно-регулирующеми вентилями на обратке комплектом на 4 присоединения,тип CD2473/4	шт	2	32927,46	65855
			Сметная прибыль			*2439,07*	*4878*
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Коллектор с регулятором-указателем расхода на подаче и запорно-регулирующеми вентилями на обратке комплектом на 3 присоединения,тип CD2473/3	шт	2	25614,32	51229
			Сметная прибыль			*1897,36*	*3795*
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Коллектор с регулятором-указателем расхода на подаче и запорно-регулирующеми вентилями на обратке комплектом на 2 присоединения,тип CD2473/2	шт	1	18404,36	18404
			Сметная прибыль			*1363,29*	*1363*
8	8	13-110601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	10	8237,21	82372
			Накладные расходы			*1786,92*	*17869*
			Сметная прибыль			*610,16*	*6102*
9	9	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф коллекторный,тип CF 485-1	шт	10	25153,39	251534
			Сметная прибыль			*1863,21*	*18632*
10	10	ПРАЙС-ЛИСТ	Евроконус 16"3/4	шт	94	635,46	59734
			Сметная прибыль			*47,07*	*4425*
11	11	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4900	2952,36	14466571
			Накладные расходы			*948,63*	*4648263*
			Сметная прибыль			*218,69*	*1071598*
12	12	ПРАЙС-ЛИСТ	Трубы из сшитого полиэтилена PEX с кислородным барьером для теплых полов ф16мм	м	4949	243,00	1202607
			Сметная прибыль			*18,00*	*89082*
13	13	ПРАЙС-ЛИСТ	Скоба/20-L60 для крепления трубы теплого пола	шт	12250	17,36	212625
			Сметная прибыль			*1,29*	*15750*
14	14	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	162	2323,14	376348
			Накладные расходы			*722,45*	*117038*
			Сметная прибыль			*172,08*	*27878*
15	15	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба алюминиево-полимерная композитная dн50х5,5мм,тип PPR-AL-PPR	м	153,252	2052,00	314473
			Сметная прибыль			*152,00*	*23294*
16	16	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	152	2373,69	360801

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*784,40*	*119229*
			Сметная прибыль			*175,83*	*26726*
17	17	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба алюминиево-полимерная композитная dн40х5,0мм,тип PPR-AL-PPR	м	142,424	1439,68	205045
			Сметная прибыль			*106,64*	*15189*
18	18	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	371	1786,37	662743
			Накладные расходы			*589,84*	*218832*
			Сметная прибыль			*132,32*	*49092*
19	19	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба алюминиево-полимерная композитная dн32х4,0мм,тип PPR-AL-PPR	м	347,998	918,00	319462
			Сметная прибыль			*68,00*	*23664*
20	20	ПРАЙС-ЛИСТ	Демпферная лента	м	514	144,64	74346
			Сметная прибыль			*10,71*	*5507*
21	21	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5585	93,71	523375
			Накладные расходы			*31,70*	*177061*
			Сметная прибыль			*6,94*	*38769*
22	22	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	8	209,51	1676
			Накладные расходы			*68,64*	*549*
			Сметная прибыль			*15,52*	*124*
23	23	ПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический воздухоотводчик 1/2,тип VE1308A	шт	8	1918,93	15351
			Сметная прибыль			*142,14*	*1137*
			Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
24	24	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	Обогреватель ELBI, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	12095,14	24190
			Накладные расходы			*3834,58*	*7669*
			Сметная прибыль			*895,94*	*1792*
25	25	ПРАЙС-ЛИСТ	Обогреватель ELBI серии BSV,тип BSV-1000	шт	2	830346,43	1660693
			Сметная прибыль			*61507,14*	*123014*
26	26	11-190101-0201 РСНБ РК 2015	Водонагреватели газовые. Установка	прибор	2	11235,43	22471
			Накладные расходы			*2015,96*	*4032*
			Сметная прибыль			*832,25*	*1665*
27	27	ПРАЙС-ЛИСТ	Водонагреватель газовый,мощность 50,5кВт,тип RW-24BF	шт	2	168750,00	337500
			Сметная прибыль			*12500,00*	*25000*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2510,00	15060
			Накладные расходы			*736,58*	*4419*
			Сметная прибыль			*185,93*	*1116*
29	29	23-041006-2005 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	51859,29	51859
			Сметная прибыль			*3841,43*	*3841*
30	30	23-041006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	51859,29	103719
			Сметная прибыль			*3841,43*	*7683*
31	31	23-041009-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	101842,53	101843
			Сметная прибыль			*7543,89*	*7544*
32	32	23-041009-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	96737,66	193475
			Сметная прибыль			*7165,75*	*14332*
33	33	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13	2510,00	32630
			Накладные расходы			*736,58*	*9576*
			Сметная прибыль			*185,93*	*2417*
34	34	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ф40мм,тип КЕ-241	шт	6	7333,39	44000
			Сметная прибыль			*543,21*	*3259*
35	35	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ф32мм,тип КЕ-241	шт	7	4835,89	33851
			Сметная прибыль			*358,21*	*2508*
36	36	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	19	2484,78	47211
			Накладные расходы			*731,35*	*13896*
			Сметная прибыль			*184,06*	*3497*
37	37	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ф25мм,тип КЕ-241	шт	15	2970,00	44550
			Сметная прибыль			*220,00*	*3300*
38	38	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ф15мм,тип КЕ-241	шт	4	1253,57	5014
			Сметная прибыль			*92,86*	*371*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2510,00	7530
			Накладные расходы			*736,58*	*2210*
			Сметная прибыль			*185,93*	*558*
40	40	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный муфтовый ф40мм,тип К-1039	шт	2	4103,04	8206
			Сметная прибыль			*303,93*	*608*
41	41	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный муфтовый ф32мм,тип К-1039	шт	1	3158,04	3158
			Сметная прибыль			*233,93*	*234*
42	42	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2484,78	22363
			Накладные расходы			*731,35*	*6582*
			Сметная прибыль			*184,06*	*1657*
43	43	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный муфтовый ф25мм,тип К-1039	шт	7	1894,82	13264
			Сметная прибыль			*140,36*	*983*
44	44	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан предохранительный ф25мм,тип OR-CE	шт	2	7791,43	15583
			Сметная прибыль			*577,14*	*1154*
45	45	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2	209,51	419
			Накладные расходы			*68,64*	*137*
			Сметная прибыль			*15,52*	*31*
46	46	ПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический воздухоотводчик 1/2,тип VE1308A	шт	2	1918,93	3838
			Сметная прибыль			*142,14*	*284*
47	47	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1976,77	1977
			Накладные расходы			*618,47*	*618*
			Сметная прибыль			*146,43*	*146*
48	48	23-041013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22084,32	22084
			Сметная прибыль			*1635,88*	*1636*
49	49	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	9	20864,18	187778
			Накладные расходы			*6823,50*	*61412*
			Сметная прибыль			*1545,49*	*13909*
50	50	51-020604-0204 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа GrundfOs	шт.	4	136787,40	547150
			Сметная прибыль			*10132,40*	*40530*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	51-020604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25-40N, типа GrundfOs	шт.	2	27432,00	54864
			Сметная прибыль			*2032,00*	*4064*
52	52	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос циркуляционный на теплый пол,220В,0,09кВт,тип UP BAsiC 25-5	шт	3	68946,43	206839
			Сметная прибыль			*5107,14*	*15321*
53	53	13-080301-0214 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети /Присоединение насоса к электрич	шт.	9	3243,61	29193
			Накладные расходы			*764,89*	*6884*
			Сметная прибыль			*240,27*	*2162*
54	54	11-180401-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	5801,63	11603
			Накладные расходы			*1889,65*	*3779*
			Сметная прибыль			*429,75*	*860*
55	55	ПРАЙС-ЛИСТ	Бак расширительный Vном. 200л,тип WRV-200	шт	2	67307,14	134614
			Сметная прибыль			*4985,71*	*9971*
56	56	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	513,54	2054
			Накладные расходы			*163,34*	*653*
			Сметная прибыль			*38,04*	*152*
57	57	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе,тип ТТП5.1.160.66	шт.	4	3564,00	14256
			Сметная прибыль			*264,00*	*1056*
58	58	23-051401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза для установки термометра из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	4	2624,40	10498
			Сметная прибыль			*194,40*	*778*
59	59	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	17	2602,95	44250
			Накладные расходы			*122,30*	*2079*
			Сметная прибыль			*192,81*	*3278*
60	60	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2323,14	34847
			Накладные расходы			*722,45*	*10837*
			Сметная прибыль			*172,08*	*2581*
61	61	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба алюминиево-полимерная композитная dн50х5,5мм,тип PPR-AL-PPR	м	14,19	2052,00	29118
			Сметная прибыль			*152,00*	*2157*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2373,69	42726
			Накладные расходы			*784,40*	*14119*
			Сметная прибыль			*175,83*	*3165*
63	63	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба алюминиево-полимерная композитная dн40х5,0мм,тип PPR-AL-PPR	м	16,866	1439,68	24282
			Сметная прибыль			*106,64*	*1799*
64	64	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1786,37	42873
			Накладные расходы			*589,84*	*14156*
			Сметная прибыль			*132,32*	*3176*
65	65	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба алюминиево-полимерная композитная dн32х4,0мм,тип PPR-AL-PPR	м	22,512	918,00	20666
			Сметная прибыль			*68,00*	*1531*
66	66	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2262,57	20363
			Накладные расходы			*735,51*	*6620*
			Сметная прибыль			*167,60*	*1508*
67	67	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба алюминиево-полимерная композитная dн25х3,5мм,тип PPR-AL-PPR	м	8,361	606,54	5071
			Сметная прибыль			*44,93*	*376*
68	68	11-180701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	71986,01	143972
			Накладные расходы			*1889,93*	*3780*
			Сметная прибыль			*5332,30*	*10665*
69	69	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	902,28	451
			Накладные расходы			*299,59*	*150*
			Сметная прибыль			*66,84*	*33*
70	70	23-010201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	299,45	150
			Сметная прибыль			*22,18*	*11*
71	71	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	64,5	93,71	6044
			Накладные расходы			*31,70*	*2045*
			Сметная прибыль			*6,94*	*448*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**24031573**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5478425**
			Сметная прибыль				**1780116**
			Итого с временными		**1,5 %**	**293655,00**	**24325228**
			Итого с НДС		**12 %**	**2919027,00**	**27244255**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

Согласовано: М-рос