Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Жарокова, дом № 196, тел.: +7 (727) 227-60-23 ,396 95 44** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Баймен",: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А , тел.: 239-05-58, 292-12-24** — **000240000294**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о госуд. закупках работ в сфере строительства №232 от 03.03.2021

Номер документа	Дата составления
9	06.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по южной стороне ул.Тимирязева от ул.Жарокова до ул. Ауэзова в Бостандыкском районе города Алматы			работа	1	19 305 258,30	19 305 258,30	2 068 420,53
				Итого	1	x	19 305 258,30	2 068 420,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Байменов Ж.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор ДОЛАРЛАК Водопров. сетей / [подпись] / Нурке М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2021

М.П.

Нач. ПТО ДВС: [подпись] Коротунов А.А.

Утверждена
приказом Министерство по инвестициям и развития Республики
от 19.09.2018г. №656

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по южной стороне ул.Тимирязева от ул.Жарокова до ул. Ауэзова в Бостандыкском районе города Алматы

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

Август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		232	от 03.03.21г.				

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								в т.ч. НДС	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по южной стороне ул.Тимирязева от ул.Жарокова до ул. Ауэзова в Бостандыкском районе города Алматы	**19 305 258,30**	**17 236 837,77**							**2 068 420,53**	**19 305 258,30**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Директор департамента водопроводных сетей _____ **М.С. Нурке**

Технический надзор
ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиИР г.Алматы

Технический надзор _____ **А.Ш. Жумуров**

Подрядчик:

ТОО "Баймен"

Директор _____ **Ж.Е. Баймен**

Авторский надзор
ТОО «Рауза-ПВ»

Директор _____ **М.Ш. Амиров**

Форма 2В

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиКХ города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Баймен"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по южной стороне ул.Тимирязева от ул.Жарокова до ул. Ауэзова в Бостандыкском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения. Подготовка территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **232** от **03.03.2021**

Акт приемки выполненных работ
№ 1

за **август 2021 года**

на 2-1 Сети водоснабжения. 1-1 Демонтаж и восстановление покрытий

Составлен (а) в ценах 4 квартала 2018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1-1 Демонтаж и восстановление покрытий									
			Раздел: 3. Разборка асфальтового покрытия									
1	1	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	138	102.25 3.25	98,98 10,97	14111 448	13659 1514	3	2119 1298	17528
2	2	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	12,77	3175.76 1871.63	1304,14 599,64	40555 23901	16654 7657	0	34083 5971	80608
3	3	Е11-270302-0103	**Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	47,04	571.61 166.12	405,48 96,11	26888 7814	19074 4521	0	13322 3217	43428
4	4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	458	863.53 863.53	0 0	395495 395495	0 0	0	427135 65810	888441
5	5	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	58,216	77		4483			359	4841
6	6	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	124,304	638		79306			6344	85650
			Итого по разделу: 3. Разборка асфальтового покрытия									1120496
			2-1 Сети водоснабжения									
			Раздел: 9. Земляные работы									
7	1	Е11-010102-0327 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	46,2405984	413.17 13.5	399,33 77,76	19105 624	18465 3595	16	3038 1771	23915
8	2	Е11-010102-0327	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.65 м3.**	м3 грунта	697,0991537	330.61 10.8	319,46 62,2	230467 7527	222699 43363	241	36641 21369	288477

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	3	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2#ГЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	22,5608528	4386,15	0	98955	0	0	71248	183819
						4386,15	0	98955	0		13616	
10	4	Е11-010205-0303	Отрывка траншей в вручную в местах пересечения с кабелем	м3	17,153136	3045,94	0	52247	0	0	37618	97055
						3045,94	0	52247	0		7189	
11	6	Е11-010102-0326 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1.25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	15,2321971	315,77	305,18	4810	4648	5	765	6021
						10,3	59,44	157	905		446	
12	7	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	328,0466606	252,68	244,14	82891	80089	97	13178	103754
						8,24	47,55	2704	15598		7685	
13	8	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2#ГЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	10,6168719	2723,66	0	28917	0	0	20820	53716
						2723,66	0	28917	0		3979	
14	10	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,6889359	529,09	0	9888	0	0	7119	18368
						529,09	0	9888	0		1361	
15	11	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2243,920111	638		1431621			114530	1546151
16	12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1131,149355	22,61	18,97	25571	21460	112	9362	37727
						3,54	7,96	3999	9004		2795	
17	13	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	49,0728	53,94	53,94	2647	2647	0	738	3656
						0	20,9	0	1025		271	
18	14	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	49,0728	1253		61488		61488	4919	66407
19	15	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/	м3 грунта	1010,017287	252,68	244,14	255210	246586	299	40572	319445
						8,24	47,55	8325	48026		23663	
20	16	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км/для обратной засыпки/	тенге за 1 тонну	1919,032845	638		1224343			97947	1322290

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	17	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	916,2115928	53,94 0	53,94 20,9	49425 0	49425 19145	0	13784 5057	68266
22	18	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	68,9621629	987,02 987,02	0 0	68067 68067	0 0	0	49008 9366	126441
23	20	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	965,2843928	175,56 96,26	79,3 39,91	169463 92913	76550 38522	0	94634 21128	285225
24	21	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1034,246556	93,13 10,87	79,26 18,55	96318 11246	81970 19183	3103	21909 9458	127685
25	22	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	81,788	607,12 256,92	28,89 12,83	49655 21013	2363 1050	26279	15885 5243	70784
			Итого по разделу: 9. Земляные работы									4749202
			Раздел: 10. Сети водопровода									
26	23	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,18305	2039726,26 1024805,25	905199,18 306995,6	373372 187591	165697 56196	20085	241348 49178	663898
27	24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"БВБ-Альянс"	Трубы стальные электросварные, D 377 мм,толщина стенки 6,0 мм с внутренней и наружной изоляцией заводского изготовления	м	232,9782	26031,57		6064789		6064789	485183	6549972
28	28	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1533	758557,22 268370,9	477646,68 139958,5	116287 41141	73223 21456	1922	61971 14261	192518
29	36	Е11-220901-0109	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка	задвижка или клапан	1	18826,51 8997,46	8972,35 2846,64	18827 8997	8972 2847	857	11726 2444	32996
30	37	5101-0102-2302 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 350, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	572810		572810		572810		572810
			Отпускная цена			572810		572810				
			Сметная стоимость оборудования					*572810*				
31	43	Е11-221201-0109	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	8	25539,93 4905,9	384,68 30,41	204319 39247	3077 243	161995	39096 19473	262888
32	46	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные сварные диаметром 300-800 мм. Установка тройников с пожарной подставкой и подставок под пожарный гидрант	т фасонных частей	0,126	73605,07 39683,28	14513,38 4657,57	9274 5000	1829 587	2445	5531 1184	15990
33	47	С123-020803-0327	Подставка пожарная фланцевая DN 350X100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	395886		395886		395886	31671	427557
34	50	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,046	758557,22 268370,9	477646,68 139958,5	34894 12345	21972 6438	577	18595 4279	57768
35	51	С123-020101-0650	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	39851		39851		39851	3188	43039
36	53	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,044	8898879,84	1423635,44	391551	62640	299891	44926	471395

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км трубопровода		659529,6	371830,29	29019	16361		34918	172631
37	54	Е11-221401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр		44	2122,74	13,58	93401	597	25910	66443	
			м трубы, уложенной в футляре			1520,3	5,02	66893	221		12787	
38	59	Е11-221401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр		26	2122,74	13,58	55191	353	15310	39262	102009
			м трубы, уложенной в футляре			1520,3	5,02	39528	130		7556	
			Итого по разделу: 10. Сети водопровода									9565471
			Раздел: 11. Пересечение трубопровода с кабелем связи									
39	67	Е11-221501-0104	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2	м	31,5	4554,62	1429,31	143470	45023	35145	78651	239892
						2009,6	512,49	63302	16143		17770	
			Итого по разделу: 11. Пересечение трубопровода с кабелем связи									239892
			Раздел: 12. Колодцы водопроводные									
40	68	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		8,535	37028,58	10085,37	316039	86079	129953	135200	487338
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11717,35	4283,29	100008	36558		36099	
41	69	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	9	9929		89361		89361	7149	96510
42	70	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 15.9	шт.	7	15924		111468		111468	8917	120385
43	71	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	20127		100635		100635	8051	108686
44	72	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	17869		89345		89345	7148	96493
45	73	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	1600		8000		8000	640	8640
46	74	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21566		107830		107830	8626	116456
47	75	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,1112	550893		61259		61259	4901	66160
48	77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	71,74272	911,71	22,04	65408	1581	41072	21366	93716
						317,18	3,04	22756	218		6942	
49	78	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов , при сейсмике	т	0,242	702476,69	7252,41	169999	1755	151322	20415	205648
						69925,52	1565,91	16922	379		15233	
50	79	Е11-130301-1502 #ТЧ 13 табл.2 п.3,20 Кзтр=1,05#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 за 2 раза.Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	12,3662	254,53	3,71	3148	46	2252	592	4039
						68,75	0,61	850	8		299	
51	80	Е11-060301-0408	Установка гильз	т	0,1248	82496,43	1455,93	10296	182	0	9277	21138
						81040,5	644,94	10114	80		1566	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	81	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	19100		45840		45840	3667	49507
53	82	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	12	9874,61 4974,21	31,03 15,2	118495 59691	372 182	58432	58675 14174	191344 1666060
			Итого по разделу: 12. Колодцы водопроводные					14332971	1329689	8153075	1766052	17341121
			ИТОГО:					1537644	371155	572810	1242096	
			В том числе :							572810		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения (1,3%*0,8=1,04%)			1,04 %		180348				17521469
			Итого с временными									
			Зимние удорожания (2,3%*0,9=2,07%)			2,07 %		362694				17884163
			Итого с зимними удорожаниями									18776512
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			2 %		375530				19152042
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		2298245				21450287
			НДС									19305258,3
			Итого с НДС									
			Всего с учетом понижающего К=0,9 к оплате									

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Директор департамента водопроводных сетей _____ М.С. Нурке

Технический надзор:
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиИР г.Алматы

Технический надзор _____ А.Ш. Жумуров

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Директор _____ Ж.Е. Байменов

Авторский надзор:
ТОО "Рауза-ПВ"

ГИП

Директор _____ М.Ш. Амиров