Наименование объекта: Реконструкция зданий КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса управления образования Павлодарской области акимата Павлодарской области"

договор №45 от 29.10.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за 8 января 2016 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2015 г(октябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	18,6	16623,06	2970,65	309189	55254	164157	21,241	395,0826
		м3 кладки		13652,42	1280,97	253935	23826	59,1	1,535	28,551
2	11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами - проемы	0,18774	342212,63	23212,95	64247	4358	14630	179,48	33,69558
		т		146793,44	6604,88	27559	1240	50,8	6,45	1,21092
3	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	34,4	12588,84	4633,87	433056	159405	174783	10,6	364,64
		м3		7954,97	2046,8	273651	70410	50,8	2,54	87,376
4	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	340	889,13	27,69	302305	9414	109487	0,70265	238,901
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и								

			566,22	21,41	192514	7280	54,8	0,03	10,2
5	11-150204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	15,5	2313,55	34,65	35860	537	13762	2,0585	31,90675
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и		1601,81	18,39	24828	285	54,8	0,02575	0,39913
6	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5мм	340	658,3	20,29	223823	6898	64092	0,4255	144,67
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и		327,26	16,73	111269	5688	54,8	0,02338	7,9492
7	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	15,5	1004,19	36,71	15565	569	3796	0,52348	8,11394
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и		417,1	29,81	6465	462	54,8	0,04163	0,64527
8	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1682	289,96	2,34	487720	3940	184770	0,26565	446,8233
		м2 окрашиваемой поверхност и		199,36	1,1	335327	1844	54,8	0,00138	2,32116
9	11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	15,5	290	2,39	4495	37	1703	0,26565	4,11758
		м2 окрашиваемой поверхност и		199,35	1,1	3090	17	54,8	0,00138	0,02139
10	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	522	323,26	2,34	168741	1223	64502	0,299	156,078
		м2 окрашиваемой поверхност и		224,39	1,1	117132	573	54,8	0,00138	0,72036
11	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих - перегородки ПВХ (применит)	44,7	2024,05	133,18	90475	5953	22710	1,0741	48,01227
		м2 проемов								

				786,69	62,89	35165	2811	59,8	0,08238	3,68239
12	21-090201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	44,7	9043,22		404232				
		м2								
13	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	21,2	1069,58	61,79	22675	1310	8886	1,1216	23,77792
		м2 проемов		675	25,94	14310	550	59,8	0,03163	0,67056
14	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	21,2	4979,04		105556				
		м2								
15	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	315	2662,05	16,75	838545	5277	60194	0,4393	138,3795
		м2 покрыт ия		305,62	8,16	96271	2570	60,9	0,01063	3,34845
		Всего прямые затраты				**3506484**				**2034**
										147
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 491 516				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				254 175				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				117 556				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 760 793				
		Накладные расходы I уровня, тенге				887 472				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 393 956				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				186 304				
		Итого, тенге				4 580 260				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				366 421				

Всего	**4 946 680**
Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 г(октябрь)	**4 946 680**
НДС (12 %)	593 602
Всего по акту с учетом НДС	**5 540 282**

Подрядчик
ТОО "ИртышСтрой-ПВ"

Директор_____Тулегенов К.К.

Авторский надзор
ТОО "ИртышСтрой-ПВ"

Директор_____Тулегенов К.К.

Заказчик
КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса управения образования Павлодарской области акимата Павлодарской области"

Директор._____Аяганов М.Д.

М.П.

Технический надзор

Самуратов Т.С._____