Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства город Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области"

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№11	29.03.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области"	110 000 000,000	71 428 571,429							11 785 714,286	80 000 000,000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства город Талдыкорган"

Туруспаев Е. Ж. _____

М.П. (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО " Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж. _____

М.П. (при наличии)

Эксперт авторского надзора : ТОО "Мега Строй Конструкшн"

Байшуаков С.Б. _____

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО "Мустау"

Султанов Р.М. _____

М.П. (при наличии)

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение №3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение № 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкорган", БИН 060140008504. адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая ,241
(полное наименование,бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002" БИН 020740004090 , адрес: г. Алматы, ул Полежаева, 16
(полное наименование,бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Стройка: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области".
(наименование, адрес)

Объект: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области".
(наименование)

Договор подряда: **№11 от 20.03.2019 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2
за июнь 2019 год
на (локальная смета №2-1-3,№2-2-1,№2-3-1,№2-4-1,) работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы по электроснабжению										
1	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	39	82,92	0,21	3234	8	–	2326	6005
					82,72	0,1	3226	4	–	445	

2	1133-0204-02[illegible]08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км линии	1,56867	50721,31	–	79565	–	–	63652	154674
					50721,31	–	79565	–	–	11457	
3	1308-0202-05[illegible]02	Демонтаж линейной арматуры с ж/б опор,прим=72% НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	6	2388,33	1700,67	14330	10204	–	5602	21527
					687,67	609	4126	3654	–	1595	
4	1133-0202-01[illegible]1	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	опора	40	3724,95	1767,78	148998	70711	–	89946	258060
					1957,18	853,65	78287	34146	–	19116	
5	1217-0101-06[illegible]1	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	115	82,91	0,2	9535	23	–	6857	17703
					82,71	0,1	9512	12	–	1311	
6	1217-0101-06[illegible]1	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	39	82,92	0,21	3234	8	–	2326	6005
					82,72	0,1	3226	4	–	445	
7	1133-0204-010[illegible]1	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	км линии	1,57	20440,76	9370,7	32092	14712	–	18686	54840
					11070,06	3807,64	17380	5978	–	4062	
8	1133-0204-010[illegible]1	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	км линии	0,4	20440	9370	8176	3748	–	4761	13972
					11070	3807,5	4428	1523	–	1035	

9	1308-0202-0502	Кр[redacted]к одинарный. Монтаж на стене НР [redacted] = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэк[redacted]1=0,6; кмат1=0;	шт.	3	2388,33	1700,67	7165	5102	–	2801	10763
					687,67	609	2063	1827	–	797	
10	1133-0202-0101	Оп[redacted]ры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ ([redacted] с траверсами) одностоечные. Уст[redacted]новка НР = 80 % ктрр1=0,6; ктр[redacted]м1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	опора	15	3725	1767,8	55875	26517	–	33730	96773
					1957,2	853,67	29358	12805	–	7168	
11	1217-0101-0705	Све[redacted]тильники для люминесцентных лам[redacted]п. Демонтаж НР = 72 %	шт.	70	164,06	1,61	11484	113	–	8228	21289
					162,44	0,81	11371	57	–	1577	
12	4131-0104-0501	Мус[redacted]ор строительный. Погрузка	т	43,8079	75		3286		–	–	3549
					–		–		–	263	
13	4102-0101-1015	Пер[redacted]возка строительных грузов сам[redacted]свалами вне карьеров. Груз[redacted]оподъемность 7,5 т. Класс груз[redacted] 1. Расстояние перевозки 15 км	т	43,8079	586		25671		–	–	27725
					–		–		–	2054	
Раздел 21 Кабельн[redacted]я линия наружного электроосвещения											
14	1101-0101-0314	Грун[redacted]ты 2 группы. Разработка в отва[redacted]л экскаваторами "Драглайн", "Обр[redacted]атная лопата" с ковшом вме[redacted]тимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР [redacted] 72 %	м3 грунта	210,2	192,44	182,57	40451	38377	–	8114	52450
					9,87	43,75	2074	9196	–	3885	
15	1101-0104-0405	Тран[redacted]шеи и котлованы. Засыпка буль[redacted]дозерами мощностью 79 кВт (108 [redacted]л с) при перемещении грунта до 5 [redacted]м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	140,2	16,56	16,56	2322	2322	–	671	3232
					–	6,65	–	932	–	239	
Раздел 2 Опоры на[redacted]ужного освещения типа ОГКф-6,0 - 32 шт											
16	1133-0207-0102	Свет[redacted]льники с лампами люми[redacted]несцентными. Установка НР = 80 [redacted]%	светильник	32	4661,91	2461,72	149181	78775	554	81283	248901

					2182,88	992,25	69852	31752	–	18437	
17	2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	32	37345		1195040		1195040	–	1290643
		сети наружн.			–		–		–	95603	
	Раздел 1 Земляные работы										
8	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	600,808	158,7	152,49	95350	91618	–	22650	127440
					6,21	46,15	3732	27726	–	9440	
1 9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	600,808	143,96	66,41	86490	39901	–	47454	144660
					77,54	32,16	46589	19320	–	10716	
2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,950;	м3 грунта	757,3514	31,95	31,95	24197	24197	–	6439	33087
					–	11,81	–	8943	–	2451	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,050;	м3 грунта	79,7106	796,07	–	63455	–	–	45688	117874
					796,07	–	63455	–	–	8731	
22	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	757,5014	16,77	16,77	12706	12706	–	3535	17540
					–	6,48	–	4910	–	1299	
23	1101-0201-0112	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	757,5014	2,56	2,56	1942	1942	–	423	2554

				–	0,78	–	588	–	189	
24	1123-010[redacted]-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,18	3038,89	155,56	547	28	346	179	784
					961,11	44,44	173	8	–	58	
Раздел [redacted] Наружные сети канализации											
25	1122-0501[redacted]-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,77217	426689,72	135[illegible]	329477	104861	6044	247073	622674
					283062,02	40142,71	218572	30997	–	46124	
26	1122-0301[redacted]0109	Футляр из труб водопроводных стальных, диаметр 377 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=8,000;	км трубопровода	0,0528	1706098,48	768806,82	90082	40593	5847	56141	157921
					826553,03	247462,12	43642	13066	–	11698	
27	1122-0601[redacted]0309	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=8,000;	км трубопровода	0,0528	5194431,82	696155,3	274266	36757	218239	28605	327101
					364962,12	182272,73	19270	9624	–	24230	
28	1122-1401-[redacted]0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % К=8,000;	м трубы, уложенной в футляре	52,8	1454,77	7,8	76812	412	18382	57560	145122
					1098,83	2,33	58018	123	–	10750	
Раздел 3 [redacted]троительство колодцев. 91 шт											
29	1123-0601-[redacted]103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	109,907	26755,73	9851,97	2940642	1082801	141479	2124545	5470402
					15616,49	3909,15	1716362	429643	–	405215	
30	2102-0101-[redacted]301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных лотков)	м3	42,68	12153		518690		518690	–	560185

				–		–		–	41495	
31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	34,0431	75,23	1,62	2561	55	1690	569	3380
				23,97	0,23	816	8	–	250	
32 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=89,000;	м3	48,95	16380,67	1077,75	801834	52756	692379	61489	932389
				1158,3	222,08	56699	10871	–	69066	

теплосеть.

Раздел 1 Земляные работы

33 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	1667,818	143,95	136,34	240089	227382	–	49707	312980
				7,62	33,78	12707	56331	–	23184	
34 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	51,582	1831,38	–	94466	–	–	68016	175481
				1831,38	–	94466	–	–	12999	
35 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1956,405	31,95	31,95	62507	62507	–	16633	85471
				–	11,81	–	23101	–	6331	
36 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	652,35	796,07	–	519315	–	–	373907	964680
				796,07	–	519315	–	–	71458	
37 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2609,55	143,96	66,41	375662	173307	–	206113	628317
				77,54	32,16	202355	83913	–	46542	
38 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2609,55	79,49	67,73	207444	176756	7829	44538	272141

				8,76	14,95	22859	39000	–	20159	
Раздел 2 Келезобетонные конструкции канала										
39 1107-0601-101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	200,9	10551,63	2453,04	2119823	492815	860337	1097022	3474193
				3816,18	811,39	766671	163009	–	257348	
40 2104-0303-0 101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	25,76865	57815		1489815		1489815	–	1609000
				–		–		–	119185	
41 2104-0303-0 102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	70,82	55587		3936671		3936671	–	4251605
				–		–		–	314934	
42 2104-0302-0 25	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	110,8	66068		7320334		7320334	–	7905961
				–		–		–	585627	
43 2104-0305-01 01	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	347	587		203689		203689	–	219984
				–		–		–	16295	
44 2104-0305-01 02	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	291	697		202827		202827	–	219053
				–		–		–	16226	

45	2104—0305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	100	1370		137000		137000	–	147960
					–		–		–	10960	
46	2104—0306-0103	Плоские подкладки под лотки ПП-3, размерами 1000 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	200	3184		636800		636800	–	687744
					–		–		–	50944	
47	2104—0306-0104	Плоские подкладки под лотки ПП-4, размерами 1380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	72	4352		313344		313344	–	338412
					–		–		–	25068	
48	2104-0306-0105	Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	112	5057		566384		566384	–	611695
					–		–		–	45311	
49	1108-0101-0201	Основание под каналы песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	100	3566,92	904,54	356692	90454	192840	103084	496558
					733,98	374,45	73398	37445	–	36782	

Раздел 3 Ниша компенсаторная 60*45- 32 шт

50	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	17,24	6880,63	2453,02	118622	42290	10541	94139	229782
					3816,18	811,37	65791	13988	–	17021	
51	2104-0303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	11,72	55587		651480		651480	–	703598
					–		–		–	52118	

52	2104-0302-0225	Плит[redacted]ы перекрытий каналов и тонн[redacted]елей для прокладки комм[redacted]уникаций из тяжелого бетона клас[redacted]са В22,5, под расчетную нагр[redacted]зку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ Р[redacted]К 937-92								
			м3	5,52	66068		364695		364695	–	393871
					–		–		–	29176	
53	1106-0301-0407	Дета[redacted]ли закладные весом до 4 кг. Уста[redacted]новка НР = 91 % К=8,000;									
			т	0,096	387625	1218,75	37212	117	15692	19522	61273
					222947,92	520,83	21403	50	–	4539	
54	2105-0301-9918	Мета[redacted]ллизация закладных и анке[redacted]ных изделий и выпусков арма[redacted]туры К=8,000;	т	0,1008	109692		11057		11057	–	11942
					–		–		–	885	
55	1106-0101-0101	Моно[redacted]литная заделка. Устройство НР = [redacted]91 %	м3	3,2	15355,63	1077,81	49138	3449	41982	4020	57411
					1158,44	222,19	3707	711	–	4253	
56	1108-0201-0109	Стен[redacted]ы приямков и каналов из кирпи[redacted]ча. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	4,5	20908,89	2133,33	94090	9600	58411	26100	129805
					5795,33	441,11	26079	1985	–	9615	
	Раздел 10 Тепловая [redacted]камера 2*2*2,4 - 12 шт										
57	1101-0102-0307	Грунт[redacted]ы 1 группы. Разработка с погру[redacted]зкой на автомобили-само[redacted]валы экскаваторами с ковш[redacted]м вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %[redacted] К=1,500;	м3 грунта	232,2	155,13	148,2	36021	34412	15	7935	47472
					6,86	40,6	1594	9427	–	3516	
58	4102-0101-1003	Пере[redacted]озка строительных грузов само[redacted]валами вне карьеров. Грузо[redacted]подъемность 7,5 т. Класс груза [redacted]1. Расстояние перевозки 3 км К=1,5[redacted]0;	т	417,96	168		70217		–	–	75834
					–		–		–	5617	
59	1101-0101-0307	Грунт[redacted]ы 1 группы. Разработка в отвал [redacted]экскаваторами "Драглайн", "Обра[redacted]тная лопата" с ковшом вмести[redacted]мостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %[redacted] К=1,500;	м3 грунта	237,6	114,11	108,08	27113	25680	–	5612	35343

				6,03	26,78	1433	6362	–	2618	
60 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=1,500; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,2	1403,19	–	10103	–	–	7274	18767
				1403,19	–	10103	–	–	1390	
61 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	183,6	31,95	31,95	5866	5866	–	1561	8021
				–	11,81	–	2168	–	594	
62 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=1,500;	м3 уплотненного грунта	183,6	143,95	66,41	26430	12193	–	14502	44207
				77,54	32,16	14237	5904	–	3275	
63 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	61,2	724,82	–	44359	–	–	31938	82401
				724,82	–	44359	–	–	6104	
64 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48	206,56	28,96	9915	1390	5286	3531	14522
				67,48	10,77	3239	517	–	1076	
65 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	24	2763		66312		66312	–	71617
				–		–		–	5305	
66 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО1, прим.	шт.	24	1479		35496		35496	–	38336
				–		–		–	2840	
67 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18144	198284		35977		35977	–	38855

				–		–		–	2878	
68 230[redacted]-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	24	21260		510240		510240	–	551059
				–		–		–	40819	
69 210[redacted]-0208-0501	Стремянка К=2,000;	т	1,104	521309		575525		575525	–	621567
				–		–		–	46042	

Раз[redacted]дел 12 Канальная прокладка трубопроводов, установка задвижек, вентилей, компенсаторов

70 1124[redacted]-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 40 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,07	974157,14	408028,57	68191	28562	705	46353	123708
				556057,14	112814,29	38924	7897	–	9164	
71 2301——0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	71,407	615		43915		43915	–	47428
				–		–		–	3513	
72 1124——0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 76 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,6345	984912,53	412007,88	624927	261419	7363	424597	1133486
				561300,24	114643,03	356145	72741	–	83962	
73 2301-[redacted]0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	404,505	1282		518575		518575	–	560061
				–		–		–	41486	
74 1124-[redacted]101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 89 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,093	1009344,09	419569,89	93869	39020	1184	63780	170261
				577043,01	115688,17	53665	10759	–	12612	

75	2301-0201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	23,23	1510		35077		35077	–	37883
					–		–		–	2806	
76	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 114 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,198	1132262,63	450348,48	224188	89169	4279	152512	406836
					660303,03	117742,42	130740	23313	–	30136	
77	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	90,9	2566		233249		233249	–	251909
					–		–		–	18660	
78	1124-0101-0205	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 133 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,21	1338133,33	531861,9	281008	111691	5671	191134	509913
					779266,67	140090,48	163646	29419	–	37771	
79	2301-0201-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	90,9	3385		307697		307697	–	332313
					–		–		–	24616	
80	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 159 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,11	1653845,45	688781,82	181923	75766	4161	119647	325696
					927236,36	171454,55	101996	18860	–	24126	
81	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	50,5	4098		206949		206949	–	223505

				–		–		–	16556	
82	1124-0101-0207	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 219 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,2	1813920	772310	362784	154462	9570	235357	645992
					993760	194910	198752	38982	–	47851	
83	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	77,73798	7369		572851		572851	–	618679
					–		–		–	45828	
84	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	505	13832		6985160		6985160	–	7543973
					–		–		–	558813	
85	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,9852	942332,52	465417,17	928386	458529	18531	581044	1630184
					458105,97	137623,83	451326	135587	–	120754	
86	2302-0101-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	309		1854		1854	–	2002
					–		–		–	148	
87	2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	555		3330		3330	–	3596
					–		–		–	266	

88	2302-0101-[illegible]174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)						
			шт.	1	943	943	943	–	1018
					–	–	–	75	
89	2302-0101-[illegible]212	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)						
			шт.	6	1675	10050	10050	–	10854
					–	–	–	804	
90	2302-0101-0[illegible]22	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)						
			шт.	12	3225	38700	38700	–	41796
					–	–	–	3096	
91	2302-0101-02[illegible]33	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)						
			шт.	5	3866	19330	19330	–	20876
					–	–	–	1546	
92	2302-0101-02[illegible]59	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)						
			шт.	5	9246	46230	46230	–	49928
					–	–	–	3698	

93	2302-0101-0269	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
			шт.	6	17561		105366		105366	–	113795
					–		–		–	8429	
	Раздел 4 Ниша компенсаторная 90*45- 20 шт										
94	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %									
			м3 сборных конструкций	54,6	6880,62	2453,02	375682	133935	33384	298144	727732
					3816,17	811,37	208363	44301	–	53906	
95	2104-0303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92									
			м3	37	55587		2056719		2056719	–	2221257
					–		–		–	164538	
96	2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
			м3	17,6	66068		1162797		1162797	–	1255821
					–		–		–	93024	
97	1 107-0512-0111	Установка Б1 НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	40	1589,98	56,9	63599	2276	14932	55296	128407
					1159,78	11,75	46391	470	–	9512	
98	2 1 04-0303-0101	Б1 К=4,000;	м3	2	57815		115630		115630	–	124880
					–		–		–	9250	
99	1 1 06-0101-0101	Монолитная заделка. Устройство НР = 91 %	м3	2	15355,5	1077,5	30711	2155	26239	2513	35882

				1158,5	222	2317	444	–	2658		
100	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=12,000;	т	0,096	387625	1218,75	37212	117	15692	19522	61273
					222947,92	520,83	21403	50	–	4539	
101	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=12,000;	т	0,096	109692		10530		10530	–	11372
					–		–		–	842	
102	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	4,7	20909,15	2133,4	98273	10027	61008	27259	135575
					5795,32	441,06	27238	2073	–	10043	
	Раздел 5 Ниша компенсаторная 120*60- 16 шт										
103	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	77,52	10551,63	2453,04	817962	190160	331972	423300	1340563
					3816,18	811,39	295830	62899	–	99301	
104	2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	11,04	57815		638278		638278	–	689340
					–		–		–	51062	
105	2104-0303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	43,04	55587		2392464		2392464	–	2583861
					–		–		–	191397	
106	2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	22,12	66068		1461424		1461424	–	1578338

				796,07	–	64153	–	–	8827	
116	1101-0201-01 06	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1531,55471	16,77	16,77	25690	25690	–	7147	35464
				–	6,48	–	9927	–	2627	
117	1101-0201-01 12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1531,55471	2,56	2,56	3926	3926	–	856	5165
				–	0,78	–	1189	–	383	
118	1101-0107-13 05	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	82,097	37,67	37,67	3093	3093	–	782	4185
				–	13,23	–	1086	–	310	
119	1123-0101-01 1	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	31,31	3037,3	153,59	95098	4809	60237	31080	136272
				959,82	42,86	30052	1342	–	10094	
Раздел 2 Наружные сети водоснабжения										
120	1122-0501-01 02	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01137	285664,03	75549,69	3248	859	16	2595	6310
				208707,12	21811,79	2373	248	–	467	
121	1122-0701-01	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,02317	54941,74	–	1273	–	49	1212	2684
				52826,93	–	1224	–	–	199	
122	1122-0501-01 01	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,7502	269458,81	66899,49	202148	50188	631	164217	395674
				201718,21	19390,83	151329	14547	–	29309	

123	1122-0701—0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,758	54945,91	–	41649	–	1597	39651	87804
					52839,05	–	40052	–	–	6504	
124	1113-0301—0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	10,45	155,98	2,49	1630	26	1276	229	2008
					31,39	0,38	328	4	–	149	
125	1113-0301—1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	10,45	89,95	1,63	940	17	672	175	1204
					24,02	0,19	251	2	–	89	
126	1122-0301—0107	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 % К=84,000;	км трубопровода	0,0084	1170714,29	507023,81	9834	4259	596	6317	17443
					592738,1	166904,76	4979	1402	–	1292	
127	1122-0601—0307	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=84,000;	км трубопровода	0,0084	3621785,71	251666,67	30423	2114	25088	3569	36711
					383452,38	45714,29	3221	384	–	2719	
128	1122-1401-[illegible]301	Трубы. Протаскивание в футляр НР = 99 % К=84,000;	м трубы, уложенной в футляре	0,0084	1309,52	–	11	–	2	9	22
					1071,43	–	9	–	–	2	
129	1122-0301-[illegible]101	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка НР = 99 % К=48,000;	км трубопровода	0,0048	416250	63750	1998	306	60	1725	4021
					340000	22916,67	1632	110	–	298	
130	1122-0601-[illegible]301	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=48,000;	км трубопровода	0,0048	900208,33	31250	4321	150	3014	1149	5908

131	1122-1401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр НР = 99 % К=48,000;	м трубы, уложенной в футляре		241041,67	833,33	1157	4	–	438	
				0,0048	1458,33	–	7	–	2	5	13
132	1122-0301-0105	Вставка в колодце из трубы водопроводные стальные, диаметр 159мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=42,000;	км трубопровода		1041,67	–	5	–	–	1	
				0,021	758952,38	220714,29	15938	4635	1142	11616	29758
133	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=42,000;	км трубопровода		483857,14	74857,14	10161	1572	–	2204	
				0,021	2231666,67	192666,67	46865	4046	36438	7066	58245
134	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец		303857,14	36000	6381	756	–	4314	
				42	1533,26	121,38	64397	5098	3922	55333	129308
Раздел 3 Строительство колодцев д. 1500 мм - 42 шт					1318,5	12,26	55377	515	–	9578	
135	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.1500мм НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				32,36	30993,67	8498,49	1002955	275011	422312	413167	1529412
136	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб)			9444,75	3452,04	305632	111708	–	113290	
			м3	1,07	12153		13004		13004	–	14044
137	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;			–		–		–	1040	
			м2	10,27876	75,4	1,65	775	17	511	172	1023

				24,03	0,19	247	2	–	76	
138	1108-0101-0307	Наружная поверхность колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	180,77	848,98	20,12	153471	3637	103578	43430	212653
					255,88	2,45	46256	443	–	15752	
139	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	11,65	16380,6	1077,68	190834	12555	164785	14635	221907
					1158,28	222,15	13494	2588	–	16438	
Смета№2-4-1											
Раздел 6 Деформационный шов канала 32 шт											
140	1107-0515-0102	Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	66,8	829,22	2,34	55392	156	16207	46142	109657
					584,27	1,11	39029	74	–	8123	
Раздел 7 Деформационный шов канала 16 шт											
141	1107-0515-0102	Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	33,2	829,22	2,35	27530	78	8054	22933	54500
					584,28	1,11	19398	37	–	4037	
Раздел 8 Деформационный шов канала 7 шт											
142	1107-0515-0102	Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	14,05	829,25	2,35	11651	33	3409	9704	23063
					584,27	1,07	8209	15	–	1708	
Раздел 10 Тепловая камера 2*2*2,4 - 12 шт											
143	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	116,7	155,12	148,19	18103	17294	8	3989	23859
					6,86	40,61	801	4739	–	1767	
144	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,500;	т	209,46	168		35189		–	–	38004
					–		–		–	2815	

145	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	119,1	114,11	108,08	13590	12872	–	2813	17715
					6,03	26,78	718	3189	–	1312	
146	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=1,500; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,6	1403,33	–	5052	–	–	3637	9384
					1403,33	–	5052	–	–	695	
147	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	92,1	31,95	31,95	2943	2943	–	783	4024
					–	11,81	–	1088	–	298	
148	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=1,500;	м3 уплотненного грунта	92,1	143,95	66,41	13258	6116	–	7275	22176
					77,55	32,16	7142	2962	–	1643	
149	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	61,2	724,82	–	44359	–	–	31938	82401
					724,82	–	44359	–	–	6104	
150	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	24	206,58	28,96	4958	695	2643	1765	7261
					67,5	10,75	1620	258	–	538	
151	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,5	16380,44	1077,78	73712	4850	63650	5652	85713
					1158,22	222	5212	999	–	6349	
152	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	60,264	14415,22	3345,58	868719	201618	95954	749378	1747545
					9477,42	1060,65	571147	63919	–	129448	

153	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,36	24415		106449		106449	–	114965
					–		–		–	8516	
154	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,224	24158		102043		102043	–	110206
					–		–		–	8163	
155	2102-0101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6	14073		64736		64736	–	69915
					–		–		–	5179	
156	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,4	84192		370445		370445	–	400081
					–		–		–	29636	
157	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	12	2763		33156		33156	–	35808
					–		–		–	2652	
158	2104-0301 –0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО1, прим.	шт.	12	1479		17748		17748	–	19168
					–		–		–	1420	
159	1108-0101 –0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	230,4	848,99	20,12	195608	4636	132016	55354	271039
					255,89	2,45	58956	564	–	20077	

Раздел 11 Тепловая камера 3*3*2,4 - 2 шт

160	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	19,2	155,1	148,18	2978	2845	1	657	3926
					6,88	40,63	132	780	–	291	
161	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,500;	т	35,16	168		5907		–	–	6380
					–		–		–	473	
162	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	20,1	114,08	108,06	2293	2172	–	474	2988
					6,02	26,77	121	538	–	221	
163	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=1,500; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,6	1403,33	–	842	–	–	606	1564
					1403,33	–	842	–	–	116	
164	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	15,6	31,92	31,92	498	498	–	132	680
					–	11,79	–	184	–	50	
165	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=1,500;	м3 уплотненного грунта	15,6	143,97	66,41	2246	1036	–	1233	3757
					77,56	32,18	1210	502	–	278	
166	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	5,1	724,9	–	3697	–	–	2662	6868
					724,9	–	3697	–	–	509	

167	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	9	206,56	28,89	1859	260	992	662	2723
					67,44	10,78	607	97	–	202	
168	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	16380,67	1078	24571	1617	21217	1884	28571
					1158	222	1737	333	–	2116	
169	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	14,628	14415,09	3345,5	210864	48938	23290	181898	424183
					9477,44	1060,64	138636	15515	–	31421	
170	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,1	24415		100102		100102	–	108110
					–		–		–	8008	
171	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,118	24158		171957		171957	–	185714
					–		–		–	13757	
172	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (балка Б7)	м3	0,5	24158		12079		12079	–	13045
					–		–		–	966	
173	2102-0101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2	14073		16888		16888	–	18239
					–		–		–	1351	
174	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 К=4,000;	м3	1,4	84192		117869		117869	–	127299

175	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	4	2763	11052	11052	–	11936
					–	–	–	9430	
					–	–	–	884	

1 6	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО1, прим.	шт.	4	1479		5916		5916	–	6389
					–		–		–	473	
17 7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	57,6	848,98	20,12	48901	1159	33003	13838	67758
					255,89	2,45	14739	141	–	5019	

Итого	**70 894 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 370 306
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 661 602
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 897 196
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 387 030
- перевозка грузов, тенге	140 270
Накладные расходы, тенге	10 084 216
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 251 473
Всего	**70 894 897**
Временные здания и сооружения (1 %)	708 949
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	1 288 869
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 457 854**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**74 350 569**
НДС (12 %)	8 922 068
Итого	**83 272 637**
Условная тендерная скидка	3 272 637
Итого:	**80 000 000**

Сдал (Подрядчик): Директор
ТОО " Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.
М.П. (при наличии)

Принял (Заказчик): Руководитель
ГУ "Отдел строительства город Талдыкорган"

Туруспаев Е.Ж.
М.П. (при наличии)

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Мега Строй Конструкция"
Байшуаков С.Б.
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мустау"
Султанов Р.М.
М.П. (при наличии)