Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства город Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области"**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11	20.03.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области"	30 000 000,000	26 785 714,286							3 214 285,714	30 000 000,000

Заказчик: Руководитель
ГУ "Отдел строительства город Талдыкорган"
Туруспаев Е.Ж. _____
М.П. (при наличии)

Подрядчик: Директор
ТОО " Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.Ж. _____
М.П. (при наличии)

Эксперт авторского надзора :
ТОО "Мега Строй Констракшн"
Байшуаков С.Б. _____
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Музтау"
Султанов Р.М. _____
М.П. (при наличии)

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства город Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области"

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11	20.03.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области"	30 000 000,000	26 785 714,286							3 214 285,714	30 000 000,000

Заказчик: Руководитель
ГУ "Отдел строительства город Талдыкорган"

Туруспаев Е.Ж. _____

М.П. (при наличии)

Подрядчик: Директор
ТОО " Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж. _____

М.П. (при наличии)

Эксперт авторского надзора :
ТОО "Мега Строй Констракшн"

Байшуаков С. _____

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Музтау"

Султанов Р.М. _____

М.П. (при наличии)

Приложение №3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение № 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкорган", БИН 060140008504. адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая ,241
(полное наименование,бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002" БИН 020740004090 , адрес: г. Алматы, ул Полежаева, 16
(полное наименование,бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Стройка: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области".
(наименование, адрес)

Объект: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области".
(наименование)

Договор подряда: №11 от 20.03.2019 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1
за май 2019 год
на (локальная смета №2-3-1, №2-2-1) работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	3219,98872	192,44	182,57	619661	587889	–	124306	803484
					9,87	43,75	31772	140875	–	59517	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	1,12499	1526,24	–	1717	–	–	1236	3189
					1526,24	–	1717	–	–	236	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	23,15	3037,28	153,56	70313	3555	44538	22981	100758
					959,83	42,89	22220	993	–	7464	
		Раздел 2 Наружные сети канализации									
4	2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	783,69405	1512		1184945		1184945	–	1279741
					–		–		–	94796	
5	2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=8,000;	м	52,8	13817		729538		729538	–	787901
					–		–		–	58363	
6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2416,9	192,44	182,58	465114	441266	–	93303	603090
					9,87	43,75	23848	105739	–	44673	

7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	102,507	1831,37	–	187728	–	–	135164	348723
				1831,37	–	187728	–	–	25831	

Раздел 3 Строительство колодцев.91 шт

8 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	78	10768		839904		839904	–	907096
				–		–		–	67192	
9 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	24704		321152		321152	–	346844
				–		–		–	25692	
10 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	7337		352176		352176	–	380350
				–		–		–	28174	
11 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	13066		692498		692498	–	747898
				–		–		–	55400	
12 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	11716		152308		152308	–	164493

				–	–	–	12185	
13	21[illegible]4-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	16	21190	339040	339040	–	366163
					–	–	–	27123	
14	21[illegible]4-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	59	10848	640032	640032	–	691235
					–	–	–	51203	
15	21[illegible]4-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	19	12147	230793	230793	–	249256
					–	–	–	18463	
16	210[illegible]4-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	13	18007	234091	234091	–	252818
					–	–	–	18727	
17	210[illegible]4-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	136	1479	201144	201144	–	217236
					–	–	–	16092	
18	210[illegible]4-0302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	4	68291	273164	273164	–	295017

				–		–		–	21853	
19	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	5	2763		13815		13815	– 14920
					–		–		–	1105
20	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	91	21260		1934660		1934660	– 2089433
					–		–		–	154773
21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %								
			м2 поверхности	342,344	848,99	20,12	290645	6888	196157	82248 402724
					255,88	2,45	87600	839	–	29831
22	2106-0208-0501	Стремянка	т	1,1739	521309		611965		611965	– 660922
					–		–		–	48957
		Раздел 4 Наружные сети водоснабжения								
23	2301-0501-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	46,6317	501		23362		23362	– 25231
					–		–		–	1869
24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	43	1479		63597		63597	– 68685
					–		–		–	5088

25 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР 72 % К=0,970;	м3 грунта	2604,45	192,44	182,57	501205	475507	–	100543	649888
				9,87	43,75	25698	113945	–	48140	
26 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 2 % К=0,030; т.ч. п.3.179: Ктрр1=1,2;	м3 грунта	105	1831,37	–	192294	–	–	138452	357206
				1831,37	–	192294	–	–	26460	
27 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1610,748	120		193290		193290	–	208753
				–		–		–	15463	
28 2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=84,000;	м	16,8	6162		103522		103522	–	111804
				–		–		–	8282	
29 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=48,000;	м	9,6	1097		10531		10531	–	11373
				–		–		–	842	
30 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=42,000;	м	42	3575		150150		150150	–	162162
				–		–		–	12012	

31 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	84	4838	406392	406392	–	438903
				–	–	–	32511	
32 2302-0401-4402	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	364	17472	17472	–	18870
				–	–	–	1398	
33 2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	856	41088	41088	–	44375
				–	–	–	3287	
34 2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	856	41088	41088	–	44375
				–	–	–	3287	
35 2302-0201-4021	Адаптер фланцовый полиэтилен-сталь диаметром 160мм	шт.	84	37915	3184860	3184860	–	3439649
				–	–	–	254789	
36 2302-0201-4001	Адаптер фланцевый полиэтилен-сталь диаметром 25 мм	шт.	48	14304	686592	686592	–	741519
				–	–	–	54927	
37 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	21190	911170	911170	–	984064
				–	–	–	72894	

38	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	24704	1062272	1062272	–	1147254
					–	–	–	84982	
39	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	21190	911170	911170	–	984064
					–	–	–	72894	
40	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	18007	558217	558217	–	602874
					–	–	–	44657	
41	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	1479	63597	63597	–	68685
					–	–	–	5088	
42	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	2763	118809	118809	–	128314
					–	–	–	9505	
		Раздел 5 Строительство колодцев д.1500 мм -42шт							
43	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	24704	1062272	1062272	–	1147254

					–	–	–	84982	
44 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	21190	911170	911170	–	984064
					–	–	–	72894
45 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	21190	911170	911170	–	984064
					–	–	–	72894
46 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	18007	774301	774301	–	836245
					–	–	–	61944
47 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	1479	63597	63597	–	68685
					–	–	–	5088
48 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	2763	118809	118809	–	128314
					–	–	–	9505
49 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	21260	212600	212600	–	229608

				–		–		–	17008	
50 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,7344	521309		382849		382849	–	413477
				–		–		–	30628	
51 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	360,77	848,99	20,12	306289	7259	206715	86675	424401
				255,88	2,45	92315	884	–	31437	
52 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,20744	615028		742609		742609	–	802018
				–		–		–	59409	
53 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,20744	109692		132447		132447	–	143043
				–		–		–	10596	
	Раздел 6 Железобетонные конструкции канала									
54 2104-0303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4,43804	55587		246697		246697	–	266433
				–		–		–	19736	

Итого	**28 378 945**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	665 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 522 364
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	363 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 304 335
Накладные расходы, тенге	784 908
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 102 146
Всего	**28 378 945**
Временные здания и сооружения (1 %)	283 789
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	515 929
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**583 573**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**29 762 236**
НДС (12 %)	3 571 468
Итого	**33 333 704**
Условная тендерная скидка	3 333 704
Итого:	**30 000 000**

Сдал (Подрядчик): Директор
ТОО " Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж. _____
М.П. (при наличии)

Принял (Заказчик): Руководитель
ГУ "Отдел строительства город Талдыкорган"

Туруспаев Е.Ж. _____
М.П. (при наличии)

Эксперт авторского надзора :
ТОО "Мега Строй Конструкшн"

Байшуаков С.Б. _____
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Музтау"

Султанов Р.М. _____
М.П. (при наличии)