Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства город Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области"**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11, №2	**29.03.2019г, 12.11.2019 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области"	403 568 568,020	38 083 458,929							43 239 489,431	42 653 474,000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства город Талдыкорган"

Нурталиев М. _____

М.П. (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Техно Снаб 2002"

Шауменов С.Ж. _____

М.П. (при наличии)

Эксперт авторского надзора : ТОО "Мега Строй Констракшн"

Байшуаков С.Б. _____

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО "Музтау"

Сарыбаев Д.К. _____

М.П. (при наличии)

Приложение №3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение № 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкорган", БИН 060140008504. адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая ,241
(полное наименование,бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002" БИН 020740004090 , адрес: г. Алматы, ул Полежаева, 16
(полное наименование,бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Стройка: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области".
(наименование, адрес)

Объект: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку в г. Талдыкорган Алматинской области".
(наименование)

Договор подряда: **№11 от 20.03.2019 года, №2 от 12.11.19 г**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6
за октябрь 2020 год
на (локальная смета,№7-1-1) работы

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная ресурсная смета № 7-1-1

Раздел 3 Покрытия

3.1 Тип 1. 1-й и 2-й кварталы

47	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	150,01632	2855,22	1013,15	428330	151989	256726	56905	524054
					130,75	220,48	19615	33075	–	38819	
48	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1250,136	1177,93	93,64	1472572	117060	1304056	93698	1691572
					41,16	28,24	51456	35301	–	125302	
49	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1250,136	129,77	0,02	162230	26	162066	149	175369
					0,11	–	138	–	–	12990	
50	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1250,136	1271,96	93,64	1590119	117060	1421603	93698	1818522
					41,16	28,24	51456	35301	–	134705	

51	1127-0[redacted]02-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1250,136	141,55	0,02	176952	27	176787	149	191[illegible]
					0,11	–	138	–	–	14168	
3.2 Тип	**2. 1-й и 2-й кварталы**										
52	1127-04[redacted]01-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	136,653	2859,34	978,09	390738	133659	239211	50517	4765[illegible]
					130,75	211,54	17868	28907	–	35300	
53	1127-07[redacted]1-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	1366,53	394,7	35,3	539366	48241	1195	550018	11765[illegible]
					358,52	14,16	489930	19346	–	87151	
54	2104-05[redacted]9-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1366,53	1845		2521248		2521248	–	27229[illegible]
					–		–		–	201700	
3.3 Борт[redacted]овой камень. 1-й и 2-й кварталы											
55	1127-02[redacted]1-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2078,4	1593,05	28,64	3310995	59531	1790586	1602810	53069[illegible]
					702,89	11,16	1460878	23205	–	393104	
56	2104-05[redacted]8-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	33,2544	47777		1588795		1588795	–	17158[illegible]

				–		–		–	127104	
	3.4 Отмостка. 1-й и 2-й кварталы									
57	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	28,03575	2855,21	1013,14	80048	28404	47978	10636	9793
					130,76	220,5	3666	6182	–	7255	
58	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	280,3575	1070,63	2,74	300159	769	252317	51130	37939
					167,9	0,96	47073	270	–	28103	
	3.5 Тип 1. 3-й квартал										
59	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	106,9584	2855,21	1013,14	305389	108364	183040	40572	373638
					130,75	220,48	13985	23582	–	27677	
60	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	891,32	1177,93	93,64	1049914	83462	929765	66804	1206055
					41,16	28,24	36687	25169	–	89337	

61	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	3565,28	129,77	0,02	462663	73	462197	424	500134
					0,11	–	393	–	–	37047	
62	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	891,32	1271,96	93,64	1133723	83462	1013574	66804	1296569
					41,16	28,24	36687	25169	–	96042	
63	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1782,64	141,55	0,02	252326	39	252090	213	272742
					0,11	–	197	–	–	20203	
3.6 Тип 2. 3-й квартал											
64	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	58,022	2859,31	978,08	165903	56750	101567	21449	202340
					130,74	211,54	7586	12274	–	14988	
65	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	580,22	394,7	35,3	229011	20483	507	233534	499549

				358,52	14,16	208021	8214	–	37004	
66 2104-0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	580,22	1845		1070506		1070506	–	115
				–		–		–	85640	
3.7 Бортовой камень. 3-й квартал										
67 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	694	1593,05	28,64	1105576	19878	597895	535195	177
				702,89	11,16	487803	7748	–	131262	
68 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	11,104	47777		530516		530516	–	57
				–		–		–	42441	
3.8 Отмостка. 3-й квартал										
69 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	12,89	2855,16	1013,11	36803	13059	22059	4890	45
				130,72	220,56	1685	2843	–	3335	
70 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	128,9	1070,64	2,75	138005	354	116008	23508	174
				167,91	0,96	21643	124	–	12921	
3.10 Тип 2. 4-й квартал										

78	2104—0509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1341,23	1845		2474569		2474569	–	267253
					–		–		–	197966	
3.11	**[redacted]ортовой камень. 4-й квартал**										
79	1127-[redacted]0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1684	1593,05	28,64	2682697	48235	1450802	1298659	429986
					702,89	11,17	1183660	18802	–	318508	
80	2104-[redacted]508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	26,944	47777		1287303		1287303	–	1390287
					–		–		–	102984	
3.12	**[redacted]тмостка. 4-й квартал**										
81	1127-[redacted]401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	32,225	2855,24	1013,16	92010	32649	55148	12223	112572
					130,74	220,48	4213	7105	–	8339	
82	1127-0 701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	322,25	1070,63	2,74	345010	884	290019	58770	436082
					167,9	0,96	54107	310	–	32302	
		Итого по разделу 1					**33 259 928**				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		Накладные расходы, тенге									
		Сметная прибыль (8 %), тенге									

						4 198 885						
						1 124 458						
						312 927						
						20 600 133						
						4 872 755						
						2 463 697						

Раздел 6 Переезды и переходы через лотки

6.1 1-й и 2-й кварталы

98	1130-0111-0104	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка (переезд через лотки) НР = 84 % К=20,000;	м3 железобетонных конструкций	11	20353,09	2418,18	223884	26600	130845	62613	3094
					6039,91	736,36	66439	8100	–	22920	
99	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=20,000;	м3	11	45017		495187		495187	–	53480
					–		–		–	39615	
100	130-0111-0104	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка (переход через лотки) НР = 84 % К=40,000;	м3 железобетонных конструкций	2,6	20353,46	2418,08	52919	6287	30928	14800	7313
					6040	736,54	15704	1915	–	5418	

101	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=40,000;	м3	2,6	45017		117044		117044	–	126408
					–		–		–	9364	
6.2	**3-й квартал**										
102	1130-0111-0104	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка (переход через лотки) НР = 84 % К=16,000;	м3 железобетонных конструкций	1,04	20351,92	2418,27	21166	2515	12370	5919	29252
					6039,42	736,54	6281	766	–	2167	
103	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=16,000;	м3	1,04	45017		46818		46818	–	50563
					–		–		–	3745	
6.3	**4-й квартал**										
104	1130-0111-0104	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка (переход через лотки) НР = 84 % К=40,000;	м3 железобетонных конструкций	2,6	20353,46	2418,08	52919	6287	30928	14800	73137
					6040	736,54	15704	1915	–	5418	

105	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=40,000;						
			м3	2,6	45017	117044	117044	–	126408
					–	–	–	9364	
		Итого по разделу 3				**1 323 124**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				104 128			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				41 689			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 696			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				981 164			
		Накладные расходы, тенге				98 132			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				98 011			
		Итого по смете				**34 583 052**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 303 013			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 166 147			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				325 623			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 581 297			
		Накладные расходы, тенге				4 970 887			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 561 708			
		Всего				**34 583 052**			
		Временные здания и сооружения (1 %)				345 831			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				628 720			
		Итого:				**35 557 603**			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**36 268 755**			
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**36 268 755**			
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1,15509355509				**41 893 805**			
		НДС (12 %)				5 027 257			

Итого:	**46 921 062**
Условная тендерная скидка	4 267 588
Итого к оплате	**42 653 474**

Сдал (Подрядчик): Директор
ТОО " Техно Снаб 2002"

Шауменов С.Ж. _____
М.П. (при наличии)

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Мега Строй Констракшн"
Байшуаков С.Б. _____
М.П. (при наличии)

Принял (Заказчик): Главный специалист
ГУ "Отдел строительства город Талдыкорган"

Касенов А. _____
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Музтау"
Сарыбаев Д.К. _____
М.П. (при наличии)