Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"** — **050340000336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74** — **040440003154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №92 от 26.08.2021

Номер документа	Дата составления
130	29.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в двух селениях Жамбылского района Жамбылской области (Бесагаш-Турксиб)», который находится - Жамбылская область, Жамбылский район, с.Бесагаш			Работа	1	23 948 002,00	23 948 002,00	2 565 857,36
				Итого	1	x	23 948 002,00	2 565 857,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахмедов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Нач.от ЖКХ / _____ / Кенесбеков Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй", 040000,Республики Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом №74**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка проектно-сметной документации с оценкой воздействия на окружающую среду по объекту. Строительство системы водоснабжения сел Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Поселковая сеть водоснабжения с. Бесагаш**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **26.08.2021**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-02-01 Поселковые сети.Магистраль (Бесагаш)**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопроводы В1										
1	1	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7193,601876	1646		11840669		11840669	947253	12787922	
2	2	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	73,932	3450		255065		255065	20405	275471	
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы В1									13063393	
			Раздел: 2. Колодцы диам.1500 мм - 53 шт.,В1,ПГ										
3	3	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	53	22698,74		1203033		1203033	96243	1299276	
4	4	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	53	22025,07		1167329		1167329	93386	1260715	
5	5	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	106	15559,05		1649259		1649259	131941	1781200	
			Итого по разделу: 2. Колодцы диам.1500 мм - 53 шт.,В1,ПГ									4341191	
			Раздел: 3. Колодцы диам.2000мм -31шт										
6	6	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	39691,99		1230452		1230452	98436	1328888	
7	7	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	31069,62		963158		963158	77053	1040211	
8	8	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	62	22869,43		1417905		1417905	113432	1531337	
			Итого по разделу: 3. Колодцы диам.2000мм -31шт									3900436	
			ИТОГО:					19726870	0	19726870			
								0	0		1578149		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		617846					
			Итого с временными									21922865	
			Зимние удорожания			1,17 %		256498					
			Итого с зимними удорожаниями									22179363	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		443587					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22622950	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975									23757938	
			Итого с тендерной скидкой 10%									21 382 144	
			НДС			12 %		2565857					
			Итого с НДС									23 948 002	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Кэлсай Строй"040000
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ отдел ЖКХ акимата Жамбылского района Жамбылской области
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ Кенесбеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Технадзор ТОО "ТаразТехнопроект" Амиртаев К.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)