Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340004951**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200440002379**

Договор (контракт) Договор подряда №23/ТЖС/2020 от 08.06.2020 года

Номер документа	Дата составления
9	**27.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство системы водоснабжения в с.Жеруйык, Алгинского района, Актюбинской области за август месяц			услуга	1	8 263 867,00	8 263 867,00	885 414,32
				Итого	1	x	8 263 867,00	885 414,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,99	297116,43 212652	82150,49 22287,6	591262 423177	163479 44352	4605	462855 84329	1138445	
10	10	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1954,68 1548,4	78,96 37,44	5864 4645	237 112	982	4710 846	11420	
11	11	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1172,69 973,28	26,32 12,48	15245 12653	342 162	2250	12687 2235	30166	
12	12	Ц13-121101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5841,88 5616	105,28 49,92	5842 5616	105 50	121	3456 744	10042	
13	13	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1172,69 973,28	26,32 12,48	8209 6813	184 87	1212	6831 1203	16243	
14	14	С123-040201-1601	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	33782		33782		33782	2703	36485	
15	15	С123-051207-2034	Привод электрический AMV 140, напряжение питания 230 В, ход штока 5,5 мм, типа Danfoss	шт.	1	43467		43467		43467	3477	46944	
16	16	С123-041001-1103	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч66р (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	1	16096		16096		16096	1288	17384	
17	17	С123-040601-0902	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	14688		14688		14688	1175	15863	
18	18	С123-040501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2636		5272		5272	422	5694	
19	19	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	651		1953		1953	156	2109	
20	20	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014		3014		3014	241	3255	
21	21	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210		2210		2210	177	2387	
22	22	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	727		4362		4362	349	4711	
23	23	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9019		18038		18038	1443	19481	
24	24	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1652		4956		4956	396	5352	
25	25	С123-020101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	861		3444		3444	276	3720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ш0,608.2т.	4	471		1884		1884	151	2035	
27	27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,081404	1327400,27 466548,4	501131,66 140161,24	108056 37979	40794 11410	29283	48895 12556	169506	
28	28	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1	23294,47 5120,5	1133,41 249,81	23294 5121	1133 250	17041	4887 2255	30436	
29	29	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1375,37 474,86	900,51 236,82	22006 7598	14408 3789	0	11273 2662	35941	
30	30	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	831		7479		7479	598	8077	
31	31	С123-020301-0813	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 63x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	843		1686		1686	135	1821	
32	32	С123-020301-0827	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3537		7074		7074	566	7640	
33	33	С123-020301-0821	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 63x2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	865		865		865	69	934	
34	34	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2124,8 1858,14	52,64 24,96	4250 3716	105 50	428	3729 638	8616	
35	35	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9	530,24 477,44	31,68 0	4772 4297	285 0	190	4254 722	9748	
36	36	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1019,81 895,2	63,36 0	2040 1790	127 0	122	1772 305	4117	
37	37	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1788062,58 841935	815486,81 252074,29	715 337	326 101	52	433 92	1240	
38	38	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0018	1238158,06 603729	539110,67 169934,51	2229 1087	970 306	172	1379 289	3896	
39	39	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1019,81 895,2	63,36 0	6119 5371	380 0	367	5317 915	12351	
40	40	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	42	530,24 477,44	31,68 0	22270 20052	1331 0	887	19852 3370	45492	
			Итого по разделу: 3. ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА									2519812	
			Раздел: 4. Колодцы ж/бетонные водопроводные										
41	41	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,63	19496,09 9621,96	8960,13 3517,06	363212 179257	166927 65523	17028	242332 48444	653988	
42	42	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	7,7	19409,76 1179,9	1079,64 226,26	149455 9085	8313 1742	132057	9853 12745	172053	
43	43	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18079		90395		90395	7232	97627	
44	44	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	19979		99895		99895	7992	107887	
			Итого по разделу: 4. Колодцы ж/бетонные водопроводные									1031555	
			Раздел: 5. Колодец гаситель напора										
45	45	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,37	19496,09 9621,96	8960,13 3517,06	46206 22804	21235 8335	2166	30828 6163	83197	
46	46	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979		19979		19979	1598	21577	
			Итого по разделу: 5. Колодец гаситель напора									104774	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ==========										
47	47	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,03	29716,29 11074,29	6929,27 2730,42	149473 55704	34854 13734	58915	68743 17457	235674	
48	48	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19979		39958		39958	3197	43155	
			Итого по разделу: 6. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ==========									278829	
			Раздел: 7. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ==========										
49	49	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	1685,93 1395,15	184,24 87,36	3372 2790	368 175	213	2935 505	6812	
50	50	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19979		39958		39958	3197	43155	
			Итого по разделу: 7. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ==========									49967	
			Раздел: 8. КОЛОДЕЦ С ХЛОР-САТУРАТОРОМ(2шт)==========										
51	51	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	100	150,79 7,76	143,03 34,41	15079 776	14303 3441	0	3036 1449	19565	
52	52	Е11-010104-0602	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м3 грунта	80	17,99 0	17,99 3,82	1439 0	1439 305	0	220 133	1792	
53	53	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	24	134,81 134,81	0 0	3235 3235	0 0	0	2329 445	6010	
54	54	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,82	21506,38 9621,96	8960,13 3517,06	125167 56000	52148 20469	17019	75704 16070	216941	
55	55	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7734,74 4566,88	2599,21 763,11	15469 9134	5198 1526	1137	10553 2082	28105	
56	56	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1497,35 1249,76	78,96 37,44	2995 2500	158 75	337	2549 443	5987	
57	57	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2491,16 293,9	0 0	9965 1176	0 0	8789	1152 889	12006	
58	58	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00688	1327400,27 466548,4	501131,66 140161,24	9133 3210	3448 964	2475	4132 1061	14326	
59	59	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	530,24 477,44	31,68 0	2121 1910	127 0	84	1891 321	4333	
60	60	С123-020103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1340		5360		5360	429	5789	
61	61	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19979		39958		39958	3197	43155	
			Итого по разделу: 8. КОЛОДЕЦ С ХЛОР-САТУРАТОРОМ(2шт)==========									358009	
			Раздел: 9. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК1.1==========										
62	62	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1	19000,92 9621,96	8960,13 3517,06	19001 9622	8960 3517	419	13008 2561	34569	
63	63	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55	19409,76 1179,9	1079,64 226,26	10675 649	594 124	9433	704 910	12289	
64	64	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979		19979		19979	1598	21577	
65	65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,1	853,43 260,55	19,95 2,5	17154 5237	401 50	11516	4917 1766	23837	
66	66	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		0,13	164,05	2,57	21	0	17	3	26	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		31,96	0,37	4	0		2		
67	67	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		0,13	90,09	1,64	12	0	8	2	15	
				м2		24,43	0,25	3	0		1		
			Итого по разделу: 9. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК1.1==========									92313	
			ИТОГО:					2846726	594024	1165377	1259991	4435259	
								1087322	191392		328542		
		2-4-1 Насосные станции.ТП901-2-177.91(2шт) работы											
			Раздел: 10. ОГВ.СО										
1	1	С123-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	60753		608		608	49	656	
			Итого по разделу: 10. ОГВ.СО									656	
			Раздел: 11. ТХ.СО										
2	2	Ц13-070403-0401	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-4-130, масса 1,12 т. Монтаж оборудования	шт.	2	135729,58 85865	42536 14584,94	271459 171730	85072 29170	14657	122549 31521	425529	
3	3	Прайс-лист АО Келет	ЭЦВ5-4-0,75 с погружным электродвигателем	шт	3	280000		840000		840000		840000	
			Отпускная цена			280000		840000					
			Сметная стоимость оборудования					*840000*					
4	4	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0618	1327400,27 466548,4	501131,66 140161,24	82033 28833	30970 8662	22231	37120 9532	128685	
5	5	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2491,16 293,9	0 0	4982 588	0 0	4395	576 445	6003	
6	6	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4627,87 1474,98	114,24 24,96	9256 2950	228 50	6077	2940 976	13171	
7	7	С123-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	2	141430		282860		282860	22629	305489	
8	8	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2124,8 1858,14	52,64 24,96	4250 3716	105 50	428	3729 638	8616	
9	9	С123-041011-0701	Вантуз воздушный комбинированный модели С50-Р, соединение резьбовое, корпус из пластика, для канализации, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	425493		850986		850986	68079	919065	
10	10	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1172,69 973,28	26,32 12,48	9381 7786	211 100	1385	7807 1375	18564	
11	11	С123-040103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	10880		21760		21760	1741	23501	
12	12	С123-040103-0303	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	12927		25854		25854	2068	27922	
13	13	С123-041001-0105	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	9735		19470		19470	1558	21028	
14	14	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830		13660		13660	1093	14753	
15	15	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	471		1884		1884	151	2035	
16	16	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		4	727		2908		2908		3141	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							233		
17	17	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		4	364		1456		1456		1572	
				шт.							116		
18	18	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		18	530,24	31,68	9544	570	380	8508	19496	
				фланец		477,44	0	8594	0		1444		
19	19	С123-020103-0103	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80		4	457		1828		1828		1974	
				шт.							146		
20	20	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		10	1148		11480		11480		12398	
				шт.							918		
21	21	С123-020103-0106	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80		4	1044		4176		4176		4510	
				шт.							334		
22	22	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009		2	815		1630		1630		1760	
				шт.							130		
23	23	С121-130816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79		40	343		13720		13720		14818	
				м							1098		
24	24	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		1	164,05	2,57	164	3	130	22	201	
				м2		31,96	0,37	32	0		15		
25	25	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		1	90,09	1,64	90	2	64	17	116	
				м2		24,43	0,25	24	0		9		
			Итого по разделу: 11. ТХ.СО									2814347	
			ИТОГО:					2485439	117160	1304027	183268	2815003	
								224253	38032	840000	146298		
			4-1-1 Наружные сети электроснабжения работы										
			Раздел: 11. ТХ.СО										
1	1	Е11-330204-0104 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную		0,345	113545,6	574,96	39173	198	18045	16807	60459	
				км линии		60667,74	228,25	20930	79		4478		
			Итого по разделу: 11. ТХ.СО									60459	
			ИТОГО:					39173	199	18045	16807	60459	
								20930	79		4478		
			ВСЕГО					7378453					
			НДС			12 %		885 414					
			Итого с НДС									8 263 867	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "EurasiaBuild", 200440002379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Насбулатова Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теміржолсу-Актобе", 040340004951

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Танимов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "EurasiaBuild"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство водопроводной сети в с.Жеруйык Алшинского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за августа 2020г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 23/ТЖС/2020	08.06.2020г					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2016г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**31 583 336**		**7 378 453**					**8 263 867**
в том числе за отчетном месяце:		**7 378 453**		**7 378 453**			**885 414**	

ЗАКАЗЧИК:

ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе" _____ Танимов А.К.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "EurasiaBuild" _____ Г.А.Тасбулатова
м.п.