Форма-2

Заказчик:ИП "НҰРЛЫБЕК"

Подрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Наименование строительства: Газоснабжение ИП «НУРЛЫБЕК» среднего давления 0,3МПа в пос.Теренозек улица Жеңістің 50 жылдығы №19 Б Сырдарьинского района Кызылординской области

Договор: №82 от 10.11.2021 г.

АКТ №
приемки выполненных работ 2021 г.

N п/п	Шифр норм, код, ресурса	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге -------- Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП ,тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1								
		На Подземной газопровод среднего давления								
		Раздел 1. Среднее давление (подземной газопровод)								
		Земляные работы								
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	50	45,63	30,63	2282	1531	750	377	2872
					10,48	0	524		213	
		НР - 72%; СП- 8%								
2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	50	15,12	15,12	756	756	0	186	1018
					5,17	0	259		75	
		НР - 72%; СП- 8%								
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	50	131,75	62,84	6587	3142	0	3509	10904
				68,90	28,56	3445	1428		808	
		НР - 72%; СП- 8%								
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	50	30,63	30,63	1531	1531	0	377	2061
					10,48	0	524		153	
		НР - 72%; СП- 8%								
5	1101-0104-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	50	15,12	15,12	756	756	0	186	1018

	0408 РСНБ РК 2015	59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3			5,17	0	259		75	
		НР - 72%; СП- 8%								
		Итого				11 913			4 636	17 872
		Накладные расходы				4 636				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 324				
		Итого по зем раб				17 872				
		ПЭ трубопроводы								
1	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	13	889,00		11557	0	11557	0	12482
						0	0		925	
		СП- 8%								
		Итого				11 557			0	12 482
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				925				
		Итого по ПЭ укл				12 482				
		На подземный газопровод среднего давления								
1	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	12	889,00		10668	0	10668	0	11521
						0	0		853	
		СП- 8%								
2	Прайс лист ТОО КВАНТ	ГРПШ-с редуктором РДНК 400 шт	1	59261,54		59262	0	12868	45930	113607
				46394,00		46394	0		8415	
		НР -91%; СП- 8%								
		Итого				69 930			45 930	125 128
		Накладные расходы				45 930				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				9 269				
		Итого по исп труб				125 128				
		Выход ПЭ газопровода д-25 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СВ)								
1	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК м	3	700,00		2100	0	2100	0	2268
						0	0		168	
		НР - 99%; СП- 8%								
		Итого				2 100			0	2 268
		Накладные расходы				0				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				168				
		Итого по выход ПЭ труб д-110 мм				2 268				
		Выход ПЭ газопровода д-63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СВ)-6 шт								
1	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. ПАТРУБОК м	14	800,00		11200 0	0 0	11200	0 896	12096
		НР - 99%; СП- 8%								
2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. ПАТРУБОК м	2	600,00		1200 0	0 0	1200	0 96	1296
		СП- 8%								
		Итого				17 400			0	18 792
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 392				
		Итого по выход ПЭ труб д-63 мм				18 792				
		Просветка стыков								
1	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 20 мм, толщина стенки до 2,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное стык	6	3950,00 2560,00	49,00	23700 15360	294 0	8046	9370 2646	35715
		НР -61%; СП- 8%								
		Итого				23 700			9 370	35 715
		Накладные расходы				9 370				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2 646				
		Итого по простветка стыков				35 715				
		Итого по разделу 1				**138 504**			**59 936**	**214 315**
		Накладные расходы				**59 936**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**15 876**				
		Итого по смете				**214 316**				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				6 215				
		Итого				220 531				
		Зимнее удорожание 2,07%				4 565				
		На оплату экологические бедствия				22 778				
		Итого				247 874				
		Переходы								
1	2302-0101-	Переходы концентрические приварные из углеродистой и	1	250,00		250	0	250	0	270

	1031 РСНБ РК 2015	низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт				0	0		20	
		СП- 8%								
		Кран шаровый фланцевый								
1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 20 мм шт	2	251,00 206,00	123,25 54,40	502 412	247 109	-157	516 81	1099
		НР - 99%; СП- 8%								
		Крепление горизонтального газопровода d20x2,5								
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	6	542,00		3252 0	0 0	3252	0 260	3512
		СП- 8%								
		Окраска газопровода и опор								
1	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	16	163,96 72,87	4,42 0,44	2623 1166	71 7	1387	809 275	3706
		НР - 69%; СП- 8%								
2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	16	165,28 42,60	3,13 0,44	2644 682	50 7	1914	475 250	3369
		НР - 69%; СП- 8%								
		Итого				13 207			2 513	16 977
		Накладные расходы				2 513				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 258				
		Итого лок см 2-2				**16 977**				
		В том числе оборудования								
		Временные здание и сооружения 2,9%				492				
		Итого				17 470				
		Зимнее удорожание 2,07%				362				
		На оплату экологические бедствия				1 804				
		Итого				19 636				

		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				357				
		Итого				19 992				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				20 990				
		Итого по договорных ценах К=0,90				18 891				
		НДС-12%				2 267				
		Всего по лок смете 2-2				**21 158**				
		Сигнальная лента желтого цвета без металл. фольги с надписью "ГАЗ" - 6 пм								
1	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее км	0,006	25763,87 7251,30	18512,57 3565,78	155 44	111 21	0	47 16	217
		НР - 72%; СП- 8%								
		Медный изолированный провод сеч. 2,5 мм2 - 11772 м								
2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнального провода м	0,006	281,73 119,68	144,98 39,61	2 1	1 0	0	1 0	3
		НР - 72%; СП- 8%								
		Итого				0			0	0
		Итого по разделу 1				**1 352**			**663**	**2 218**
		Накладные расходы				**663**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**162**				
		Всего по лок см 2-3				**2 177**				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				63				
		Итого				2 240				
		Зимнее удорожание 2,07%				46				
		На оплату экологические бедствия				231				
		Итого				2 518				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				46				
		Итого				2 563				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				2 691				
		Итого по договорных ценах К=0,90				2 422				
		НДС-12%				291				
		Всего по лок смете 2-3				**2 713**				
		Локальная смета №2-4								
		На надземный газопровод низкого давления								
		Раздел 1. Низкое давление (надземный газопровод)								

		Оборудования								
1	Прайс лист ТОО КВАНТ	Датчик для сигнализатора контроля загазованности км	1	4284,00 1465,00	1327,24 1241,92	4284 1465	1327 1242	1492	2680 557	7521
		НР - 99%; СП- 8%								
2	Прайс лист ТОО КВАНТ	Сигнализатор контроля загазованности км	2	8695,06 2848,00	1327,24 1241,92	17390 5696	2654 2484	9040	8098 2039	27527
		НР - 99%; СП- 8%								
3	Прайс лист ТОО КВАНТ	Счетчик для учета газа марки G-4 СГК	1	12500,00		12500 0	0 0	12500	0 1000	13500
		Итого				34 174			10 778	48 548
		Накладные расходы				10 778				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				3 596				
		Итого лок см 2-2				48 548				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				1 408				
		Итого				49 956				
		Зимнее удорожание 2,07%				1 034				
		На оплату экологические бедствия				5 160				
		Итого				56 150				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				1 020				
		Итого				57 170				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				60 022				
		Итого по договорных ценах К=0,9				54 020				
		НДС-12%				6 482				
		Всего лок смете 2-4				**60 502**				
		Всего по акту				**351 461**				

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Нурлыбек"

Б.Н.Мэлік

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"
Н.Е.Махатов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Э.К. Джапарова