Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7**	**040340004951**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А**	**200440002379**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда №23/ТЖС/2020 от 08.06.2020 года

Номер документа	Дата составления
3	**23.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство системы водоснабжения в с.Жеруйык, Алгинского района, Актюбинской области за июль месяц			услуга	1	12 197 245,00	12 197 245,00	1 306 847,68
				Итого	1	x	12 197 245,00	1 306 847,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Танимов А.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2020

М.П.

акт всех работ № 6

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе", 040340004951**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "EurasiaBuild", 200440002379**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводной сети в с.Жеруйык Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№23/ТЖС/2020** от **08.06.2020**

Акт выполненных работ

за ИЮЛЬ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2-1-1 Поселковая сеть .НВ01 работы											
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ==========										
1	1	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 -грунта	4674,935666	17,89 0	17,89 6,78	83619 0	83619 31675	0	22806 8514	114938	
2	2	Е11-010201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	4674,935666	50,33 0	50,33 18,59	235294 0	235294 86898	0	62567 23829	321689	
3	3	Е11-010101-0208	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	7798,6	98,93 3,65	95,28 18,5	771544 28491	743053 144251	0	124374 71673	967592	
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 -грунта	7798,6	17,89 0	17,89 6,78	139490 0	139490 52839	0	38044 14203	191737	
5	5	Е11-010201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	7798,6	50,33 0	50,33 18,59	392511 0	392511 144961	0	104372 39751	536633	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ==========									2132589	
			Раздел: 2. ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА==========										
6	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,455	339649,88 230472	103984 28568,12	833840 565809	255281 70135	12751	629584 117074	1580498	
7	7	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,069	297116,43 212652	82150,49 22287,6	20501 14673	5668 1538	160	16049 2924	39474	
8	8	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,402	279619,47 205524	72644,15 19749,54	392026 288145	101847 27689	2035	312675 56376	761078	
9	9	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	18	1954,68 1548,4	78,96 37,44	35184 27871	1421 674	5892	28260 5076	68520	
10	10	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1172,69 973,28	26,32 12,48	17590 14599	395 187	2596	14639 2578	34807	
11	11	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2124,8 1858,14	52,64 24,96	2125 1858	53 25	214	1864 319	4308	
12	12	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	14	2632,11 1901,9	175,7 73,1	36850 26627	2460 1023	7763	27374 5138	69361	
13	13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,65779	1327400,27 466548,4	501131,66 140161,24	873151 306891	329639 92197	236620	395097 101460	1369707	
14	14	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		79	1375,37	900,51	108654	71140	0	55660	177460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		474,86	236,82	37514	18709		13145		
15	15	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3	23294,47	1133,41	6988	340	5112	1466	9131	
						5120,5	249,81	1536	75		676		
			Итого по разделу: 2. ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА==========									4114344	
			Раздел: 3. Водомерный узел ВУ-1										
16	16	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	68	542,27	26,32	36874	1790	1378	33864	76398	
						495,69	12,48	33707	849		5659		
17	17	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	68	3194		217192		217192		234567	
											17375		
18	18	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	68	1098,64	150,26	74708	10218	981	65359	151272	
						933,95	46,83	63509	3184		11205		
19	19	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	68	614		41752		41752		45092	
											3340		
20	20	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	68	2071,89	87,92	140889	5979	20256	113193	274408	
						1686,09	12,48	114654	849		20327		
21	21	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	68	575		39100		39100		42228	
											3128		
			Итого по разделу: 3. Водомерный узел ВУ-1									823965	
			Раздел: 4. Колодцы ж/бетонные водопроводные==========										
22	22	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	61,976	19496,09	8960,13	1208289	555313	56646	806161	2175607	
						9621,96	3517,06	596331	217974		161156		
23	23	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	44	18079		795476		795476		859114	
											63638		
24	24	С123-020101-2712	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	12035		12035		12035		12998	
											963		
25	25	С123-020101-0183	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	2190		6570		6570		7096	
											526		
26	26	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014		3014		3014		3255	
											241		
27	27	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	24,2	164,05	2,57	3970	62	3134	540	4871	
						31,96	0,37	773	9		361		
28	28	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	24,2	90,09	1,64	2180	40	1549	412	2800	
						24,43	0,25	591	6		207		
29	29	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0064	1327400,27	501131,66	8495	3207	2302	3844	13327	
						466548,4	140161,24	2986	897		987		
			Итого по разделу: 4. Колодцы ж/бетонные водопроводные==========									3079068	
			Раздел: 5. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК2.1==========Нв02.Лист22										
30	30	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1	19000,92	8960,13	19001	8960	419	13008	34569	
						9621,96	3517,06	9622	3517		2561		
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,1	853,43	19,95	17154	401	11516	4917	23837	
						260,55	2,5	5237	50		1766		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,13	164,05 31,96	2,57 0,37	21 4	0 0	17	3 2	26	
33	33	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,13	90,09 24,43	1,64 0,25	12 3	0 0	8	2 1	15	
			Итого по разделу: 5. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК2.1==========Нв02.Лист22									58447	
			Раздел: 6. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК2.2==========НВ02-Лист23										
34	34	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,13	19000,92 9621,96	8960,13 3517,06	21471 10873	10125 3974	473	14699 2894	39063	
35	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,1	853,43 260,55	19,95 2,5	17154 5237	401 50	11516	4917 1766	23837	
36	36	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,13	164,05 31,96	2,57 0,37	21 4	0 0	17	3 2	26	
37	37	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,13	90,09 24,43	1,64 0,25	12 3	0 0	8	2 1	15	
			Итого по разделу: 6. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК2.2==========НВ02-Лист23									62941	
			ИТОГО:					6614757	2958710	1498502	2895755	10271354	
								2157548	904235		760842		

2-2-1 Водонапорная башня 25м3. Архитектурно-строительные решения АС работы

			Раздел: 7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАШНИ#==========										
1	1	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014		3014		3014	241	3255	
2	2	С123-020101-0721	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837		1837		1837	147	1984	
3	3	С123-020101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	999		999		999	80	1079	
4	4	С123-020101-3414	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	14379		28758		28758	2301	31059	
5	5	С123-020101-3410	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	8750		8750		8750	700	9450	
6	6	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	758		1516		1516	121	1637	
7	7	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан		2	1172,69 973,28	26,32 12,48	2345 1947	53 25	346	1952 344	4641	
8	8	С123-040702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7099		14198		14198	1136	15334	
			Итого по разделу: 7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАШНИ#==========									68439	
			ИТОГО:					61417	53	59418	1952	68439	
			В том числе :					1947	25		5070		
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2-4-1 Насосные станции.ТП901-2-177.91(2шт) работы										
			Раздел: 8. АС										
1	1	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19979		39958		39958		43155	
			Итого по разделу: 8. АС								3197		
												43155	
			ИТОГО:					39958	0	39958			
								0	0		3197		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2-5-1 Архитектурно-строительные решения.АС работы										
			Раздел: 9. Ж/б конструкции										
1	1	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	18079		108474		108474		117152	
			Итого по разделу: 9. Ж/б конструкции								8678		
												117152	
			Раздел: 10. Технологическое оборудование										
2	2	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)(Колено прим.)	шт.	12	1652		19824		19824		21410	
			Итого по разделу: 10. Технологическое оборудование								1586		
												21410	
			ИТОГО:					128298	0	128298			
								0	0		10264		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			4-1-1 Наружные сети электроснабжения работы										
			Раздел: 10. Технологическое оборудование										
1	1	Е11-330204-0104 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	2,105	113545,6	574,96	239013	1210	110098	102549	368887	
			Итого по разделу: 10. Технологическое оборудование			60667,74	228,25	127706	480		27325		
												368887	
			ИТОГО:					239013	1210	110098	102549	368887	
								127706	480		27325		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ВСЕГО					10890397					
			НДС			12 %		1 306 848					
			Итого с НДС									12 197 245	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"EurasiaBuild", 200440002379

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тасбулатова Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теміржолсу-Актобе", 040340004951

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Танимов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "EurasiaBuild"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство водопроводной сети в с.Жеруйык Алгинского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___июль___ 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 23/ТЖС/2020	08.06.2020г					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2016г	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**24 204 883**		**10 890 397**					**12 197 245**
в том числе за отчетном месяце:		**24 204 883**		**10 890 397**			**1 306 848**	

ЗАКАЗЧИК:

ТОО"Теміржолсу-Ақтөбе" _____ Танимов А.К.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "EurasiaBuild" _____ Г.А.Тасбулатова

м.п.