Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7**	**040340004951**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А**	**200440002379**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда №23/ТЖС/2020 от 08.06.2020 года

Номер документа	Дата составления
2	**01.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство системы водоснабжения в с.Жеруйык, Алгинского района, Актюбинской области за июнь месяц			услуга	1	14 912 224,0	14 912 224,0	1 597 738,29
				Итого	1	x	14 912 224,0	1 597 738,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Тасбулатова Г. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2020

М.П.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе", 040340004951**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"EurasiaBuild", 200440002379**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводной сети в с.Жеруйык Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№23/ГЖС/2020** от **08.06.2020**

Акт выполненных работ

за **июнь 2020.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 Поселковая сеть .НВ01 работы									
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ==========									
1	1	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	431,9045455	25,89 0	25,89 9,81	11181 0	11181 4235	0	3050 1138	15369
2	2	Е11-010101-0208	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	638,4431322	98,93 3,65	95,28 18,5	63164 2332	60831 11809	0	10182 5868	79213
3	3	Е11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	431,9045455	14,97 0	14,97 5,67	6465 0	6465 2449	0	1763 658	8886
4	4	Е11-010102-0208	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	1355,1455	140,11 4,54	135,5 29,43	189871 6159	183618 39887	94	33153 17842	240866
5	5	С341-020103-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	2385,05608	77		183649			14692	198341
6	6	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	1355,1455	20,25 2,9	17,25 6,54	27439 3932	23381 8858	125	9209 2932	39579
7	7	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 -грунта**	506,0742888	17,89 0	17,89 6,78	9052 0	9052 3429	0	2469 922	12442
8	8	Е11-010201-0103	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	506,0742888	50,33 0	50,33 18,59	25471 0	25471 9407	0	6773 2580	34824
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ==========									629520
			Раздел: 2. ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА==========									
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,425	339649,88 230472	103984 28568,12	144351 97951	44193 12141	2207	108991 20267	273610
10	10	С123-040102-1904	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	18	42081		757458		757458	60597	818055
11	11	С123-040102-1901	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	3	23910		71730		71730	5738	77468

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С123-040601-0904	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	26891		26891		26891	2151	29042
13	13	С123-040501-0106	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10	2636		26360		26360	2109	28469
14	14	С123-040501-0102	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	651		651		651	52	703
15	15	С123-041011-0202	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 25, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	шт.	1	193151		193151		193151	15452	208603
16	16	С123-030103-0908	**Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	14	45571		637994		637994	51040	689034
17	17	С123-020302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	72	1607		115704		115704	9256	124960
18	18	С123-020302-8007	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	831		3324		3324	266	3590
19	19	С123-020302-8005	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	593		1779		1779	142	1921
20	20	С123-020101-0607	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	727		727		727	58	785
21	21	С123-020101-1031	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	961		1922		1922	154	2076
22	22	С123-020101-1005	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	488		488		488	39	527
23	23	С123-020103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	156	2345		365820		365820	29266	395086
24	24	С123-020103-0107	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	1148		11480		11480	918	12398
25	25	С123-020103-0105	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80**	шт.	9	872		7848		7848	628	8476
26	26	С123-020302-1010	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	1990		5970		5970	478	6448
27	27	С123-020103-2709	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	шт.	4	3167		12668		12668	1013	13681
28	28	С123-020103-2904	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67**	шт.	1	1043		1043		1043	83	1126
			Итого по разделу: 2. ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА==========									2696058
			Раздел: 3. Колодцы ж/бетонные водопроводные==========									
29	29	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		4,534	19496,09	8960,13	88395	40625	4144	58977	159162
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9621,96	3517,06	43626	15946		11790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата. машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. Колодцы ж/бетонные водопроводные==========									**159162**
			ИТОГО:					**2992046**	**404817**	**2249578**	**234567**	**3484740**
								154000	**108161**		**258129**	
			2-1-2 Площадки головного водозабора.Водоводы .НВ02 работы									
			Раздел: 4. ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА==========									
1	1	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	1,99	297116,43 / 212652	82150,49 / 22287,6	591262 / 423177	163479 / 44352	4605	462855 / 84329	1138445
2	2	С123-040102-2304	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	40170		120510		120510	9641	130151
3	3	С123-040102-2302	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	19519		58557		58557	4685	63242
4	4	С123-040102-2301	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	10	22954		229540		229540	18363	247903
5	5	С123-020302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1607		3214		3214	257	3471
6	6	С123-041011-0302	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	шт.	2	126741		253482		253482	20279	273761
7	7	С123-020103-0108	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	9	1340		12060		12060	965	13025
8	8	С123-020103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2345		4690		4690	375	5065
9	9	С123-020103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	2345		14070		14070	1126	15196
10	10	С123-020103-0108	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	1340		8040		8040	643	8683
11	11	С123-020103-0107	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	34	1148		39032		39032	3123	42155
12	12	С123-020103-0103	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	457		914		914	73	987
			Итого по разделу: 4. ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА==========									**1942084**
			Раздел: 5. КОЛОДЕЦ С ХЛОР-САТУРАТОРОМ(2шт)==========									
13	13	С123-040102-2302	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	19519		39038		39038	3123	42161
			Итого по разделу: 5. КОЛОДЕЦ С ХЛОР-САТУРАТОРОМ(2шт)==========									**42161**
			ИТОГО:					**1374409**	**163479**	**787752**	**462855**	**1984245**
								423177	**44352**		**146982**	
			4-1-1 Наружные сети электроснабжения работы									
			Раздел: 6. ЛИНИЯ ВЛ-0,4КВ (вынос ВЛ с территории застройки)==========									
1	1	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	7	6986,56 / 3323,16	2984,12 / 1449,56	48906 / 23262	20889 / 10147	4755	26727 / 6051	81684
2	2	С124-040207-4918	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	3025		21175		21175	1694	22869
3	3	С124-040202-0811	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	3873		27111		27111	2169	29280

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	С124-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	1928		13496		13496	1080	14576
5	5	С124-040207-3123	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	2182		15274		15274	1222	16496
6	6	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	14071,16 6494,28	6897,6 3352	28142 12989	13795 6704	1359	15754 3512	47408
7	7	С124-040207-4910	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	3522		7044		7044	564	7608
8	8	С124-040207-4938	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	3139		6278		6278	502	6780
9	9	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
10	10	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	6	410		2460		2460	197	2657
11	11	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	153		612		612	49	661
12	12	С124-040202-0811	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	3873		7746		7746	620	8366
13	13	С124-040207-3213	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1254		5016		5016	401	5417
14	14	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520
15	15	С124-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1928		3856		3856	308	4164
16	16	С124-040207-3123	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	2182		4364		4364	349	4713
17	17	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14071,16 6494,28	6897,6 3352	14071 6494	6898 3352	679	7877 1756	23704
18	18	С124-040207-4910	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	3522		3522		3522	282	3804
19	19	С124-040207-4938	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	3139		3139		3139	251	3390
20	20	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1845		1845		1845	148	1993
21	21	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	3	410		1230		1230	98	1328
22	22	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	153		306		306	24	330
23	23	С124-040202-0811	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	3873		3873		3873	310	4183
24	24	С124-040207-3231	**Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	6561		6561		6561	525	7086
25	25	С124-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1928		1928		1928	154	2082
26	26	С124-040207-3123	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2182		2182		2182	175	2357
27	27	С123-061201-0919	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,345	892801		308016		308016	24641	332658
			Итого по разделу: 6. ЛИНИЯ ВЛ-0,4КВ (вынос ВЛ с территории застройки)==========									656099
			Раздел: 7. ЛИНИЯ ВЛ-0,4КВ (проектируемая линия)==========									
28	28	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	43	6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	300422 142896	128317 62331	29209	164182 37168	501772
29	29	С124-040207-4918	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	43	3025		130075		130075	10406	140481

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тен: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тен: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	3873		166539		166539	13323	179862
31	31	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	1928		82904		82904	6632	89536
32	32	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	2182		93826		93826	7506	101332
33	33	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	14071,16 6494,28	6897,6 3352	126640 58449	62078 30168	6114	70893 15803	213336
34	34	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3522		31698		31698	2536	34234
35	35	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3139		28251		28251	2260	30511
36	36	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1845		16605		16605	1328	17933
37	37	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	27	410		11070		11070	886	11956
38	38	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	153		2754		2754	220	2974
39	39	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3873		34857		34857	2789	37646
40	40	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1254		22572		22572	1806	24378
41	41	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1912		68832		68832	5507	74339
42	42	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1928		17352		17352	1388	18740
43	43	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2182		19638		19638	1571	21209
44	44	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14071,16 6494,28	6897,6 3352	28142 12989	13795 6704	1359	15754 3512	47408
45	45	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3522		7044		7044	564	7608
46	46	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3139		6278		6278	502	6780
47	47	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
48	48	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	410		2460		2460	197	2657
49	49	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
50	50	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3873		7746		7746	620	8366
51	51	С124-040207-3231	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	6561		13122		13122	1050	14172
52	52	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928		3856		3856	308	4164
53	53	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182		4364		4364	349	4713
54	54	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,21	1229139		5174675		5174675	413974	5588649
			Итого по разделу: 7. ЛИНИЯ ВЛ-0,4КВ (проектируемая линия)==========									7189402
			ИТОГО:					6963163 257079	245772 119406	6460315	301187 581150	7845501
			ВСЕГО									13 314 486
			НДС			12 %						1 597 738

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**14 912 224**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"EurasiaBuild", 200440002379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тасбулатова Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теміржолсу-Актобе", 040340004951

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Танимов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)