Форма-2

Заказчик:ИП "Жамансариева Ұ.Ж."

Подрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Наименование строительства: Газоснабжение ИП «Жамансариева Ұ.Ж.» среднего давления 0,3МПа в пос.Теренозек улица Казатаев 11 "А" Сырдарьинского района Кызылординской области

Договор: №58 от 28.10.2021 г.

АКТ №
приемки выполненных работ 2021 г.

N п/п	Шифр норм, код, ресурса	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП ,тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы		
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1								
		На Подземной газопровод среднего давления								
		Раздел 1. Среднее давление (подземной газопровод)								
		Земляные работы								
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	130	45,63	30,63	5932	3982	1950	981	7467
					10,48	0	1362		553	
		НР - 72%; СП- 8%								
2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	130	15,12	15,12	1966	1966	0	484	2646
					5,17	0	673		196	
		НР - 72%; СП- 8%								
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	130	131,75	62,84	17127	8170	0	9123	28350
				68,90	28,56	8958	3713		2100	
		НР - 72%; СП- 8%								
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	130	30,63	30,63	3982	3982	0	981	5359
					10,48	0	1362		397	
		НР - 72%; СП- 8%								
5	1101-0104-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	130	15,12	15,12	1966	1966	0	484	2646

	0408 РСНБ РК 2015	59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3			5,17	0	673		196	
		НР - 72%; СП- 8%								
		Итого				30 973			12 053	46 467
		Накладные расходы				12 053				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				3 442				
		Итого по зем раб				46 467				
		ПЭ трубопроводы								
1	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	13	889,00		11557 0	0 0	11557	0 925	12482
		СП- 8%								
		Итого				11 557			0	12 482
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				925				
		Итого по ПЭ укл				12 482				
		На подземный газопровод среднего давления								
1	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	13	889,00		11557 0	0 0	11557	0 925	12482
		СП- 8%								
2	Прайс лист ТОО КВАНТ	ГРПШ-с редуктором РДНК 400 шт	1	59261,54 46394,00		59262 46394	0 0	12868	45930 8415	113607
		НР -91%; СП- 8%								
		Итого				70 819			45 930	126 088
		Накладные расходы				45 930				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				9 340				
		Итого по исп труб				126 088				
		Выход ПЭ газопровода д-25 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СВ)								
1	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК м	3	700,00		2100 0	0 0	2100	0 168	2268

		НР - 99%; СП- 8%								
		Итого				2 100			0	2 268
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				168				
		Итого по выход ПЭ труб д-110 мм				2 268				
		Выход ПЭ газопровода д-63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СВ)-6 шт								
1	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. ПАТРУБОК м	18	800,00		14400 0	0 0	14400	0 1152	15552
		НР - 99%; СП- 8%								
2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80. ПАТРУБОК м	3	600,00		1800 0	0 0	1800	0 144	1944
		СП- 8%								
		Итого				21 200			0	22 896
		Накладные расходы				0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 696				
		Итого по выход ПЭ труб д-63 мм				22 896				
		Просветка стыков								
1	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 20 мм, толщина стенки до 2,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное стык	7	3950,00 2560,00	49,00	27650 17920	343 0	9387	10931 3086	41668
		НР -61%; СП- 8%								
		Итого				27 650			10 931	41 668
		Накладные расходы				10 931				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				3 086				
		Итого по простветка стыков				41 668				
		Итого по разделу 1				**166 203**			**68 915**	**253 927**
		Накладные расходы				**68 915**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**18 810**				
		Итого по смете				**253 928**				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				7 364				
		Итого				261 292				
		Зимнее удорожание 2,07%				5 409				
		На оплату экологические бедствия				26 988				

		Итого				293 688				
		Переходы								
1	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт	1	250,00		250	0	250	0	270
						0	0		20	
		СП- 8%								
		Кран шаровый фланцевый								
1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 20 мм шт	1	251,00	123,25	251	123	-78	258	549
				206,00	54,40	206	54		41	
		НР - 99%; СП- 8%								
2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Установка стальных шаровых кранов диам. 15 мм шт	2	251,00	123,25	502	247	-157	516	1099
				206,00	54,40	412	109		81	
		Крепление горизонтального газопровода d20x2,5								
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	12	542,00		6504	0	6504	0	7024
						0	0		520	
		СП- 8%								
		Окраска газопровода и опор								
1	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза м2	21	163,96	4,42	3443	93	1820	1062	4865
				72,87	0,44	1530	9		360	
		НР - 69%; СП- 8%								
2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	21	165,28	3,13	3471	66	2512	624	4422
				42,60	0,44	895	9		328	
		НР - 69%; СП- 8%								

		Итого				18 356			3 172	23 250
		Накладные расходы				3 172				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 722				
		Итого лок см 2-2				**23 250**				
		В том числе оборудования								
		Временные здание и сооружения 2,9%				674				
		Итого				23 925				
		Зимнее удорожание 2,07%				495				
		На оплату экологические бедствия				2 471				
		Итого				26 891				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%				488				
		Итого				27 379				
		Итого по текущих ценах на 2019 год К=1,0498961				28 745				
		Итого по договорных ценах К=0,90				25 871				
		НДС-12%				3 105				
		Всего по лок смете 2-2				**28 975**				
		Сигнальная лента желтого цвета без метал.л. фольги с надписью "ГАЗ" - 6 пм								
1	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	0,013	25763,87	18512,57	335	241	0	101	471
				7251,30	3565,78	94	46		35	
		км								
		НР - 72%; СП- 8%								
		Медный изолированный провод сеч. 2,5 мм2 - 11772 м								
2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнального провода	0,013	281,73	144,98	4	2	0	1	6
				119,68	39,61	2	1		0	
		м								
		НР - 72%; СП- 8%								
		Итого				0			0	0
		Итого по разделу 1				**1 534**			**718**	**2 474**
		Накладные расходы				**718**				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				**181**				
		Всего по лок см 2-3				**2 433**				
		В том числе оборудования				0				
		Временные здание и сооружения 2,9%				71				
		Итого				2 504				
		Зимнее удорожание 2,07%				52				
		На оплату экологические бедствия				259				
		Итого				2 814				

		Всего по акту				391 812					

ЗАКАЗЧИК:
ИП "Жамансариева"

_____ **Ұ.Ж.Жамансариева**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"
_____ **Н.Е.Махатов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РиА Сервис ЛТД"

_____ **Э.К. Джапарова**