ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

Наименование строительства: «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

С П Р А В К А №14 от 2 декабря 2021 года

стоимости и затрат выполненных работ за декабрь месяц 2021г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№149	17.09.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз	837 852 164.26	22 150 412.38							2 658 049.49	24 808 461.86
за месяц	837 852 164.26	22 150 412.38								
									2 658 049.49	24 808 461.86
удержание, 5%	41 892 608.21	1 107 520.62							132 902.47	1 240 423.09
К оплате:	**795 959 556.05**	**21 042 891.76**							**2 525 147.01**	**23 568 038.77**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Шарипов Р.Ж.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Заместитель директора по производству _____ **Федотов С.Ю.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки Реконструкция магистрального водовода Д.1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
Наименование объекта Магистарльный водовод
Договор: №149 от 17.09.2019 г

Форма 2В

Акт №14 от 02.12.2021г
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021г.

2-1

Основание: 701-16-НВ

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
20	ЕН-220901-0114 11-220901-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 1000 мм. Установка	1	62497,87	31714,94	62498	31715	27087	36,70	37
		задвижка или клапан		29942,43	8395,24	29942	8395	62,1	8,26	8
		Накладные расходы -		*27087,30*		*27087*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7166,81*		*7167*				
		Сметная стоимость				*96752*				
21	51-010103-4010 51-010103-4010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 1000, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	1	6072340,00	--	6072340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230748,92*		*230749*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*504247,11*		*504247*				
		Сметная стоимость				*6807336*				
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
57	Е11-220301-0118 11-220301-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,03	115088946,41	3266997,83	3452668	98010	187126	2226,00	67
		км трубопровода		1976598,96	915362,20	59298	27461	62,1	951,27	29
		Накладные расходы -		*6237532,35*		*187126*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9706118,30*		*291184*				
		Сметная стоимость				*3930978*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е11-220601-0318 11-220601-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
		км трубопровода	0,03	15253153,64	2133667,31	457595	64010	40917	1000,00	30
				787520,00	429175,01	23626	12875	62,1	354,56	11
		Накладные расходы -		*1363899,01*		*40917*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1329364,21*		*39881*				
		Сметная стоимость				*538393*				
59	Е11-221401-0314 11-221401-0314 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 1000 мм. Протаскивание в футляр								
		м трубы, уложенной в футляре	30	2863,03	29,26	85891	878	25422	1,38	41
				1138,65	7,18	34160	215	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*847,39*		*25422*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*296,83*		*8905*				
		Сметная стоимость				*120218*				
64	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
		шт.	6	1237,05	761,52	7422	4569	3064	0,61	4
				475,53	243,77	2853	1463	62,1	0,33	2
		Накладные расходы -		*510,67*		*3064*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*139,82*		*839*				
		Сметная стоимость				*11325*				
65	С123-020303-2425 23-020303-2425 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	770653,58	--	1541307	--	58570	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29284,84*		*58570*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*63995,07*		*127990*				
		Сметная стоимость				*1727867*				
66	С Т Прайс-лист ТД "Арыстан"	Тройник редукц. 1000х59,3/250х14,8 ПЭ100 SDR 17 удл. 300мм св.								
		шт	4	2026986,48	--	8107946	--	308102	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77025,49*		*308102*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*168320,96*		*673284*				
		Сметная стоимость				*9089332*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19787667	199182			179
			Тенге			149879	50409			50
Стоимость оборудования -			Тенге			6072340				
Накладные расходы -			Тенге			230749				
Сметная прибыль -			Тенге			504247				
ВСЕГО. Стоимость оборудования -			Тенге			6807336				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12174020				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13786997				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1727867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22322200				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10787667	199182			179
			Тенге			149879	50409			50
	Стоимость оборудования -		Тенге			6072340				
	Накладные расходы -		Тенге			230749				
	Сметная прибыль -		Тенге			504247				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6807336				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12174020				
		Накладные расходы -	Тенге			591718				
		Сметная прибыль -	Тенге			1021259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13786997				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1541307				
		Накладные расходы -	Тенге			58570				
		Сметная прибыль -	Тенге			127990				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1727867				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22322200				
	В т.ч. оборудование		Тенге			6807336				
	В т.ч. СМР		Тенге			15514864				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	2,08%		322 709				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			15 837 573				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,63%		Тенге	3,63%		574 904				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			23 219 813				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1,059938		24 611 569				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		Тенге	0,90		22 150 412,38				
	НДС, 12%		Тенге	12%		2 658 049,49				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			24 808 461,86				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАШЕККОМСТРОЙ"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)
Заведующий сектором _____ **Аушакимов Е.С.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
подпись)
Заместитель директора по производству _____ **Федотов С.Ю.**

Федотов Сергей Юрьевич
ИИН 600310300457
АТТЕСТАТ №KZ67VJE00029061
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**