Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** — **040340004951**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** — **200440002379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
7	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводных сетей в с.Тамды Копинского сельского округа за август месяц			услуга	1	6 501 924,00	6 501 924,00	696 634,71
				Итого	1	x	6 501 924,00	696 634,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

Договор подряда № 15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Разводящие сети водоснабжения										
127	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм -83шт.) НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	188,4	139,82	132,96	26342	25050	–	5057	33911
					6,86	30,42	1292	5731	–	2512	
128	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=20,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,6	1648,42	–	20770	–	–	14954	38583
					1648,42	–	20770	–	–	2858	
129	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	82	30,77	30,77	2523	2523	–	627	3402
					–	10,62	–	871	–	252	
130	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=20,000;	м3 уплотненного грунта	82	133,11	63,24	10915	5186	–	5835	18090
					69,88	28,95	5730	2374	–	1340	
131	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	128	248,69	240,19	31832	30744	–	6236	41114
					8,41	59,26	1076	7585	–	3046	
132	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=20,000;	т	230,4	412		94925		–	–	102519
					–		–		–	7594	
133	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	128	15,34	15,34	1964	1964	47	770	2952
					2,57	5,78	329	740	–	219	

134	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона.Ду1500мм -83шт. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=20,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31	22851,58	8256,58	708399	255954	–	543765	1352337
					14595	3122,99	452445	96813	–	100173	
		Итого по разделу 5					**1 592 908**				
	Раздел 6 Подключение к границам жилых домов										
222	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды , DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	184	18023		3316232		3316232	–	3581531
					–		–		–	265299	
224	2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	184	3669		675096		675096	–	729104
					–		–		–	54008	
225	2304-0905-2905	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4635		13905		13905	–	15017
					–		–		–	1112	
227	2302-0902-4804	Адаптер, Ду 32мм	шт.	368	1410		518880		518880	–	560390
					–		–		–	41510	
229	2302-0301-1732	Седло зажимное DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	831		51522		51522	–	55644
					–		–		–	4122	
0	2302-0301-1733	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 100x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	732		5124		5124	–	5534
					–		–		–	410	
232	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	373		22380		22380	–	24170
					–		–		–	1790	
234	2302-0302-5116	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	3662		91550		91550	–	98874
					–		–		–	7324	
240	1218-0101-2001	Дорожное покрытие из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель (129 плит размером - ширина 3,0м. длина -6,0м. толщина 0,3м.) НР = 72 %	м2 основания	1161	137,67	–	159835	–	–	115081	296909
					137,67	–	159835	–	–	21993	

241	4131-0101-0701	Грузы (демонтированные железобетонные плиты 129шт.) Погрузка	т	735	433		318255		–	–	343715
					–		–		–	25460	
242	4101-0101-1002	Вывоз демонтированных железобетонных плит - 129шт.Расстояние перевозки 2 км	т	735	316		232260		–	–	250841
					–		–		–	18581	
243	4131-0101-0702	Грузы (демонтированные железобетонные плиты 129шт.) Разгрузка	т	735	433		318255		–	–	343715
					–		–		–	25460	
		Итого по разделу 6					**6 305 445**				
		Итого по смете					**7 898 352**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г.					8 293 270				
		Налог на добавленную стоимость (12%)		995 192							
		Всего по сметному расчету					**9 288 463**				
		Всего с учетом скидки					**6 501 924**				

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Танимов А.К.**

м.п.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

_____ **Табулатова Г.А.**

м.п.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№15/ТЖС/2020	21.05.2020г	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"		**5 805 289**							**696 634,71**	**6 501 924**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ **Танимов А.К.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "EurasiaBuild"

_____ **Тасбулатова Г.А.**

м.п.