Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340004951**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200440002379**

Договор (контракт) Договор подряда №15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
5	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводных сетей в с.Тамды Копинского сельского округа за июль месяц			услуга	1	2 923 724,00	2 923 724,00	313 256,14
				Итого	1	x	2 923 724,00	313 256,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Тамиров Н.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

Договор № 15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Разводящие сети водоснабжения									
95	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3240	139,82	132,96	453017	430790	–	86967	583182
					6,86	30,42	22226	98561	–	43199	
96	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	240	1648,42	–	395621	–	–	284847	734905
					1648,42	–	395621	–	–	54437	
97	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	97	2212,16	–	214580	–	–	154497	398603
					2212,16	–	214580	–	–	29526	
98	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10	248,68	240,19	2487	2402	3	487	3212
					8,41	59,24	84	592	–	238	
99	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18	412		7416		–	–	8009
					–		–		–	593	
100	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	10	18	15,35	180	154	3	60	259
					2,57	5,78	26	58	–	19	
101	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2422,5	30,77	30,77	74540	74540	–	18523	100509

					–	10,62	–	25727	–	7445	
102	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	807,5	716,36	–	578461	–	–	416492	1074549
					716,36	–	578461	–	–	79596	
103	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2422,5	133,11	63,24	322459	153199	–	172379	534425
					69,88	28,95	169284	70131	–	39587	
104	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1	296646,519	92946,57	296647	92947	20718	226645	565155
					203699,95	25234,48	203700	25234	–	41863	
127	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм -10шт.) НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	94,2	139,82	132,96	13171	12525	–	2528	16955
					6,86	30,42	646	2866	–	1256	
128	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=10,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	6,3	1648,42	–	10385	–	–	7477	19291
					1648,42	–	10385	–	–	1429	
129	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	41	30,77	30,77	1262	1262	–	314	1701
					–	10,62	–	435	–	126	
130	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=10,000;	м3 уплотненного грунта	41	133,11	63,24	5458	2593	–	2917	9045
					69,88	28,95	2865	1187	–	670	
131	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	64	248,69	240,19	15916	15372	47	3118	20557
					8,41	59,26	538	3793	–	1523	
132	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т	115,2	412		47462		–	–	51259
					–		–		–	3797	

133	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	64	15,34	15,34	982	982	47	385	1476
					2,57	5,78	164	370	–	109	
134	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона.Ду1500мм -10шт. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=10,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,5	22851,5818	8256,58	354200	127977	453194	271883	676169
					14595	3122,99	226223	48406	–	50087	
142	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=10,000;	м3 подстилающего слоя	6,5	4223,4291	1479,15	27452	9614	190024	20474	51761
					2744,28	606,65	17838	3943	–	3834	
143	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=10,000;	м2 покрытия	65	376,05	86,53	24443	5624	317141	19512	47472
					289,52	29,83	18819	1939	–	3516	
144	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=10,000;	м2 поверхности	147	248,84	18,61	36579	2736	701214	31777	73825
					230,23	2,21	33844	325	–	5469	
		Итого по разделу 5					**4 972 320**				
		Итого по смете					**4 972 320**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г. (Иинф = 1,050)					5 220 936				
		Налог на добавленную стоимость (12%)		626 512							
		Всего по сметному расчету					**5 847 448**				
		Всего с учетом скидки					**2 923 724**				

Заказчик:ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Танимов А.К.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№15/ТЖС/2020	21.05.2020г.	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"	**22 339 121**	**2 610 467,85**							**313 256,14**	**2 923 724**

Заказчик:ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Танимов А.К.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.