Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7**	**040340004951**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А**	**200440002379**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда №15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
1	24.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводных сетей в с.Тамды Копинского сельского округа за июнь месяц			услуга	1	22 096 092,0	22 096 092,00	2 367 438,43
				Итого	1	x	22 096 092,00	2 367 438,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тасбулатова Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2020

М.П.

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Тамды Копинского сельского округа"

Акт выполненных работ за июнь месяц 2020г.

Договор подряда № 15/ТЖС/2020 от 21.05.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Монтаж технологического оборудования										
20	5900-0000-0001 (пл)АО "Келет"	Насос скважинный погружной ЭЦВ 6=10-110 Q=10м3/час Н=110м. К=4,000;	шт	4	199464		797856		–	–	797856
					–		–		797856	–	
21	5900-0000-0002 (пл)АО "Келет"	Станция управления СУЗ-25 К=4,000;	шт	4	93661		374644		–	–	374644
					–		–		374644	–	
22	5900-0000-0003 (пл)АО "Келет"	Провод ВПП 4,0 К=4,000;	м.	2400	250		600000		–	–	600000
					–		–		600000	–	
27	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 К=4,000;	шт.	4	53620		214480		214480	–	231638
					–		–		–	17158	
29	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50 типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 К=4,000;	шт.	12	22777		273324		273324	–	295190
					–		–		–	21866	
31	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 К=4,000;	шт.	24	1489		35736		35736	–	38595
					–		–		–	2859	

35	2303-0103-0201	Головки рукавные и муфтовые, d 50 мм, K=4,000;	шт	4	725		2900		2900	–	3132
					–		–		–	232	
36	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 K=4,000;	м	80	705		56400		56400	–	60912
					–		–		–	4512	
42	2302-0101-0153	(для герметичного оголовка)-Отводы из углеродистой стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) K=4,000;	шт.	4	454		1816		1816	–	1961
					–		–		–	145	
		Итого по разделу 3					**2 357 156**				**2403928**
	Раздел 4 Подводящие сети водоснабжения										
49	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	1534	59,83	59,83	91778	91778	–	19147	119799
					–	17,34	–	26593	–	8874	
50	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % K=4,000;	м3 грунта	6136	47,32	47,32	290351	290351	–	60575	379000
					–	13,71	–	84132	–	28074	
51	1101-0101-0308	Грунты . Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3823	139,82	132,96	534539	508297	–	102618	688130
					6,86	30,42	26242	116283	–	50973	
52	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	283	1648,42	–	466502	–	–	335881	866574
					1648,42	–	466502	–	–	64191	
53	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	115	2212,16	–	254398	–	–	183167	472570
					2212,16	–	254398	–	–	35005	
54	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12	248,67	240,17	2984	2882	1	585	3855
					8,42	59,25	101	711	–	286	

55	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21	412		8652		–	–	9344
					–		–		–	692	
56	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	12	18	15,33	216	184	1	72	311
					2,58	5,75	31	69	–	23	
57	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2858	30,77	30,77	87949	87949	–	21860	118594
					–	10,62	–	30361	–	8785	
58	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	953	716,36	–	682695	–	–	491540	1268174
					716,36	–	682695	–	–	93939	
59	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2858	133,11	63,24	380435	180729	–	203368	630507
					69,88	28,95	199706	82750	–	46704	
60	1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	1534	59,83	59,83	91778	91778	–	19147	119799
					–	17,34	–	26593	–	8874	
61	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,1795	302236,54	92947,01	349895	109631		267327	673720
					203699,87	25233,57	240264	29763	–	49905	
		Итого по разделу 4					**4 719 870**				
	Раздел 5 Разводящие сети водоснабжения										
95	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6480	139,82	132,96	906034	861581	–	173934	1166365
					6,86	30,42	44453	197122	–	86397	
96	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	480	1648,42	–	791242	–	–	569694	1469810
					1648,42	–	791242	–	–	108875	
97	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	194	2212,16	–	429159	–	–	308995	797206

					2212,16	–	429159	–	–	59052		
98	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	20	248,68	240,19	4974	4804	3	974	6424
					8,41	59,24	168	1185	–	476	
99	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	36	412		14832		–	–	16019
					–		–		–	1187	
100	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	20	18	15,35	360	307	3	120	519
					2,57	5,78	51	116	–	38	
101	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4845	30,77	30,77	149081	149081	–	37047	201018
					–	10,62	–	51454	–	14890	
102	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1615	716,36	–	1156921	–	–	832983	2149097
					716,36	–	1156921	–	–	159192	
103	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4845	133,11	63,24	644918	306398	–	344759	1068851
					69,88	28,95	338569	140263	–	79174	
104	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	296646,519	92946,57	593293	185893	20718	453290	1130310
					203699,95	25234,48	407400	50469	–	83727	
127	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм -20шт.) НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	188,4	139,82	132,96	26342	25050	–	5057	33911
					6,86	30,42	1292	5731	–	2512	
128	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=20,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,6	1648,42	–	20770	–	–	14954	38583
					1648,42	–	20770	–	–	2858	

129	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	82	30,77	30,77	2523	2523	–	627	3402
					—	—	—	—	—	—	
					–	10,62	–	871	–	252	
130	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=20,000;	м3 уплотненного грунта	82	133,11	63,24	10915	5186	–	5835	18090
					—	—	—	—	—	—	
					69,88	28,95	5730	2374	–	1340	
131	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	128	248,69	240,19	31832	30744	47	6236	41114
					—	—	—	—	—	—	
					8,41	59,26	1076	7585	–	3046	
132	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=20,000;	т	230,4	412		94925		–	–	102519
					—		—		—	—	
					–		–		–	7594	
133	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	128	15,34	15,34	1964	1964	47	770	2952
					—	—	—	—	—	—	
					2,57	5,78	329	740	–	219	
134	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона Ду1500мм -83шт. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=83,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31	22852	8256,58	708399	255954		543765	1352337
					—	—	—	—	—	—	
					14595	3122,99	452445	96813	–	100173	
142	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=20,000;	м3 подстилающего слоя	13	4223,4291	1479,15	54905	19229	190024	40948	103521
					—	—	—	—	—	—	
					2744,28	606,65	35676	7886	–	7668	
143	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=20,000;	м2 покрытия	130	376,05	86,53	48887	11249	317141	39025	94944
					—	—	—	—	—	—	

					289,52	29,83	37638	3878	–	7033	
144	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=20,000;	м2 поверхности	294	248,84	18,61	73159	5471	701214	63554	147650
					230,23	2,21	67688	650	–	10937	
169	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24	4184		100416		100416	–	108449
					–		–		–	8033	
171	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1545		24720		24720	–	26698
					–		–		–	1978	
173	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	4218		12654		12654	–	13666
					–		–		–	1012	
175	2302-0103-0606	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1903		11418		11418	–	12331
					–		–		–	913	
177	2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	977		2931		2931	–	3165
					–		–		–	234	
179	2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	20	40086		801720		801720	–	865857,6
					–		–		–	64137,6	
181	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	114	4184		476976		476976	–	515134
					–		–		–	38158	
183	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	1545		69525		69525	–	75087
					–		–		–	5562	
184	2305-1206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	шт	2	59232		118464		118464		118464
193	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22777		22777		22777	–	24599

					–		–		–	1822	
195	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489		2978		2978	–	3216
					–		–		–	238	
197	2302-0302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	798		798		798	–	862
					–		–		–	64	
		Итого по разделу 5					**11 712 168**				
		Всего					18 789 194				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г. (Иинф = 1,050)					19 728 653				
		Налог на добавленную стоимость (12%)					2 367 438				
		Всего по сметному расчету					22 096 092				

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ Танимов А.К.

м.п.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

_____ Тасбулатова Г.А.

м.п.