Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
281	281	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,33	6885,42	2272
			Накладные расходы			*259,32*	*86*
			Сметная прибыль			*510,03*	*168*
282	282	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	9	502,59	4523
			Накладные расходы			*18,93*	*170*
			Сметная прибыль			*37,23*	*335*
283	283	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*
284	284	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор канальный WNK 125/1 (160м3/ч, 0,071кВт,2450об/мин/КОrf,Россия)	шт	1	24124,11	24124
			Накладные расходы			*908,57*	*909*
			Сметная прибыль			*1786,97*	*1787*
285	285	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1605,68	1606
			Накладные расходы			*587,07*	*587*
			Сметная прибыль			*118,94*	*119*
286	286	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Клапан обратный,КО-125	шт	1	2211,38	2211
			Накладные расходы			*83,29*	*83*
			Сметная прибыль			*163,81*	*164*
287	287	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
288	288	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная 200х200мм	шт	1	6232,06	6232
			Накладные расходы			*234,71*	*235*
			Сметная прибыль			*461,63*	*462*
289	289	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0785	2351,28	185
			Накладные расходы			*866,42*	*68*
			Сметная прибыль			*174,17*	*14*
290	290	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РНВ)ф125/200х200мм	шт	1	1749,00	1749
			Накладные расходы			*65,87*	*66*
			Сметная прибыль			*129,56*	*130*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
291	291	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
292	292	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная нерегулируемая РВ-1 200х200мм	шт	1	2261,64	2262
			Накладные расходы			*85,18*	*85*
			Сметная прибыль			*167,53*	*168*
293	293	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0785	2351,28	185
			Накладные расходы			*866,42*	*68*
			Сметная прибыль			*174,17*	*14*
294	294	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф125/200х200мм	шт	1	1266,52	1267
			Накладные расходы			*47,70*	*48*
			Сметная прибыль			*93,82*	*94*
295	295	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6485	2350,73	3875
			Накладные расходы			*866,29*	*1428*
			Сметная прибыль			*174,13*	*287*
296	296	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф125мм	м.п	1	201,03	201
			Накладные расходы			*7,57*	*8*
			Сметная прибыль			*14,89*	*15*
297	297	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф125мм	м.п	2	1143,89	2288
			Накладные расходы			*43,08*	*86*
			Сметная прибыль			*84,73*	*169*
298	298	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	394,14	1182
			Накладные расходы			*131,09*	*393*
			Сметная прибыль			*29,20*	*88*
299	299	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,22	6885,42	1515
			Накладные расходы			*259,32*	*57*
			Сметная прибыль			*510,03*	*112*
300	300	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	2	502,59	1005
			Накладные расходы			*18,93*	*38*
			Сметная прибыль			*37,23*	*74*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
301	301	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*
302	302	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор канальный WNK 100/1 (80м3/ч, 0,060кВт,2450об/мин/КОrf,Россия)	шт	1	22616,36	22616
			Накладные расходы			*851,79*	*852*
			Сметная прибыль			*1675,29*	*1675*
303	303	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1605,68	1606
			Накладные расходы			*587,07*	*587*
			Сметная прибыль			*118,94*	*119*
304	304	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Клапан обратный,КО-100	шт	1	2211,38	2211
			Накладные расходы			*83,29*	*83*
			Сметная прибыль			*163,81*	*164*
305	305	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
306	306	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная 200х200мм	шт	1	6232,06	6232
			Накладные расходы			*234,71*	*235*
			Сметная прибыль			*461,63*	*462*
307	307	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0628	2351,28	148
			Накладные расходы			*866,42*	*54*
			Сметная прибыль			*174,17*	*11*
308	308	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РНВ)ф100/200х200мм	шт	1	1688,69	1689
			Накладные расходы			*63,60*	*64*
			Сметная прибыль			*125,09*	*125*
309	309	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
310	310	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная нерегулируемая РВ-1 200х100мм	шт	1	1759,05	1759
			Накладные расходы			*66,25*	*66*
			Сметная прибыль			*130,30*	*130*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
311	311	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0314	2351,28	74
			Накладные расходы			*866,42*	*27*
			Сметная прибыль			*174,17*	*5*
312	312	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф100/200х100мм	шт	1	904,65	905
			Накладные расходы			*34,07*	*34*
			Сметная прибыль			*67,01*	*67*
313	313	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6485	2350,73	3875
			Накладные расходы			*866,29*	*1428*
			Сметная прибыль			*174,13*	*287*
314	314	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф100мм	м.п	1	201,03	201
			Накладные расходы			*7,57*	*8*
			Сметная прибыль			*14,89*	*15*
315	315	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф100мм	м.п	2,8	915,71	2564
			Накладные расходы			*34,49*	*97*
			Сметная прибыль			*67,83*	*190*
316	316	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2,8	394,14	1104
			Накладные расходы			*131,09*	*367*
			Сметная прибыль			*29,20*	*82*
317	317	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,22	6885,42	1515
			Накладные расходы			*259,32*	*57*
			Сметная прибыль			*510,03*	*112*
318	318	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	2	502,59	1005
			Накладные расходы			*18,93*	*38*
			Сметная прибыль			*37,23*	*74*
319	319	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*
320	320	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор канальный WNK 100/1 (80м3/ч, 0,060кВт,2450об/мин/КОrf,Россия)	шт	1	22616,36	22616
			Накладные расходы			*851,79*	*852*
			Сметная прибыль			*1675,29*	*1675*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
321	321	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1605,68	1606
			Накладные расходы			*587,07*	*587*
			Сметная прибыль			*118,94*	*119*
322	322	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Клапан обратный,КО-100	шт	1	2211,38	2211
			Накладные расходы			*83,29*	*83*
			Сметная прибыль			*163,81*	*164*
323	323	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
324	324	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная 200х200мм	шт	1	6232,06	6232
			Накладные расходы			*234,71*	*235*
			Сметная прибыль			*461,63*	*462*
325	325	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0628	2351,28	148
			Накладные расходы			*866,42*	*54*
			Сметная прибыль			*174,17*	*11*
326	326	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РНВ)ф100/200х200мм	шт	1	1688,69	1689
			Накладные расходы			*63,60*	*64*
			Сметная прибыль			*125,09*	*125*
327	327	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
328	328	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 150х100мм	шт	1	2462,67	2463
			Накладные расходы			*92,75*	*93*
			Сметная прибыль			*182,42*	*182*
329	329	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0628	2351,28	148
			Накладные расходы			*866,42*	*54*
			Сметная прибыль			*174,17*	*11*
330	330	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф100/150х100мм	шт	1	784,03	784
			Накладные расходы			*29,53*	*30*
			Сметная прибыль			*58,08*	*58*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
331	331	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,8936	2350,73	9153
			Накладные расходы			*866,29*	*3373*
			Сметная прибыль			*174,13*	*678*
332	332	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф100мм	м.п	2	201,03	402
			Накладные расходы			*7,57*	*15*
			Сметная прибыль			*14,89*	*30*
333	333	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф100мм	м.п	10,4	915,71	9523
			Накладные расходы			*34,49*	*359*
			Сметная прибыль			*67,83*	*705*
334	334	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф100мм	шт	2	241,24	482
			Накладные расходы			*9,09*	*18*
			Сметная прибыль			*17,87*	*36*
335	335	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Врезка из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	0,0314	2350,73	74
			Накладные расходы			*866,29*	*27*
			Сметная прибыль			*174,13*	*5*
336	336	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф100(под решетку)ф100/ф100мм	шт	1	219,13	219
			Накладные расходы			*8,25*	*8*
			Сметная прибыль			*16,23*	*16*
337	337	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90град. из оцинкованной стали ф100мм	шт	1	547,82	548
			Накладные расходы			*20,63*	*21*
			Сметная прибыль			*40,58*	*41*
338	338	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12,4	394,14	4887
			Накладные расходы			*131,09*	*1626*
			Сметная прибыль			*29,20*	*362*
339	339	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,22	6885,42	1515
			Накладные расходы			*259,32*	*57*
			Сметная прибыль			*510,03*	*112*
340	340	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	7	502,59	3518
			Накладные расходы			*18,93*	*132*
			Сметная прибыль			*37,23*	*261*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
341	341	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*
342	342	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор вытяжной бытовой POLO4AZ(d100)с автоматическими жалюзи(50м3/ч,0,015кВт/DOsPEl,Польша)	шт	1	6382,84	6383
			Накладные расходы			*240,39*	*240*
			Сметная прибыль			*472,80*	*473*
343	343	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
344	344	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная РНВ 200х200мм	шт	1	6232,06	6232
			Накладные расходы			*234,71*	*235*
			Сметная прибыль			*461,63*	*462*
345	345	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0628	2351,28	148
			Накладные расходы			*866,42*	*54*
			Сметная прибыль			*174,17*	*11*
346	346	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РНВ)ф100/200х200мм	шт	1	1688,69	1689
			Накладные расходы			*63,60*	*64*
			Сметная прибыль			*125,09*	*125*
347	347	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,0362	2350,73	2436
			Накладные расходы			*866,29*	*898*
			Сметная прибыль			*174,13*	*180*
348	348	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф100мм	м.п	3,3	915,71	3022
			Накладные расходы			*34,49*	*114*
			Сметная прибыль			*67,83*	*224*
349	349	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,3	394,14	1301
			Накладные расходы			*131,09*	*433*
			Сметная прибыль			*29,20*	*96*
350	350	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,22	6885,42	1515
			Накладные расходы			*259,32*	*57*
			Сметная прибыль			*510,03*	*112*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: коли-чество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
351	351	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	3	502,59	1508
			Накладные расходы			*18,93*	*57*
			Сметная прибыль			*37,23*	*112*
352	352	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*
353	353	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор вытяжной бытовой POLO4AZ(d100)с автоматическими жалюзи(50м3/ч,0,015кВт/DOsPEl,Польша)	шт	1	6382,84	6383
			Накладные расходы			*240,39*	*240*
			Сметная прибыль			*472,80*	*473*
354	354	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
355	355	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная РНВ 200х200мм	шт	1	6232,06	6232
			Накладные расходы			*234,71*	*235*
			Сметная прибыль			*461,63*	*462*
356	356	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0628	2351,28	148
			Накладные расходы			*866,42*	*54*
			Сметная прибыль			*174,17*	*11*
357	357	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РНВ)ф100/200х200мм	шт	1	1688,69	1689
			Накладные расходы			*63,60*	*64*
			Сметная прибыль			*125,09*	*125*
358	358	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,041	2350,73	4798
			Накладные расходы			*866,29*	*1768*
			Сметная прибыль			*174,13*	*355*
359	359	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф100мм	м.п	6,5	915,71	5952
			Накладные расходы			*34,49*	*224*
			Сметная прибыль			*67,83*	*441*
360	360	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф100мм	шт	2	241,24	482
			Накладные расходы			*9,09*	*18*
			Сметная прибыль			*17,87*	*36*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
361	361	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	6,5	394,14	2562
			Накладные расходы			*131,09*	*852*
			Сметная прибыль			*29,20*	*190*
362	362	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,22	6885,42	1515
			Накладные расходы			*259,32*	*57*
			Сметная прибыль			*510,03*	*112*
363	363	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	5	502,59	2513
			Накладные расходы			*18,93*	*95*
			Сметная прибыль			*37,23*	*186*
364	364	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*
365	365	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор канальный WNK 100/1 (30м3/ч, 0,060кВт,2450об/мин/КОrf,Россия)	шт	1	22616,36	22616
			Накладные расходы			*851,79*	*852*
			Сметная прибыль			*1675,29*	*1675*
366	366	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1605,68	1606
			Накладные расходы			*587,07*	*587*
			Сметная прибыль			*118,94*	*119*
367	367	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Клапан обратный,КО-100	шт	1	2211,38	2211
			Накладные расходы			*83,29*	*83*
			Сметная прибыль			*163,81*	*164*
368	368	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
369	369	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная 200х200мм	шт	1	6232,06	6232
			Накладные расходы			*234,71*	*235*
			Сметная прибыль			*461,63*	*462*
370	370	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0628	2351,28	148
			Накладные расходы			*866,42*	*54*
			Сметная прибыль			*174,17*	*11*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
371	371	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РНВ)ф100/200х200мм	шт	1	1688,69	1689
			Накладные расходы			*63,60*	*64*
			Сметная прибыль			*125,09*	*125*
372	372	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
373	373	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная нерегулируемая РВ-1 200х100мм	шт	1	1759,05	1759
			Накладные расходы			*66,25*	*66*
			Сметная прибыль			*130,30*	*130*
374	374	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0314	2351,28	74
			Накладные расходы			*866,42*	*27*
			Сметная прибыль			*174,17*	*5*
375	375	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф100/200х100мм	шт	1	904,65	905
			Накладные расходы			*34,07*	*34*
			Сметная прибыль			*67,01*	*67*
376	376	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5024	2350,73	1181
			Накладные расходы			*866,29*	*435*
			Сметная прибыль			*174,13*	*87*
377	377	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф100мм	м.п	1	201,03	201
			Накладные расходы			*7,57*	*8*
			Сметная прибыль			*14,89*	*15*
378	378	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф100мм	м.п	0,6	915,71	549
			Накладные расходы			*34,49*	*21*
			Сметная прибыль			*67,83*	*41*
379	379	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,6	394,14	631
			Накладные расходы			*131,09*	*210*
			Сметная прибыль			*29,20*	*47*
380	380	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,22	6885,42	1515
			Накладные расходы			*259,32*	*57*
			Сметная прибыль			*510,03*	*112*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
381	381	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	2	502,59	1005
			Накладные расходы			*18,93*	*38*
			Сметная прибыль			*37,23*	*74*
382	382	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*
383	383	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор канальный WRW 50-30/25 4E(1355 м3/ч 1,00кВт,1390об/мин/КОrf,Россия)	шт	1	154293,81	154294
			Накладные расходы			*5811,07*	*5811*
			Сметная прибыль			*11429,17*	*11429*
384	384	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,3	8618,87	2586
			Накладные расходы			*3203,74*	*961*
			Сметная прибыль			*638,44*	*192*
385	385	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вставки гибкие 500х300	шт	2	3518,10	7036
			Накладные расходы			*132,50*	*265*
			Сметная прибыль			*260,60*	*521*
386	386	11-200401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1988,46	1988
			Накладные расходы			*727,97*	*728*
			Сметная прибыль			*147,29*	*147*
387	387	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Клапан обратный,КО-500х300мм	шт	1	6031,03	6031
			Накладные расходы			*227,14*	*227*
			Сметная прибыль			*446,74*	*447*
388	388	11-201001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 500х300 мм. Установка	глушитель шума	1	2843,69	2844
			Накладные расходы			*1038,87*	*1039*
			Сметная прибыль			*210,64*	*211*
389	389	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТПи 500х300мм L 1250	шт	1	28747,90	28748
			Накладные расходы			*1082,71*	*1083*
			Сметная прибыль			*2129,47*	*2129*
390	390	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
391	391	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная РНВ 500х300мм	шт	1	7036,20	7036
			Накладные расходы			*265,00*	*265*
			Сметная прибыль			*521,20*	*521*
392	392	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Вставка воздуховода из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	0,32	1859,81	595
			Накладные расходы			*685,69*	*219*
			Сметная прибыль			*137,76*	*44*
393	393	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вставка воздуховода из оцинкованной стали L 200(РНВ)500Х300 мм	шт	1	1131,82	1132
			Накладные расходы			*42,63*	*43*
			Сметная прибыль			*83,84*	*84*
394	394	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100мм. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
395	395	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 150х100мм	шт	1	2462,67	2463
			Накладные расходы			*92,75*	*93*
			Сметная прибыль			*182,42*	*182*
396	396	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	1696,24	8481
			Накладные расходы			*617,31*	*3087*
			Сметная прибыль			*125,65*	*628*
397	397	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная нерегулирующая РВ-1,200х200мм	шт	5	2261,64	11308
			Накладные расходы			*85,18*	*426*
			Сметная прибыль			*167,53*	*838*
398	398	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Пленум-короб осевой. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5495	2350,73	1292
			Накладные расходы			*866,29*	*476*
			Сметная прибыль			*174,13*	*96*
399	399	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВ-1)ф100/150х100мм	шт	1	784,03	784
			Накладные расходы			*29,53*	*30*
			Сметная прибыль			*58,08*	*58*
400	400	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВ-1)ф160/200х200мм	шт	5	1266,52	6333
			Накладные расходы			*47,70*	*239*
			Сметная прибыль			*93,82*	*469*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
401	401	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,826	2350,73	6643
			Накладные расходы			*866,29*	*2448*
			Сметная прибыль			*174,13*	*492*
402	402	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф100мм	м.п	1	201,03	201
			Накладные расходы			*7,57*	*8*
			Сметная прибыль			*14,89*	*15*
403	403	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф160мм	м.п	5	251,29	1256
			Накладные расходы			*9,46*	*47*
			Сметная прибыль			*18,61*	*93*
404	404	11-200101-0405 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,02001	2147,56	27961
			Накладные расходы			*792,13*	*10314*
			Сметная прибыль			*159,08*	*2071*
405	405	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,239	2351,28	9967
			Накладные расходы			*866,42*	*3673*
			Сметная прибыль			*174,17*	*738*
406	406	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф355мм	м.п	6,8	3249,72	22098
			Накладные расходы			*122,39*	*832*
			Сметная прибыль			*240,72*	*1637*
407	407	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф315мм	м.п	5,5	2882,83	15856
			Накладные расходы			*108,57*	*597*
			Сметная прибыль			*213,54*	*1174*
408	408	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф250мм	м.п	5,4	2288,78	12359
			Накладные расходы			*86,20*	*465*
			Сметная прибыль			*169,54*	*916*
409	409	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф355мм	шт	1	855,40	855
			Накладные расходы			*32,22*	*32*
			Сметная прибыль			*63,36*	*63*
410	410	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф315мм	шт	1	758,90	759
			Накладные расходы			*28,58*	*29*
			Сметная прибыль			*56,22*	*56*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
411	411	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф250мм	шт	1	602,10	602
			Накладные расходы			*22,68*	*23*
			Сметная прибыль			*44,60*	*45*
412	412	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Заглушка из оцинкованной стали ф250мм	шт	1	493,54	494
			Накладные расходы			*18,59*	*19*
			Сметная прибыль			*36,56*	*37*
413	413	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Врезка из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,8478	2351,28	1993
			Накладные расходы			*866,42*	*735*
			Сметная прибыль			*174,17*	*148*
414	414	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф355(под решетку)L 300	шт	1	219,13	219
			Накладные расходы			*8,25*	*8*
			Сметная прибыль			*16,23*	*16*
415	415	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф355(под решетку)L 300	шт	2	328,69	657
			Накладные расходы			*12,38*	*25*
			Сметная прибыль			*24,35*	*49*
416	416	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф315(под решетку)L 300	шт	2	383,98	768
			Накладные расходы			*14,46*	*29*
			Сметная прибыль			*28,44*	*57*
417	417	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф250(под решетку)L 300	шт	1	383,98	384
			Накладные расходы			*14,46*	*14*
			Сметная прибыль			*28,44*	*28*
418	418	11-200101-0405 РСНБ РК 2015	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2	0,63114	2147,56	1355
			Накладные расходы			*792,13*	*500*
			Сметная прибыль			*159,08*	*100*
419	419	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Переход из оцинкованной стали 355/500х300мм L 300	шт	1	2903,94	2904
			Накладные расходы			*109,37*	*109*
			Сметная прибыль			*215,11*	*215*
420	420	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Переход из оцинкованной стали 355/315 L 300	шт	1	2300,84	2301
			Накладные расходы			*86,66*	*87*
			Сметная прибыль			*170,43*	*170*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
421	421	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Переход из оцинкованной стали 315/250 L 300	шт	1	1972,15	1972
			Накладные расходы			*74,28*	*74*
			Сметная прибыль			*146,08*	*146*
422	422	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*
423	423	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор канальный WNK 160/1 (240м3/ч, 0,105кВт,2550об/мин/КОrf,Россия)	шт	1	30155,14	30155
			Накладные расходы			*1135,71*	*1136*
			Сметная прибыль			*2233,71*	*2234*
424	424	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1605,68	1606
			Накладные расходы			*587,07*	*587*
			Сметная прибыль			*118,94*	*119*
425	425	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Клапан обратный,КО-160	шт	1	2412,41	2412
			Накладные расходы			*90,86*	*91*
			Сметная прибыль			*178,70*	*179*
426	426	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
427	427	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная 200х200мм	шт	1	6232,06	6232
			Накладные расходы			*234,71*	*235*
			Сметная прибыль			*461,63*	*462*
428	428	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,10048	2351,28	236
			Накладные расходы			*866,42*	*87*
			Сметная прибыль			*174,17*	*18*
429	429	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РНВ)ф160/200х200мм	шт	1	1809,31	1809
			Накладные расходы			*68,14*	*68*
			Сметная прибыль			*134,02*	*134*
430	430	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
431	431	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная нерегулируемая РВ-1 150х200мм	шт	1	2110,86	2111
			Накладные расходы			*79,50*	*80*
			Сметная прибыль			*156,36*	*156*
432	432	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,10048	2351,28	236
			Накладные расходы			*866,42*	*87*
			Сметная прибыль			*174,17*	*18*
433	433	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф160/200х150мм	шт	1	2050,55	2051
			Накладные расходы			*77,23*	*77*
			Сметная прибыль			*151,89*	*152*
434	434	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,46176	2350,73	5787
			Накладные расходы			*866,29*	*2133*
			Сметная прибыль			*174,13*	*429*
435	435	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф160мм	м.п	1	251,29	251
			Накладные расходы			*9,46*	*9*
			Сметная прибыль			*18,61*	*19*
436	436	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф160мм	м.п	3,9	1464,53	5712
			Накладные расходы			*55,16*	*215*
			Сметная прибыль			*108,48*	*423*
437	437	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,9	394,14	1537
			Накладные расходы			*131,09*	*511*
			Сметная прибыль			*29,20*	*114*
438	438	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,22	6885,42	1515
			Накладные расходы			*259,32*	*57*
			Сметная прибыль			*510,03*	*112*
439	439	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	3	502,59	1508
			Накладные расходы			*18,93*	*57*
			Сметная прибыль			*37,23*	*112*
440	440	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
441	441	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор канальный WNK 160/1 (240м3/ч, 0,105кВт,2550об/мин/КОгf,Россия)	шт	1	30155,14	30155
			Накладные расходы			*1135,71*	*1136*
			Сметная прибыль			*2233,71*	*2234*
442	442	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1605,68	1606
			Накладные расходы			*587,07*	*587*
			Сметная прибыль			*118,94*	*119*
443	443	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Клапан обратный,КО-160	шт	1	2412,41	2412
			Накладные расходы			*90,86*	*91*
			Сметная прибыль			*178,70*	*179*
444	444	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
445	445	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная 200х200мм	шт	1	6232,06	6232
			Накладные расходы			*234,71*	*235*
			Сметная прибыль			*461,63*	*462*
446	446	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,10048	2351,28	236
			Накладные расходы			*866,42*	*87*
			Сметная прибыль			*174,17*	*18*
447	447	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РНВ)ф160/200х200мм	шт	1	1809,31	1809
			Накладные расходы			*68,14*	*68*
			Сметная прибыль			*134,02*	*134*
448	448	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
449	449	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная нерегулируемая РВ-1 150х200мм	шт	1	2110,86	2111
			Накладные расходы			*79,50*	*80*
			Сметная прибыль			*156,36*	*156*
450	450	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,10048	2351,28	236
			Накладные расходы			*866,42*	*87*
			Сметная прибыль			*174,17*	*18*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
451	451	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф160/200х150мм	шт	1	2050,55	2051
			Накладные расходы			*77,23*	*77*
			Сметная прибыль			*151,89*	*152*
452	452	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,46176	2350,73	5787
			Накладные расходы			*866,29*	*2133*
			Сметная прибыль			*174,13*	*429*
453	453	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф160мм	м.п	1	251,29	251
			Накладные расходы			*9,46*	*9*
			Сметная прибыль			*18,61*	*19*
454	454	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф160мм	м.п	3,9	1464,53	5712
			Накладные расходы			*55,16*	*215*
			Сметная прибыль			*108,48*	*423*
455	455	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,9	394,14	1537
			Накладные расходы			*131,09*	*511*
			Сметная прибыль			*29,20*	*114*
456	456	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,22	6885,42	1515
			Накладные расходы			*259,32*	*57*
			Сметная прибыль			*510,03*	*112*
457	457	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	3	502,59	1508
			Накладные расходы			*18,93*	*57*
			Сметная прибыль			*37,23*	*112*
458	458	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*
459	459	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор канальный WNK 100/1 (30м3/ч, 0,060кВт,2450об/мин/КОrf,Россия)	шт	1	22616,36	22616
			Накладные расходы			*851,79*	*852*
			Сметная прибыль			*1675,29*	*1675*
460	460	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1605,68	1606
			Накладные расходы			*587,07*	*587*
			Сметная прибыль			*118,94*	*119*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
461	461	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Клапан обратный,КО-100	шт	1	2211,38	2211
			Накладные расходы			*83,29*	*83*
			Сметная прибыль			*163,81*	*164*
462	462	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
463	463	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная 200х200мм	шт	1	6232,06	6232
			Накладные расходы			*234,71*	*235*
			Сметная прибыль			*461,63*	*462*
464	464	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0628	2351,28	148
			Накладные расходы			*866,42*	*54*
			Сметная прибыль			*174,17*	*11*
465	465	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РНВ)ф160/200х200мм	шт	1	1688,69	1689
			Накладные расходы			*63,60*	*64*
			Сметная прибыль			*125,09*	*125*
466	466	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х100 мм. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
467	467	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная нерегулируемая РВ-1 200х100мм	шт	1	1759,05	1759
			Накладные расходы			*66,25*	*66*
			Сметная прибыль			*130,30*	*130*
468	468	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0628	2351,28	148
			Накладные расходы			*866,42*	*54*
			Сметная прибыль			*174,17*	*11*
469	469	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф100/200х100мм	шт	1	904,65	905
			Накладные расходы			*34,07*	*34*
			Сметная прибыль			*67,01*	*67*
470	470	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,338	2350,73	12548
			Накладные расходы			*866,29*	*4624*
			Сметная прибыль			*174,13*	*929*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
471	471	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф100мм	м.п	1	201,03	201
			Накладные расходы			*7,57*	*8*
			Сметная прибыль			*14,89*	*15*
472	472	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф100мм	м.п	16	915,71	14651
			Накладные расходы			*34,49*	*552*
			Сметная прибыль			*67,83*	*1085*
473	473	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф100мм	шт	4	241,24	965
			Накладные расходы			*9,09*	*36*
			Сметная прибыль			*17,87*	*71*
474	474	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90град. из оцинкованной стали ф100мм	шт	3	547,82	1643
			Накладные расходы			*20,63*	*62*
			Сметная прибыль			*40,58*	*122*
475	475	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	394,14	6700
			Накладные расходы			*131,09*	*2229*
			Сметная прибыль			*29,20*	*496*
476	476	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,22	6885,42	1515
			Накладные расходы			*259,32*	*57*
			Сметная прибыль			*510,03*	*112*
477	477	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	11	502,59	5528
			Накладные расходы			*18,93*	*208*
			Сметная прибыль			*37,23*	*410*
478	478	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*
479	479	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор канальный WNK 160/1 (240м3/ч, 0,105кВт,2550об/мин/КОrf,Россия)	шт	1	30155,14	30155
			Накладные расходы			*1135,71*	*1136*
			Сметная прибыль			*2233,71*	*2234*
480	480	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1605,68	1606
			Накладные расходы			*587,07*	*587*
			Сметная прибыль			*118,94*	*119*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
481	481	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Клапан обратный,КО-160	шт	1	2412,41	2412
			Накладные расходы			*90,86*	*91*
			Сметная прибыль			*178,70*	*179*
482	482	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
483	483	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная 200х200мм	шт	1	6232,06	6232
			Накладные расходы			*234,71*	*235*
			Сметная прибыль			*461,63*	*462*
484	484	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,10048	2351,28	236
			Накладные расходы			*866,42*	*87*
			Сметная прибыль			*174,17*	*18*
485	485	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РНВ)ф160/200х200мм	шт	1	2231,48	2231
			Накладные расходы			*84,04*	*84*
			Сметная прибыль			*165,29*	*165*
486	486	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4830,11	4830
			Накладные расходы			*1743,78*	*1744*
			Сметная прибыль			*357,79*	*358*
487	487	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Зонт вытяжной Н 300 ф160/1300х900	шт	1	10735,23	10735
			Накладные расходы			*404,31*	*404*
			Сметная прибыль			*795,20*	*795*
488	488	11-202001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры аэрозольные. Установка	м2 поверхности в свету	1,17	5422,59	6344
			Накладные расходы			*1941,20*	*2271*
			Сметная прибыль			*401,67*	*470*
489	489	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Фильтр жироулавливающий(сетчатого типа)	шт	1	4221,72	4222
			Накладные расходы			*159,00*	*159*
			Сметная прибыль			*312,72*	*313*
490	490	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1669,69	3339
			Накладные расходы			*616,31*	*1233*
			Сметная прибыль			*123,68*	*247*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
491	491	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 150х100мм	шт	2	2462,67	4925
			Накладные расходы			*92,75*	*186*
			Сметная прибыль			*182,42*	*365*
492	492	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0942	2351,28	221
			Накладные расходы			*866,42*	*82*
			Сметная прибыль			*174,17*	*16*
493	493	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф100/150х100мм	шт	2	784,03	1568
			Накладные расходы			*29,53*	*59*
			Сметная прибыль			*58,08*	*116*
494	494	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,652	2350,73	13286
			Накладные расходы			*866,29*	*4896*
			Сметная прибыль			*174,13*	*984*
495	495	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф100мм	м.п	2	201,03	402
			Накладные расходы			*7,57*	*15*
			Сметная прибыль			*14,89*	*30*
496	496	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф160мм	м.п	10	1464,53	14645
			Накладные расходы			*55,16*	*552*
			Сметная прибыль			*108,48*	*1085*
497	497	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф160мм	шт	2	384,98	770
			Накладные расходы			*14,50*	*29*
			Сметная прибыль			*28,52*	*57*
498	498	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Врезка из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,1884	2351,28	443
			Накладные расходы			*866,42*	*163*
			Сметная прибыль			*174,17*	*33*
499	499	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф160(под решетку)L 300	шт	2	219,13	438
			Накладные расходы			*8,25*	*17*
			Сметная прибыль			*16,23*	*32*
500	500	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90град. из оцинкованной стали ф160мм	шт	1	1150,92	1151
			Накладные расходы			*43,35*	*43*
			Сметная прибыль			*85,25*	*85*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
501	501	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	394,14	4730
			Накладные расходы			*131,09*	*1573*
			Сметная прибыль			*29,20*	*350*
502	502	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,22	6885,42	1515
			Накладные расходы			*259,32*	*57*
			Сметная прибыль			*510,03*	*112*
503	503	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	8	502,59	4021
			Накладные расходы			*18,93*	*151*
			Сметная прибыль			*37,23*	*298*
504	504	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*
505	505	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор канальный WNK 100/1 (105м3/ч, 0,060кВт,2450об/мин/КОrf,Россия)	шт	1	22616,36	22616
			Накладные расходы			*851,79*	*852*
			Сметная прибыль			*1675,29*	*1675*
506	506	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1605,68	1606
			Накладные расходы			*587,07*	*587*
			Сметная прибыль			*118,94*	*119*
507	507	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Клапан обратный,КО-100	шт	1	2211,38	2211
			Накладные расходы			*83,29*	*83*
			Сметная прибыль			*163,81*	*164*
508	508	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
509	509	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная 200х200мм	шт	1	6232,06	6232
			Накладные расходы			*234,71*	*235*
			Сметная прибыль			*461,63*	*462*
510	510	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0628	2351,28	148
			Накладные расходы			*866,42*	*54*
			Сметная прибыль			*174,17*	*11*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
511	511	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РНВ)ф100/200х200мм	шт	1	1688,69	1689
			Накладные расходы			*63,60*	*64*
			Сметная прибыль			*125,09*	*125*
512	512	11-200301-0210 РСНБ РК-2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	4	1669,69	6679
			Накладные расходы			*616,31*	*2465*
			Сметная прибыль			*123,68*	*495*
513	513	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная регулируемая РВ-1 150х100мм	шт	4	2462,67	9851
			Накладные расходы			*92,75*	*371*
			Сметная прибыль			*182,42*	*730*
514	514	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,1884	2351,28	443
			Накладные расходы			*866,42*	*163*
			Сметная прибыль			*174,17*	*33*
515	515	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф100/150х100мм	шт	4	784,03	3136
			Накладные расходы			*29,53*	*118*
			Сметная прибыль			*58,08*	*232*
516	516	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,181	2350,73	12179
			Накладные расходы			*866,29*	*4488*
			Сметная прибыль			*174,13*	*902*
517	517	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф100мм	м.п	4	201,03	804
			Накладные расходы			*7,57*	*30*
			Сметная прибыль			*14,89*	*60*
518	518	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф100мм	м.п	12,5	915,71	11446
			Накладные расходы			*34,49*	*431*
			Сметная прибыль			*67,83*	*848*
519	519	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф100мм	шт	2	241,24	482
			Накладные расходы			*9,09*	*18*
			Сметная прибыль			*17,87*	*36*
520	520	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Врезка из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,1884	2351,28	443
			Накладные расходы			*866,42*	*163*
			Сметная прибыль			*174,17*	*33*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
521	521	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф100(под решетку)L 300	шт	3	219,13	657
			Накладные расходы			*8,25*	*25*
			Сметная прибыль			*16,23*	*49*
522	522	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16,5	394,14	6503
			Накладные расходы			*131,09*	*2163*
			Сметная прибыль			*29,20*	*482*
523	523	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,22	6885,42	1515
			Накладные расходы			*259,32*	*57*
			Сметная прибыль			*510,03*	*112*
524	524	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	9	502,59	4523
			Накладные расходы			*18,93*	*170*
			Сметная прибыль			*37,23*	*335*
525	525	11-201401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	12463,49	12463
			Накладные расходы			*4541,87*	*4542*
			Сметная прибыль			*923,22*	*923*
526	526	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор радиальный ВР 300-45-2,5 (1225м3/ч, 0,75кВт,1500об/мин/НЗВЗ Россия)	шт	1	63325,80	63326
			Накладные расходы			*2385,00*	*2385*
			Сметная прибыль			*4690,80*	*4691*
527	527	11-202401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	5	629,63	3148
			Накладные расходы			*233,94*	*1170*
			Сметная прибыль			*46,64*	*233*
528	528	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Виброизолятор ДО-38	шт	5	753,88	3769
			Накладные расходы			*28,39*	*142*
			Сметная прибыль			*55,84*	*279*
529	529	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0490625	8618,87	423
			Накладные расходы			*3203,74*	*157*
			Сметная прибыль			*638,44*	*31*
530	530	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вставка гибкая ф250мм,ВГ-250	шт	1	2412,41	2412
			Накладные расходы			*90,86*	*91*
			Сметная прибыль			*178,70*	*179*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
531	531	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Стакан монтажный ф450мм	шт	1	24626,70	24627
			Накладные расходы			*927,50*	*928*
			Сметная прибыль			*1824,20*	*1824*
532	532	11-200901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	4115,68	4116
			Накладные расходы			*1529,52*	*1530*
			Сметная прибыль			*304,87*	*305*
533	533	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Узел прохода(без клапана,с кольцом для сбора конденсата)ф355мм	шт	1	37693,93	37694
			Накладные расходы			*1419,64*	*1420*
			Сметная прибыль			*2792,14*	*2792*
534	534	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2793,29	2793
			Накладные расходы			*998,82*	*999*
			Сметная прибыль			*206,91*	*207*
535	535	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Зонт вытяжной из оцинкованной стали 900х600х600(Н)/ф125мм	шт	1	9468,71	9469
			Накладные расходы			*356,61*	*357*
			Сметная прибыль			*701,39*	*701*
536	536	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Зонт вытяжной из оцинкованной стали 900х600х600(Н)/ф160мм	шт	1	14112,61	14113
			Накладные расходы			*531,51*	*532*
			Сметная прибыль			*1045,38*	*1045*
537	537	11-202001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры аэрозольные. Установка	м2 поверхности в свету	2	5422,59	10845
			Накладные расходы			*1941,20*	*3882*
			Сметная прибыль			*401,67*	*803*
538	538	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Фильтр жироулавливающий(сетчатого типа)	шт	2	4221,72	8443
			Накладные расходы			*159,00*	*318*
			Сметная прибыль			*312,72*	*625*
539	539	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	4	1669,69	6679
			Накладные расходы			*616,31*	*2465*
			Сметная прибыль			*123,68*	*495*
540	540	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр-1 150х100(Н)	шт	4	2462,67	9851
			Накладные расходы			*92,75*	*371*
			Сметная прибыль			*182,42*	*730*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
541	541	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
542	542	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр-1 250х150мм(Н)	шт	1	3869,91	3870
			Накладные расходы			*145,75*	*146*
			Сметная прибыль			*286,66*	*287*
543	543	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,3454	2351,28	812
			Накладные расходы			*866,42*	*299*
			Сметная прибыль			*174,17*	*60*
544	544	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф100/150х100мм	шт	4	784,03	3136
			Накладные расходы			*29,53*	*118*
			Сметная прибыль			*58,08*	*232*
545	545	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф200/250х150мм	шт	1	2593,34	2593
			Накладные расходы			*97,67*	*98*
			Сметная прибыль			*192,10*	*192*
546	546	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	2350,73	4429
			Накладные расходы			*866,29*	*1632*
			Сметная прибыль			*174,13*	*328*
547	547	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф100мм	м.п	4	201,03	804
			Накладные расходы			*7,57*	*30*
			Сметная прибыль			*14,89*	*60*
548	548	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф250мм	м.п	1	251,29	251
			Накладные расходы			*9,46*	*9*
			Сметная прибыль			*18,61*	*19*
549	549	11-200101-0405 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,207512	2147,56	21921
			Накладные расходы			*792,13*	*8086*
			Сметная прибыль			*159,08*	*1624*
550	550	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,19235	2351,28	21614
			Накладные расходы			*866,42*	*7964*
			Сметная прибыль			*174,17*	*1601*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
551	551	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф355мм	м.п	5	3249,72	16249
			Накладные расходы			*122,39*	*612*
			Сметная прибыль			*240,72*	*1204*
552	552	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф315мм	м.п	4,7	2563,19	12047
			Накладные расходы			*96,54*	*454*
			Сметная прибыль			*189,87*	*892*
553	553	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф250мм	м.п	6,6	2288,78	15106
			Накладные расходы			*86,20*	*569*
			Сметная прибыль			*169,54*	*1119*
554	554	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф160мм	м.п	1,5	1464,53	2197
			Накладные расходы			*55,16*	*83*
			Сметная прибыль			*108,48*	*163*
555	555	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф125мм	м.п	7,1	1143,89	8122
			Накладные расходы			*43,08*	*306*
			Сметная прибыль			*84,73*	*602*
556	556	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф100мм	м.п	1,5	915,71	1374
			Накладные расходы			*34,49*	*52*
			Сметная прибыль			*67,83*	*102*
557	557	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф315мм	шт	1	674,47	674
			Накладные расходы			*25,40*	*25*
			Сметная прибыль			*49,96*	*50*
558	558	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф250мм	м.п	1	602,10	602
			Накладные расходы			*22,68*	*23*
			Сметная прибыль			*44,60*	*45*
559	559	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф125мм	м.п	1	300,55	301
			Накладные расходы			*11,32*	*11*
			Сметная прибыль			*22,26*	*22*
560	560	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Заглушка из оцинкованной стали ф250мм	м.п	1	493,54	494
			Накладные расходы			*18,59*	*19*
			Сметная прибыль			*36,56*	*37*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
561	561	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Врезка из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,85722	2351,28	2016
			Накладные расходы			*866,42*	*743*
			Сметная прибыль			*174,17*	*149*
562	562	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф355	шт	1	274,41	274
			Накладные расходы			*10,34*	*10*
			Сметная прибыль			*20,33*	*20*
563	563	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф315	шт	1	383,98	384
			Накладные расходы			*14,46*	*14*
			Сметная прибыль			*28,44*	*28*
564	564	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф315	шт	1	274,41	274
			Накладные расходы			*10,34*	*10*
			Сметная прибыль			*20,33*	*20*
565	565	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф250(под решетку)	шт	1	493,54	494
			Накладные расходы			*18,59*	*19*
			Сметная прибыль			*36,56*	*37*
566	566	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф125(под решетку)	шт	2	219,13	438
			Накладные расходы			*8,25*	*17*
			Сметная прибыль			*16,23*	*32*
567	567	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка из оцинкованной стали к ф100(под решетку)	шт	1	219,13	219
			Накладные расходы			*8,25*	*8*
			Сметная прибыль			*16,23*	*16*
568	568	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф355мм	шт	2	4382,55	8765
			Накладные расходы			*165,06*	*330*
			Сметная прибыль			*324,63*	*649*
569	569	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф250мм	шт	1	2356,12	2356
			Накладные расходы			*88,74*	*89*
			Сметная прибыль			*174,53*	*175*
570	570	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф160мм	шт	1	1150,92	1151
			Накладные расходы			*43,35*	*43*
			Сметная прибыль			*85,25*	*85*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
571	571	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф125мм	шт	1	766,95	767
			Накладные расходы			*28,89*	*29*
			Сметная прибыль			*56,81*	*57*
572	572	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод с козырьком и сеткой 175х175мм	шт	1	3593,49	3593
			Накладные расходы			*135,34*	*135*
			Сметная прибыль			*266,18*	*266*
573	573	11-200101-0405 РСНБ РК 2015	Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,63114	2147,56	1355
			Накладные расходы			*792,13*	*500*
			Сметная прибыль			*159,08*	*100*
574	574	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,35325	2351,28	831
			Накладные расходы			*866,42*	*306*
			Сметная прибыль			*174,17*	*62*
575	575	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Переход из оцинкованной стали 250/355мм L 300(с вентилятора)	шт	1	2081,71	2082
			Накладные расходы			*78,40*	*78*
			Сметная прибыль			*154,20*	*154*
576	576	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Переход из оцинкованной стали 355/280мм L 300	шт	1	2191,27	2191
			Накладные расходы			*82,53*	*83*
			Сметная прибыль			*162,32*	*162*
577	577	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Переход из оцинкованной стали 280/250мм L 300	шт	1	1808,30	1808
			Накладные расходы			*68,11*	*68*
			Сметная прибыль			*133,95*	*134*
578	578	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Переход из оцинкованной стали 125/100мм L 300	шт	1	766,95	767
			Накладные расходы			*28,89*	*29*
			Сметная прибыль			*56,81*	*57*
579	579	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	23	502,59	11559
			Накладные расходы			*18,93*	*435*
			Сметная прибыль			*37,23*	*856*
580	580	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
581	581	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор канальный WNK 160/1 (0,105кВт,2550об/мин/KOrf,Россия)	шт	1	30155,14	30155
			Накладные расходы			*1135,71*	*1136*
			Сметная прибыль			*2233,71*	*2234*
582	582	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х300 мм. Установка	решетка	2	1696,24	3392
			Накладные расходы			*617,31*	*1235*
			Сметная прибыль			*125,65*	*251*
583	583	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная нерегулируемая РВ-1 150х300мм	шт	2	2462,67	4925
			Накладные расходы			*92,75*	*186*
			Сметная прибыль			*182,42*	*365*
584	584	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,30144	2351,28	709
			Накладные расходы			*866,42*	*261*
			Сметная прибыль			*174,17*	*53*
585	585	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф160/300х150мм	шт	2	2593,34	5187
			Накладные расходы			*97,67*	*195*
			Сметная прибыль			*192,10*	*384*
586	586	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,225856	2350,73	2882
			Накладные расходы			*866,29*	*1062*
			Сметная прибыль			*174,13*	*213*
587	587	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф160мм	м.п	2	251,29	503
			Накладные расходы			*9,46*	*19*
			Сметная прибыль			*18,61*	*37*
588	588	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф160мм	м.п	0,44	1464,53	644
			Накладные расходы			*55,16*	*24*
			Сметная прибыль			*108,48*	*48*
589	589	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	2	502,59	1005
			Накладные расходы			*18,93*	*38*
			Сметная прибыль			*37,23*	*74*
590	590	11-201401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	12463,49	12463
			Накладные расходы			*4541,87*	*4542*
			Сметная прибыль			*923,22*	*923*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
591	591	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор радиальный ВР 300-45-2,5 (1290м3/ч, 0,75кВт,1500об/мин/НЗВЗ Россия)	шт	1	63325,80	63326
			Накладные расходы			*2385,00*	*2385*
			Сметная прибыль			*4690,80*	*4691*
592	592	11-202401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	5	629,63	3148
			Накладные расходы			*233,94*	*1170*
			Сметная прибыль			*46,64*	*233*
593	593	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Виброизолятор ДО-38	шт	5	753,88	3769
			Накладные расходы			*28,39*	*142*
			Сметная прибыль			*55,84*	*279*
594	594	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0490625	8618,87	423
			Накладные расходы			*3203,74*	*157*
			Сметная прибыль			*638,44*	*31*
595	595	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вставка гибкая ф250мм,ВГ-250	шт	1	2412,41	2412
			Накладные расходы			*90,86*	*91*
			Сметная прибыль			*178,70*	*179*
596	596	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Стакан монтажный ф450мм	шт	1	24626,70	24627
			Накладные расходы			*927,50*	*928*
			Сметная прибыль			*1824,20*	*1824*
597	597	11-200901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	4115,68	4116
			Накладные расходы			*1529,52*	*1530*
			Сметная прибыль			*304,87*	*305*
598	598	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Узел прохода(без клапана,с кольцом для сбора конденсата)ф355мм	шт	1	37693,93	37694
			Накладные расходы			*1419,64*	*1420*
			Сметная прибыль			*2792,14*	*2792*
599	599	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4830,11	9660
			Накладные расходы			*1743,78*	*3488*
			Сметная прибыль			*357,79*	*716*
600	600	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Зонт вытяжной из оцинкованной стали 1000х900х600(Н)/ф100мм	шт	1	11941,44	11941
			Накладные расходы			*449,74*	*450*
			Сметная прибыль			*884,55*	*885*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
601	601	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Зонт вытяжной из оцинкованной стали 1400х1100х600(Н)/ф280мм	шт	1	16645,64	16646
			Накладные расходы			*626,91*	*627*
			Сметная прибыль			*1233,01*	*1233*
602	602	11-202001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры аэрозольные. Установка	м2 поверхности в свету	2	5422,59	10845
			Накладные расходы			*1941,20*	*3882*
			Сметная прибыль			*401,67*	*803*
603	603	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Фильтр жироулавливающий(сетчатого типа)	шт	2	4221,72	8443
			Накладные расходы			*159,00*	*318*
			Сметная прибыль			*312,72*	*625*
604	604	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1669,69	3339
			Накладные расходы			*616,31*	*1233*
			Сметная прибыль			*123,68*	*247*
605	605	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр-1 150х100(Н)	шт	2	2462,67	4925
			Накладные расходы			*92,75*	*186*
			Сметная прибыль			*182,42*	*365*
606	606	11-200301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 150х300 мм. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
607	607	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная нерегулируемая РВр-1 150х300мм(Н)	шт	1	2462,67	2463
			Накладные расходы			*92,75*	*93*
			Сметная прибыль			*182,42*	*182*
608	608	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,16956	2351,28	399
			Накладные расходы			*866,42*	*147*
			Сметная прибыль			*174,17*	*30*
609	609	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф100/150х100мм	шт	2	784,03	1568
			Накладные расходы			*29,53*	*59*
			Сметная прибыль			*58,08*	*116*
610	610	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф160/300х150мм	шт	1	2593,34	2593
			Накладные расходы			*97,67*	*98*
			Сметная прибыль			*192,10*	*192*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2		4	5	6	7	8
611	611	11-2001 Б	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1304	2350,73	2657
			Накладные расходы			*866,29*	*979*
			Сметная прибыль			*174,13*	*197*
612	612		Воздуховод гибкий неутепленный ф100мм	м.п	2	201,03	402
			Накладные расходы			*7,57*	*15*
			Сметная прибыль			*14,89*	*30*
613	613		Воздуховоды из оцинкованной стали ф160мм	м.п	1	251,29	251
			Накладные расходы			*9,46*	*9*
			Сметная прибыль			*18,61*	*19*
614	614	11-2001 Б	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,07191	2147,56	30220
			Накладные расходы			*792,13*	*11147*
			Сметная прибыль			*159,08*	*2239*
615	615	11-2001 Б	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,16992	2351,28	9805
			Накладные расходы			*866,42*	*3613*
			Сметная прибыль			*174,17*	*726*
616	616		Воздуховоды из оцинкованной стали ф355мм	м.п	4,5	3249,72	14624
			Накладные расходы			*122,39*	*551*
			Сметная прибыль			*240,72*	*1083*
617	617		Воздуховоды из оцинкованной стали ф280мм	м.п	10,3	2563,19	26401
			Накладные расходы			*96,54*	*994*
			Сметная прибыль			*189,87*	*1956*
618	618		Воздуховоды из оцинкованной стали ф200мм	м.п	2,8	1830,42	5125
			Накладные расходы			*68,94*	*193*
			Сметная прибыль			*135,59*	*380*
619	619		Воздуховоды из оцинкованной стали ф160мм	м.п	4,8	1464,53	7030
			Накладные расходы			*55,16*	*265*
			Сметная прибыль			*108,48*	*521*
620	620		Ниппель из оцинкованной стали ф280мм	шт	2	674,47	1349
			Накладные расходы			*25,40*	*51*
			Сметная прибыль			*49,96*	*100*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
621	621	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф160мм	м.п	1	384,98	385
			Накладные расходы			*14,50*	*14*
			Сметная прибыль			*28,52*	*29*
622	622	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Заглушка из оцинкованной стали ф355мм	м.п	1	822,23	822
			Накладные расходы			*30,97*	*31*
			Сметная прибыль			*60,91*	*61*
623	623	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Врезка из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,73476	2351,28	1728
			Накладные расходы			*866,42*	*637*
			Сметная прибыль			*174,17*	*128*
624	624	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка ф280мм из оцинкованной стали к ф355	шт	1	712,67	713
			Накладные расходы			*26,84*	*27*
			Сметная прибыль			*52,79*	*53*
625	625	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка ф200мм из оцинкованной стали к ф355	шт	1	438,25	438
			Накладные расходы			*16,51*	*17*
			Сметная прибыль			*32,46*	*32*
626	626	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка ф160мм из оцинкованной стали к ф100	шт	1	219,13	219
			Накладные расходы			*8,25*	*8*
			Сметная прибыль			*16,23*	*16*
627	627	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка ф100мм из оцинкованной стали к ф200(под рещетку)	шт	2	219,13	438
			Накладные расходы			*8,25*	*17*
			Сметная прибыль			*16,23*	*32*
628	628	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф355мм	шт	2	4382,55	8765
			Накладные расходы			*165,06*	*330*
			Сметная прибыль			*324,63*	*649*
629	629	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф280мм	шт	2	2903,94	5808
			Накладные расходы			*109,37*	*219*
			Сметная прибыль			*215,11*	*430*
630	630	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф100мм	шт	1	547,82	548
			Накладные расходы			*20,63*	*21*
			Сметная прибыль			*40,58*	*41*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
631	631	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод с козырьком и сеткой 175х175мм	шт	1	3593,49	3593
			Накладные расходы			*135,34*	*135*
			Сметная прибыль			*266,18*	*266*
632	632	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4239	2351,28	997
			Накладные расходы			*866,42*	*367*
			Сметная прибыль			*174,17*	*74*
633	633	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Переход из оцинкованной стали 250/355мм L 300(с вентилятора)	шт	1	2081,71	2082
			Накладные расходы			*78,40*	*78*
			Сметная прибыль			*154,20*	*154*
634	634	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Переход из оцинкованной стали 355/280мм L 300	шт	1	1260,48	1260
			Накладные расходы			*47,47*	*47*
			Сметная прибыль			*93,37*	*93*
635	635	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	23	502,59	11559
			Накладные расходы			*18,93*	*435*
			Сметная прибыль			*37,23*	*856*
636	636	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8926,18	8926
			Накладные расходы			*3271,22*	*3271*
			Сметная прибыль			*661,20*	*661*
637	637	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор канальный WNK 100/1 (0,060кВт,2450об/мин/КОrf,Россия)	шт	1	22616,36	22616
			Накладные расходы			*851,79*	*852*
			Сметная прибыль			*1675,29*	*1675*
638	638	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Стакан монтажный через кровлю ф200мм	шт	1	12062,06	12062
			Накладные расходы			*454,29*	*454*
			Сметная прибыль			*893,49*	*893*
639	639	11-200901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3765,25	3765
			Накладные расходы			*1399,44*	*1399*
			Сметная прибыль			*278,91*	*279*
640	640	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Узел прохода(без клапана,с кольцом для сбора конденсата)ф100мм	шт	1	17087,91	17088
			Накладные расходы			*643,57*	*644*
			Сметная прибыль			*1265,77*	*1266*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
641	641	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1669,69	3339
			Накладные расходы			*616,31*	*1233*
			Сметная прибыль			*123,68*	*247*
642	642	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр-1 150х100(Н)	шт	2	2462,67	4925
			Накладные расходы			*92,75*	*186*
			Сметная прибыль			*182,42*	*365*
643	643	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0942	2351,28	221
			Накладные расходы			*866,42*	*82*
			Сметная прибыль			*174,17*	*16*
644	644	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф100/150х100мм	шт	2	784,03	1568
			Накладные расходы			*29,53*	*59*
			Сметная прибыль			*58,08*	*116*
645	645	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1932	2350,73	2805
			Накладные расходы			*866,29*	*1034*
			Сметная прибыль			*174,13*	*208*
646	646	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф100мм	м.п	2	201,03	402
			Накладные расходы			*7,57*	*15*
			Сметная прибыль			*14,89*	*30*
647	647	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф100мм	м.п	1,8	915,71	1648
			Накладные расходы			*34,49*	*62*
			Сметная прибыль			*67,83*	*122*
648	648	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Врезка из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,0314	2351,28	74
			Накладные расходы			*866,42*	*27*
			Сметная прибыль			*174,17*	*5*
649	649	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка ф100мм из оцинкованной стали (под решетку)	шт	1	219,13	219
			Накладные расходы			*8,25*	*8*
			Сметная прибыль			*16,23*	*16*
650	650	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф100мм	шт	1	547,82	548
			Накладные расходы			*20,63*	*21*
			Сметная прибыль			*40,58*	*41*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
651	651	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод с козырьком и сеткой ф100мм	шт	1	1110,71	1111
			Накладные расходы			*41,83*	*42*
			Сметная прибыль			*82,28*	*82*
652	652	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	2	502,59	1005
			Накладные расходы			*18,93*	*38*
			Сметная прибыль			*37,23*	*74*
653	653	11-201401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	12463,49	12463
			Накладные расходы			*4541,87*	*4542*
			Сметная прибыль			*923,22*	*923*
654	654	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вентилятор радиальный ВР 300-45-4 (3500м3/ч, 1,5кВт,1000об/мин/НЗВЗ Россия)	шт	1	156806,74	156807
			Накладные расходы			*5905,71*	*5906*
			Сметная прибыль			*11615,31*	*11615*
655	655	11-202401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 40. Установка	виброизолятор	5	629,63	3148
			Накладные расходы			*233,94*	*1170*
			Сметная прибыль			*46,64*	*233*
656	656	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Виброизолятор ДО-40	шт	5	1206,21	6031
			Накладные расходы			*45,43*	*227*
			Сметная прибыль			*89,35*	*447*
657	657	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,1256	8618,87	1083
			Накладные расходы			*3203,74*	*402*
			Сметная прибыль			*638,44*	*80*
658	658	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Вставка гибкая ф400мм,ВГ-400	шт	1	3116,03	3116
			Накладные расходы			*117,36*	*117*
			Сметная прибыль			*230,82*	*231*
659	659	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Стакан монтажный ф450мм	шт	1	25631,87	25632
			Накладные расходы			*965,36*	*965*
			Сметная прибыль			*1898,66*	*1899*
660	660	11-200901-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	4886,25	4886
			Накладные расходы			*1813,45*	*1813*
			Сметная прибыль			*361,94*	*362*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
661	661	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Узел прохода(без клапана,с кольцом для сбора конденсата)ф400мм	шт	1	37693,93	37694
			Накладные расходы			*1419,64*	*1420*
			Сметная прибыль			*2792,14*	*2792*
662	662	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	4830,11	14490
			Накладные расходы			*1743,78*	*5231*
			Сметная прибыль			*357,79*	*1073*
663	663	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Зонт вытяжной из нержавеющей стали ЗВЭ-800-2П	шт	1	150775,71	150776
			Накладные расходы			*5678,57*	*5679*
			Сметная прибыль			*11168,57*	*11169*
664	664	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Зонт вытяжной из оцинкованной стали 1150Х950х600(Н)/ф280мм	шт	2	14052,30	28105
			Накладные расходы			*529,24*	*1058*
			Сметная прибыль			*1040,91*	*2082*
665	665	11-202001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры аэрозольные. Установка	м2 поверхности в свету	3	5422,59	16268
			Накладные расходы			*1941,20*	*5824*
			Сметная прибыль			*401,67*	*1205*
666	666	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Фильтр жироулавливающий(сетчатого типа)	шт	3	4221,72	12665
			Накладные расходы			*159,00*	*477*
			Сметная прибыль			*312,72*	*938*
667	667	11-200101-0406 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,536	1859,81	14016
			Накладные расходы			*685,69*	*5167*
			Сметная прибыль			*137,76*	*1038*
668	668	11-200101-0405 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,65976	2147,56	10007
			Накладные расходы			*792,13*	*3691*
			Сметная прибыль			*159,08*	*741*
669	669	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф400мм	м.п	6	4292,08	25752
			Накладные расходы			*161,65*	*970*
			Сметная прибыль			*317,93*	*1908*
670	670	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф280мм	м.п	5,3	2563,19	13585
			Накладные расходы			*96,54*	*512*
			Сметная прибыль			*189,87*	*1006*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
671	671	11-200101-0405 РСНБ РК 2015	Врезка из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,26376	2147,56	566
			Накладные расходы			*792,13*	*209*
			Сметная прибыль			*159,08*	*42*
672	672	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Врезка ф280мм из оцинкованной стали к ф400мм	шт	1	766,95	767
			Накладные расходы			*28,89*	*29*
			Сметная прибыль			*56,81*	*57*
673	673	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф400мм	шт	3	5423,91	16272
			Накладные расходы			*204,28*	*613*
			Сметная прибыль			*401,77*	*1205*
674	674	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф280мм	шт	3	2903,94	8712
			Накладные расходы			*109,37*	*328*
			Сметная прибыль			*215,11*	*645*
675	675	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод с козырьком и сеткой 280х280мм	шт	1	6272,27	6272
			Накладные расходы			*236,23*	*236*
			Сметная прибыль			*464,61*	*465*
676	676	11-200101-0406 РСНБ РК 2015	Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3768	1859,81	701
			Накладные расходы			*685,69*	*258*
			Сметная прибыль			*137,76*	*52*
677	677	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Переход из оцинкованной стали 400/280мм L 300	шт	1	2356,12	2356
			Накладные расходы			*88,74*	*89*
			Сметная прибыль			*174,53*	*175*
678	678	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	10	502,59	5026
			Накладные расходы			*18,93*	*189*
			Сметная прибыль			*37,23*	*372*
679	679	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
680	680	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка наружная РНВ 200х200мм	шт	1	6232,06	6232
			Накладные расходы			*234,71*	*235*
			Сметная прибыль			*461,63*	*462*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
681	681	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Пленум-короб осевой. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,10048	2350,73	236
			Накладные расходы			*866,29*	*87*
			Сметная прибыль			*174,13*	*17*
682	682	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РНВ)ф160/200х200мм	шт	1	1688,69	1689
			Накладные расходы			*63,60*	*64*
			Сметная прибыль			*125,09*	*125*
683	683	11-200301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 250х150 мм. Установка	решетка	1	1696,24	1696
			Накладные расходы			*617,31*	*617*
			Сметная прибыль			*125,65*	*126*
684	684	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Решетка вентиляционная нерегулируемая РВр-1 250х150мм(Н)	шт	1	2161,12	2161
			Накладные расходы			*81,39*	*81*
			Сметная прибыль			*160,08*	*160*
685	685	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Пленум-короб из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	0,07536	2351,28	177
			Накладные расходы			*866,42*	*65*
			Сметная прибыль			*174,17*	*13*
686	686	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Пленум-короб осевой (под РВр-1)ф160/250х150мм	шт	1	2352,10	2352
			Накладные расходы			*88,59*	*89*
			Сметная прибыль			*174,23*	*174*
687	687	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,55744	2350,73	3661
			Накладные расходы			*866,29*	*1349*
			Сметная прибыль			*174,13*	*271*
688	688	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховод гибкий неутепленный ф160мм	м.п	1	251,29	251
			Накладные расходы			*9,46*	*9*
			Сметная прибыль			*18,61*	*19*
689	689	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф160мм	м.п	2,1	1464,53	3076
			Накладные расходы			*55,16*	*116*
			Сметная прибыль			*108,48*	*228*
690	690	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,1	394,14	1222
			Накладные расходы			*131,09*	*406*
			Сметная прибыль			*29,20*	*91*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
691	691	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция из вспененного каучука(фольгированная)толщ.13мм	м2	0,22	6885,42	1515
			Накладные расходы			*259,32*	*57*
			Сметная прибыль			*510,03*	*112*
692	692	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	2	502,59	1005
			Накладные расходы			*18,93*	*38*
			Сметная прибыль			*37,23*	*74*
693	693	11-200701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр ДО 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	819,00	819
			Накладные расходы			*293,50*	*293*
			Сметная прибыль			*60,67*	*61*
694	694	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Зонт крышной ф280мм,ЗК-280	шт	1	3518,10	3518
			Накладные расходы			*132,50*	*133*
			Сметная прибыль			*260,60*	*261*
695	695	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,2896	2350,73	19487
			Накладные расходы			*866,29*	*7181*
			Сметная прибыль			*174,13*	*1443*
696	696	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф200мм	м.п	13,2	1830,42	24162
			Накладные расходы			*68,94*	*910*
			Сметная прибыль			*135,59*	*1790*
697	697	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф200мм	шт	3	481,48	1444
			Накладные расходы			*18,13*	*54*
			Сметная прибыль			*35,66*	*107*
698	698	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф200мм	шт	2	1643,46	3287
			Накладные расходы			*61,90*	*124*
			Сметная прибыль			*121,74*	*243*
699	699	11-200101-0405 РСНБ РК 2015	Кожух-воздуховод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,86848	2147,56	8308
			Накладные расходы			*792,13*	*3064*
			Сметная прибыль			*159,08*	*615*
700	700	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Кожух-воздуховод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм ф280мм	шт	4,4	2563,19	11278
			Накладные расходы			*96,54*	*425*
			Сметная прибыль			*189,87*	*835*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
701	701	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Кожух-отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм ф280мм	шт	1	2903,94	2904
			Накладные расходы			*109,37*	*109*
			Сметная прибыль			*215,11*	*215*
702	702	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными типа "URSA"(фольгированная)толщ.50мм	м3 изоляции	0,8	30425,35	24340
			Накладные расходы			*10582,34*	*8466*
			Сметная прибыль			*2253,73*	*1803*
703	703	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция типа "URSA"(нефольгированная)толщ.50мм	м3	0,372	15931,97	5927
			Накладные расходы			*600,04*	*223*
			Сметная прибыль			*1180,15*	*439*
704	704	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция типа "URSA"(фольгированная)толщ.50мм	м3	0,62	19098,26	11841
			Накладные расходы			*719,29*	*446*
			Сметная прибыль			*1414,69*	*877*
705	705	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление вертикальных воздуховодов	комплект	2	10051,71	20103
			Накладные расходы			*378,57*	*757*
			Сметная прибыль			*744,57*	*1489*
706	706	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	9	502,59	4523
			Накладные расходы			*18,93*	*170*
			Сметная прибыль			*37,23*	*335*
707	707	11-200701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	819,00	819
			Накладные расходы			*293,50*	*293*
			Сметная прибыль			*60,67*	*61*
708	708	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Зонт крышной ф280мм,ЗК-280	шт	1	3518,10	3518
			Накладные расходы			*132,50*	*133*
			Сметная прибыль			*260,60*	*261*
709	709	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,2896	2350,73	19487
			Накладные расходы			*866,29*	*7181*
			Сметная прибыль			*174,13*	*1443*
710	710	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф200мм	м.п	13,2	1830,42	24162
			Накладные расходы			*68,94*	*910*
			Сметная прибыль			*135,59*	*1790*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
711	711	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф200мм	шт	3	481,48	1444
			Накладные расходы			*18,13*	*54*
			Сметная прибыль			*35,66*	*107*
712	712	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф200мм	шт	2	1643,46	3287
			Накладные расходы			*61,90*	*124*
			Сметная прибыль			*121,74*	*243*
713	713	11-200101-0405 РСНБ РК 2015	Кожух-воздуховод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,86848	2147,56	8308
			Накладные расходы			*792,13*	*3064*
			Сметная прибыль			*159,08*	*615*
714	714	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Кожух-воздуховод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм ф280мм	шт	4,4	2563,19	11278
			Накладные расходы			*96,54*	*425*
			Сметная прибыль			*189,87*	*835*
715	715	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Кожух-отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм ф280мм	шт	1	2903,94	2904
			Накладные расходы			*109,37*	*109*
			Сметная прибыль			*215,11*	*215*
716	716	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными типа "URSA"(фольгированная)толщ.50мм	м3 изоляции	0,8	30425,35	24340
			Накладные расходы			*10582,34*	*8466*
			Сметная прибыль			*2253,73*	*1803*
717	717	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция типа "URSA"(нефольгированная)толщ.50мм	м3	0,372	15931,97	5927
			Накладные расходы			*600,04*	*223*
			Сметная прибыль			*1180,15*	*439*
718	718	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция типа "URSA"(фольгированная)толщ.50мм	м3	0,62	19098,26	11841
			Накладные расходы			*719,29*	*446*
			Сметная прибыль			*1414,69*	*877*
719	719	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление вертикальных воздуховодов	комплект	2	10051,71	20103
			Накладные расходы			*378,57*	*757*
			Сметная прибыль			*744,57*	*1489*
720	720	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	9	502,59	4523
			Накладные расходы			*18,93*	*170*
			Сметная прибыль			*37,23*	*335*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
721	721	11-200701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	819,00	819
			Накладные расходы			*293,50*	*293*
			Сметная прибыль			*60,67*	*61*
722	722	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Зонт крышной ф280мм,ЗК-280	шт	1	3518,10	3518
			Накладные расходы			*132,50*	*133*
			Сметная прибыль			*260,60*	*261*
723	723	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,42	2350,73	22144
			Накладные расходы			*866,29*	*8160*
			Сметная прибыль			*174,13*	*1640*
724	724	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф200мм	м.п	15	1830,42	27456
			Накладные расходы			*68,94*	*1034*
			Сметная прибыль			*135,59*	*2034*
725	725	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф200мм	шт	3	481,48	1444
			Накладные расходы			*18,13*	*54*
			Сметная прибыль			*35,66*	*107*
726	726	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф200мм	шт	2	1643,46	3287
			Накладные расходы			*61,90*	*124*
			Сметная прибыль			*121,74*	*243*
727	727	11-200101-0405 РСНБ РК 2015	Кожух-воздуховод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,86848	2147,56	8308
			Накладные расходы			*792,13*	*3064*
			Сметная прибыль			*159,08*	*615*
728	728	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Кожух-воздуховод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм ф280мм	шт	4,4	2563,19	11278
			Накладные расходы			*96,54*	*425*
			Сметная прибыль			*189,87*	*835*
729	729	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Кожух-отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм ф280мм	шт	1	2903,94	2904
			Накладные расходы			*109,37*	*109*
			Сметная прибыль			*215,11*	*215*
730	730	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными типа "URSA"(фольгированная)толщ.50мм	м3 изоляции	0,8	30425,35	24340
			Накладные расходы			*10582,34*	*8466*
			Сметная прибыль			*2253,73*	*1803*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
731	731	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция типа "URSA"(нефольгированная)толщ.50мм	м3	0,372	15931,97	5927
			Накладные расходы			*600,04*	*223*
			Сметная прибыль			*1180,15*	*439*
732	732	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция типа "URSA"(фольгированная)толщ.50мм	м3	0,744	19098,26	14209
			Накладные расходы			*719,29*	*535*
			Сметная прибыль			*1414,69*	*1053*
733	733	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление вертикальных воздуховодов	комплект	2	10051,71	20103
			Накладные расходы			*378,57*	*757*
			Сметная прибыль			*744,57*	*1489*
734	734	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление горизонтальных воздуховодов	комплект	8	502,59	4021
			Накладные расходы			*18,93*	*151*
			Сметная прибыль			*37,23*	*298*
735	735	11-200701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	819,00	819
			Накладные расходы			*293,50*	*293*
			Сметная прибыль			*60,67*	*61*
736	736	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Зонт крышной ф280мм,ЗК-280	шт	1	3518,10	3518
			Накладные расходы			*132,50*	*133*
			Сметная прибыль			*260,60*	*261*
737	737	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,652	2350,73	13286
			Накладные расходы			*866,29*	*4896*
			Сметная прибыль			*174,13*	*984*
738	738	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Воздуховоды из оцинкованной стали ф200мм	м.п	9	1830,42	16474
			Накладные расходы			*68,94*	*620*
			Сметная прибыль			*135,59*	*1220*
739	739	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Ниппель из оцинкованной стали ф200мм	шт	1	481,48	481
			Накладные расходы			*18,13*	*18*
			Сметная прибыль			*35,66*	*36*
740	740	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Отвод 90гр.из оцинкованной стали ф200мм	шт	2	1643,46	3287
			Накладные расходы			*61,90*	*124*
			Сметная прибыль			*121,74*	*243*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
741	741	11-200101-0405 РСНБ РК 2015	Кожух-воздуховод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,86848	2147,56	8308
			Накладные расходы			*792,13*	*3064*
			Сметная прибыль			*159,08*	*615*
742	742	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Кожух-воздуховод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм ф280мм	шт	4,4	2563,19	11278
			Накладные расходы			*96,54*	*425*
			Сметная прибыль			*189,87*	*835*
743	743	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Кожух-отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм ф280мм	шт	1	2903,94	2904
			Накладные расходы			*109,37*	*109*
			Сметная прибыль			*215,11*	*215*
744	744	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными типа "URSA"(фольгированная)толщ.50мм	м3 изоляции	0,6	30425,35	18255
			Накладные расходы			*10582,34*	*6349*
			Сметная прибыль			*2253,73*	*1352*
745	745	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция типа "URSA"(нефольгированная)толщ.50мм	м3	0,372	15931,97	5927
			Накладные расходы			*600,04*	*223*
			Сметная прибыль			*1180,15*	*439*
746	746	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Теплоизоляция типа "URSA"(фольгированная)толщ.50мм	м3	0,372	19098,26	7105
			Накладные расходы			*719,29*	*268*
			Сметная прибыль			*1414,69*	*526*
747	747	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Крепление вертикальных воздуховодов	комплект	2	10051,71	20103
			Накладные расходы			*378,57*	*757*
			Сметная прибыль			*744,57*	*1489*
748	748	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Креплениегоризонтальных воздуховодов	комплект	7	502,59	3518
			Накладные расходы			*18,93*	*132*
			Сметная прибыль			*37,23*	*261*
749	749	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	Тепловая завеса. Установка	шт	11	12066,18	132728
			Накладные расходы			*4289,02*	*47179*
			Сметная прибыль			*893,79*	*9832*
750	750	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Завеса воздушная с подогревом КЭВ-6П2011Е(6кВт,380В,1м/Тепломаш,Россия)	шт	1	88455,09	88455
			Накладные расходы			*3331,43*	*3331*
			Сметная прибыль			*6552,23*	*6552*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
751	751	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Завеса воздушная с подогревом КЭВ-6П2022Е(6кВт,380В,1,5м/Тепломаш,Россия)	шт	6	112076,61	672460
			Накладные расходы			*4221,07*	*25326*
			Сметная прибыль			*8301,97*	*49812*
752	752	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Завеса воздушная с подогревом КЭВ-12П3042Е(12кВт,380В,2м/Тепломаш,Россия)	шт	2	156304,16	312608
			Накладные расходы			*5886,79*	*11774*
			Сметная прибыль			*11578,09*	*23156*
753	753	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Завеса воздушная с подогревом КЭВ-6П2122А(220В,1,5м/Тепломаш,Россия)	шт	2	94486,11	188972
			Накладные расходы			*3558,57*	*7117*
			Сметная прибыль			*6998,97*	*13998*
754	754	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Кронштейн для завесы	комплект	11	10051,71	110569
			Накладные расходы			*378,57*	*4164*
			Сметная прибыль			*744,57*	*8190*
755	755	11-202301-0101 РСНБ РК 2015	Кондиционеры. Установка	комплнект	4	3274,29	13097
			Накладные расходы			*1211,04*	*4844*
			Сметная прибыль			*242,54*	*970*
756	756	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Кондиционер настенный MDV-07	шт	2	84434,40	168869
			Накладные расходы			*3180,00*	*6360*
			Сметная прибыль			*6254,40*	*12509*
757	757	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Кондиционер настенный GREE-24	шт	2	172386,90	344774
			Накладные расходы			*6492,50*	*12985*
			Сметная прибыль			*12769,40*	*25539*
758	758	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Дополнительная инсталляция к кондиционеру MDV-07	м.п	10	2412,41	24124
			Накладные расходы			*90,86*	*909*
			Сметная прибыль			*178,70*	*1787*
759	759	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Дополнительная инсталляция к кондиционеру GREE-24	м.п	26	2814,48	73176
			Накладные расходы			*106,00*	*2756*
			Сметная прибыль			*208,48*	*5420*
760	760	Прайс-лист ТОО"ART климат"	Стойка под кондиционер из проф.трубы	шт	2	5025,86	10052
			Накладные расходы			*189,29*	*379*
			Сметная прибыль			*372,29*	*745*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**10872844**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1078817**
			Сметная прибыль				**805396**
			Итого с временными		**1,5 %**	**31127,00**	**10903971**
			Итого с НДС		**12 %**	**1308477,00**	**12212448**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

согласовано Волженина И.В. 24.01.18