Форма 2-В

Заказчик ТОО "REAL" "РЕАЛ"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СМУ 5"

(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала

(наименование, адрес)

Объект г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 17-05-10 от 10 мая 2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водосток				
1	1	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	102,24	1292,46	132141
			Накладные расходы			*443,46*	*45339*
			Сметная прибыль			*95,74*	*9788*
2	2	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	102,24	2722,00	278298
			Накладные расходы			*102,52*	*10481*
			Сметная прибыль			*201,63*	*20615*
3	3	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	54	1404,19	75826
			Накладные расходы			*52,89*	*2856*
			Сметная прибыль			*104,01*	*5617*
4	4	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,019	84.64	3557

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,61*	*782*
			Сметная прибыль			*6,27*	*263*
5	5	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	42,019	210,04	8826
			Накладные расходы			*22,38*	*940*
			Сметная прибыль			*15,56*	*654*
			ИТОГО:				498647
			В том числе :				
			Накладные расходы				60399
			Сметная прибыль				36937
			Итого с временными		1,5 %	7480,00	506127
			Итого с НДС		12 %	60735,00	566862

Заказчик:

Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" _____ Крышева В.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ Зубов В.Н.

согласовано

24.01.18

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО ТАМБУРА (СТОЙКИ,БАЛКИ)				
1	57	11-090701-0118 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	2,07	54167,64	112127
			Накладные расходы			*18281,55*	*37843*
			Сметная прибыль			*4012,42*	*8306*
2	58	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,35	43100,04	15085
			Накладные расходы			*12405,85*	*4342*
			Сметная прибыль			*3192,60*	*1117*
3	59	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,72	33708,12	57978
			Накладные расходы			*9143,35*	*15727*
			Сметная прибыль			*2496,90*	*4295*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	60	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0306	232094,08	7102
			Накладные расходы			*8741,21*	*267*
			Сметная прибыль			*17192,15*	*526*
5	61	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,2292	232094,08	53205
			Накладные расходы			*8741,21*	*2004*
			Сметная прибыль			*17192,15*	*3941*
6	62	21-050101-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0104	238125,11	2481
			Накладные расходы			*8968,36*	*93*
			Сметная прибыль			*17638,90*	*184*
7	63	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм120х4	т	0,15	283357,83	42504
			Накладные расходы			*10671,93*	*1601*
			Сметная прибыль			*20989,47*	*3148*
8	64	21-050205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм 80х3	т	0,0413	283357,83	11697
			Накладные расходы			*10671,93*	*441*
			Сметная прибыль			*20989,47*	*866*
9	65	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0417	219026,85	9129
			Накладные расходы			*8249,07*	*344*
			Сметная прибыль			*16224,21*	*676*
10	66	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытиекровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	31,4277	692,36	21759
			Накладные расходы			*196,60*	*6179*
			Сметная прибыль			*51,29*	*1612*
11	67	21-050108-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	34,57	1715,36	59301
			Накладные расходы			*64,60*	*2233*
			Сметная прибыль			*127,06*	*4393*
			Раздел: ЛЕСТНИЦА НА КРОВЛЮ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	68	11-090701-0121 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их впроцессе работы)	т конструкций	0,33	247445,93	81657
			Накладные расходы			*86360,74*	*28499*
			Сметная прибыль			*18329,33*	*6049*
13	69	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,33	77377,89	25535
			Накладные расходы			*21021,04*	*6937*
			Сметная прибыль			*5731,70*	*1891*
14	70	21-050201-0134 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,2438	210985,48	51438
			Накладные расходы			*7946,21*	*1937*
			Сметная прибыль			*15628,55*	*3810*
15	71	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0106	232094,08	2460
			Накладные расходы			*8741,21*	*93*
			Сметная прибыль			*17192,15*	*182*
16	72	21-050101-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0417	238125,11	9925
			Накладные расходы			*8968,36*	*374*
			Сметная прибыль			*17638,90*	*735*
17	73	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	204954,45	10863
			Накладные расходы			*7719,07*	*409*
			Сметная прибыль			*15181,81*	*805*
			Раздел: ОГРУНТОВКА М/К ПОВЕРХНОСТЕЙ				
18	74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2094,2	84,64	177260
			Накладные расходы			*18,61*	*38983*
			Сметная прибыль			*6,27*	*13130*
19	75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	2094,2	154,91	324405
			Накладные расходы			*24,90*	*52155*
			Сметная прибыль			*11,47*	*24030*
			Раздел: СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	77	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	136,38	2985,73	407194
			Накладные расходы			*534,76*	*72931*
			Сметная прибыль			*221,17*	*30163*
21	79	Прайс лист "Завод Металл Профиль"	Доставка сэндвич панелей	рейс	6	339285,71	2035714
			ИТОГО:				**3518819**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**273391**
			Сметная прибыль				**109860**
			Итого с временными		**1,5 %**	**52782,00**	**3571601**
			Итого с НДС		**12 %**	**428592,00**	**4000193**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,54	113,69	61
			Накладные расходы			*16,95*	*9*
			Сметная прибыль			*8,42*	*5*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3 грунта	0,9	2397,38	2158
			Накладные расходы			*824,58*	*742*
			Сметная прибыль			*177,58*	*160*
3	3	11-010104-0606 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м3 грунта	1,2887	15,16	20
			Накладные расходы			*1,26*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,12*	*1*
4	4	11-010104-0614 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2887	7,34	9
			Накладные расходы			*0,61*	*1*
			Сметная прибыль			*0,54*	*1*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,2887	190,44	245
			Накладные расходы			*54,78*	*71*
			Сметная прибыль			*14,11*	*18*
6	6	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,2648	246,88	65
			Сметная прибыль			*18,29*	*5*
7	7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,1513	21,12	3
			Накладные расходы			*3,90*	*1*
			Сметная прибыль			*1,56*	*0*
			Раздел: ТРУБЫ И КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ				
8	8	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	907,44	18149
			Накладные расходы			*315,37*	*6307*
			Сметная прибыль			*67,22*	*1344*
9	9	23-010501-1006 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ гладкая, жесткая, негорючая, IP65, тип П50	м	20	257,04	5141
			Сметная прибыль			*19,04*	*381*
10	10	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 75 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	591,75	11835
			Накладные расходы			*123,44*	*2469*
			Сметная прибыль			*43,83*	*877*
11	11	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	100	64,02	6402
			Сметная прибыль			*4,74*	*474*
12	12	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	345	210,16	72506
			Накладные расходы			*48,34*	*16677*
			Сметная прибыль			*15,57*	*5371*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	14	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	15	433,74	6506
			Накладные расходы			*65,62*	*984*
			Сметная прибыль			*32,13*	*482*
14	15	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	1241,37	1117
			Сметная прибыль			*91,95*	*83*
15	16	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	15	380,60	5709
			Накладные расходы			*59,10*	*887*
			Сметная прибыль			*28,19*	*423*
16	17	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,06	29868,94	1792
			Сметная прибыль			*2212,51*	*133*
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
17	18	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3649,51	21897
			Накладные расходы			*342,75*	*2056*
			Сметная прибыль			*270,33*	*1622*
18	19	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	577,88	20226
			Накладные расходы			*52,66*	*1843*
			Сметная прибыль			*42,81*	*1498*
19	20	Прайс лист	Устройство заземления автоцистерн УЗА-2МК-06	шт	1	106513,39	106513
			ИТОГО:				280356
			В том числе :				
			Накладные расходы				32049
			Сметная прибыль				12877
			Итого с временными	1,5 %		4205,00	284561
			Итого с НДС	12 %		34147,00	318708

Заказчик:

Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" _____ Крышева В.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ Зубов В.Н.

Согласовано Волженина И.В. 24.01.18

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				
1	1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу**	шт	1	13161.16	13161
			Накладные расходы			***1885,99***	***1886***
			Сметная прибыль			***974,90***	***975***
2	2	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4460,81	4461
			Накладные расходы			***807,39***	***807***
			Сметная прибыль			***330,43***	***330***
3	3	Прайс лист	**Шкаф ввода в корпусе IP31-1 шт.,укомплектован шинками "N" и "PE" типа 8/1 с креплением по центру -2 шт через изолятор нулевой шины на DIN-рейку, DIN-рейка 200 мм-2 шт, шина соединительная типа DIN (штырь) трехфазная-3 шт,, однофазная 1 шт./ЩМП-4.4.2-0 36**	шт	1	54566,07	54566

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт	1	13161,16	13161
			Накладные расходы			*1885,99*	*1886*
			Сметная прибыль			*974,90*	*975*
5	5	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	27	1386,33	37431
			Накладные расходы			*382,44*	*10326*
			Сметная прибыль Шкафы розетк.			*102,69*	*2773*
6	6	Прайс лист	Шкаф распределительный в корпусе IP 54. В шкафу отход. авт. EZC250 F, Iн 250А, IP	шт	1	291110,71	291111
7	7	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*
8	8	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1386,33	18022
			Накладные расходы			*382,44*	*4972*
			Сметная прибыль 1 ЩУР			*102,69*	*1335*
9	9	Прайс лист	Щит учетно-распределительный в корпусе IP31. Вводн. автомат ВА63 3П 80А,счетчик прямого включения СТЭБ-04Н-3С,100А, 380В, класс точности 2,0, отх. авт. АД63 1П+Н 25А-3 шт, ВА 63 3 П 16А-6 шт, ВА63 1П 6А-1 шт, ВА63 1П 6А-1 шт, ВА63 3П 16А с н.р. MX+OF-1 шт	шт	1	75216,07	75216
10	10	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1275,72	1276
			Накладные расходы			*341,41*	*341*
			Сметная прибыль			*94,50*	*94*
11	11	23-070501-0602 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	25180,50	25181
			Сметная прибыль			*1865,22*	*1865*
12	12	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	4460,81	4461
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
			Сметная прибыль			*330,43*	*330*
13	13	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1386,33	15250
			Накладные расходы			*382,44*	*4207*
			Сметная прибыль 2 ЩУР			*102,69*	*1130*
15	15	Прайс лист	Щит учетно-распределительный в корпусе IP31. Вводн. автомат ВА63 3П 63А, ВА63 3 П,25А, ВА63 1П 16А,счетчик прямого включения СТЭБ-04Н-3С,100А, 380В, класс точности 2,0, отх. авт. АД63 1П+Н 25А-7 шт, ВА 63 1П 6А-1 шт, ВА63 3П 16А с н.р.MX+OF-1 шт, ВА63 1П	шт	1	58081,25	58081
16	16	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1275,72	1276
			Накладные расходы			*341,41*	*341*
			Сметная прибыль			*94,50*	*94*
17	17	23-070501-0602 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	25180,50	25181
			Сметная прибыль			*1865,22*	*1865*
18	18	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	4460,81	13382
			Накладные расходы			*807,39*	*2422*
			Сметная прибыль			*330,43*	*991*
19	19	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*
20	20	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1386,33	11091
			Накладные расходы			*382,44*	*3060*
			Сметная прибыль 3 ЩУР			*102,69*	*822*
21	21	Прайс лист	Щит учетно-распределительный в корпусе IP31. Вводн. автомат ВА63 3П 40А,счетчик прямого включения СТЭБ-04Н-3С,100А, 380В, класс точности 2,0, отх. авт. АД63 1П+Н 25А-6 шт, ВА 63 3 П 16А с н.р. MX+OF-1 шт, ВА63 1П 6А с н.р.MX+OF-1 шт укомплектован шинками	шт	1	40579,46	40579
22	22	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1275,72	1276
			Накладные расходы			*341,41*	*341*
			Сметная прибыль			*94,50*	*94*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	23-070501-0602 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	25180,50	25181
			Сметная прибыль			*1865,22*	*1865*
24	24	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	4460,81	4461
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
			Сметная прибыль			*330,43*	*330*
25	25	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль 4 ЦЕНЫ			*1255,19*	*1255*
26	26	Прайс лист	Щит учетно-распределительный в корпусе IP31. Вводн. автомат ВА63 3П 32А,счетчик прямого включения СТЭБ-04Н-3С,100А, 380В, класс точности 2,0, укомплектован шинками "N" и "PE" типа 8/1 с креплением по центру -2 шт через изолятор нулевой шины на DIN-рейку,	шт	1	18098,21	18098
27	27	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1275,72	1276
			Накладные расходы			*341,41*	*341*
			Сметная прибыль			*94,50*	*94*
28	28	23-070501-0602 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	25180,50	25181
			Сметная прибыль			*1865,22*	*1865*
29	29	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	4460,81	4461
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
			Сметная прибыль шкаф дистанционей щит			*330,43*	*330*
30	30	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления вентиляцией. Монтаж оборудования	шкаф	1	24842,86	24843
			Накладные расходы			*5519,09*	*5519*
			Сметная прибыль			*1840,21*	*1840*
31	31	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	24	1386,33	33272
			Накладные расходы			*382,44*	*9179*
			Сметная прибыль			*102,69*	*2465*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	Прайс лист	Шкаф управления вентиляцией в корпусе IP31. Ввод.авт. EZC100F 3П 100А с независимым расцепителем MX+OF-1 шт отх. авт. ВА63 3П 25А-2шт,ВА63 3П 16А-9 шт, ВА63 1П 10А-9шт, ВА63 1П 6А-2 шт укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру -2 ш	шт	1	100255,36	100255
33	33	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*
34	34	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	26	1386,33	36045
			Накладные расходы			*382,44*	*9944*
			Сметная прибыль			*102,69*	*2670*
35	35	Прайс лист	Щит учета индивидуального изготовления, в шкафу установить счетчик учета активной электрической энергии трехфазный, непоср. включ. 380В, 60А, кл.т.1 "Меркурий 231"-2 шт, счетчик учета активной электрической энергии многотарифный однофазный, 220В, 60А кл.т	шт	1	29416,96	29417
36	36	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1275,72	2551
			Накладные расходы			*341,41*	*683*
			Сметная прибыль			*94,50*	*189*
37	37	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	7	545,34	3817
			Накладные расходы			*138,72*	*971*
			Сметная прибыль			*40,40*	*283*
38	38	23-070501-0602 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	12535,71	25071
			Сметная прибыль			*928,57*	*1857*
39	39	23-070501-1107 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3x220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	7	8900,36	62303
			Сметная прибыль			*659,29*	*4615*
40	40	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*
41	41	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	1386,33	19409

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*382,44*	*5354*
			Сметная прибыль			*102,69*	*1438*
42	42	Прайс лист	Щит силовой в корпусе IP 31 ввод. авт. ВА 63 3П 25А-1 шт, отх.авт. ВА63 1 П 16А-2 шт,ВА63 1П 6А-12 шт, укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру -2 шт через изолятор нулевой шины на DIN-рейку, DIN-рейка 200 мм-2 шт, шина соеднинтел	шт	1	17304,46	17304
43	43	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*
44	44	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	19	1386,33	26340
			Накладные расходы			*382,44*	*7266*
			Сметная прибыль			*102,69*	*1951*
45	45	Прайс лист	Щит силовой в корпусе IP 31 ввод. авт. ВА 63 3П 63А-1 шт, отх.авт. ВА63 1 П 25А-19 шт, укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру -2 шт через изолятор нулевой шины на DIN-рейку, DIN-рейка 200 мм-2 шт, шина соединительная типа DIN (ш	шт	1	40214,29	40214
46	46	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	4460,81	4461
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
			Сметная прибыль			*330,43*	*330*
47	47	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*
48	48	Прайс лист	Щит силовой в корпусе IP 31 ввод. авт. EZC 100 F 3П 160А-2 шт, укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру -2 шт через изолятор нулевой шины на DIN-рейку, DIN-рейка 200 мм-3 шт	шт	1	34771,43	34771
49	49	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	4460,81	4461
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
			Сметная прибыль			*330,43*	*330*
50	50	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	1ЦР 4	5	6	7	8
51	51	Прайс лист	Щит силовой в корпусе IP 31 укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру -2 шт через изолятор нулевой шины на DIN-рейку, DIN-рейка 200 мм-3 шт	шт	1	7342,86	7343
52	52	Прайс лист	Щит распределительный в корпусе IP40 навесного исполнения. Вводн. автомат ВА63 3П 32А,отходящ. автомат АД63 1П+Н 25А,30мА-11 шт, укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру -2 шт через изолятор нулевой шины на DIN-рейку, DIN-рейка 20	шт	1	65455,36	65455
53	53	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	4460,81	4461
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
			Сметная прибыль			*330,43*	*330*
54	54	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*
55	55	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1386,33	15250
			Накладные расходы			*382,44*	*4207*
			Сметная прибыль 2ЦР			*102,69*	*1130*
56	56	Прайс лист	Щит распределительный в корпусе IP40 навесного исполнения. Вводн. автомат ВА63 3П 32А,отходящ. автомат АД63 1П+Н 25А,30мА-9 шт, укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру -2 шт через изолятор нулевой шины на DIN-рейку, DIN-рейка 200	шт	1	49073,21	49073
57	57	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	4460,81	4461
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
			Сметная прибыль			*330,43*	*330*
58	58	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*
59	59	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	1386,33	12477
			Накладные расходы			*382,44*	*3442*
			Сметная прибыль			*102,69*	*924*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	3 ШР 4	5	6	7	8
60	60	Прайс лист	**Щит распределительный в корпусе IP40 навесного исполнения. Вводн. автомат ВА63 3П 32А,отходящ. автомат АД63 1П+Н 25А,30мА-6 шт, укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру -2 шт через изолятор нулевой шины на DIN-рейку, DIN-рейка 200**	шт	1	31622.32	31622
61	61	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт	1	4460,81	4461
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
			Сметная прибыль			*330,43*	*330*
62	62	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	**Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*
63	63	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	6	1386.33	8318
			Накладные расходы			*382,44*	*2295*
			Сметная прибыль 4 ШР			*102,69*	*616*
64	64	Прайс лист	**Щит распределительный в корпусе IP40 навесного исполнения. Вводн. автомат ВА63 3П 32А,отходящ. автомат АД63 1П+Н 25А,30мА-5 шт, укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру -2 шт через изолятор нулевой шины на DIN-рейку, DIN-рейка 200**	шт	1	24943,75	24944
65	65	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт	1	4460,81	4461
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
			Сметная прибыль			*330,43*	*330*
66	66	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	**Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*
67	67	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	5	1386,33	6932
			Накладные расходы			*382,44*	*1912*
			Сметная прибыль 5 ШР			*102,69*	*513*
68	68	Прайс лист	**Щит распределительный в корпусе IP40 навесного исполнения. Вводн. автомат ВА63 3П 32А,отходящ. автомат АД63 1П+Н 25А,30мА-3 шт, укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру -2 шт через изолятор нулевой шины на DIN-рейку, DIN-рейка 200**	шт	1	14899,11	14899
69	69	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт	1	4460,81	4461

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
			Сметная прибыль			*330,43*	*330*
70	70	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*
71	71	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1386,33	6932
			Накладные расходы			*382,44*	*1912*
			Сметная прибыль			*102,69*	*513*
72	72	13-080303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	24	6651,34	159632
			Накладные расходы			*1156,02*	*27744*
			Сметная прибыль			*492,69*	*11825*
73	73	Прайс лист	Контактор в защитной оболочке 9А, 380В, с кнопками "Пуск", "Стоп" эл. тепловом реле РТИ 1306	шт	2	10903,00	21806
74	74	Прайс лист	Контактор в защитной оболочке 9А, 380В, с кнопками "Пуск", "Стоп" эл. тепловом реле РТИ 1308	шт	1	10903,00	10903
75	75	Прайс лист	Контактор в защитной оболочке 9А, 380В, с кнопками "Пуск", "Стоп" эл. тепловом реле РТИ 1308	шт	21	9581,00	201201
			Раздел: РОЗЕТОЧНАЯ СЕТЬ				
76	76	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом.Монтаж	шт.	31	506,51	15702
			Накладные расходы			*138,03*	*4279*
			Сметная прибыль			*37,52*	*1163*
77	77	Прайс лист	Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом	шт	31	243,00	7533
78	78	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	126	506,51	63820
			Накладные расходы			*138,03*	*17391*
			Сметная прибыль			*37,52*	*4727*
79	79	Прайс лист	Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом РА 16-261	шт	126	492,00	61992
80	80	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка одноместная брызгозащищенная. Монтаж оборудования	шт.	6	1075,09	6451
			Накладные расходы			*261,10*	*1567*
			Сметная прибыль			*79,64*	*478*
81	81	Прайс лист	Розетка одноместная для открытой установки брызгозащищенная с заземляющим контактом РА 16-297	шт	6	395,00	2370
82	82	13-080305-0111 РСНБ РК 2015	Розетка 3-ех фазная для открытой установки с заземляющим контактом РА32-005. Монтаж оборудования	шт.	8	1024,06	8192

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*249,63*	*1997*
			Сметная прибыль			*75,86*	*607*
83	83	Прайс лист	Розетка 3-ех фазная для открытой установке с заземляющим контактом РА32-005	шт	8	774,00	6192
84	84	Прайс лист	Стойка для установки розеток К314УХЛ2	шт	33	2817,00	92961
85	85	Прайс лист	Корробка клеммная для открытой проводки КМ-222	шт	1000	569,00	569000
86	86	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	500	214,92	107460
			Сметная прибыль			*15,92*	*7960*
87	87	24-040201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ 51177-98	100 шт.	2,5	3676,04	9190
			Сметная прибыль			*272,30*	*681*
88	88	Прайс лист	Хомут нейлоновый 2,5х200	шт	1500	390,00	585000
89	89	Прайс лист	Бирка маркировочная для силового кабеля У134У3,5	шт	500	9,00	4500
90	90	Прайс лист	Бирка маркировочная для контрольного кабеля У136У3,5	шт	50	8,00	400
91	91	23-061710-0709 РСНБ РК 2015	Лоток кабельный ЛМ300х65	шт.	80	3667,68	293414
			Сметная прибыль			*271,68*	*21734*
92	92	Прайс лист	Крышка прямой секции лотка КЛ 300	шт	80	4590,00	367200
93	93	Прайс лист	Кабель-канал 100х60	м	30	1140,00	34200
94	94	Прайс лист	Кабель-канал 40х25	м	200	248,00	49600
95	95	Прайс лист	Кабель-канал 25х25	м	1000	184,00	184000
96	96	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55	577,88	31783
			Накладные расходы			*52,66*	*2896*
			Сметная прибыль			*42,81*	*2354*
			Раздел: ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
97	97	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	500	84,23	42116
			Накладные расходы			*18,21*	*9106*
			Сметная прибыль			*6,24*	*3120*
98	98	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	м	510	149,04	76010
			Сметная прибыль			*11,04*	*5630*
99	99	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	875	424,81	371707
			Накладные расходы			*80,70*	*70616*
			Сметная прибыль			*31,47*	*27534*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	100	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	135	95,04	12830
			Сметная прибыль			*7,04*	*950*
101	101	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	115	25,92	2981
			Сметная прибыль			*1,92*	*221*
102	102	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	625	41,04	25650
			Сметная прибыль			*3,04*	*1900*
103	103	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15005	281,59	4225244
			Накладные расходы			*50,36*	*755603*
			Сметная прибыль			*20,86*	*312981*
104	104	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,38	132324,46	447257
			Сметная прибыль			*9801,81*	*33130*
105	105	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,85	207866,70	1423887
			Сметная прибыль			*15397,53*	*105473*
106	106	23-060128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,57	324045,08	184706
			Сметная прибыль			*24003,34*	*13682*
107	107	23-060128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	460898,06	161314
			Сметная прибыль			*34140,60*	*11949*
108	108	23-060128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	288798,91	866
			Сметная прибыль			*21392,51*	*64*
109	109	23-060128-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	441838,16	70694
			Сметная прибыль			*32728,75*	*5237*
110	110	23-060128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,575	230644,41	132621
			Сметная прибыль			*17084,77*	*9824*
111	111	23-060128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,2	357044,22	428453
			Сметная прибыль			*26447,72*	*31737*
112	112	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	548051,48	822077
			Сметная прибыль			*40596,41*	*60895*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	113	23-060128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,245	782682,17	191757
			Сметная прибыль			*57976,46*	*14204*
114	114	23-060128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,144	1291819,50	186022
			Сметная прибыль			*95690,33*	*13779*
115	115	23-060128-0515 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	3272945,37	26184
			Сметная прибыль			*242440,40*	*1940*
116	116	23-060128-0517 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	7105699,20	106585
			Сметная прибыль			*526348,09*	*7895*
117	117	23-060128-0517 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х150 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	7105699,20	35528
			Сметная прибыль			*526348,09*	*2632*
118	118	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	930	281,59	261878
			Накладные расходы			*50,36*	*46832*
			Сметная прибыль			*20,86*	*19398*
119	119	Прайс лист	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией КВВГ -44х1,5-0,66	м	930	256,00	238080
			Раздел: ОБОГРЕВ ВОРОНОК				
120	120	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16945,10	16945
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
			Сметная прибыль			*1255,19*	*1255*
121	121	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1386,33	9704
			Накладные расходы			*382,44*	*2677*
			Сметная прибыль			*102,69*	*719*
122	122	Прайс лист	Щит силовой в корпусе IP31 навесного исполнения. Вводн. автомат ВА63 3П 160А, отх. авт. ВА63 1П 32А-6 шт ВА63 1П 16А-1 шт укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру -2 шт через изолятор нулевой шины на DIN-рейку, DIN-рейка 200 мм-2	шт	1	35909,82	35910
123	123	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	1395	1006,82	1404513
			Накладные расходы			*121,21*	*169094*
			Сметная прибыль			*74,58*	*104038*
124	124	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,595	207866,70	123681
			Сметная прибыль			*15397,53*	*9162*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
125	125	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	548051,48	438441
			Сметная прибыль			*40596,41*	*32477*
126	126	Прайс лист	Саморегулирующаяся нагревательная секция двухжильная бронированная, с медныи жилами	м	640	1600,00	1024000
127	127	Прайс лист	Саморегулирующаяся нагревательная лента с медными жилами	м	55	59310,00	3262050
128	128	Прайс лист	Комплект КТУ	шт	54	2405,00	129870
129	129	Прайс лист	Комплект концевых заделок ТК/FSR/S	шт	54	2520,00	136080
130	130	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) сзажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм 2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	5600,25	134406
			Накладные расходы			*1087,47*	*26099*
			Сметная прибыль			*414,83*	*9956*
131	131	Прайс лист	Коробка клеммная на 10 зажимов У 614АУ2	шт	6	7009,00	42054
132	132	Прайс лист	Коробка клеммная для открытой проводки КМ-222	шт	18	569,00	10242
133	133	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1105	424,81	469412
			Накладные расходы			*80,70*	*89177*
			Сметная прибыль			*31,47*	*34771*
134	134	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	505	25,92	13090
			Сметная прибыль			*1,92*	*970*
135	135	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	600	41,04	24624
			Сметная прибыль			*3,04*	*1824*
136	136	Прайс лист	Лента монтажная для крепления саморегулирующего кабеля	м	100	668,00	66800
			ИТОГО:				**21460907**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1366166**
			Сметная прибыль				**989927**
			Итого с временными		**1,5 %**	**321914,00**	**21782821**
			Итого с НДС		**12 %**	**2613939,00**	**24396760**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" _____Крышева В.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____Зубов В.Н.

Согласовано

24.04.18.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**
(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОКНА, ВИТРАЖИ (перегородки)				
1	93	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж/ПО1-ПО9/	м2	171,4	9891,78	1695451
			Накладные расходы			*3177,12*	*544559*
			Сметная прибыль			*732,72*	*125589*
2	94	Прайс лист	Алюминиевые изделия из профиля. Пластиковая остекленная перегородка	м2	171,4	8099,30	1388219
			Накладные расходы			*305,04*	*52284*
			Сметная прибыль			*599,95*	*102831*
			ИТОГО:				**3083670**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**596843**
			Сметная прибыль				**228420**
			Итого с временными		1,5 %	46255,00	**3129925**
			Итого с НДС		12 %	375591,00	**3505516**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глуби**	**м3 грунта**	**72,9**	**190,10**	**13858**
			Накладные расходы			*28,12*	*2050*
			Сметная прибыль			*14,08*	*1027*
2	**2**	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлов**	**м3 грунта**	**1,08**	**7117,42**	**7687**
			Накладные расходы			*2448,03*	*2644*
			Сметная прибыль			*527,22*	*569*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**51,3**	**34,23**	**1756**
			Накладные расходы			*5,56*	*285*
			Сметная прибыль			*2,54*	*130*
4	**4**	**11-010104-0409 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**51,3**	**14,82**	**760**
			Накладные расходы			*2,41*	*124*
			Сметная прибыль			*1,10*	*56*
5	**5**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**51,3**	**227,19**	**11655**
			Накладные расходы			*65,38*	*3354*
			Сметная прибыль			*16,83*	*863*
6	**6**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.**	**т**	**44,254**	**272,80**	**12072**
			Сметная прибыль			*20,21*	*894*
7	**7**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**22,6944691**	**21,12**	**479**
			Накладные расходы			*3,90*	*89*
			Сметная прибыль			*1,56*	*36*
			Раздел: ГАЗОПРОВОД Г1				
8	**8**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,08**	**2829,12**	**3055**
			Накладные расходы			*484,77*	*524*
			Сметная прибыль			*209,56*	*226*
9	**9**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Засыпка трубопроводов песчаное толщ.300мм. Устройство**	**м3 основания**	**21,6**	**2829,12**	**61109**
			Накладные расходы			*484,77*	*10471*
			Сметная прибыль			*209,56*	*4527*
10	**12**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,015**	**312094,64**	**4681**
			Накладные расходы			*98919,87*	*1484*
			Сметная прибыль			*23118,12*	*347*
11	**14**	**11-240201-0101 РСНБ РК 2015**	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	**газовый ввод**	**1**	**25029,23**	**25029**
			Накладные расходы			*4371,98*	*4372*
			Сметная прибыль			*1854,02*	*1854*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**15**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2484,78**	**2485**
			Накладные расходы			*731,35*	*731*
			Сметная прибыль			*184,06*	*184*
13	**22**	**11-180401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конденсатосборник с изоляцией с полиэтиленовым патрубком Установка**	**шт**	**1**	**21485,36**	**21485**
			Накладные расходы			*5569,13*	*5569*
			Сметная прибыль			*1591,51*	*1592*
14	**23**	**Прайс лист**	**Конденсатосборник с изоляцией с полиэтиленовым патрубком**	**шт**	**1**	**221785,71**	**221786**
			Сметная прибыль			*16428,57*	*16429*
			ИТОГО:				**387899**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**31696**
			Сметная прибыль				**28733**
			Итого с временными		**1,5 %**	**5818,00**	**393717**
			Итого с НДС		**12 %**	**47246,00**	**440963**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Согласовано Волошенко И.В.

24.01.18г.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

Заказчик ТОО "REAL" "РЕАЛ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СМУ 5"
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала
(наименование, адрес)

Объект г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 17-05-10 от 10 мая 2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 13а

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные работы по газаснабжению. Работы по монтажу системы газаснабжения и примененные материалы соответствуют требованиям СНиП, пожарной безопасности и техники безопасности				
			Раздел: ГАЗОПРОВОД Г1				
1	1	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	Футляр из трубы водопроводной стальной, диаметр 89 мм. Укладка	км трубопровода	0.002	499698.27	999
			Накладные расходы			*159681.47*	*319*
			Сметная прибыль			*37014.69*	*74*
2	2	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1686.09	3372
			Сметная прибыль			*124.90*	*250*
3	3	Прайс лист	Труба 32МП	м	15	2025.00	30375
			Сметная прибыль			*150.00*	*2250*
4	4	23-040902-5505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	14464.29	14464

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1071.43*	*1071*
5	5	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2510.00	2510
			Накладные расходы			*736.58*	*737*
			Сметная прибыль			*185.93*	*186*
6	6	23-040902-5506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	14464.29	14464
			Сметная прибыль			*1071.43*	*1071*
7	7	11-180801-0103 РСНБ РК 2015	Обвязка оборудования. Установка	узел	1	107916.12	107916
			Накладные расходы			*7467.56*	*7468*
			Сметная прибыль			*7993.79*	*7994*
8	8	Прайс лист	Комплект для обвязки FAS 20332	комплект	1	499964.24	499964
			Сметная прибыль			*37034.39*	*37034*
9	9	Прайс лист	Анодно-катодная защита	шт	1	48730.09	48730
			Сметная прибыль			*3609.64*	*3610*
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ				
10	10	13-150201-0101 РСНБ РК 2015	Испаритель. Монтаж оборудования	т	1	277305.03	277305
			Сметная прибыль			*20541.11*	*20541*
11	11	Прайс лист	Труба гофрированная ф20 газ	м	2	1475.36	2951
			Сметная прибыль			*109.29*	*219*
12	12	Прайс лист	Муфта Газ 20х3\4	шт	2	648.76	1298
			Сметная прибыль			*48.06*	*96*
			ИТОГО:				1004349
			В том числе :				
			Накладные расходы				8524
			Сметная прибыль				74396
			Итого с временными		1,5 %	15065.00	1019414
			Итого с НДС		12 %	122330.00	1141744

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____Крышева В.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____Зубов В.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 13б

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы ГСН				
1	1	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	4753,97	76063
			Накладные расходы			*1017,07*	*16273*
			Сметная прибыль			*352,15*	*5634*
2	2	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,688	16549,69	143784
			Сметная прибыль			*1225,90*	*10651*
3	3	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,08	312,39	14395
			Накладные расходы			*93,21*	*4295*
			Сметная прибыль			*23,14*	*1066*
4	4	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКЕЛЬ"	кг	110,592	538,92	59600
			Сметная прибыль			*39,92*	*4415*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**293842**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**20568**
			Сметная прибыль				**21766**
			Итого с временными		**1,5 %**	**4408,00**	**298250**
			Итого с НДС		**12 %**	**35790,00**	**334040**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 14а

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутреннее газоснабжение				
1	**1**	**11-191001-0205 РСНБ РК 2015**	**Контрольно-предохранительный пункт. Установка**	**шт**	**1**	**4991,24**	**4991**
			Накладные расходы			***1295,46***	***1295***
			Сметная прибыль			***369,72***	***370***
2	**3**	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**3**	**702,96**	**2109**
			Накладные расходы			***196,58***	***590***
			Сметная прибыль			***52,07***	***156***
3	**4**	**23-080302-0703 РСНБ РК 2015**	**Сигнализаторы загазованности сжиженным газом СЗ-3-2С**	**шт.**	**3**	**23712,12**	**71136**
			Сметная прибыль			***1756,45***	***5269***
4	**5**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	**шт.**	**4**	**2484,78**	**9939**
			Накладные расходы			***731,35***	***2925***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*184,06*	*736*
5	**6**	**23-040902-5504 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**14464,29**	**57857**
			Сметная прибыль			*1071,43*	*4286*
6	**7**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,104**	**312094,64**	**32458**
			Накладные расходы			*98919,87*	*10288*
			Сметная прибыль			*23118,12*	*2404*
7	**9**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. установка**	**шт.**	**4**	**1279,05**	**5116**
			Накладные расходы			*318,23*	*1273*
			Сметная прибыль			*94,74*	*379*
			ИТОГО:				**183607**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16371**
			Сметная прибыль				**13601**
			Итого с временными		**1,5 %**	**2754,00**	**186361**
			Итого с НДС		**12 %**	**22363,00**	**208724**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____**Крышева В.В.**

Согласовано Волтенкова С.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____**Зубов В.Н.**

Форма 2-В

Заказчик ТОО "REAL" "РЕАЛ"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СМУ 5"

(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала

(наименование, адрес)

Объект г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 17-05-10 от 10 мая 2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 14б

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные работы по ГСВ. Работы по монтажу системы газаснабжения и примененные материалы соответствуют требованиям СНиП, пожарной безопасности и техники безопасности				
1	1	Прайс лист	Газовый диффузор МР24КД\2400 20мм	шт	1	260.36	260
			Сметная прибыль			*19.29*	*19*
2	2	Прайс лист	Дин-рейка 25см ИЭК	шт	4	81.96	328
			Сметная прибыль			*6.07*	*24*
3	3	Прайс лист	Заглушка	шт	2	57.86	116
			Сметная прибыль			*4.29*	*9*
4	4	Прайс лист	Корпус металлический ЩМП-1-074 У2 ИЭК	шт	2	13868.55	27737
			Сметная прибыль			*1027.30*	*2055*
5	5	Прайс лист	Хомут крепежный 32 мм	шт	3	22.18	67
			Сметная прибыль			*1.64*	*5*
6	6	Прайс лист	Нить для герметизации	шт	1	964.29	964
			Сметная прибыль			*71.43*	*71*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Прайс лист	Отвод 32х87	шт	1	73.77	74
			Сметная прибыль			*5.46*	*5*
8	8	Прайс лист	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3 без клапана (на сжиженный газ+оксид)	шт	1	118517.67	118518
			Сметная прибыль			*8779.09*	*8779*
9	9	Прайс лист	Фильтр газовый 25MAdAs 50MiCrOn	пункт	2	2603.57	5207
			Сметная прибыль			*192.86*	*386*
10	10	Прайс лист	Фитинг газовый 25А	шт	2	3229.20	6458
			Сметная прибыль			*239.20*	*478*
11	11	Прайс лист	Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ	шт	1	36086.35	36086
			Сметная прибыль			*2673.06*	*2673*
12	12	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	702.96	2812
			Накладные расходы			*196.58*	*786*
			Сметная прибыль			*52.07*	*208*
13	13	23-080302-0703 РСНБ РК 2015	Сигнализаторы загазованности сжиженным газом СЗ-3-2С	шт.	3	23712.12	71136
			Сметная прибыль			*1756.45*	*5269*
14	14	Прайс лист	Пульт диспетчерский ПД-С (для САКЗ-МК)	шт	1	10770.28	10770
			Сметная прибыль			*797.80*	*798*
15	15	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	182	281.59	51249
			Накладные расходы			*50.36*	*9165*
			Сметная прибыль			*20.86*	*3796*
16	16	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	182	91.61	16672
			Сметная прибыль			*6.79*	*1235*
17	17	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования	м	32	236.87	7580
			Накладные расходы			*59.80*	*1914*
			Сметная прибыль			*17.55*	*561*
18	18	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	1	340.77	341
			Накладные расходы			*63.54*	*64*
			Сметная прибыль			*25.24*	*25*
19	19	23-061710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	4	39.54	158

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2.93*	*12*
20	20	23-061710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	28	39.54	1107
			Сметная прибыль			*2.93*	*82*
21	21	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	150	441.19	66178
			Накладные расходы			*98.33*	*14750*
			Сметная прибыль			*32.68*	*4902*
22	22	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Гофра пластиковая	м	150	19.29	2893
			Сметная прибыль			*1.43*	*214*
23	23	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	2484.78	4970
			Накладные расходы			*731.35*	*1463*
			Сметная прибыль			*184.06*	*368*
24	24	23-040902-5504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14464.29	28929
			Сметная прибыль			*1071.43*	*2143*
25	25	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.076	312094.64	23719
			Накладные расходы			*98919.87*	*7518*
			Сметная прибыль			*23118.12*	*1757*
26	26	Прайс лист	Труба 25МП	м	65	1535.63	99816
			Сметная прибыль			*113.75*	*7394*
27	27	Прайс лист	Труба гофрированная ф20 газ	м	90	1475.36	132782
			Сметная прибыль			*109.29*	*9836*
28	28	Прайс лист	Труба 15МПГ газ	м	25	644.63	16116
			Сметная прибыль			*47.75*	*1194*
29	29	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. установка	шт.	40	1279.05	51162
			Накладные расходы			*318.23*	*12729*
			Сметная прибыль			*94.74*	*3790*
30	30	Прайс лист	Муфта газовая 25х1Н,LAviTA (G-V/S 25х1)	шт	11	1039.50	11435
			Сметная прибыль			*77.00*	*847*
31	31	Прайс лист	Муфта Газ 20х3\4	шт	18	648.76	11678
			Сметная прибыль			*48.06*	*865*
32	32	Прайс лист	Муфты ф15	шт	7	367.39	2572
			Сметная прибыль			*27.21*	*191*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Прайс лист	Муфта переходная 1х3\4	шт	5	1063.61	5318
			Сметная прибыль			*78.79*	*394*
34	34	Прайс лист	Муфта переходная 3\4х1\2	шт	1	429.98	430
			Сметная прибыль			*31.85*	*32*
35	35	Прайс лист	Ниппель переходной 25 Н\20	шт	1	529.39	529
			Сметная прибыль			*39.21*	*39*
36	36	Прайс лист	Ниппель переход 1х1\2	шт	1	588.21	588
			Сметная прибыль			*43.57*	*44*
37	37	Прайс лист	Крепежный хомут ф25	шт	30	17.36	521
			Сметная прибыль			*1.29*	*39*
38	38	Прайс лист	Крепежный хомут ф20	шт	30	13.50	405
			Сметная прибыль			*1.00*	*30*
39	39	Прайс лист	Крепления для труб 26х30	шт	10	112.82	1128
			Сметная прибыль			*8.36*	*84*
40	40	Прайс лист	Крепежный хомут ф25	шт	30	17.36	521
			Сметная прибыль			*1.29*	*39*
			ИТОГО:				819329
			В том числе :				
			Накладные расходы				48388
			Сметная прибыль				60691
			Итого с временными		6.5%	12290.00	831619
			Итого с НДС		12%	99794.00	931413

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ Крышева В.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ Зубов В.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перегородки				
1	1	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,05	1967,00	29603
			Накладные расходы			*597,65*	*8995*
			Сметная прибыль			*145,70*	*2193*
2	2	22-030201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	34,013	476,82	16218
			Накладные расходы			*17,96*	*611*
			Сметная прибыль			*35,32*	*1201*
3	3	21-060902-0108 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	21,017	195,37	4106
			Накладные расходы			*7,36*	*155*
			Сметная прибыль			*14,47*	*304*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-060902-0404 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	38,253	206,12	7885
			Накладные расходы			*7,76*	*297*
			Сметная прибыль			*15,27*	*584*
5	5	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	3,183606	63914,52	203479
			Накладные расходы			*14832,79*	*47222*
			Сметная прибыль			*4734,41*	*15072*
6	6	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,183606	199478,60	635061
			Накладные расходы			*62622,04*	*199364*
			Сметная прибыль			*14776,19*	*47042*
7	7	21-050206-0307 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	тн	3,224	256218,20	825967
			Накладные расходы			*9649,79*	*31108*
			Сметная прибыль			*18979,13*	*61183*
8	8	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0936	232094,08	21731
			Накладные расходы			*8741,21*	*818*
			Сметная прибыль			*17192,15*	*1610*
9	9	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	95,50818	84,64	8084
			Накладные расходы			*18,61*	*1778*
			Сметная прибыль			*6,27*	*599*
10	10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	95,50818	154,91	14795
			Накладные расходы			*24,90*	*2379*
			Сметная прибыль			*11,47*	*1096*
			Раздел: Подпорная стена (возле газгольдера)				
11	11	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4,8	118,51	569
			Накладные расходы			*21,42*	*103*
			Сметная прибыль			*8,78*	*42*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3 грунта	0,5	2499,03	1250
			Накладные расходы			*918,70*	*459*
			Сметная прибыль			*185,11*	*93*
13	13	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	6478,97	6479
			Накладные расходы			*804,81*	*805*
			Сметная прибыль			*479,92*	*480*
14	14	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	21	4955,53	104066
			Накладные расходы			*1203,71*	*25278*
			Сметная прибыль			*367,08*	*7709*
15	15	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,403	17251,40	196718
			Накладные расходы			*649,73*	*7409*
			Сметная прибыль			*1277,88*	*14572*
16	16	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	71,04	325,63	23133
			Накладные расходы			*105,47*	*7493*
			Сметная прибыль			*24,12*	*1714*
17	17	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКЕЛЬ"	кг	170,496	561,77	95780
			Накладные расходы			*21,16*	*3607*
			Сметная прибыль			*41,61*	*7095*
			Раздел: Стеллажи				
18	18	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи. Монтаж	т конструкций	2,3557254	137035,58	322818
			Накладные расходы			*49830,29*	*117386*
			Сметная прибыль			*10150,78*	*23912*
19	19	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые стеллажа. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	2,3557254	201403,36	474451
			Накладные расходы			*69896,02*	*164656*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*35145*
20	20	21-050101-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0043	244156,14	1044

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9195,50*	*39*
			Сметная прибыль			*18085,64*	*77*
21	21	21-050201-0117 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	2,427	219026,85	531542
			Накладные расходы			*8249,07*	*20019*
			Сметная прибыль			*16224,21*	*39373*
22	22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70,6717614	84,64	5982
			Накладные расходы			*18,61*	*1316*
			Сметная прибыль			*6,27*	*443*
23	23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	70,6717614	154,91	10948
			Накладные расходы			*24,90*	*1760*
			Сметная прибыль			*11,47*	*811*
			Раздел: Каркасы под подвесной потолок Грильята				
24	24	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,330855	134891,30	44629
			Накладные расходы			*41303,12*	*13665*
			Сметная прибыль			*9991,95*	*3306*
25	25	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые подвесного потолка. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,330855	201403,36	66635
			Накладные расходы			*69896,02*	*23125*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*4936*
26	26	21-050206-0461 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	147,06	411,12	60459
			Накладные расходы			*15,48*	*2277*
			Сметная прибыль			*30,45*	*4478*
27	27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0694	207969,97	14429
			Накладные расходы			*7832,64*	*543*
			Сметная прибыль			*15405,18*	*1069*
28	28	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,92565	84,64	840
			Накладные расходы			*18,61*	*185*
			Сметная прибыль			*6,27*	*62*
29	29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	9,92565	154,91	1538

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*24,90*	*247*
			Сметная прибыль			*11,47*	*114*
			Раздел: Каркасы под подвесной потолок Армстронг				
30	30	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	3,27635	134891,30	441951
			Накладные расходы			*41303,12*	*135323*
			Сметная прибыль			*9991,95*	*32737*
31	31	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые подвесного потолка. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	3,27635	201403,36	659868
			Накладные расходы			*69896,02*	*229004*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*48879*
32	32	21-050206-0631 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	403,512	1560,03	629489
			Накладные расходы			*58,75*	*23708*
			Сметная прибыль			*115,56*	*46629*
33	33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3105	211990,65	65816
			Накладные расходы			*7984,07*	*2479*
			Сметная прибыль			*15703,01*	*4875*
34	34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	98,2905	84,64	8320
			Накладные расходы			*18,61*	*1830*
			Сметная прибыль			*6,27*	*616*
35	35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	98,2905	154,91	15226
			Накладные расходы			*24,90*	*2448*
			Сметная прибыль			*11,47*	*1128*
			Раздел: Каркасы под декоративный короб				
36	36	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	1,4524825	134891,30	195927
			Накладные расходы			*41303,12*	*59992*
			Сметная прибыль			*9991,95*	*14513*
37	37	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые декоративного короба. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,4524825	201403,36	292535
			Накладные расходы			*69896,02*	*101523*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*21669*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	21-050206-0143 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	611,821	543,80	332707
			Накладные расходы			*20,48*	*12531*
			Сметная прибыль			*40,28*	*24645*
39	39	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,574475	84,64	3688
			Накладные расходы			*18,61*	*811*
			Сметная прибыль			*6,27*	*273*
40	40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	43,574475	154,91	6750
			Накладные расходы			*24,90*	*1085*
			Сметная прибыль			*11,47*	*500*
			Раздел: Каркасы под доп. рекламу				
41	41	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций под рекламу	т конструкций	0,5635763	63914,52	36021
			Накладные расходы			*14832,79*	*8359*
			Сметная прибыль			*4734,41*	*2668*
42	42	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые под наружнюю рекламу. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,5635763	201403,36	113506
			Накладные расходы			*69896,02*	*39392*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*8408*
43	43	21-050206-0461 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	62,152	411,12	25552
			Накладные расходы			*15,48*	*962*
			Сметная прибыль			*30,45*	*1893*
44	44	21-050206-0566 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	148,608	817,20	121443
			Накладные расходы			*30,78*	*4574*
			Сметная прибыль			*60,53*	*8996*
45	45	Прайс лист	Саморез 5,5х160 SMArTBOLT оцинк со сверлом	шт	175	255,31	44680
			Накладные расходы			*9,62*	*1683*
			Сметная прибыль			*18,91*	*3310*
46	46	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,9072875	84,64	1431
			Накладные расходы			*18,61*	*315*
			Сметная прибыль			*6,27*	*106*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	16,9072875	154,91	2619
			Накладные расходы			*24,90*	*421*
			Сметная прибыль			*11,47*	*194*
48	48	11-110101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых/OSB/. Устройство	м2 покрытия	60	1355,40	81324
			Накладные расходы			*288,74*	*17324*
			Сметная прибыль			*100,40*	*6024*
49	49	21-070509-0407 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	61,2	898,73	55002
			Накладные расходы			*33,85*	*2072*
			Сметная прибыль			*66,57*	*4074*
			Раздел: Электрощитовая, бойлерная				
50	50	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	18,82	8543,51	160789
			Накладные расходы			*1985,15*	*37361*
			Сметная прибыль			*632,85*	*11910*
51	51	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92/СКЦ-1/	шт.	1185,66	240,62	285288
			Накладные расходы			*9,06*	*10745*
			Сметная прибыль			*17,82*	*21132*
52	52	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,225	78225,01	17601
			Накладные расходы			*26039,90*	*5859*
			Сметная прибыль			*5794,45*	*1304*
53	53	21-050309-0133 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 6 мм, шагом стержней 200 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	55,3	411,34	22747
			Накладные расходы			*15,49*	*857*
			Сметная прибыль			*30,47*	*1685*
54	54	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	39,5	890,22	35164
			Накладные расходы			*294,19*	*11620*
			Сметная прибыль			*65,94*	*2605*
55	55	21-050108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	43,45	1867,99	81164
			Накладные расходы			*70,35*	*3057*
			Сметная прибыль			*138,37*	*6012*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	98,31	126,64	12450
			Накладные расходы			*41,99*	*4128*
			Сметная прибыль			*9,38*	*922*
			Раздел: Полы				
57	57	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	1791	1328,25	2378901
			Накладные расходы			*469,31*	*840528*
			Сметная прибыль			*98,39*	*176215*
58	58	Прайс лист	Гидроспан А	м2	2059,65	95,49	196679
			Накладные расходы			*3,60*	*7407*
			Сметная прибыль			*7,07*	*14569*
59	59	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	390,5	2975,09	1161773
			Накладные расходы			*226,93*	*88616*
			Сметная прибыль			*220,38*	*86057*
			Раздел: Отделочные работы				
60	60	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	620,51	2642,89	1639942
			Накладные расходы			*600,22*	*372444*
			Сметная прибыль			*195,77*	*121477*
61	61	22-030301-0106 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	620,51	2010,34	1247438
			Накладные расходы			*75,71*	*46981*
			Сметная прибыль			*148,91*	*92403*
62	62	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	57,49	2642,89	151940
			Накладные расходы			*600,22*	*34507*
			Сметная прибыль			*195,77*	*11255*
63	63	Прайс лист	Потолок Грильятто	м2	57,49	3819,65	219592
			Накладные расходы			*143,86*	*8270*
			Сметная прибыль			*282,94*	*16266*
64	64	11-100403-0202 РСНБ РК 2015	Подвесные короба на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.	м2 потолка	749,54	2827,44	2119282
			Накладные расходы			*582,77*	*436811*
			Сметная прибыль			*209,44*	*156984*