Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	короба. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	749,54	971,43	728125
			Накладные расходы			*262,79*	*196968*
			Сметная прибыль			*71,96*	*53935*
66	66	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Короба, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	749,54	621,26	465661
			Накладные расходы			*160,62*	*120392*
			Сметная прибыль			*46,02*	*34493*
67	67	Прайс лист	Услуги коллера	шт	2	80610,73	161221
			Накладные расходы			*3035,99*	*6072*
			Сметная прибыль			*5971,17*	*11942*
			Раздел: Крыша и парапет				
68	68	Прайс лист ТОО"Центр кровли"	Стоимость мембранной крышы LOGICROOF V-RP серый 1,2 мм покрытия коробов (к поз.150)	рул	4	131559,85	526239
			Накладные расходы			*4954,86*	*19819*
			Сметная прибыль			*9745,17*	*38981*
69	69	11-130601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой/покрытие парапета мембранной/	м2	392	3003,04	1177191
			Накладные расходы			*113,10*	*44336*
			Сметная прибыль			*222,45*	*87199*
70	70	Прайс лист ТОО"Центр кровли"	Мембранная крыша LOGICROOF V-RP серый 1,2 мм	м2	431,2	2505,90	1080545
			Накладные расходы			*94,38*	*40696*
			Сметная прибыль			*185,62*	*80040*
71	71	11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Изготовление Z-профиля. Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	8,5995	215285,93	1851351
			Накладные расходы			*75255,44*	*647159*
			Сметная прибыль			*15947,11*	*137137*
			Раздел: Тамбур входной группы				
72	72	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	36	903,62	32530
			Накладные расходы			*233,28*	*8398*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*66,93*	*2410*
73	73	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	36	1430,42	51495
			Накладные расходы			*364,37*	*13117*
			Сметная прибыль			*105,96*	*3814*
74	74	Прайс лист ТОО"Центр кровли"	Плиты ISOVER Классик	м3	5,562	4623,63	25717
			Накладные расходы			*174,14*	*969*
			Сметная прибыль			*342,49*	*1905*
75	75	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные комбинированные стальные (Обшивка потолка и карниза). Монтаж	м2	60,2	5929,79	356974
			Накладные расходы			*1557,89*	*93785*
			Сметная прибыль			*439,24*	*26442*
76	76	Прайс лист	Металлосайдинг Сайдинг	м2	61,404	3827,69	235036
			Накладные расходы			*144,16*	*8852*
			Сметная прибыль			*283,53*	*17410*
77	77	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж облицовки стенок фасада карниза	м2	23,8	2398,13	57076
			Накладные расходы			*657,97*	*15660*
			Сметная прибыль			*177,64*	*4228*
78	78	21-100104-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	26,18	1835,03	48041
			Накладные расходы			*69,11*	*1809*
			Сметная прибыль			*135,93*	*3559*
79	79	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж (облицовка внутренних стен)	м2	10,8	2398,13	25900
			Накладные расходы			*657,97*	*7106*
			Сметная прибыль			*177,64*	*1919*
80	80	21-100104-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,88	1835,03	21800
			Накладные расходы			*69,11*	*821*
			Сметная прибыль			*135,93*	*1615*
81	81	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	14,5	1906,63	27646
			Накладные расходы			*193,52*	*2806*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*141,23*	*2048*
82	82	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций каркаса ниши под решетки	т конструкций	0,03278	63914,52	2095
			Накладные расходы			*14832,79*	*486*
			Сметная прибыль			*4734,41*	*155*
83	83	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые каркаса ниши под решетки. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,03278	201403,36	6602
			Накладные расходы			*69896,02*	*2291*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*489*
84	84	21-050201-0117 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0323	219026,85	7076
			Накладные расходы			*8249,07*	*267*
			Сметная прибыль			*16224,21*	*524*
85	85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	211990,65	505
			Накладные расходы			*7984,07*	*19*
			Сметная прибыль			*15703,01*	*37*
86	86	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9834	84,64	83
			Накладные расходы			*18,61*	*18*
			Сметная прибыль			*6,27*	*6*
87	87	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	0,9834	154,91	152
			Накладные расходы			*24,90*	*24*
			Сметная прибыль			*11,47*	*11*
88	88	12-030101-0301 РСНБ РК 2015	Стены Прорезка проемов (сэндвич-панели)	м2 проемов	15,9	13941,25	221666
			Накладные расходы			*5029,08*	*79962*
			Сметная прибыль			*1032,68*	*16420*
89	89	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж швеллера 16. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,09	39451,61	3551
			Накладные расходы			*9322,02*	*839*
			Сметная прибыль			*2922,34*	*263*
90	90	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж швеллера 16. Монтаж металлических конструкций	т конструкций	0,09	63914,52	5752
			Накладные расходы			*14832,79*	*1335*
			Сметная прибыль			*4734,41*	*426*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	91	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж стоек труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,073056	39451,61	2882
			Накладные расходы			*9322,02*	*681*
			Сметная прибыль			*2922,34*	*213*
			Раздел: Внутренний тамбур				
92	92	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций каркаса	т конструкций	0,5049891	63914,52	32276
			Накладные расходы			*14832,79*	*7490*
			Сметная прибыль			*4734,41*	*2391*
93	93	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые каркаса. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,5049891	201403,36	101707
			Накладные расходы			*69896,02*	*35297*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*7534*
94	94	21-050206-0631 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	63,87	1560,03	99640
			Накладные расходы			*58,75*	*3753*
			Сметная прибыль			*115,56*	*7381*
95	95	21-050206-0566 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	11,177	817,20	9134
			Накладные расходы			*30,78*	*344*
			Сметная прибыль			*60,53*	*677*
96	96	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,149673	84,64	1282
			Накладные расходы			*18,61*	*282*
			Сметная прибыль			*6,27*	*95*
97	97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	15,149673	154,91	2347
			Накладные расходы			*24,90*	*377*
			Сметная прибыль			*11,47*	*174*
			Раздел: Лестницы 2-х пожарных выходов и 1-го служебного входа				
98	98	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,9000392	83161,58	158010
			Накладные расходы			*24321,26*	*46211*
			Сметная прибыль			*6160,12*	*11704*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	99	11-090701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,9000392	243526,59	462710
			Накладные расходы			*85207,62*	*161898*
			Сметная прибыль			*18039,01*	*34275*
100	100	21-050204-0213 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0749	430112,85	32211
			Накладные расходы			*16199,07*	*1213*
			Сметная прибыль			*31860,21*	*2386*
101	101	21-050204-0207 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,1975	283357,83	55975
			Накладные расходы			*10671,93*	*2108*
			Сметная прибыль			*20989,47*	*4146*
102	102	21-050206-0631 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	69,104	1560,03	107804
			Накладные расходы			*58,75*	*4060*
			Сметная прибыль			*115,56*	*7985*
103	103	21-050206-0217 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	8,334	1010,20	8419
			Накладные расходы			*38,05*	*317*
			Сметная прибыль			*74,83*	*624*
104	104	21-050206-0566 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	8,681	817,20	7094
			Накладные расходы			*30,78*	*267*
			Сметная прибыль			*60,53*	*526*
105	105	21-050206-0143 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	10,418	543,80	5665
			Накладные расходы			*20,48*	*213*
			Сметная прибыль			*40,28*	*420*
106	106	21-050206-0461 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	69,364	411,12	28517
			Накладные расходы			*15,48*	*1074*
			Сметная прибыль			*30,45*	*2112*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	107	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0099	219026,85	2168
			Накладные расходы			*8249,07*	*82*
			Сметная прибыль			*16224,21*	*161*
108	108	21-050201-0117 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1228	219026,85	26892
			Накладные расходы			*8249,07*	*1013*
			Сметная прибыль			*16224,21*	*1992*
109	109	21-050110-0104 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,2927	241140,63	70571
			Накладные расходы			*9081,93*	*2658*
			Сметная прибыль			*17862,27*	*5227*
110	110	21-050111-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,4874	289388,85	141055
			Накладные расходы			*10899,07*	*5312*
			Сметная прибыль			*21436,21*	*10449*
111	111	21-050101-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0625	232094,08	14507
			Накладные расходы			*8741,21*	*546*
			Сметная прибыль			*17192,15*	*1075*
112	112	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134	211990,65	2844
			Накладные расходы			*7984,07*	*107*
			Сметная прибыль			*15703,01*	*211*
113	113	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	57,0011754	84,64	4825
			Накладные расходы			*18,61*	*1061*
			Сметная прибыль			*6,27*	*357*
114	114	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	57,0011754	154,91	8830
			Накладные расходы			*24,90*	*1420*
			Сметная прибыль			*11,47*	*654*
			Раздел: Отбойник разгрузочной двери				
115	115	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций отбойника	т конструкций	0,3739468	63914,52	23901
			Накладные расходы			*14832,79*	*5547*
			Сметная прибыль			*4734,41*	*1770*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	116	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые отбойника. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,3739468	201403,36	75314
			Накладные расходы			*69896,02*	*26137*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*5579*
117	117	21-050204-0213 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,254	430112,85	109249
			Накладные расходы			*16199,07*	*4115*
			Сметная прибыль			*31860,21*	*8092*
118	118	21-050101-0206 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 16 мм до 18 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0262	254207,85	6666
			Накладные расходы			*9574,07*	*251*
			Сметная прибыль			*18830,21*	*494*
119	119	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	211990,65	484
			Накладные расходы			*7984,07*	*18*
			Сметная прибыль			*15703,01*	*36*
120	120	21-050110-0104 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,0979	241140,63	23620
			Накладные расходы			*9081,93*	*890*
			Сметная прибыль			*17862,27*	*1750*
121	121	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,218404	84,64	950
			Накладные расходы			*18,61*	*209*
			Сметная прибыль			*6,27*	*70*
122	122	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	11,218404	154,91	1738
			Накладные расходы			*24,90*	*279*
			Сметная прибыль			*11,47*	*129*
			Раздел: Направляющие и узлы крепления под ролставни				
123	123	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций	т конструкций	0,111867	63914,52	7150
			Накладные расходы			*14832,79*	*1659*
			Сметная прибыль			*4734,41*	*530*
124	124	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые отбойника. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,111867	201403,36	22530
			Накладные расходы			*69896,02*	*7819*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14918,77*	*1669*
125	125	21-050206-0631 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	15,17	1560,03	23666
			Накладные расходы			*58,75*	*891*
			Сметная прибыль			*115,56*	*1753*
126	126	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,35601	84,64	284
			Накладные расходы			*18,61*	*62*
			Сметная прибыль			*6,27*	*21*
127	127	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	3,35601	154,91	520
			Накладные расходы			*24,90*	*84*
			Сметная прибыль			*11,47*	*39*
			Раздел: Венткамера				
128	128	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,022755	134891,30	3069
			Накладные расходы			*41303,12*	*940*
			Сметная прибыль			*9991,95*	*227*
129	129	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые подвесного потолка. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,022755	201403,36	4583
			Накладные расходы			*69896,02*	*1590*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*339*
130	130	21-050206-0461 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	12,694	411,12	5219
			Накладные расходы			*15,48*	*197*
			Сметная прибыль			*30,45*	*387*
131	131	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,68265	84,64	58
			Накладные расходы			*18,61*	*13*
			Сметная прибыль			*6,27*	*4*
132	132	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	0,68265	154,91	106
			Накладные расходы			*24,90*	*17*
			Сметная прибыль			*11,47*	*8*
133	133	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные комбинированные стальные. Монтаж	м2	8,61	5929,79	51056
			Накладные расходы			*1557,89*	*13413*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*439,24*	*3782*
134	134	Прайс лист	Металлосайдинг Сайдинг	м2	8,782	3827,69	33616
			Накладные расходы			*144,16*	*1266*
			Сметная прибыль			*283,53*	*2490*
			Раздел: Обрамление проемов выхода вентиляции через кровлю				
135	135	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций обрамления	т конструкций	0,04914	63914,52	3141
			Накладные расходы			*14832,79*	*729*
			Сметная прибыль			*4734,41*	*233*
136	136	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые обрамления. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,04914	201403,36	9897
			Накладные расходы			*69896,02*	*3435*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*733*
137	137	21-050201-0120 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0507	219026,85	11107
			Накладные расходы			*8249,07*	*418*
			Сметная прибыль			*16224,21*	*823*
138	138	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4742	84,64	125
			Накладные расходы			*18,61*	*27*
			Сметная прибыль			*6,27*	*9*
139	139	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	1,4742	154,91	228
			Накладные расходы			*24,90*	*37*
			Сметная прибыль			*11,47*	*17*
			Раздел: Эстакада под компенсаторы вентиляции				
140	140	11-090102-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,59975	67163,16	40281
			Накладные расходы			*16760,03*	*10052*
			Сметная прибыль			*4975,05*	*2984*
141	141	11-090701-0130 РСНБ РК 2015	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,59975	134295,30	80544
			Накладные расходы			*46876,54*	*28114*
			Сметная прибыль			*9947,80*	*5966*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
142	142	21-050204-0207 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,57	283357,83	161514
			Накладные расходы			*10671,93*	*6083*
			Сметная прибыль			*20989,47*	*11964*
143	143	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	211990,65	969
			Накладные расходы			*7984,07*	*36*
			Сметная прибыль			*15703,01*	*72*
144	144	21-050101-0206 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 16 мм до 18 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0262	254207,85	6666
			Накладные расходы			*9574,07*	*251*
			Сметная прибыль			*18830,21*	*494*
145	145	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,9925	84,64	1523
			Накладные расходы			*18,61*	*335*
			Сметная прибыль			*6,27*	*113*
146	146	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	17,9925	154,91	2787
			Накладные расходы			*24,90*	*448*
			Сметная прибыль			*11,47*	*206*
			Раздел: Декоративные элементы фасада				
147	147	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций каркаса элементов фасада	т конструкций	2,15247	63914,52	137574
			Накладные расходы			*14832,79*	*31927*
			Сметная прибыль			*4734,41*	*10191*
148	148	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций стульчиков элементов фасада	т конструкций	0,2371328	63914,52	15156
			Накладные расходы			*14832,79*	*3517*
			Сметная прибыль			*4734,41*	*1123*
149	149	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые под цоколь. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	2,3896028	201403,36	481274
			Накладные расходы			*69896,02*	*167024*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*35650*
150	150	21-050206-0566 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	785,373	817,20	641810
			Накладные расходы			*30,78*	*24172*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*60,53*	*47541*
151	151	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,688084	84,64	6068
			Накладные расходы			*18,61*	*1334*
			Сметная прибыль			*6,27*	*449*
152	152	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	71,688084	154,91	11105
			Накладные расходы			*24,90*	*1785*
			Сметная прибыль			*11,47*	*823*
153	153	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж облицовки стенок фасада	м2	207	2398,13	496414
			Накладные расходы			*657,97*	*136201*
			Сметная прибыль			*177,64*	*36771*
154	154	21-100104-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	227,7	1835,03	417836
			Накладные расходы			*69,11*	*15737*
			Сметная прибыль			*135,93*	*30951*
			Раздел: Облицовка цоколя здания				
155	155	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций каркаса под облицовку	т конструкций	0,917586	63914,52	58647
			Накладные расходы			*14832,79*	*13610*
			Сметная прибыль			*4734,41*	*4344*
156	156	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые под цоколь. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,917586	201403,36	184805
			Накладные расходы			*69896,02*	*64136*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*13689*
157	157	21-050206-0461 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	458,208	411,12	188376
			Накладные расходы			*15,48*	*7095*
			Сметная прибыль			*30,45*	*13954*
158	158	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0993	211990,65	21043
			Накладные расходы			*7984,07*	*793*
			Сметная прибыль			*15703,01*	*1559*
159	159	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,52758	84,64	2330

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,61*	*512*
			Сметная прибыль			*6,27*	*173*
160	160	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	27,52758	154,91	4264
			Накладные расходы			*24,90*	*686*
			Сметная прибыль			*11,47*	*316*
161	161	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж облицовки стенок фасада	м2	158	2398,13	378905
			Накладные расходы			*657,97*	*103960*
			Сметная прибыль			*177,64*	*28067*
162	162	21-100104-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	173,8	1835,03	318928
			Накладные расходы			*69,11*	*12012*
			Сметная прибыль			*135,93*	*23624*
163	163	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с порошковым покрытием. Устройство	м2 покрытия	66,285	1354,50	89783
			Накладные расходы			*473,32*	*31374*
			Сметная прибыль			*100,33*	*6651*
164	164	Прайс лист	Фасонные изделия	м2	66,285	3609,57	239260
			Накладные расходы			*135,94*	*9011*
			Сметная прибыль			*267,38*	*17723*
			Раздел: Облицовка баннера на кровле				
165	165	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж облицовки стенок фасада	м2	31,68	2398,13	75973
			Накладные расходы			*657,97*	*20845*
			Сметная прибыль			*177,64*	*5628*
166	166	21-100104-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	34,848	1835,03	63947
			Накладные расходы			*69,11*	*2408*
			Сметная прибыль			*135,93*	*4737*
			Раздел: Холодильные камеры				
167	167	11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	155,6	4095,24	637220
			Накладные расходы			*1136,60*	*176856*
			Сметная прибыль			*303,35*	*47201*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	168	11-090401-0203 РСНБ РК 2015	Покрытие потолка и пола из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	102,3	1201,22	122885
			Накладные расходы			*311,62*	*31878*
			Сметная прибыль			*88,98*	*9103*
169	169	Прайс лист	Сэндвич панели	м2	56,56	3015,51	170557
			Накладные расходы			*113,57*	*6424*
			Сметная прибыль			*223,37*	*12634*
170	170	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с порошковым покрытием. Устройство	м2 покрытия	54,1	1354,50	73278
			Накладные расходы			*473,32*	*25607*
			Сметная прибыль			*100,33*	*5428*
171	171	Прайс лист	Фасонные изделия	м2	54,2	3609,57	195639
			Накладные расходы			*135,94*	*7368*
			Сметная прибыль			*267,38*	*14492*
172	172	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей. Монтаж	т конструкций	0,54	120108,38	64859
			Накладные расходы			*43652,20*	*23572*
			Сметная прибыль			*8896,92*	*4804*
			Раздел: Пивной холодильник (в торговом зале)				
173	173	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи. Монтаж	т конструкций	0,06105	137035,58	8366
			Накладные расходы			*49830,29*	*3042*
			Сметная прибыль			*10150,78*	*620*
174	174	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые стеллажа. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,06105	201403,36	12296
			Накладные расходы			*69896,02*	*4267*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*911*
175	175	21-050206-0461 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	34,056	411,12	14001
			Накладные расходы			*15,48*	*527*
			Сметная прибыль			*30,45*	*1037*
176	176	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8315	84,64	155
			Накладные расходы			*18,61*	*34*
			Сметная прибыль			*6,27*	*11*
177	177	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	1,8315	154,91	284
			Накладные расходы			*24,90*	*46*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11,47*	*21*
178	178	11-100111-0102 РСНБ РК 2015	Стеллажи, антресольные полки. Установка полок по месту	м2 деталей	4,08	1801,06	7348
			Накладные расходы			*633,44*	*2584*
			Сметная прибыль			*133,41*	*544*
179	179	21-070509-0407 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	4,08	898,73	3667
			Накладные расходы			*33,85*	*138*
			Сметная прибыль			*66,57*	*272*
180	180	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций каркаса	т конструкций	0,162093	63914,52	10360
			Накладные расходы			*14832,79*	*2404*
			Сметная прибыль			*4734,41*	*767*
181	181	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые каркаса. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,162093	201403,36	32646
			Накладные расходы			*69896,02*	*11330*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*2418*
182	182	21-050206-0631 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	21,982	1560,03	34292
			Накладные расходы			*58,75*	*1292*
			Сметная прибыль			*115,56*	*2540*
183	183	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3105	211990,65	65816
			Накладные расходы			*7984,07*	*2479*
			Сметная прибыль			*15703,01*	*4875*
184	184	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,86279	84,64	412
			Накладные расходы			*18,61*	*91*
			Сметная прибыль			*6,27*	*30*
185	185	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	4,86279	154,91	753
			Накладные расходы			*24,90*	*121*
			Сметная прибыль			*11,47*	*56*
186	186	11-110101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых/OSB/ пола. Устройство	м2 покрытия	9,14	1355,40	12388
			Накладные расходы			*288,74*	*2639*
			Сметная прибыль			*100,40*	*918*
187	187	21-070509-0407 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	9,14	898,73	8214

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*33,85*	*309*
			Сметная прибыль			*66,57*	*608*
			Раздел: Водосток				
188	188	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами ТЕХНО 80 ФА	м трубопровода	102	595,88	60780
			Накладные расходы			*138,69*	*14147*
			Сметная прибыль			*44,14*	*4502*
189	189	Прайс лист	Цилиндр ТЕХНО 80 ФА диаметром 108 мм	м	100,8	3518,10	354624
			Накладные расходы			*132,50*	*13356*
			Сметная прибыль			*260,60*	*26268*
190	190	Прайс лист	Цилиндр ТЕХНО 80 ФА диаметром 108 мм	шт	38	4824,82	183343
			Накладные расходы			*181,71*	*6905*
			Сметная прибыль			*357,39*	*13581*
			Раздел: Герметизатор				
191	191	Прайс лист	Установка и наладка герметизатора. Монтаж	шт	2	122142,86	244286
192	192	Прайс лист	Установка и регулировка пленочной завесы. Монтаж	шт	1	32142,86	32143
			Раздел: Разное				
193	193	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2 150х150. Установка	решетка	84	3400,69	285658
			Накладные расходы			*681,50*	*57246*
			Сметная прибыль			*251,90*	*21160*
194	194	Прайс лист	Уборка снега	шт	1	40206,86	40207
			Накладные расходы			*1514,29*	*1514*
			Сметная прибыль			*2978,29*	*2978*
195	195	Прайс лист	Сборка, оклейка и монтаж "навигаций"	шт	23	8041,37	184952
			Накладные расходы			*302,86*	*6966*
			Сметная прибыль			*595,66*	*13700*
196	196	Прайс лист	Панель ламинированная дуб	м2	61,88	1470,07	90968
			Накладные расходы			*55,37*	*3426*
			Сметная прибыль			*108,89*	*6738*
197	197	Прайс лист	Клей POinT	шт	12	1296,67	15560
			Накладные расходы			*48,84*	*586*
			Сметная прибыль			*96,05*	*1153*
198	198	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с порошковым покрытием. Устройство	м2 покрытия	261,235	1354,50	353842
			Накладные расходы			*473,32*	*123649*
			Сметная прибыль			*100,33*	*26211*
199	199	Прайс лист	Фасонные изделия	м2	261,235	3609,57	942946

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*135,94*	*35514*
			Сметная прибыль			*267,38*	*69848*
			ИТОГО:				**33913039**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6159736**
			Сметная прибыль				**2491601**
			Итого с временными		**1,5 %**	**508696,00**	**34421735**
			Итого с НДС		**12 %**	**4130608,00**	**38552343**

Заказчик:

Подрядчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

13.02.18

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6,948	113,69	790
			Накладные расходы			*16,95*	*118*
			Сметная прибыль			*8,42*	*59*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1	м3 грунта	11,58	2397,38	27762
			Накладные расходы			*824,58*	*9549*
			Сметная прибыль			*177,58*	*2056*
3	3	11-010104-0606 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м3 грунта	17,8331	15,16	270
			Накладные расходы			*1,26*	*23*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1,12***	***20***
4	4	11-010104-0614 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,8331	7,34	131
			Накладные расходы			***0,61***	***11***
			Сметная прибыль			***0,54***	***10***
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,8331	190,44	3396
			Накладные расходы			***54,78***	***977***
			Сметная прибыль			***14,11***	***252***
6	6	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,216	246,88	300
			Сметная прибыль			***18,29***	***22***
7	7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,6949	21,12	15
			Накладные расходы			***3,90***	***3***
			Сметная прибыль			***1,56***	***1***
			Раздел: ТРУБЫ И КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ				
8	8	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0472	415423,05	19608
			Накладные расходы			***140205,57***	***6618***
			Сметная прибыль			***30772,08***	***1452***
9	9	23-011399-9914 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные DN 100 ГОСТ 31416-2009	м	47,2	752,76	35530
			Сметная прибыль			***55,76***	***2632***
10	10	23-021001-0101 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	14	302,57	4236
			Сметная прибыль			***22,41***	***314***
11	11	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	193	433,74	83711
			Накладные расходы			***65,62***	***12664***
			Сметная прибыль			***32,13***	***6201***
12	12	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,9	1241,37	11048
			Сметная прибыль			***91,95***	***818***
13	13	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	148	380,60	56329
			Накладные расходы			***59,10***	***8747***
			Сметная прибыль			***28,19***	***4173***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,296	29868,94	8841
			Сметная прибыль			*2212,51*	*655*
15	15	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	252,8	316,40	79987
			Накладные расходы			*59,98*	*15163*
			Сметная прибыль			*23,44*	*5925*
16	16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	47,2	281,59	13291
			Накладные расходы			*50,36*	*2377*
			Сметная прибыль			*20,86*	*985*
17	17	23-060137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3	2641305,51	792392
			Сметная прибыль			*195652,26*	*58696*
18	18	13-080201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	11460,21	22920
			Накладные расходы			*2977,33*	*5955*
			Сметная прибыль			*848,90*	*1698*
19	19	23-061703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	18932,91	37866
			Сметная прибыль			*1402,44*	*2805*
20	20	23-061710-0709 РСНБ РК 2015	Лотки кабельный ЛМ150х50х3000	шт.	26	3667,68	95360
			Сметная прибыль			*271,68*	*7064*
21	21	Прайс лист	Крышка прямой секции лотка КЛ150-0,7-3000	шт	26	4590,00	119340
			ИТОГО:				**1413123**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**62203**
			Сметная прибыль				**95836**
			Итого с временными		1,5 %	21197,00	**1434320**
			Итого с НДС		12 %	172118,00	**1606438**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 17

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**20,8**	**113,69**	**2365**
			Накладные расходы			*16,95*	*353*
			Сметная прибыль			*8,42*	*175*
2	**2**	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлов**	**м3 грунта**	**1,6**	**7117,42**	**11388**
			Накладные расходы			*2448,03*	*3917*
			Сметная прибыль			*527,22*	*844*
3	**3**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**22,4**	**34,23**	*767*
			Накладные расходы			*5,56*	*125*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,54*	*57*
4	4	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,4	14,82	332
			Накладные расходы			*2,41*	*54*
			Сметная прибыль			*1,10*	*25*
5	5	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	22,4	1241,37	27807
			Сметная прибыль			*91,95*	*2060*
6	6	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,4	227,19	5089
			Накладные расходы			*65,38*	*1464*
			Сметная прибыль			*16,83*	*377*
7	7	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.	т	19,5	272,80	5320
			Сметная прибыль			*20,21*	*394*
8	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10	21,12	211
			Накладные расходы			*3,90*	*39*
			Сметная прибыль			*1,56*	*16*
			Раздел: Фундамент ФОм				
9	9	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,2	9803,62	31372
			Накладные расходы			*1741,80*	*5574*
			Сметная прибыль			*726,19*	*2324*
10	10	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,8	21733,00	39119
			Накладные расходы			*1565,43*	*2818*
			Сметная прибыль			*1609,85*	*2898*
11	11	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,003	21952,99	66
			Накладные расходы			*6382,85*	*19*
			Сметная прибыль			*1626,15*	*5*
12	12	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	159351,16	478
			Сметная прибыль			*11803,79*	*35*
13	13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	15922,46	25476

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*536,22*	*858*
			Сметная прибыль			*1179,44*	*1887*
14	**14**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0213**	**61314,78**	**1306**
			Накладные расходы			*12425,62*	*265*
			Сметная прибыль			*4541,84*	*97*
15	**15**	**21-050101-0117 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0002**	**190988,13**	**38**
			Сметная прибыль			*14147,27*	*3*
16	**16**	**21-050204-0104 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0211**	**185926,32**	**3923**
			Сметная прибыль			*13772,32*	*291*
17	**17**	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**3**	**131,66**	**395**
			Накладные расходы			*21,27*	*64*
			Сметная прибыль			*9,75*	*29*
			Раздел: Ящик для песка				
18	**18**	**11-090701-0117 РСНБ РК 2015**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,1137**	**221589,91**	**25195**
			Накладные расходы			*70315,74*	*7995*
			Сметная прибыль			*16414,07*	*1866*
19	**19**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1137**	**68152,77**	**7749**
			Накладные расходы			*21978,98*	*2499*
			Сметная прибыль			*5048,35*	*574*
20	**20**	**21-060304-0701 РСНБ РК 2015**	**Переходные мостики, площадки прямоугольные**	**т**	**0,1137**	**326373,21**	**37109**
			Сметная прибыль			*24175,79*	*2749*
21	**21**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,1**	**162,40**	**1803**
			Накладные расходы			*30,85*	*342*
			Сметная прибыль			*12,03*	*134*
22	**22**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**11,1**	**74,30**	**825**
			Накладные расходы			*9,54*	*106*
			Сметная прибыль			*5,50*	*61*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,5**	**1241,37**	**621**
			Сметная прибыль			***91,95***	***46***
			Раздел: Ограждние ОГ				
24	**24**	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5238**	**129192,23**	**67671**
			Накладные расходы			***42208,53***	***22109***
			Сметная прибыль			***9569,79***	***5013***
25	**25**	**11-090701-0124 РСНБ РК 2015**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,5238**	**275814,48**	**144472**
			Накладные расходы			***69098,26***	***36194***
			Сметная прибыль			***20430,70***	***10702***
26	**26**	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,5238**	**366272,76**	**191854**
			Сметная прибыль			***27131,32***	***14211***
27	**27**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,385**	**20266,66**	**7803**
			Накладные расходы			***1565,43***	***603***
			Сметная прибыль			***1501,23***	***578***
28	**28**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,7**	**162,40**	**2550**
			Накладные расходы			***30,85***	***484***
			Сметная прибыль			***12,03***	***189***
29	**29**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15,7**	**74,30**	**1167**
			Накладные расходы			***9,54***	***150***
			Сметная прибыль			***5,50***	***86***
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ				
30	**30**	**11-090202-0202 РСНБ РК 2015**	**Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 1,2 МПа. Монтаж**	**т конструкций**	**1**	**94259,24**	**94259**
			Накладные расходы			***18264,90***	***18265***
			Сметная прибыль			***6982,17***	***6982***
31	**31**	**Прайс лист**	**Резервуар подземный установки объемом 10 м3 с высокой горловиной в том числе: заправочный клапан, предохранительный клапан, угловой клапан с манометром, кран отбора жидкой фазы, указатель уровня SRG-487,регулятор давления SRG**	**шт**	**1**	**2817655,39**	**2817655**
			Сметная прибыль			***208715,21***	***208715***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**32**	**11-240108-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**14606,93**	**29214**
			Накладные расходы			***4549,20***	***9098***
			Сметная прибыль			***1082,00***	***2164***
33	**33**	**23-040902-5501 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**14464,29**	**28929**
			Сметная прибыль			***1071,43***	***2143***
34	**34**	**Прайс лист**	**Испаритель FAS производительностью 40 кг\час**	**шт**	**1**	**3381750,00**	**3381750**
			Сметная прибыль			***250500,00***	***250500***
35	**35**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**312094,64**	**624**
			Накладные расходы			***98919,87***	***198***
			Сметная прибыль			***23118,12***	***46***
			ИТОГО:				**6996698**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**113591**
			Сметная прибыль				**518274**
			Итого с временными		**1,5 %**	**11959,00**	**7008657**
			Итого с НДС		**12 %**	**841039,00**	**7849696**

Заказчик:

Подрядчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

Согласовано: Воеженцева И.В.

24.01.18

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 18

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ				
1	1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3	32134,18	96403
			Накладные расходы			*8464,99*	*25395*
			Сметная прибыль			*2380,31*	*7141*
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный охрано-пожарной,Сигнал-10	шт	3	11185,71	33557
			Сметная прибыль			*828,57*	*2486*
3	3	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	53065,61	53066
			Накладные расходы			*13985,64*	*13986*
			Сметная прибыль			*3930,79*	*3931*
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Пульт контроля и управления охрано-пожарной,С2000-М	шт	1	36160,71	36161
			Сметная прибыль			*2678,57*	*2679*
5	5	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	4	22330,94	89324

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5888,69*	*23555*
			Сметная прибыль			*1654,14*	*6617*
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Блок контрольно-пусковой,С2000-СП1 исп.01	шт	4	9594,64	38379
			Сметная прибыль			*710,71*	*2843*
7	7	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	4	14912,66	59651
			Накладные расходы			*3929,90*	*15720*
			Сметная прибыль			*1104,64*	*4419*
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Блок бесперебойного питания,БПП 20м	шт	4	6508,93	26036
			Сметная прибыль			*482,14*	*1929*
9	9	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В,7А/ч для БПП 20м. Монтаж оборудования	шт.	4	2919,18	11677
			Накладные расходы			*742,16*	*2969*
			Сметная прибыль			*216,24*	*865*
10	10	23-080306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В,7А/ч для БПП 20м	шт.	4	2791,80	11167
			Сметная прибыль			*206,80*	*827*
11	11	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	185	2737,11	506365
			Накладные расходы			*704,01*	*130242*
			Сметная прибыль			*202,75*	*37509*
12	12	23-080302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	201	1636,20	328876
			Сметная прибыль			*121,20*	*24361*
13	13	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1367,82	5471
			Накладные расходы			*352,01*	*1408*
			Сметная прибыль			*101,32*	*405*
14	14	23-080302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	1755,00	7020
			Сметная прибыль			*130,00*	*520*
15	15	13-100408-0506 РСНБ РК 2015	Табло сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	7	7623,08	53362
			Накладные расходы			*1943,27*	*13603*
			Сметная прибыль			*564,67*	*3953*
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Табло световое "Выход" UnuM 12В,1nuM	шт	7	723,21	5063
			Сметная прибыль			*53,57*	*375*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	27	2687,37	72559
			Накладные расходы			*664,05*	*17929*
			Сметная прибыль			*199,06*	*5375*
18	18	23-080304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели охрано-пожарный комбинированный 12В, модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2934,36	2934
			Сметная прибыль			*217,36*	*217*
19	19	ПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель мощности,тип "РА-130МА"	шт	1	68464,29	68464
			Сметная прибыль			*5071,43*	*5071*
20	20	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель охрано-пожарный речевой 3 Вт(для подсобных помещений),тип "РА-WO2 3 ВМ"	шт	10	3760,71	37607
			Сметная прибыль			*278,57*	*2786*
21	21	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель охрано-пожарный речевой 6 Вт(для торгового зала), тип "РА-WO2 6 ВМ"	шт	15	5592,86	83893
			Сметная прибыль			*414,29*	*6214*
22	22	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	1	310,46	310
			Накладные расходы			*78,53*	*79*
			Сметная прибыль			*23,00*	*23*
23	23	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6296,53	12593
			Сметная прибыль			*466,41*	*933*
24	24	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	23	1367,82	31460
			Накладные расходы			*352,01*	*8096*
			Сметная прибыль			*101,32*	*2330*
25	25	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель тепловой,тип ИП 103-3-А2-1м"	шт	25	405,00	10125
			Сметная прибыль			*30,00*	*750*
26	26	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор управления речевыми оповещателями. Монтаж оборудования	шт.	1	14912,66	14913
			Накладные расходы			*3929,90*	*3930*
			Сметная прибыль			*1104,64*	*1105*
27	27	23-080306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В,7А/ч для прибора Соната-К	шт.	1	2791,80	2792
			Сметная прибыль			*206,80*	*207*
28	28	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2612	281,59	735511
			Накладные расходы			*50,36*	*131532*
			Сметная прибыль			*20,86*	*54482*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	23-060410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,297	36720,00	10906
			Сметная прибыль			*2720,00*	*808*
30	30	23-060410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	1,416	84632,93	119840
			Сметная прибыль			*6269,11*	*8877*
31	31	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,97	км	0,49	209250,00	102533
			Сметная прибыль			*15500,00*	*7595*
32	32	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,004	52920,00	212
			Сметная прибыль			*3920,00*	*16*
33	33	23-060902-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	59400,00	2970
			Сметная прибыль			*4400,00*	*220*
34	34	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель информационная витая пара UTP 4х2х0,5	км	0,05	151200,00	7560
			Сметная прибыль			*11200,00*	*560*
35	35	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,412	113400,00	46721
			Сметная прибыль			*8400,00*	*3461*
36	36	21-050302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70/Монтажные изделия/	кг	0,8	246,35	197
			Сметная прибыль			*18,25*	*15*
37	37	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	896,19	17924
			Накладные расходы			*299,59*	*5992*
			Сметная прибыль			*66,38*	*1328*
38	38	23-010101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75/для патрубков/	м	20	285,03	5701
			Сметная прибыль			*21,11*	*422*
39	39	21-130816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные,У136	100 шт.	1	2887,51	2888
			Сметная прибыль			*213,89*	*214*
40	40	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2800	236,87	663248
			Накладные расходы			*59,80*	*167454*
			Сметная прибыль			*17,55*	*49129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	23-061710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	3000	40,61	121824
			Сметная прибыль			*3,01*	*9024*
42	42	21-130207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	600	66,14	39684
			Сметная прибыль			*4,90*	*2940*
43	43	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	100	310,46	31046
			Накладные расходы			*78,53*	*7853*
			Сметная прибыль			*23,00*	*2300*
44	44	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	100	64,03	6403
			Сметная прибыль			*4,74*	*474*
			Раздел: ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
45	45	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	7	32134,18	224939
			Накладные расходы			*8464,99*	*59255*
			Сметная прибыль			*2380,31*	*16662*
46	46	ПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный охрано-пожарной,Сигнал-10	шт	7	11185,71	78300
			Сметная прибыль			*828,57*	*5800*
47	47	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования	шт.	14	14912,66	208777
			Накладные расходы			*3929,90*	*55019*
			Сметная прибыль			*1104,64*	*15465*
48	48	ПРАЙС-ЛИСТ	Блок бесперебойного питания,БПП 20м	шт	14	6508,93	91125
			Сметная прибыль			*482,14*	*6750*
49	49	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В,7А/ч для БПП 20м.Монтаж оборудования	шт.	14	2919,18	40869
			Накладные расходы			*742,16*	*10390*
			Сметная прибыль			*216,24*	*3027*
50	50	23-080306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В,7А/ч для БПП 20м	шт.	14	2791,80	39085
			Сметная прибыль			*206,80*	*2895*
51	51	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	34	310,46	10556
			Накладные расходы			*78,53*	*2670*
			Сметная прибыль			*23,00*	*782*
52	52	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	34	6296,53	214082
			Сметная прибыль			*466,41*	*15858*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	13-100701-0305 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	107	10695,16	1144383
			Накладные расходы			*2816,05*	*301317*
			Сметная прибыль			*792,23*	*84769*
54	54	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель охранный объемный оптико-электронный настенного типа,тип "Астра-516"	шт	55	2748,21	151152
			Сметная прибыль			*203,57*	*11196*
55	55	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель охранный объемный оптико-электронный потолочный,тип "Астра-7"	шт	60	3268,93	196136
			Сметная прибыль			*242,14*	*14529*
56	56	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	34	1367,82	46506
			Накладные расходы			*352,01*	*11968*
			Сметная прибыль			*101,32*	*3445*
57	57	23-080301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	37	1291,68	47792
			Сметная прибыль			*95,68*	*3540*
58	58	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18	2737,11	49268
			Накладные расходы			*704,01*	*12672*
			Сметная прибыль			*202,75*	*3649*
59	59	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-5,тип "Астра-С"	шт	11	2622,86	28851
			Сметная прибыль			*194,29*	*2137*
60	60	23-080301-0801 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный поверхностный вибрационный ИО313-5, модели Шорох-2	шт.	7	9055,80	63391
			Сметная прибыль			*670,80*	*4696*
61	61	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2687,37	2687
			Накладные расходы			*664,05*	*664*
			Сметная прибыль			*199,06*	*199*
62	62	23-080304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели охрано-пожарный комбинированный 12В, модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2937,60	2938
			Сметная прибыль			*217,60*	*218*
63	63	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2800	281,59	788449
			Накладные расходы			*50,36*	*140999*
			Сметная прибыль			*20,86*	*58404*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1705	769,28	1311615
			Накладные расходы			*90,76*	*154744*
			Сметная прибыль			*56,98*	*97157*
65	65	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,105	22680,00	2381
			Сметная прибыль			*1680,00*	*176*
66	66	23-060408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	4,295	42120,00	180905
			Сметная прибыль			*3120,00*	*13400*
67	67	23-060408-0516 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,5	км	0,07	116640,00	8165
			Сметная прибыль			*8640,00*	*605*
68	68	23-060408-0520 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,5	км	0,005	168480,00	842
			Сметная прибыль			*12480,00*	*62*
69	69	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель информационная витая пара UTP 4х2х0,5	км	0,03	10800,00	324
			Сметная прибыль			*800,00*	*24*
			ИТОГО:				8547910
			В том числе :				
			Накладные расходы				1319439
			Сметная прибыль				633178
			Итого с временными		1,5 %	113408,00	8661318
			Итого с НДС		12 %	1039358,00	9700676

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ Крышева В.В.

Подрядчик:

Директор ТОО"СМУ-5" _____ Зубов В.Н.

согласованно м.вып /Волженина И.В/

4.09.18