Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа" Енбекшиказахского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Шелек, Жибек Жолы, 40**	**050340007313**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит",041705, Республика Казахстан, Алматинская область, Текели г., Кунаева, дом № 150, тел.: +7 (72835) 4-60-71, 4-54-28**	**971240000654**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №36 от 25.05.2021г.	

Номер документа	Дата составления
132	**22.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство парка имени Чимболатова на территории Шелекского сельского округа, Енбекшиказахского района			Работа	1	55 000 000,00	55 000 000,00
				Итого	1	x	55 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа"

Подрядчик: ТОО "Монолит"

Приложение 4-1
к приказу и о Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05 08 2021 № 420

Стройка: Благоустройство парка имени Чимболатова на территории Шелекского сельского округа, Енбекшиказахского района

Объект: Благоустройство парка имени Чимболатова на территории Шелекского сельского округа, Енбекшиказахского района

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№36 д/с 36/1	25.05.2021 г. 20.10.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство парка имени Чимболатова на территории Шелекского сельского округа, Енбекшиказахского района	300 532 732,37	49 107 142,86							5 892 857,14	55 000 000,00
Авансовый платеж 30%	55 023 278,35	0,00							0,00	0,00
Итого на оплату	245 509 454,02	49 107 142,86							5 892 857,14	55 000 000,00

Подрядчик:
ТОО "Монолит "
БИН 971240000654

Директор Шалимбетов С.К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Бадаманов Д.Б.

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа"
БИН 050340007313

Руководитель: Абдихалиев С.Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Монолит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Благоустройство парка имени Чимболатова на территории Шелекского сельского округа, Енбекшиказахского района**

(наименование)

Объект: **Устройство входной арки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 25.05.2021 года доп.соглашение №36/1 от 20.10.2021 года.

Акт приемки выполненных работ №6
за ноябрь месяц 2021 год

на Локальную смету №2-2 Устройство входной арки

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	С121-010201-0403 2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,36	2235,00		3040		3040		3283
		СП - 8%								243	
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,48	17016,56	1125,96	8168	540	6963	721	9600
		НР - 91%, СП - 8%			1385,10	265,42	665	127		711	
3	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,28	29040,16	1971,62	66212	4496	43994	17117	89995
		НР - 91%, СП - 8%			7772,84	477,00	17722	1088		6666	
4	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,6	898,48	19,98	3235	72	2062	1033	4610
		НР - 95%, СП - 8%			305,70	2,93	1101	11		341	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-080201-0301 1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы армированные. Кладка при высоте этажа до 4 м									
			м3 кладки	0,9240576	18912,57	2743,74	17476	2536	5165	9682	29331
		НР - 93%, СП - 8%			10578,28	688,08	9775	636		2173	
6	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 320 мм х 320 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92									
			шт.	48	236,00		11328		11328		12234
		СП - 8%								906	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0276	226611,00		6254		6254		6754
		СП - 8%								500	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0754	224534,00		16930		16930		18284
		СП - 8%								1354	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,16608	218745,00		36329		36329		39235
		СП - 8%								2906	
10	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	0,07736	734230,67	1376,67	56800	106	50655	5540	67327
		НР - 91%, СП - 8%			78068,00	621,24	6039	48		4987	
11	Е11-070111-0203 1107-0111-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов									
			шт.	1	24436,14	12166,36	24436	12167	583	19651	47614
		НР - 118%, СП - 8%			11686,10	4967,59	11686	4968		3527	
12	Е11-070111-0207 1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов									
			шт.	2	16967,32	9531,49	33935	19063	577	26007	64737
		НР - 118%, СП - 8%			7147,26	3872,54	14295	7745		4795	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	0,3	95,38	2,45	29	1	13	10	42
		НР - 69%, СП - 8%			49,06	0,29	15			3	
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза									
			м2	0,3	159,98	3,48	48	1	30	12	65
		НР - 69%, СП - 8%			57,34	0,59	17			5	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-090305-0201 1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Арки из листовой стали и проката. Монтаж**									
			т конструкций	2,5	42549,97	13477,86	106375	33695	18684	43510	161876
		НР - 69%, СП - 8%			21598,20	3625,18	53996	9063		11991	
16	КП ТОО"Златарь"	**Арка АК-1+ворота ВМ-2+калитка КМ-2(2шт)**									
			шт	1	1684821,43		1684821		1684821		1819607
		СП - 8%								134786	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2075416	72677	1887428	123283	2374594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					115311	23686		175894	
		Накладные расходы					123 283,00				
		Итого с накладными расходами					2 198 699,00				
		Оборудование									
		Сметная прибыль 8 %					175 894,00				
		Итого					2 374 594,00				
		Непредвиденные затраты 2 %					47 491,88				
		Итого					2 422 085,88				
		Коэф перехода на 2021 год К=1,050036					2 543 277,37				
		Налог на добавленную стоимость 12%					305 193,28				
		Итого с НДС 12 %					2 848 470,65				
		Тендерная скидка					284 847,07				
		Итого со скидкой					2 563 623,59				

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа",
БИН: 050340007313
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель отдела _____ **Абдихалиев С.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Монолит"
БИН 971240000654
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Шалимбетов С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора _____ **ТОО "Строй Потенциал"**
Эксперт _____ **Балтабаев Д.Б.**
М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа и о Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Монолит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Благоустройство парка имени Чимболатова на территории Шелекского сельского округа, Енбекшиказахского района**

(наименование)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 25.05.2021 года доп.соглашение №36/1 от 20.10.2021 года.

Акт приемки выполненных работ №7
за ноябрь месяц 2021 год

на Локальную смету № 4-1 Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение ШУНО(Н-ШУНО)									
		Силовое электрооборудование									
32	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	22380,09	2653,35	22380	2653	15164	4028	28520
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	1031,24	4563	1031		2113	
33	С123-070201-0908 2307-0201-0908	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	33308,00		33308		33308		35973
		СП - 8%								2665	
34	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5177,45	114,33	10355	229	4358	4204	15724
		НР - 72%; СП - 8%			2884,00	35,56	5768	71		1165	
35	С123-070204-1322 2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 6 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1302,00		1302		1302		1406
		СП - 8%								104	
36	КП ТОО"ИЕК"	**Аварийный контакт АК-47 EKF PROxima**	шт	1	3668,36		3668		3668		3961
		СП - 8%								293	
37	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1432,89	84,00	1433	84	26	978	2604
		НР - 72%; СП - 8%			1323,27	35,56	1323	36		193	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	С123-070501-0311 2307-0501-0311 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	25818,00		25818		25818		27883
		СП - 8%								2065	
39	Ц13-080103-2904 1308-0103-2904	Контактор. Монтаж оборудования	шт.	3	2502,10	924,00	7506	2772	342	4007	12434
		НР - 72%; СП - 8%			1464,00	391,16	4392	1173		921	
40	С123-070208-0122 2307-0208-0122 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМЭ 16А, 230В	шт.	1	3412,00		3412		3412		3685
		СП - 8%								273	
41	С123-070208-0124 2307-0208-0124 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМЭ-16 А, 380 В	шт.	2	3754,00		7508		7508		8109
		СП - 8%								601	
42	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2810,42	25,13	33725	302	16119	12459	49879
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00		17304			3695	
43	С123-070204-1301 2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА43-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	386,00		1930		1930		2084
		СП - 8%								154	
44	С123-070204-1319 2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302,00		1302		1302		1406
		СП - 8%								104	
45	С123-070204-1303 2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	397,00		794		794		858
		СП - 8%								64	
46	КП ТОО"ИЕК"	Аварийный контакт АК-47 EKF PROxima	шт	3	3668,36		11005		11005		11885
		СП - 8%								880	
47	КП ТОО"ПК Надежда"	Антей 909 SMA	шт	1	36519,64		36520		36520		39442
		СП - 8%								2922	
48	КП ТОО"ИЕК"	Трехпозиционный выключаетель 4Р 16А EKF Basic	шт	1	12197,20		12197		12197		13173
		СП - 8%								976	
49	КП ТОО"ИЕК"	Контроллер Unilight"	шт	1	6489,75		6490		6490		7009
		СП - 8%								519	
				Воздушная линия							
50	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка	опора	1	7797,83	3260,38	7798	3261	639	4479	13260
		НР - 80%; СП - 8%			3898,44	1700,72	3898	1701		982	
51	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	48662,00		48662		48662		52555
		СП - 8%								3893	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	1	3675,00		3675		3675		3969
		СП - 8%								294	
53	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,35	71734,84	25102,92	25107	8786		16106	44510
		НР - 80%; СП - 8%			46631,92	10889,09	16321	3811		3297	
54	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по столбам	м	10	260,44	11,95	2604	120	215	1669	4615
		НР - 72%; СП - 8%			226,88	4,98	2269	50		342	
55	С123-011305-0104 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	10	140,00		1400		1400		1512
		СП - 8%								112	
56	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	226,88	11,76	2269	118	308	1363	3923
		НР - 72%; СП - 8%			184,34	4,98	1843	50		291	
57	Ц13-080201-0803 1308-0201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением	м кабеля	30	500,94	223,97	15028	6719	1282	6673	23437
		НР - 72%; СП - 8%			234,24	74,68	7027	2240		1736	
58	С124-040207-4402 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	6	501,00		3006		3006		3246
		СП - 8%								240	
59	С123-061201-0918 2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,42	613117,00		257509		257509		278110
		СП - 8%								20601	
				Заземление для опоры с ШУНО							
60	Е11-330105-1101 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	2079,32	1510,48	8317	6042	25	3299	12545
		НР - 80%; СП - 8%			562,50	468,48	2250	1874		929	
61	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02212	232800,00		5150		5150		5562
		СП - 8%								412	
62	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	16	480,05	17,68	7681	283	3768	2671	11180
		НР - 72%; СП - 8%			226,88	4,98	3630	80		828	
63	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм.	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. Монтаж по строительным основаниям	м	5	612,82	4,31	3064	21	278	1995	5463
		НР - 72%; СП - 8%			553,02	1,07	2765	5		405	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	С123-060902-0313 2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,005	338547,00		1693		1693		1828
		СП - 8%								135	
				Арматура для СИП-4							
				Для конца участка							
65	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк SOT29 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00		3596		3596		3884
		СП - 8%								288	
66	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	6	501,00		3006		3006		3246
		СП - 8%								240	
67	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154,00		616		616		665
		СП - 8%								49	
68	С124-040207-3231 2404-0207-3231 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	5647,00		11294		11294		12198
		СП - 8%								904	
69	С124-040207-3806 2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный 2.21 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	26379,00		528		528		570
		СП - 8%								42	
70	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	605025,00		605		605		653
		СП - 8%								48	
71	С124-040207-3140 2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1340,00		5360		5360		5789
		СП - 8%								429	
				Для прямого участка							
72	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк SOT29 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1798,00		14384		14384		15535
		СП - 8%								1151	
73	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	24	501,00		12024		12024		12986
		СП - 8%								962	
74	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	154,00		2464		2464		2661
		СП - 8%								197	
75	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2857,00		22856		22856		24684
		СП - 8%								1828	
76	С124-040207-3806 2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный 2.21 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,16	26379,00		4221		4221		4559
		СП - 8%								338	
77	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	605025,00		2420		2420		2614

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								194	
78	С124-040207-5015 2404-0207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	1889,00		15112		15112		16321
		СП - 8%								1209	
79	С124-040207-5013 2404-0207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	16	1889,00		30224		30224		32642
		СП - 8%								2418	
80	С124-040207-3140 2404-0207-3140	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	16	1340,00		21440		21440		23155
		СП - 8%								1715	
				Для поворотного участка							
81	С124-040207-4920 2404-0207-4920	**Крюк SOT29 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	1798,00		10788		10788		11651
		СП - 8%								863	
82	С124-040207-4402 2404-0207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017**	м	12	501,00		6012		6012		6493
		СП - 8%								481	
83	С124-040207-2606 2404-0207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	154,00		1232		1232		1331
		СП - 8%								99	
84	С124-040202-0810 2404-0202-0810	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	2857,00		5714		5714		6171
		СП - 8%								457	
85	С124-040207-3231 2404-0207-3231	**Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	5647,00		22588		22588		24395
		СП - 8%								1807	
86	С124-040207-3806 2404-0207-3806	**Зажим плашечный 2.21 ГОСТ Р 51177-2017**	100 шт.	0,04	26379,00		1055		1055		1139
		СП - 8%								84	
87	С123-061002-0108 2306-1002-0108	**Провода МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,001	605025,00		605		605		653
		СП - 8%								48	
88	С124-040207-5015 2404-0207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	1889,00		3778		3778		4080
		СП - 8%								302	
89	С124-040207-5013 2404-0207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	1889,00		7556		7556		8160
		СП - 8%								604	
90	С124-040207-3140 2404-0207-3140	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	1340,00		5360		5360		5789
		СП - 8%								429	
91	С124-040207-5512 2404-0207-5512	**Корпус предохранителя SV29.25 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	7100,00		14200		14200		15336
		СП - 8%								1136	
92	С124-040207-3910	**Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	348,00		696		696		752
		СП - 8%								56	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**843350**	**31390**	**738607**	**63931**	**979862**
							73353	**12122**		**72582**	
		Накладные расходы					63 931,00				
		Итого с накладными расходами					907 281,00				
		Оборудование									
		Сметная прибыль 8 %					72 582,00				
		Итого					979 862,00				
		Непредвиденные затраты 2 %					19 597,24				
		Итого					999 459,24				
		Коэф перехода на 2021 год К=1,050036					1 049 468,18				
		Налог на добавленную стоимость 12%					125 936,18				
		Итого с НДС 12 %					1 175 404,36				
		Тендерная скидка					117 540,44				
		Итого со скидкой					1 057 863,93				

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа",
БИН: 050340007313
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель отдела **Абдихалиев С.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "Строй Потенциал"**
Эксперт **Балтабаев Д.Б.**
М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Монолит"
БИН 971240000654
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор **Шалимбетов С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа и о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Монолит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: **Благоустройство парка имени Чимболатова на территории Шелекского сельского округа, Енбекшиказахского района**

(наименование)

Объект: **Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 25.05.2021 года доп.соглашение №36/1 от 20.10.2021 года.

Акт приемки выполненных работ №8
за ноябрь месяц 2021 год

на Локальную смету №2-1 Благоустройство и озеленение территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожные одежды									
		Футбольное поле.Тип 3									
48	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	840	1258,30	128,60	1056972	108024	907628	75144	1222685
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,64	41320	28258		90569	
49	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/до 8см**	м2 покрытия	840	1074,74	0,16	902782	134	901774	944	976023
		НР - 108%; СП - 8%			1,04	0,00	874	0		72298	
50	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	840	5480,00	457,00	4603200	383880	3438960	849240	5888400
		НР - 1011 Тенге; СП - 519 Тенге			929,00	141,00	780360	118440		435960	
		Баскетбольная площадка.Тип 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	608	1258,30	128,60	765046	78189	656949	54390	884990
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,64	29908	20453		65555	
61	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. [illegible]	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/до 8 см	м2 покрытия	608	1074,74	0,16	653442	97	652713	683	706455
		НР - 108%; СП - 8%			1,04	0,00	632	0		52330	
62	Е11-110101-2305 1111-0101-2305	Покрытия бесшовные. Устройство	м2 покрытия	608	2857,45	94,79	1737330	57632	894442	778936	2717567
		НР - 94%; СП - 8%			1291,54	71,38	785256	43399		201301	
63	С122-060207-0401 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	608	12982,00	0,00	7893056	0	7893056	0	8524500
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		631444	
64	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	103	1757,70	32,69	181043	3367	91188	94892	298010
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	86488	1375		22075	
65	С121-040508-9901 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,65	54924,24	0,00	90625	0	90625	0	97875
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		7250	
66	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2 покрытия обочин	107	204,01	168,19	21829	17996	21	9773	34130
		НР - 108%; СП - 8%			35,63	48,94	3812	5237		2528	
67	С121-010201-0403 2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,35	2235,00	0,00	11957	0	11957	0	12914
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		957	
68	Е11-271301-0301 1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	224	156,67	1,84	35094	413	6656	30313	70639
		НР - 108%; СП - 8%			125,11	0,19	28025	43		5233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17952376	649732	15545969	1894315	21434189
							1756675	217205		1587500	
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение,мафы									
99	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	110	140819,00	628,00	15490090	69080	12766490	1872310	18751370
		НР - 17021 Тенге; СП - 12627 Тенге			24132,00	174,00	2654520	19140		1388970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	секция	4	130906,00	603,00	523624	2412	430996	63712	634324
		НР - 15928 Тенге; СП - 11747 Тенге			22554,00	166,00	90216	664		46988	
101	У86-010602-0405 8601-0602-0405 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м**	секция	2	85092,00	488,00	170184	976	138618	21788	207330
		НР - 10894 Тенге; СП - 7679 Тенге			15295,00	130,00	30590	260		15358	
102	У86-010602-0406 8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м**	секция	4	73113,00	458,00	292452	1832	237028	38316	357228
		НР - 9579 Тенге; СП - 6615 Тенге			13398,00	121,00	53592	484		26460	
103	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	конструкция	1	332026,00	2594,00	332026	2594	276858	37391	398970
		НР - 37391 Тенге; СП - 29553 Тенге			52574,00	953,00	52574	953		29553	
104	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	конструкция	4	147325,00	1199,00	589300	4796	481784	73764	716108
		НР - 18441 Тенге; СП - 13261 Тенге			25680,00	383,00	102720	1532		53044	
106	У86-010602-0501 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**	секция	21	18153,00	75,00	381213	1575	351792	30261	444402
		НР - 1441 Тенге; СП - 1568 Тенге			1326,00	37,00	27846	777		32928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				17778889	83265	14683566	2137542	21509732
							3012058	23810		1593301	
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение площадок									
		Футбольное поле									
108	С121-020101-0607 2102-0101-0607	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3	14,32	13953,00	0,00	199807	0	199807	0	215792
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		15985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-050206-0803 2105-0206-0803	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86/СТ-1**	т	7,4863	270529,00	0,00	2025261	0	2025261	0	2187282
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		162021	
110	С121-130814-1901	**Сварная решетка ограждения**	т	3,33134885	540121,00	0,00	1799331	0	1799331	0	1943278
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		143947	
114	С121-060805-0102 2106-0805-0102	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ворота ВМ-1**	т	0,2154	583519,00	0,00	125690	0	125690	0	135745
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		10055	
115	С121-060805-0101 2106-0805-0101	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/Калитка КМ-1**	т	0,0687	595040,00	0,00	40879	0	40879	0	44149
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3270	
116	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	555,37608	159,98	3,48	88849	1933	55071	22199	119932
		НР - 69%; СП - 8%			57,34	0,59	31845	328		8884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4279818**	**1933**	**4246040**	**22199**	**4646178**
							31845	**328**		**344161**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**40011083**	**734930**	**34475575**	**4054056**	**47590099**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**4800578**	**241343**		**3524962**	
		Накладные расходы					4 054 056,03				
		Итого с накладными расходами					44 065 139,31				
		Оборудование									
		Сметная прибыль 8 %					3 524 962,46				
		Итого					47 590 101,77				
		Непредвиденные затраты 2 %					951 802,04				
		Итого					48 541 903,81				
		Коэф перехода на 2021 год К=1,050036					50 970 746,51				
		Налог на добавленную стоимость 12%					6 116 489,58				
		Итого с НДС 12 %					57 087 236,09				
		Тендерная скидка					5 708 723,61				
		Итого со скидкой					51 378 512,48				

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа",
БИН: 050340007313
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела **Абдихалиев С.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "Строй Потенциал"**
Эксперт **Балтабаев Д.Б.**
М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Монолит"
БИН 971240000654
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Шалимбетов С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)