Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" 05 2021года

Заказчик ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области» Мангистауская область, г. Актау, мкр 14,1***

фамилия, имя, отчество (при наличии)-для физических лиц, наименование организации -для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, ном ер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 27 . 05 . 2021г ТОО "Нур-жол курылыс" Даулетбаев А.О, РК, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баянды производственная зона №1 участок №3,***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных ***от27.05 . 2021г. ТОО «Мұрадар», Оразалы Ж.Ж.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ ***проекту от27 . 05 . 2020г. " ТОО Automation Project Industrial Group", Республика Казахстан, Мангистауская область,***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию **объекта**:

«Строительство подводящего водопровода для объектов птицефабрики и подсобных хозяйств в Тупкараганском районе, Мангистауской области. Корректировка»

наименование объекта и вид стр-ва(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***Мангистауской области, Тупкараганского района, село Сайын Шапагатов***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что;

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ***от "25" июнь 2020 года №78 Решение акима сельского округа Сайын Шапагатов, Тупкараганского района Мангистауской области***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области» Акимат Мангистауской области. KZ23REA00169138 от 21.04.2020г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО "Automation Project Industrial Group", Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау , 3Б , 36 , 312***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области» № ААИ-0061/20 от 04.12.2020г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ_____;

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц; _____;

фактически, месяц; _____;

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и пр., заполняется по всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период _____;

факт начало выпуска продукции с указанием объема

Мощность, производительность и так далее	**Ед.изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с четом ранее принятых)	***в том числе пускового мплекса или очереди***	***общая (с четом ранее принятых)***	***в том числе пускового мплекса или очереди***
Вместимость	мест				
Общая площадь	м2				
Число этажей	этаж				
Общий строительный объем	м3				
В том числе подземной части	м3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2				
Котельная	шт				
Трансформаторная подстанция	шт				
Септик	шт				
Резервуары для воды 1000м3	шт	2			2
Водонапорная башня емкостью 15м3	шт				
Ограждение территории	м				
Ворота	шт				
Калитка	шт				

4.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

4.1 Строительные решения

Архитектурно-планировочные решения.

Резервуар питьевой и противопожарной воды номинальным объемом 1000 м куб., выполнено монолитным железобетонным из бетона класса В30 на сульфатостойком портландцементе марки 400, марка по водонепроницаемости W8.

Резервуар 18,0м х 18,0м в плане строительной высотой 4,65м. Стены усилены в углах примыканий и перевязаны во взаимоперпендикулярных направлениях несущими трехпролетными рамами с шагом 6,0м.

Высота от пола до низа выступающих конструкций рам- 3,65м. Плита днища выведена за наружные грани стен на 300мм. Горловины колодцев выполнены консольными балками и стенами. Резервуар подлежит обваловке местным непросадочным грунтом высотой 500мм.

Выполнено дополнительное утепление кровли резервуара ПЕНОПЛЭКС ом 35 толщиной 30 мм.

Под плитой днища выполнено битумобетонная подготовка толщиной 50 мм и замена грунта щебнем фракции 5-40мм мощностью слоя 400мм.

Армирование и бетонирование монолитных плит, стен, рам, балок введено совместно.

Изготовление армокаркасов всех конструкций введено контактной точечной сваркой.

Сетки плит перекрытия завести в каркасы стен, рам и балок и приварить контактной сваркой к продольным стержням каркасов.

Бетонирование выполнено бетоном на мелкозернистом заполнителе.

Вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию бетонных конструкций соприкасающихся с грунтом выполнено обмазкой 2-мя слоями горячего битума БН-90/10 ГОСТ6617-76 по грунту из 40% раствора битума в керосине. Места устройства фундаментов под оборудование, гильз, приямков согласовано с разделом НВК.

Окончательная обработка внутренней поверхности резервуара выполнено капилярно-кристаллизованным гидроизоляционным материалом на цементной основе фирмы BASF MASTERSEAL 501. Работы введены согласно прилагаемого Паспорта изделия BASF MASTERSEAL 501. Производство, монтаж и приемка всех работ выполнено в соответствии с рабочими чертежами.

НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время на площадке водопроводных сооружений функционирует насосная станция водоснабжения. В качестве водоисточника – установлены два полузаглубленных железобетонных резервуара объемом 1000м3 каждый.

Насосная станция – здание капитального типа 2-ой степени огнестойкости, с габаритами в осях 18,5м х 6,5м. В насосной предусмотрен заглубленный (на отм. -3,0м) машзал, где установлено основное технологическое насосное оборудование.

В качестве основного оборудования установлены:

a) насосные агрегаты питьевой воды марки "GRUNDFOS" NB 40-200/210 с производительностью 48м3/ч и напором 50м.в.ст. трубной обвязкой, приборами КИП и арматурой – 4шт;

b) баки-гидроаккумуляторы объемом 2000л с трубной обвязкой и арматурой – 2шт;

c) установки обеззараживания типа «Тазасу» - 2шт;

d) дренажные насосы типа DP.10.50.09.2.1.502 – 2шт.

К каждому насосу предусмотрен всасывающий трубопровод Ду125 с арматурой. От каждого насоса предусмотрен напорный трубопровод Ду80 с запорной арматурой, обратным клапаном, манометром. Насосная имеет два входных безнапорных коллектора от резервуаров условным диаметром 200 и 2 напорных выходных коллектора Ду200. На напорных коллекторах, перед врезкой в поселковую сеть установлена камера с узлами учета воды.

Принятые решения

Наружные сети

Принятыми решениями предусмотрены:

-строительство дополнительных резервуаров на существующей площадке водопроводных сооружений;

- строительство дополнительных внутриплощадочных сетей водоснабжения;

- строительство нового узла учета воды;
Подключение к существующей сети водоснабжения площадки водопроводных сооружений предусматривается отпайкой от существующего полиэтиленового водопровода DN500.
В месте подключения установлено тройник с переходом на DN160 и выполнено отпаечный трубопровод DN160 для заполнения резервуаров. Рядом установлено подземная камера с узлом учета воды. Существующий узел учета воды расположенный в колодце переносено в камеру. Камера установлено для обслуживания существующей и выполненной линий заполнения резервуаров. В камере установлено отсечная арматура и счетчики учета воды типа СТВ-100х. После камеры учета воды трубопроводы линии заполнения резервуаров выполнены из стальных электросварных труб Ø159х5. Глубина прокладки сети выполнены менее 1,5 м до верха трубы. Для каждого из 2-х выполненных на площадке водопроводных сооружений резервуаров предусмотрены подводящий, отводящий, спускной и переливной трубопроводы. Отводящие трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по условным диаметром 200мм, спускной и переливной трубопроводы – Ду150мм. На отводящем и спускном трубопроводах установлено запорная арматура. Арматура установлено в водопроводных колодцах. Штоки управления задвижками выведены на поверхность земли.

Резервуары.

На площадке водопроводных сооружений в качестве накопителей установлены ж/бетонные резервуары 2х1000 м3. Габариты резервуаров в плане 18,0 х 18,0м, высота стенки 3,76м. Каждый резервуар оборудован подводящим, отводящим, переливным, спускным трубопроводами, а также системой вентиляции и очистки воздуха.
Резервуары установлены в полузаглубленном положении. Люки резервуаров герметизированы.

Водопроводные колодцы

Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов.
Все сборные элементы колодцев при монтаже установлены на цементно-песчаном растворе марки 100 толщиной 10мм.
Сборные железобетонные изделия колодцев изготовлены из бетона класса В15 (М200) в соответствии с требованиями.
Гидроизоляция днища колодца - штукатурная из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом.
Наружная гидроизоляция стен, лотков и плит перекрытий окрасочная в 2 слоя из горячего битума, по огрунтовке из битума растворенного в бензине.
По уплотненному основанию устраивается песчаная подготовка толщиной 100 мм.
По окончании монтажа трубопроводы испытаны на прочность и герметичность гидравлическим способом. Давление предварительного испытания Рисп.=1.25Рраб.

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего; **239 658 999** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **199 481 739** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **14 499 511** тенге,
прочие затраты **25 677 749** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **219 337 094,62** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **202 643 537,94** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **13 049 559,90** тенге; прочие затраты (технический и авторский надзор) **3 643 996,78** тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 97,8% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: ***«Строительство подводящего водопровода для объектов птицефабрики и подсобных хозяйств в Тупкараганском районе, Мангистауской области. Корректировка»***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Танигораев Ш. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Орузали Ж.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Аскаров _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Дауетбаев. А.О _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	17410,9	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	17410,9	
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	17410,9	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	17410,9	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	24	
	Задвижка d-50	шт	8	
	" d-100	шт	23	
	" d-	шт		
	Вентили d-20	шт		
	Счетчики d-20	шт		
	" d-	шт		

	Кран d-20	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м		
	6)	м		

3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	5	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Перечень имущества, принимаемого в коммунальную собственность

по объекту; **"Строительство подводящего водопровода для объектов птицефабрики и подсобных хозяйств в Тупкараганском районе, Мангистауской области. Корректировка"**

№ п.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	
				За единицу цена	стоимость
1	2	3	4	5	8
	"Строительство подводящего водопровода для объектов птицефабрики и подсобных хозяйств в Тупкараганском районе, Мангистауской области. Корректировка"				202 643 537,94
	Технологическое оборудование				
1	Насосный агрегат для воды центробежный консольный Q=180 м3/ч, H=45 м, N=30,0 кВт, Pedrolla F80/ 200B	шт	6	2 174 926,65	13 049 559,90
	Всего по оборудование				13 049 559,90
	Итого СМР				215 693 097,84
	Итого (СМР,ТЕХ,Автор)				219 337 094,62

СДАЛ:

ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Директор: _____ **Даулетбаев А.О.**

ПРИНЯЛ:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области» Мангистауская область.

Руководитель _____ **Тажигараев Ш. Б**

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"27" 05 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Нур-жол курылыс" РК, Мангистауская область, Мунайлинский район , село Баянды производственная зона №1 участок №3***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Даулетбаев Арыстанбек Оракбаевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство подводящего водопровода для объектов птицефабрики и подсобных хозяйств в Тупкараганском районе, Мангистауской области. Корректировка»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области» Мангистауская область,***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Automation Project Industrial Group"***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области» № ААИ-0061/20 от 04.12.2020г.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед.изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с четом ранее принятых)	***в том числе пускового омплекса или очереди***	***общая (с учетом ранее принятых)***	***в том числе пускового омплекса ли очереди***
Вместимость	мест				
Общая площадь	м2				

Число этажей	этаж				
Общий строительный объем	м3				
В том числе подземной части	м3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2				
Котельная	шт				
Трансформаторная подстанция	шт				
Септик	шт				
Резервуары для воды 1000м3	шт	2			2
Водонапорная башня емкостью 15м3	шт				
Ворота	шт				
Калитка	шт				

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения.

Резервуар питьевой и противопожарной воды номинальным объемом 1000 м куб., выполнено монолитным железобетонным из бетона класса В30 на сульфатостойком портландцементе марки 400, марка по водонепроницаемости W8.

Резервуар 18,0м х 18,0м в плане строительной высотой 4,65м. Стены усилены в углах примыканий и перевязаны во взаимоперпендикулярных направлениях несущими трехпролетными рамами с шагом 6,0м.

Высота от пола до низа выступающих конструкций рам- 3,65м. Плита днища выведена за наружные грани стен на 300мм. Горловины колодцев выполнены консольными балками и стенами.

Резервуар подлежит обваловке местным непросадочным грунтом высотой 500мм.

Выполнено дополнительное утепление кровли резервуара ПЕНОПЛЭКС ом 35 толщиной 30 мм.

Под плитой днища выполнено битумобетонная подготовка толщиной 50 мм и замена грунта щебнем фракции 5-40мм мощностью слоя 400мм.

Армирование и бетонирование монолитных плит, стен, рам, балок введено совместно.

Изготовление армокаркасов всех конструкций введено контактной точечной сваркой.

Сетки плит перекрытия завести в каркасы стен, рам и балок и приварить контактной сваркой к продольным стержням каркасов.

Бетонирование выполнено бетоном на мелкозернистом заполнителе.

Вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию бетонных конструкций соприкасающихся с грунтом выполнено обмазкой 2-мя слоями горячего битума БН-90/10 ГОСТ6617-76 по грунту из 40% раствора битума в керосине.

Места устройства фундаментов под оборудование, гильз, приямков согласовано с разделом НВК.

Окончательная обработка внутренней поверхности резервуара выполнено капилярно-кристаллизованным гидроизоляционным материалом на цементной основе фирмы BASF MASTERSEAL 501. Работы введены согласно прилагаемого Паспорта изделия BASF MASTERSEAL 501.

Производство, монтаж и приемка всех работ выполнено в соответствии с рабочими чертежами и СНиП.

НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время на площадке водопроводных сооружений функционирует насосная станция водоснабжения. В качестве водоисточника – установлены два полузаглубленных железобетонных резервуара объемом 1000м3 каждый.

Насосная станция – здание капитального типа 2-ой степени огнестойкости, с габаритами в осях 18,5м х 6,5м. В насосной предусмотрен заглубленный (на отм. -3,0м) машзал, где установлено основное технологическое насосное оборудование.

В качестве основного оборудования установлены:

a) насосные агрегаты питьевой воды марки "GRUNDFOS" NB 40-200/210 с производительностью 48м3/ч и напором 50м.в.ст. трубной обвязкой, приборами КИП и арматурой – 4шт;

b) баки-гидроаккумуляторы объемом 2000л с трубной обвязкой и арматурой – 2шт;

c) установки обеззараживания типа «Тазасу» - 2шт;

d) дренажные насосы типа DP.10.50.09.2.1.502 – 2шт.

К каждому насосу предусмотрен всасывающий трубопровод Ду125 с арматурой. От каждого насоса предусмотрен напорный трубопровод Ду80 с запорной арматурой, обратным клапаном, манометром.

Насосная имеет два входных безнапорных коллектора от резервуаров условным диаметром 200 и 2 напорных выходных коллектора Ду200. На напорных коллекторах, перед врезкой в поселковую сеть установлена камера с узлами учета воды.

Принятые решения

Наружные сети

Принятыми решениями предусмотрены:

-строительство дополнительных резервуаров на существующей площадке водопроводных сооружений;

- строительство дополнительных внутриплощадочных сетей водоснабжения;

- строительство нового узла учета воды;

Подключение к существующей сети водоснабжения площадки водопроводных сооружений предусматривается отпайкой от существующего полиэтиленового водопровода DN500.

В месте подключения установлено тройник с переходом на DN160 и выполнено отпаечный трубопровод DN160 для заполнения резервуаров. Рядом установлено подземная камера с узлом учета воды. Существующий узел учета воды расположенный в колодце переносено в камеру. Камера установлено для обслуживания существующей и выполненной линий заполнения резервуаров. В камере установлено отсечная арматура и счетчики учета воды типа СТВ-100х. После камеры учета воды трубопроводы линии заполнения резервуаров выполнены из стальных электросварных труб Ø159х5. Глубина прокладки сети выполнены менее 1,5 м до верха трубы. Для каждого из 2-х выполненных на площадке водопроводных сооружений резервуаров предусмотрены подводящий, отводящий, спускной и переливной трубопроводы. Отводящие трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по условным диаметром 200мм, спускной и переливной трубопроводы – Ду150мм. На отводящем и спускном трубопроводах установлено запорная арматура. Арматура установлено в водопроводных колодцах. Штоки управления задвижками выведены на поверхность земли.

Резервуары.

На площадке водопроводных сооружений в качестве накопителей установлены ж/бетонные резервуары 2х1000 м3. Габариты резервуаров в плане 18,0 х 18,0м, высота стенки 3,76м. Каждый резервуар оборудован подводящим, отводящим, переливным, спускным трубопроводами, а также системой вентиляции и очистки воздуха.

Резервуары установлены в полузаглубленном положении. Люки резервуаров герметизированы.

Водопроводные колодцы

Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов.

Все сборные элементы колодцев при монтаже установлены на цементно-песчаном растворе марки 100 толщиной 10мм.

Сборные железобетонные изделия колодцев изготовлены из бетона класса В15 (М200) в соответствии с требованиями.

Гидроизоляция днища колодца - штукатурная из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм

по огрунтовке разжиженным битумом.
Наружная гидроизоляция стен, лотков и плит перекрытий окрасочная в 2 слоя из горячего битума, по огрунтовке из битума растворенного в бензине.
По уплотненному основанию устраивается песчаная подготовка толщиной 100 мм.
По окончании монтажа трубопроводы испытаны на прочность и герметичность гидравлическим способом. Давление предварительного испытания Рисп.=1.25Рраб.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ ***___. ___. 2021г;***
месяц, год
окончание работ ***___. ___. 2021г;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ,_____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **97,8%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Испольнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

«Мемлекеттік кадастрлар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Маңғыстаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ 2021 ж. «07» 06 № 1

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство подводящего водопровода для объектов птицефабрики и подсобных хозяйств в Тупкараганском районе, Мангистауской области. Корректировка»***
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Нұр-жол құрылыс» Даулетбаев А. О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"27" 05 2021г.

Технический надзор ***ТОО "МҰРАДАР" Оразалы Жақсылық Жұмыр ұлы, Мангистауская область, г. Актау мкр 27, №5 офис 3 тел, 414021***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице ***Технического надзора Оразалы Ж. Ж., №KZ54VJE00024930, №KZ81VJE00024929, №KZ70VJE00024933, №KZ27VJE00024931, дата выдачи 12. 04.2017г.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании ***№22/20 от 14.04.02020г.***

№ договора и дата

по объекту: ***«Строительство подводящего водопровода для объектов птицефабрики и подсобных хозяйств в Тупкараганском районе, Мангистауской области. Корректировка»***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО "Нур-жол курылыс" номер лицензии №19010999 от 17.05.2019г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***Даулетбаев Арыстанбек Оракбаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяц; ____ месяц;

фактически _____ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **239 658 999** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **199 481 739** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **14 499 511** тенге; прочие затраты **25 677 749** тенге;

4.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **215 693 097,84** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **202 643 537,94** тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **13 049 559,90** тенге;

прочие затраты (технический и авторский надзор) **23 109 974,10** тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Automation Project Industrial Group", Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау , 3Б , 314каб

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)Экспертное заключение ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области» № ААИ-0061/20 от 04.12.2020г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 97,8% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);";

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация
ТОО "МҰРАДАР" Жетжанов Е. Д

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Оразалы Ж.Ж., №KZ54VJE00024930, №KZ81VJE00024929, №KZ70VJE00024933, №KZ27VJE00024931, дата выдачи 12.04.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов , подпись, дата

Место печати (при наличии)

Коммуналдық меншікке қабылданатын мүлік тізбесі
"Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданында орналасқан құс фабрикасы және қосалқы шаруашылықтарды сумен жабдықтау құрылысы. Түзету" объектісі бойынша.

№ п.п.	Жұмыстар атауы	Бір-лік-тер	Саны	Құны теңгемен	
				Бағасы бірлікке	Құны
1	2	3	4	5	8
	"Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданында орналасқан құс фабрикасы және қосалқы шаруашылықтарды сумен жабдықтау құрылысы. Түзету"				202 643 537,94
	Технологиялық жабдықтар				
1	Су сорғы қондырғысы центрифугалық консоль, Q=180 м3/ сағ, H=45 м, N=30,0 кВт, Pedrolla F80/200B	шт	6	2 174 926,65	13 049 559,90
	Барлық жабдықтар				13 049 559,90
	БАРЛЫҚ құрылыстың құны:				215 693 097,84
	Барлық (ҚМЖ, ТЕХ, АВТОР)				219 337 094,62

ТАПСЫРДЫ:

"Нұр-Жол Құрылыс" ЖШС

Директор:_____ Даулетбаев А. О.

ҚАБЫЛДАДЫ:

Маңғыстау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

Басқарма басшысы _____ Тажигараев Ш. Б

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"27" 05 2021 года

Авторский надзор ***ТОО "Automation Project Industrial Group", Республика Казахстан, Мангистауская область, г Актау б/ц Диас мкр 3б, каб 314, тел 609129***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании ***№28/20 от 25.05.2020г.***

№ договора и дата

по объекту: ***«Строительство подводящего водопровода для объектов птицефабрики и подсобных хозяйств в Тупкараганском районе, Мангистауской области. Корректировка»***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО "Нур-жол курылыс" номер лицензии №19010999 от 17.05.2019г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***Даулетбаев Арыстанбек Оракбаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ ***г;***

месяц, год

окончание работ _____ ***г;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяц;

фактически месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***ТОО "Automation Project Industrial Group", Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау , б/ц Диас, 3Б , каб 314***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ***ТОО "Automation Project Industrial Group"***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ***ТОО "Automation Project Industrial Group"***

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)