Заказчик: **ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: Проектирование подводящего водопровода для объектов птицефабрики и подсобных хозяйств в Тупкараганском районе Мангистауской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 20**20** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор № 19/20**	**30. 03. 2020г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июль** месяц 2020 г.	В текущих ценах, без НДС	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**84 646 115,42**	**75 576 888,77**							**9 069 226,65**	**84 646 115,42**
В том числе, за **июль** месяц		**75 576 888,77**							**9 069 226,65**	**84 646 115,42**
Удержание 5% *(согласно п. 3. 3. Договора № 19/20)*		3 778 844,44							453 461,33	4 232 305,77
Удержание 30% *(предоплата, от суммы СМР, по акту)*		22 673 066,63							2 720 768,00	25 393 834,63
К оплате:		**49 124 977,70**							**5 894 997,32**	**55 019 975,02**

Всего к оплате: 55 019 975,02 (пятьдесят пять миллионов девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) тенге **02** тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Тажигараев Ш. Б.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: **ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»**
Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Проектирование подводящего водопровода для объектов птицефабрики и подсобных хозяйств в Тупкараганском районе Мангистауской области.**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода (НВС).**

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

/от 17.07.2020г./

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Запорные арматуры											
1.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1888,41	90,09	15107	721	1349	13293	30673		
					1629,61	48,84	13037	391	--	2272			
2.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем ГОСТ 9698-86	шт.	8	29267	--	234136	--	234136	--	252867		
					--	--	--	--	--	18731			
3.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	23	3560,41	150,15	81889	3453	7327	72251	166472		
					3091,69	81,4	71109	1872	--	12331			
4.	2304-0201 -1503 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые,30с41 нж PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	23	60861	--	1399803	--	1399803	--	1511787		
					--	--	--	--	--	111984			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5079,69	118,16	5080	118	3039	1916	7556
					1922,72	32,56	1923	33	--	560	
6.	2303-0301 -0306 РСНБ РК 2015	-Счетчики СТВ-50, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176795	--	176795	--	176795	--	190939
					--	--	--	--	--	14144	
7.	2304-1011 -0102 РСНБ РК 2015	-Вантуз фланцевый PN 16, DN 50, ГОСТ 12815-80	шт.	4	193151	--	772604	--	772604	--	834412
					--	--	--	--	--	61808	
		Земляные работы									
8.	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскават. "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вмест-тью 0,65(0, 5-1)м3	м3 грунта	31104	162,65	152,53	5059100	4744228	--	1231622	6793980
					10,12	44,87	314872	1395714	--	503258	
9.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка вручную	м3 грунта	962	2431,97	--	2339553	--	--	1684478	4345954
					2431,97	--	2339553	--	--	321923	
10.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основ.	1336	4001,57	167,97	5346091	224401	3418290	1761730	7676447
					1275	56,98	1703400	76125	--	568626	
11.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3207	1057,54	--	3391518	--	--	2441893	6300084
					1057,54	--	3391518	--	--	466673	
12.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28859	37,52	37,52	1082769	1082769	--	325905	1521369
					--	15,68	--	452646	--	112694	
13.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплот. грунта	28859	185,14	82,11	5343013	2369612	--	3028817	9041576
					103,03	42,74	2973400	1233289	--	669746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы									
14.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубо провода	13,3608	416090,7 / 300700	111402,82 / 37262	5559305 / 4017593	1488431 / 497850	53281 / --	4470288 / 802367	10831960
15.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13494,408	1651 / --	-- / --	22279268 / --	-- / --	22279268 / --	-- / 1782341	24061609
16.	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубо провода	0,006	617310,43 / 481950	118923,09 / 50604,96	3704 / 2892	714 / 304	98 / --	3163 / 549	7417
17.	2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2573 / --	-- / --	15438 / --	-- / --	15438 / --	-- / 1235	16673
18.	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015Изм.и доп.вып.10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравл. испытанием	км трубо провода	0,015	535784,57 / 451605	74495,79 / 30654,84	8037 / 6774	1117 / 460	146 / --	7162 / 1216	16414
19.	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15	1136 / --	-- / --	17040 / --	-- / --	17040 / --	-- / 1363	18403
20.	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубо провода	0,015	535784,57 / 451605	74495,79 / 30654,84	8037 / 6774	1117 / 460	146 / --	7162 / 1216	16414
21.	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15	1136 / --	-- / --	17040 / --	-- / --	17040 / --	-- / 1363	18403
22.	1122-0601 -1003	-Трубопроводы стальные диам. 100мм. Нанесение	км трубопро	0,021	1454928,27 / 314188	287,94 / 97,68	30553 / 6598	6 / 2	23949 / --	6534 / 2967	40054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	весьма усиленной анти-коррозионной изоляции из полимерных липких лент и пленки ПЭКОМ	вода								
23.	1122-0601 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикорро зионной изоляции из полимерных липких лент и пленки ПЭКОМ	км трубо провода	0,015	878837,42 277319	143,97 48,84	13183 4160	2 1	9021 --	4119 1384	18686
		Детали трубопроводов									
24.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулка. Установка	шт.	13	1580,91 619,34	961,57 308,89	20552 8051	12500 4016	-- --	11946 2600	35098
25.	2302-0303 -1706 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1959 --	-- --	3918 --	-- --	3918 --	-- 313	4231
26.	2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТРК ГОСТ Р52134-2010	шт.	11	1339 --	-- --	14729 --	-- --	14729 --	-- 1178	15907
27.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2329,97 914,06	1415,92 454,99	2330 914	1416 455	-- --	1355 295	3980
28.	2302-0303 -3557 РСНБ РК 2015	-Тройник ПЭ, сварной переходной ПЭ100 SDR17, DN225x110x225, PN10 СТРК ГОСТР52134-2010	шт.	1	14676 --	-- --	14676 --	-- --	14676 --	-- 1174	15850
29.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015Изм.и доп.вып.1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасон частей	0,01788	1506772,37 608514,2	538419,71 182811,38	26941 10880	9627 3269	6434 --	14007 3276	44224
		Футляр из труб 325х5мм. 3шт.									
30.	1122-0301 -0109	-Трубы водопроводные стальные, диаметр	км трубо	0,0547	2058609,02 1097775	884500,13 328769,97	112606 60048	48382 17984	4176 --	77252 15189	205046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015Изм.и доп.вып.10	325мм. Укладка	провода								
31.	2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электро сварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,7	12939 ---	-- ---	707763 ---	-- ---	707763 ---	-- 56621	764384
32.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр трубы полиэтилен. диам.110 мм	м тр., улож. в футляре	54,7	1535,78 1374,03	7,97 2,77	84007 75160	436 151	8411 --	74558 12685	171250
33.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015Изм.и доп.вып.1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	31841,86 11737,31	3183,42 81,4	95526 35212	9550 244	50764 --	35102 10450	141077
34.	1122-0601 -1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент и пленки ПЭКОМ	км трубо провода	0,0547	5308905,78 149973,6	1131139,83 383287,74	290397 8204	61873 20966	220320 --	28878 25542	344817
				РАЗДЕЛ 1. Колодцы ВК. 20шт							
35.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	78,8	2312,4 334,54	155,85 62,23	182217 26361	12281 4904	143575 --	29389 16929	228535
36.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 ж/б.и бетон. к-ций колодца	26,622	25738,02 12545,76	9963,06 4586,7	685197 333993	265237 122107	85967 --	451539 90939	1227676
37.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	29294 ---	-- ---	58588 ---	-- ---	58588 ---	-- 4687	63275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32819	--	32819	--	32819	--	35445
					--	--	--	--	--	2626	
39.	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27543	--	27543	--	27543	--	29746
					--	--	--	--	--	2203	
40.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	20641	--	784358	--	784358	--	847107
					--	--	--	--	--	62749	
41.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	17692	--	336148	--	336148	--	363040
					--	--	--	--	--	26892	
42.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	20183	--	383477	--	383477	--	414155
					--	--	--	--	--	30678	
43.	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	7599	--	151980	--	151980	--	164138
					--	--	--	--	--	12158	
44.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	компл.	20	18751	--	375020	--	375020	--	405022
					--	--	--	--	--	30002	
45.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стоимость стремянки С-4	т	0,36	544410	--	195988	--	195988	--	211667
					--	--	--	--	--	15679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхн.	212,1	927,03	20,1	196623	4264	120280	67676	285443
					339,84	3,26	72079	691	--	21144	
		Отмостка									
47.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом под отмостку	м2 покрытия	1,18	2312,4	155,85	2729	184	2150	440	3422
					334,54	62,23	395	73	--	253	
48.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3см. Устройство	м2 покрытия	1,18	1095,26	3,11	1292	4	1025	286	1705
					223,2	1,28	263	2	--	126	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3413980	281969	32158879	15852761	79746389
			Тенге		--	--	433092	127776	--	5907139	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2842972
Материалы	Тенге	352998
Всего заработная плата	Тенге	560868
Местные материалы	Тенге	1774913
Накладные расходы	Тенге	549331
Сметная прибыль	Тенге	271384
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3663687
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	364
Сметная заработная плата	Тенге	560868
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	195988
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	195988
Сметная прибыль	Тенге	15679
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	211667
Стоимость сантехнических работ	Тенге	375020
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	375020
Сметная прибыль	Тенге	30002
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	405022
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4280375
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	364
Сметная заработная плата	Тенге	560868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы МК. 4шт									
49.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. **Устройство**	м2 покрытия	9,2	2312,4 / 334,54	155,85 / 62,23	21274 / 3078	1434 / 572	16762 / --	3431 / 1976	26682
50.	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диам. 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конст-ций колодца	4,08	42733,51 / 20748,02	11582,6 / 5193,83	174353 / 84652	47257 / 21191	42444 / --	104784 / 22331	301468
51.	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ8020-90	шт.	4	10470 / --	-- / --	41880 / --	-- / --	41880 / --	-- / 3350	45230
52.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ8020-90	шт.	4	7506 / --	-- / --	30024 / --	-- / --	30024 / --	-- / 2402	32426
53.	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые ж/б. для колодцев КС 10.6, СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	7599 / --	-- / --	91188 / --	-- / --	91188 / --	-- / 7295	98483
54.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2389 / --	-- / --	9556 / --	-- / --	9556 / --	-- / 764	10320
55.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18751 / --	-- / --	75004 / --	-- / --	75004 / --	-- / 6000	81004
56.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стоимость стремянки С-4	т	0,072	544410 / --	-- / --	39198 / --	-- / --	39198 / --	-- / 3136	42333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	42,4	927,03	20,1	39306	852	24045	13529	57062
					339,84	3,26	14409	138	--	4227	
			Отмостка								
58.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом под отмостку	м2 покрытия	1,36	2312,4	155,85	3145	212	2478	507	3944
					334,54	62,23	455	85	--	292	
59.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1,36	1095,26	3,11	1490	4	1182	330	1965
					223,2	1,28	304	2	--	146	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	526417	49759	373761	122581	700917
			Тенге		--	--	102897	21988	--	51919	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	412215	
Материалы	Тенге	86911	
Всего заработная плата	Тенге		124885
Местные материалы	Тенге	172648	
Накладные расходы	Тенге	122581	
Сметная прибыль	Тенге	42784	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	577580	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		79
Сметная заработная плата	Тенге		124885
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	39198	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	39198	
Сметная прибыль	Тенге	3136	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	42333	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	75004	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	75004	
Сметная прибыль	Тенге	6000	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	81004	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	700918	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		79
Сметная заработная плата	Тенге		124885
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		80447306
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	15588061	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	10392204	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		3855995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				32532640				
		Накладные расходы	Тенге				15975342				
		Сметная прибыль	Тенге				5959058				
		Строительно-монтажные работы	Тенге				**80 447 306,00**				
		Оборудование	Тенге				0,00				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**80 447 306,00**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге				1 448 051,51				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге				81 895 357,51				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,528%	Тенге				432 407,49				
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г	Тенге				82 327 765,00				
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге				1 646 555,30				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2015 года	Тенге				83 974 320,30				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г. К=1,0	Тенге				83 974 320,30				
		НДС 12%	Тенге				10 076 918,44				
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге				**94 051 238,73**				
		Всего с учетом скидки подрядчика -10% без НДС. *(Кподр.=0,900000005975)*	Тенге				**75 576 888,77**				
		НДС 12%					9 069 226,65				
		ИТОГО по АКТУ:	Тенге				**84 646 115,42**				
		Удержание 5%(п.3.3 Договора № 19/20)	Тенге				4 232 305,77				
		Удержание 30% (от суммы ПРЕДОПЛАТЫ)	Тенге				25 393 834,63				
		ВСЕГО к оплате	Тенге				**55 019 975,02**				

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А. О.** **Заказчик:** _____ **Тажигараев Ш. Б.**

Эксперт Технического надзора
ТОО "Мурадар": _____ **Оразалы Ж. Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Automation Project Industrial Group": _____ **Камешев М. Т.**