Заказчик: **ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: Проектирование подводящего водопровода для объектов птицефабрики и подсобных хозяйств в Тупкараганском районе Мангистауской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** месяц 20**21** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Доп соглашение №5. к договору № 19/20**	**23.04. 2021г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **декабрь** месяц 2020 г.	В текущих ценах, без НДС	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**87 362 752,19**	**78 002 457,31**							**9 360 294,88**	**87 362 752,19**
В том числе, за **апрель** 2021г.		2 425 568,54							291 068,23	2 716 636,77
Удержание 5% *(согласно п.3.3. Договора № 19/20)*		121 278,43							14 553,41	135 831,84
Удержание 30% *(предоплата))*		727 670,56							87 320,47	814 991,03
Итого, к оплате		**1 576 619,55**							**189 194,35**	**1 765 813,90**

Итого, к оплате: 1 765 813,93 (один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот тринадцать) тенге **90** тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Тажигараев Ш. Б.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: **ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»**
Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Проектирование подводящего водопровода для объектов птицефабрики и подсобных хозяйств в Тупкараганском районе Мангистауской области.**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода.**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за апрель месяц 2021г.

/от 26.04.2021г./

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Резервуар 1-1 V-10м3. 2шт.									
1.	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	42	162,65	152,53	6831	6406	--	1663	9174
					10,12	44,87	425	1885	--	680	
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка вручную	м3 грунта	6	2431,97	--	14592	--	--	10506	27106
					2431,97	--	14592	--	--	2008	
3.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подст. слоя	4	7421	1065,48	29684	4262	10472	15889	49219
					3737,5	488,4	14950	1954	--	3646	
4.	1101-0104 -0106	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта	24	35,39	35,39	849	849	--	274	1213
					--	15,83	--	380	--	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
5.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 к=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	24	112,05 ---	112,05 50,13	2689 --	2689 1203	-- --	866 284	3840
6.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24	1057,54 1057,54	-- --	25381 25381	-- --	-- --	18274 3492	47147
7.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24	37,52 ---	37,52 15,68	900 --	900 376	-- --	271 94	1265
8.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24	185,14 103,03	82,11 42,74	4443 2473	1971 1026	-- --	2519 557	7519
9.	1337-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	156330,46 101584,1	37360,22 11577,93	312661 203168	74720 23156	34773 --	138058 36057	486776
10.	2106-0303 -0105 РСНБ РК 2015	-Резервуар(V-10м3). (Д/2,220/ х L/3,318/)стальной горизонтальный ВСт3	т	2,404	574799 --	-- --	1381817 --	-- --	1381817 110545	-- --	1492362
		Внутреннее покрытие резервуара									
11.	1113-0301 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за 2 раза	м2	82	429,78 166,64	5,37 0,98	35242 13664	440 80	21138 --	9484 3578	48304
12.	1113-0301 -1411 РСНБ РК 2015 К=3	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 3 слоя	м2	82	809,03 184,46	6,04 1,47	66340 15125	495 120	50720 --	10519 6149	83009
13.	1113-0301 -1421 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой	м2	82	256,82 80,7	5,2 0,82	21059 6618	426 68	14015 --	4613 2054	27726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	БТ-177 серебристой за 2 раза									
14.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,3888	118803,04 111902,3	5047,48 2327,69	46191 43508	1962 905	721 --	30645 6147	82982
15.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3888	514960 --	-- --	200216 --	-- --	200216 --	-- 16017	216234
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	2148897 339904	95123 31152	1713872 --	243581 191398	2583876
	Стоимость монтажных работ		Тенге				312661				
	Материалы		Тенге				34772				
	Всего заработная плата		Тенге					226324			
	Накладные расходы		Тенге				138058				
	Сметная прибыль		Тенге				36057				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				486776				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								144
	Сметная заработная плата		Тенге					226324			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208012				
	Материалы		Тенге				96344				
	Всего заработная плата		Тенге					100319			
	Накладные расходы		Тенге				74878				
	Сметная прибыль		Тенге				22631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				305521				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								75
	Сметная заработная плата		Тенге					100319			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1628224				
	Материалы		Тенге				721				
	Всего заработная плата		Тенге					44413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1582033				
	Накладные расходы		Тенге				30645				
	Сметная прибыль		Тенге				132709				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1791578				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								32
	Сметная заработная плата		Тенге					44413			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2583876				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								252
	Сметная заработная плата		Тенге					371056			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								2581880
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				339904				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				95123				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					31152			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1 713 872				
		Накладные расходы	Тенге				243 581				
		Сметная прибыль	Тенге				191 398				
		Строительно-монтажные работы	Тенге				**2 581 880,00**				
		Оборудование	Тенге				0,00				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**2 581 880,00**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге				46 473,84				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге				2 628 353,84				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,528%	Тенге				13 877,71				
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г	Тенге				2 642 231,55				
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге				52 844,63				
		ИТОГО по сметному расчету в . базовых ценах 2015 года	Тенге				2 695 076,18				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г. К=1,0	Тенге				2 695 076,18				
		НДС 12%	Тенге				323 409,14				
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге				**3 018 485,32**				
		Всего с учетом скидки подрядчика 10% без НДС. (*Кподр.*= 0,900000005975)	Тенге				**2 425 568,58**				
		НДС 12%	Тенге				**291 068,23**				
		ИТОГО по АКТУ:	Тенге				**2 716 636,77**				
		Удержание 5%(п.3.3 Договора №19/20)	Тенге				135 831,84				
		Удержание 30% (ПРЕДОПЛАТА)	Тенге				814 991,03				
		ВСЕГО к оплате	Тенге				**1 765 813,90**				

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**

Заказчик: _____ **Тажигараев Ш. Б.**

Эксперт Технического надзора
ТОО "Мурадар":_____ **Оразалы Ж. Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Automation Project Industrial Group": _____ **Аликанов Н.**