Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.01.2018	03.01.2018	31.01.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	16	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	706,000	229,85	162277
			Накладные расходы			*69,84*	*49305*
			Сметная прибыль			*15,04*	*10616*
2	17	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	57,500	34,63	1991
			Накладные расходы			*6,23*	*358*
			Сметная прибыль			*2,27*	*130*
3	18	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	648,500	25,40	16473
			Накладные расходы			*4,57*	*2964*
			Сметная прибыль			*1,66*	*1078*
4	19	21-010702-0401 РСНБ РК 2015	Скальный щебень	м3	648,500	1802,93	1169199

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*34,98*	*22685*
			Сметная прибыль			*117,95*	*76490*
5	20	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Доставка скального щебня. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1264,575	467,76	591513
			Накладные расходы			*9,08*	*11476*
			Сметная прибыль			*30,60*	*38697*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм1-7шт				
6	32	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	1,050	16961,16	17809
			Накладные расходы			*775,79*	*815*
			Сметная прибыль			*1109,61*	*1165*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм2-3шт				
7	33	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,980	4149,76	4067
			Накладные расходы			*616,74*	*604*
			Сметная прибыль			*271,48*	*266*
8	34	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ,F100,W4	м3	1,000	13645,69	13640
			Накладные расходы			*264,75*	*265*
			Сметная прибыль			*892,71*	*892*
9	35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,207	21374,27	4413
			Накладные расходы			*6453,20*	*1332*
			Сметная прибыль			*1398,32*	*289*
10	36	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,163	207707,52	33906
			Накладные расходы			*4029,89*	*658*
			Сметная прибыль			*13588,34*	*2218*
11	37	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	213561,19	7073
			Накладные расходы			*4143,46*	*137*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*463*
12	38	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	200878,25	2029
			Накладные расходы			*3897,39*	*39*
			Сметная прибыль			*13141,57*	*133*
13	39	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	5,140	11162,09	57373
			Накладные расходы			*2714,66*	*13953*
			Сметная прибыль			*730,23*	*3753*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	40	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4	м3	5,217	15100,16	78779
			Накладные расходы			*292,97*	*1528*
			Сметная прибыль			*987,86*	*5154*
15	41	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,027	571067,65	15624
			Накладные расходы			*123190,14*	*3370*
			Сметная прибыль			*37359,57*	*1022*
16	42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,900	316,06	7554
			Накладные расходы			*99,34*	*2374*
			Сметная прибыль			*20,68*	*494*
17	43	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКОЛЬ"	кг	57,360	545,25	31276
			Накладные расходы			*10,58*	*607*
			Сметная прибыль			*35,67*	*2046*
18	44	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	0,450	16961,16	7633
			Накладные расходы			*775,79*	*349*
			Сметная прибыль			*1109,61*	*499*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм3-2шт				
19	56	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	0,300	16961,16	5088
			Накладные расходы			*775,79*	*233*
			Сметная прибыль			*1109,61*	*333*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм4-2шт				
20	68	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	0,300	16961,16	5088
			Накладные расходы			*775,79*	*233*
			Сметная прибыль			*1109,61*	*333*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм5-1шт				
21	80	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	0,240	16961,16	4071
			Накладные расходы			*775,79*	*186*
			Сметная прибыль			*1109,61*	*266*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм6-2шт				
22	92	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	0,400	16961,16	6784
			Накладные расходы			*775,79*	*310*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1109,61***	***444***
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фмл1-1шт				
23	**93**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,420**	**6218,27**	**8830**
			Накладные расходы			***1618,45***	***2298***
			Сметная прибыль			***406,80***	***578***
24	**94**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,164**	**21374,27**	**3509**
			Накладные расходы			***6453,20***	***1059***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***230***
25	**95**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,079**	**207707,52**	**16326**
			Накладные расходы			***4029,89***	***317***
			Сметная прибыль			***13588,34***	***1068***
26	**96**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,086**	**200878,25**	**17185**
			Накладные расходы			***3897,39***	***333***
			Сметная прибыль			***13141,57***	***1124***
27	**97**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	**м3**	**3,910**	**11162,09**	**43644**
			Накладные расходы			***2714,66***	***10614***
			Сметная прибыль			***730,23***	***2855***
28	**98**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15,F100,W4**	**м3**	**3,969**	**15100,16**	**59927**
			Накладные расходы			***292,97***	***1163***
			Сметная прибыль			***987,86***	***3920***
29	**99**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,021**	**571067,65**	**11718**
			Накладные расходы			***123190,14***	***2528***
			Сметная прибыль			***37359,57***	***767***
30	**100**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумнаяв 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,400**	**316,06**	**442**
			Накладные расходы			***99,34***	***139***
			Сметная прибыль			***20,68***	***29***
31	**101**	**21-100501-0901 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКОЛЬ"**	**кг**	**6,720**	**545,25**	**3664**
			Накладные расходы			***10,58***	***71***
			Сметная прибыль			***35,67***	***240***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	102	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	0,120	16961,16	2035
			Накладные расходы			*775,79*	*93*
			Сметная прибыль			*1109,61*	*133*
33	103	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетонный столбик ОП1/	м3	0,220	16961,16	3731
			Накладные расходы			*775,79*	*171*
			Сметная прибыль			*1109,61*	*244*
			Раздел: Фундаментные балки Бфм2-3шт				
34	121	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,020	8286,15	8452
			Накладные расходы			*2069,68*	*2111*
			Сметная прибыль			*542,08*	*553*
35	122	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	1,040	14320,99	14900
			Накладные расходы			*277,85*	*289*
			Сметная прибыль			*936,89*	*975*
36	123	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,106	21374,27	2257
			Накладные расходы			*6453,20*	*681*
			Сметная прибыль			*1398,32*	*148*
37	124	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043	202829,47	8665
			Накладные расходы			*3935,25*	*168*
			Сметная прибыль			*13269,22*	*567*
38	125	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	213561,19	4703
			Накладные расходы			*4143,46*	*91*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*308*
39	126	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	200878,25	8196
			Накладные расходы			*3897,39*	*159*
			Сметная прибыль			*13141,57*	*536*
40	127	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	1,620	35867,48	58105
			Накладные расходы			*5102,59*	*8266*
			Сметная прибыль			*2346,47*	*3801*
41	128	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,800	902,34	9745

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***110,72***	***1196***
			Сметная прибыль			***59,03***	***638***
42	**129**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	**м2 поверхности**	**10,800**	**865,82**	**9351**
			Накладные расходы			***167,58***	***1810***
			Сметная прибыль			***56,64***	***612***
			Раздел: Фундаментные балки Бфм3-1шт				
43	**130**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,340**	**8286,15**	**2817**
			Накладные расходы			***2069,68***	***704***
			Сметная прибыль			***542,08***	***184***
44	**131**	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4**	**м3**	**0,347**	**14320,99**	**4967**
			Накладные расходы			***277,85***	***96***
			Сметная прибыль			***936,89***	***325***
45	**132**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,018**	**21374,27**	**376**
			Накладные расходы			***6453,20***	***114***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***25***
46	**133**	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,007**	**202829,47**	**1448**
			Накладные расходы			***3935,25***	***28***
			Сметная прибыль			***13269,22***	***95***
47	**134**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**213561,19**	**777**
			Накладные расходы			***4143,46***	***15***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***51***
48	**135**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,007**	**200878,25**	**1366**
			Накладные расходы			***3897,39***	***27***
			Сметная прибыль			***13141,57***	***89***
49	**136**	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**0,270**	**35867,48**	**9684**
			Накладные расходы			***5102,59***	***1378***
			Сметная прибыль			***2346,47***	***634***
50	**137**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,800**	**902,34**	**1624**
			Накладные расходы			***110,72***	***199***
			Сметная прибыль			***59,03***	***106***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	138	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	0,900	865,82	779
			Накладные расходы			*167,58*	*151*
			Сметная прибыль			*56,64*	*51*
			Раздел: Фундаментные балки Бфм4-1шт				
52	139	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,450	8286,15	3729
			Накладные расходы			*2069,68*	*931*
			Сметная прибыль			*542,08*	*244*
53	140	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	0,459	14320,99	6573
			Накладные расходы			*277,85*	*128*
			Сметная прибыль			*936,89*	*430*
54	141	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,015	21374,27	315
			Накладные расходы			*6453,20*	*95*
			Сметная прибыль			*1398,32*	*21*
55	142	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	202829,47	1227
			Накладные расходы			*3935,25*	*24*
			Сметная прибыль			*13269,22*	*80*
56	143	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	213561,19	658
			Накладные расходы			*4143,46*	*13*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*43*
57	144	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	200878,25	1125
			Накладные расходы			*3897,39*	*22*
			Сметная прибыль			*13141,57*	*74*
58	145	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	0,230	35867,48	8250
			Накладные расходы			*5102,59*	*1174*
			Сметная прибыль			*2346,47*	*540*
59	146	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,530	902,34	1381
			Накладные расходы			*110,72*	*169*
			Сметная прибыль			*59,03*	*90*
60	147	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	0,765	865,82	662

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***167,58***	***128***
			Сметная прибыль			***56,64***	***43***
			Раздел: Фундаментные балки Бфм5-1шт				
61	**148**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,340**	**8286,15**	**2817**
			Накладные расходы			***2069,68***	***704***
			Сметная прибыль			***542,08***	***184***
62	**149**	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4**	**м3**	**0,347**	**14320,99**	**4967**
			Накладные расходы			***277,85***	***96***
			Сметная прибыль			***936,89***	***325***
63	**150**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,030**	**21374,27**	**634**
			Накладные расходы			***6453,20***	***191***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***41***
64	**151**	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,012**	**202829,47**	**2479**
			Накладные расходы			***3935,25***	***48***
			Сметная прибыль			***13269,22***	***162***
65	**152**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,006**	**213561,19**	**1328**
			Накладные расходы			***4143,46***	***26***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***87***
66	**153**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,014**	**200878,25**	**2812**
			Накладные расходы			***3897,39***	***55***
			Сметная прибыль			***13141,57***	***184***
67	**154**	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**0,460**	**35867,48**	**16499**
			Накладные расходы			***5102,59***	***2347***
			Сметная прибыль			***2346,47***	***1079***
68	**155**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,060**	**902,34**	**2761**
			Накладные расходы			***110,72***	***339***
			Сметная прибыль			***59,03***	***181***
69	**156**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	**м2 поверхности**	**1,530**	**865,82**	**1325**
			Накладные расходы			***167,58***	***256***
			Сметная прибыль			***56,64***	***87***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаментные балки Бфм6-3шт				
70	157	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,020	8286,15	8452
			Накладные расходы			*2069,68*	*2111*
			Сметная прибыль			*542,08*	*553*
71	158	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4**	м3	1,040	14320,99	14900
			Накладные расходы			*277,85*	*289*
			Сметная прибыль			*936,89*	*975*
72	159	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,089	21374,27	1898
			Накладные расходы			*6453,20*	*573*
			Сметная прибыль			*1398,32*	*124*
73	160	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,034	202829,47	6925
			Накладные расходы			*3935,25*	*134*
			Сметная прибыль			*13269,22*	*453*
74	161	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,017	213561,19	3716
			Накладные расходы			*4143,46*	*72*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*243*
75	162	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,032	200878,25	6388
			Накладные расходы			*3897,39*	*124*
			Сметная прибыль			*13141,57*	*418*
76	163	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные.Устройство**	м3	1,290	35867,48	46269
			Накладные расходы			*5102,59*	*6582*
			Сметная прибыль			*2346,47*	*3027*
77	164	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,550	902,34	7715
			Накладные расходы			*110,72*	*947*
			Сметная прибыль			*59,03*	*505*
78	165	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	м2 поверхности	4,275	865,82	3701
			Накладные расходы			*167,58*	*716*
			Сметная прибыль			*56,64*	*242*
			Раздел: Фундаментные балки Бфм7-1шт				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	166	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,340	8286,15	2817
			Накладные расходы			*2069,68*	*704*
			Сметная прибыль			*542,08*	*184*
80	167	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	0,347	14320,99	4967
			Накладные расходы			*277,85*	*96*
			Сметная прибыль			*936,89*	*325*
81	168	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,029	21374,27	616
			Накладные расходы			*6453,20*	*186*
			Сметная прибыль			*1398,32*	*40*
82	169	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	202829,47	1501
			Накладные расходы			*3935,25*	*29*
			Сметная прибыль			*13269,22*	*98*
83	170	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	213561,19	803
			Накладные расходы			*4143,46*	*16*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*53*
84	171	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	200878,25	1446
			Накладные расходы			*3897,39*	*28*
			Сметная прибыль			*13141,57*	*95*
85	172	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	0,280	35867,48	10043
			Накладные расходы			*5102,59*	*1429*
			Сметная прибыль			*2346,47*	*657*
86	173	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,863	902,34	1681
			Накладные расходы			*110,72*	*206*
			Сметная прибыль			*59,03*	*110*
87	174	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	0,932	865,82	807
			Накладные расходы			*167,58*	*156*
			Сметная прибыль			*56,64*	*53*
			Раздел: МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП1				
88	180	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	24,000	21374,27	512983

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***6453,20***	***154877***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***33560***
89	**181**	**21-050301-0308 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**24,000**	**202829,47**	**4867907**
			Накладные расходы			***3935,25***	***94446***
			Сметная прибыль			***13269,22***	***318461***
90	**189**	**21-100501-0901 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКОЛЬ"**	**кг**	**190,400**	**545,25**	**103815**
			Накладные расходы			***10,58***	***2014***
			Сметная прибыль			***35,67***	***6792***
91	**190**	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Обетонировка. Устройство**	**м3**	**1,920**	**16961,16**	**32565**
			Накладные расходы			***775,79***	***1490***
			Сметная прибыль			***1109,61***	***2130***
			Раздел: УТЕПЛЕНИЕ СТЕН				
92	**208**	**Прайс-лист**	**Мастика MAsTErsEAl 911**	**шт**	**8,000**	**6739,52**	**53916**
			Накладные расходы			***130,76***	***1046***
			Сметная прибыль			***440,90***	***3527***
			ИТОГО:				**8318255**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**425069**
			Сметная прибыль	**7%**			**544185**
			Итого с временными		**0,5 %**	**41591,00**	**8359846**
			Итого с НДС		**12 %**	**1003182,00**	**9363028**

Заказчик: **Подрядчик**

Директор ТОО "REAL РЕАЛ **Крышева В.В.** **Директор ТОО "СМУ 5"** **Зубов В.Н.**

согласованно м.рам /Волженина И.В/.

накладные I уровне 263681.
накладные II уровне 161389

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.01.2018	03.01.2018	31.01.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КОЛОННЫ				
1	1	11-090701-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	22,752	159488,11	3628705
			Накладные расходы			*52651,11*	*1197929*
			Сметная прибыль			*10433,80*	*237392*
2	2	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная I35БК2,СТО АСЧМ 20-93	т	15,875	343317,41	5450164
			Накладные расходы			*6660,96*	*105743*
			Сметная прибыль			*22460,02*	*356553*
3	3	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 125х125х8,ГОСТ 8509-93	т	0,103	195024,58	20088
			Накладные расходы			*3783,82*	*390*
			Сметная прибыль			*12758,62*	*1314*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный 180х100х10,ГОСТ 8510-86	т	0,077	335512,52	25700
			Накладные расходы			*6509,54*	*499*
			Сметная прибыль			*21949,42*	*1681*
5	5	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 30 мм ГОСТ 19903-74	т	0,841	248683,17	209143
			Накладные расходы			*4824,89*	*4058*
			Сметная прибыль			*16268,99*	*13682*
6	6	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 20 мм ГОСТ 19903-74	т	0,037	248683,17	9201
			Накладные расходы			*4824,89*	*179*
			Сметная прибыль			*16268,99*	*602*
7	7	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 18 мм ГОСТ 19903-74	т	1,208	248683,17	300409
			Накладные расходы			*4824,89*	*5828*
			Сметная прибыль			*16268,99*	*19653*
8	8	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74	т	0,648	248683,17	161147
			Накладные расходы			*4824,89*	*3127*
			Сметная прибыль			*16268,99*	*10542*
9	9	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 14 мм ГОСТ 19903-74	т	0,701	248683,17	174327
			Накладные расходы			*4824,89*	*3382*
			Сметная прибыль			*16268,99*	*11405*
10	10	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 12 мм ГОСТ 19903-74	т	3,063	227219,74	695974
			Накладные расходы			*4408,46*	*13503*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*45531*
11	11	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 10 мм ГОСТ 19903-74	т	0,560	227219,74	127243
			Накладные расходы			*4408,46*	*2469*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*8324*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,513	227219,74	116450
			Накладные расходы			*4408,46*	*2259*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*7618*
13	13	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74	т	0,037	227219,74	8453
			Накладные расходы			*4408,46*	*164*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*553*
14	14	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны. Монтаж	т конструкций	22,752	96200,60	2188775
			Накладные расходы			*28822,95*	*655786*
			Сметная прибыль			*6293,50*	*143191*
15	15	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	22,752	3358,98	76424
			Накладные расходы			*934,39*	*21260*
			Сметная прибыль			*219,75*	*5000*
			Раздел: БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ				
16	16	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Балки перекрытия. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	12,942	44115,08	570937
			Накладные расходы			*14130,75*	*182880*
			Сметная прибыль			*2886,03*	*37351*
17	17	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная I20,ГОСТ 8239-97	т	0,006	343317,41	2129
			Накладные расходы			*6660,96*	*41*
			Сметная прибыль			*22460,02*	*139*
18	18	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная I16,ГОСТ 8239-97	т	2,648	328683,25	870288
			Накладные расходы			*6377,04*	*16885*
			Сметная прибыль			*21502,64*	*56935*
19	19	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 20 мм ГОСТ 19903-74	т	1,616	248683,17	401912
			Накладные расходы			*4824,89*	*7798*
			Сметная прибыль			*16268,99*	*26293*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 18 мм ГОСТ 19903-74	т	3,425	248683,17	851849
			Накладные расходы			*4824,89*	*16527*
			Сметная прибыль			*16268,99*	*55728*
21	21	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74	т	1,622	248683,17	403364
			Накладные расходы			*4824,89*	*7826*
			Сметная прибыль			*16268,99*	*26388*
22	22	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 14 мм ГОСТ 19903-74	т	0,432	248683,17	107481
			Накладные расходы			*4824,89*	*2085*
			Сметная прибыль			*16268,99*	*7031*
23	23	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 12 мм ГОСТ 19903-74	т	2,257	227219,74	512835
			Накладные расходы			*4408,46*	*9950*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*33550*
24	24	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 10 мм ГОСТ 19903-74	т	0,229	227219,74	51988
			Накладные расходы			*4408,46*	*1009*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*3401*
25	25	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,848	227219,74	192728
			Накладные расходы			*4408,46*	*3739*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*12608*
26	26	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74	т	0,374	227219,74	84980
			Накладные расходы			*4408,46*	*1649*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*5559*
27	27	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки перекрытия, высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	12,942	104143,91	1347831
			Накладные расходы			*26864,55*	*347681*
			Сметная прибыль			*6813,15*	*88176*
28	28	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	12,942	3358,98	43472

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***934,39***	***12093***
			Сметная прибыль			***219,75***	***2844***
			Раздел: БАЛКИ ПОКРЫТИЯ				
29	**29**	**11-090701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки покрытия. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**14,850**	**44115,08**	**655109**
			Накладные расходы			***14130,75***	***209842***
			Сметная прибыль			***2886,03***	***42858***
30	**30**	**Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П,ГОСТ 8240-97**	**т**	**2,454**	**334536,91**	**821087**
			Накладные расходы			***6490,61***	***15931***
			Сметная прибыль			***21885,59***	***53716***
31	**31**	**Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 14 мм ГОСТ 19903-74**	**т**	**3,297**	**248683,17**	**819859**
			Накладные расходы			***4824,89***	***15907***
			Сметная прибыль			***16268,99***	***53636***
32	**32**	**Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 12 мм ГОСТ 19903-74**	**т**	**5,377**	**227219,74**	**1221715**
			Накладные расходы			***4408,46***	***23703***
			Сметная прибыль			***14864,84***	***79925***
33	**33**	**Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 10 мм ГОСТ 19903-74**	**т**	**0,915**	**227219,74**	**207952**
			Накладные расходы			***4408,46***	***4035***
			Сметная прибыль			***14864,84***	***13604***
34	**34**	**Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74**	**т**	**2,881**	**227219,74**	**654575**
			Накладные расходы			***4408,46***	***12700***
			Сметная прибыль			***14864,84***	***42823***
35	**35**	**Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74**	**т**	**0,458**	**227219,74**	**103976**
			Накладные расходы			***4408,46***	***2017***
			Сметная прибыль			***14864,84***	***6802***
36	**36**	**Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С235 толщиной 3 мм ГОСТ 19903-74**	**т**	**0,031**	**235024,62**	**7333**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4559,89*	*142*
			Сметная прибыль			*15375,44*	*480*
37	37	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С235 толщиной 2,5 мм ГОСТ 19903-74	т	0,031	235024,62	7333
			Накладные расходы			*4559,89*	*142*
			Сметная прибыль			*15375,44*	*480*
38	38	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки покрытия, высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	14,850	104143,91	1546537
			Накладные расходы			*26864,55*	*398939*
			Сметная прибыль			*6813,15*	*101175*
39	39	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	14,850	3358,98	49881
			Накладные расходы			*934,39*	*13876*
			Сметная прибыль			*219,75*	*3263*
			Раздел: ПРОГОНЫ ПОКРЫТИЯ И ЗЕТНИКИ				
40	40	11-090701-0109 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	18,974	162787,78	3088735
			Накладные расходы			*52936,17*	*1004411*
			Сметная прибыль			*10649,67*	*202067*
41	41	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П,ГОСТ 8240-97	т	19,733	419415,05	8276300
			Накладные расходы			*8137,39*	*160575*
			Сметная прибыль			*27438,37*	*541440*
42	43	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,042	227219,74	9452
			Накладные расходы			*4408,46*	*183*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*618*
43	44	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	18,974	76960,16	1460242
			Накладные расходы			*21177,72*	*401826*
			Сметная прибыль			*5034,78*	*95530*
44	45	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	18,974	7941,86	150689
			Накладные расходы			*2162,76*	*41036*
			Сметная прибыль			*519,56*	*9858*
			Раздел: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И РАСПОРКИ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	46	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Связи и распорки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,050	247514,87	1249950
			Накладные расходы			*63004,19*	*318171*
			Сметная прибыль			*16192,56*	*81772*
46	47	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 10 мм ГОСТ 19903-74	т	0,229	227219,74	51988
			Накладные расходы			*4408,46*	*1009*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*3401*
47	48	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,322	227219,74	73256
			Накладные расходы			*4408,46*	*1421*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*4792*
48	49	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Профиль стальной гнутый замкнутый квадратный 120х4,ГОСТ 30245-2003	т	4,701	284780,77	1338697
			Накладные расходы			*5525,25*	*25973*
			Сметная прибыль			*18630,52*	*87578*
49	50	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,050	98020,34	495003
			Накладные расходы			*31225,55*	*157689*
			Сметная прибыль			*6412,55*	*32383*
50	51	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,050	7941,86	40106
			Накладные расходы			*2162,76*	*10922*
			Сметная прибыль			*519,56*	*2624*
			Раздел: Стойки для покрытия				
51	52	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Стойки для покрытия. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,040	179434,31	545480
			Накладные расходы			*56487,01*	*171721*
			Сметная прибыль			*11738,69*	*35686*
52	53	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная I20БК1,СТО АСЧМ 20-93	т	1,810	343317,41	621267
			Накладные расходы			*6660,96*	*12054*
			Сметная прибыль			*22460,02*	*40644*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	54	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 90х90х6,ГОСТ 8509-93	т	0,354	195024,58	68961
			Накладные расходы			*3783,82*	*1338*
			Сметная прибыль			*12758,62*	*4511*
54	55	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 10 мм ГОСТ 19903-74	т	0,177	227219,74	40172
			Накладные расходы			*4408,46*	*779*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*2628*
55	56	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,822	227219,74	186684
			Накладные расходы			*4408,46*	*3622*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*12213*
56	57	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для покрытия. Монтаж	т конструкций	3,040	23022,55	69989
			Накладные расходы			*4678,48*	*14223*
			Сметная прибыль			*1506,15*	*4579*
57	58	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,040	7941,86	24143
			Накладные расходы			*2162,76*	*6575*
			Сметная прибыль			*519,56*	*1579*
			Раздел: Стойки фахверка				
58	59	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,910	179434,31	163285
			Накладные расходы			*56487,01*	*51403*
			Сметная прибыль			*11738,69*	*10682*
59	60	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П,ГОСТ 8240-97	т	0,582	276975,88	161311
			Накладные расходы			*5373,82*	*3130*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*10553*
60	61	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 90х90х6,ГОСТ 8509-93	т	0,208	195024,58	40565
			Накладные расходы			*3783,82*	*787*
			Сметная прибыль			*12758,62*	*2654*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	62	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х63х5,ГОСТ 8509-93	т	0,104	214536,80	22312
			Накладные расходы			*4162,39*	*433*
			Сметная прибыль			*14035,12*	*1460*
62	63	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74	т	0,042	248683,17	10345
			Накладные расходы			*4824,89*	*201*
			Сметная прибыль			*16268,99*	*677*
63	64	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С235 толщиной 4 мм ГОСТ 19903-74	т	0,010	233073,40	2424
			Накладные расходы			*4522,04*	*47*
			Сметная прибыль			*15247,79*	*159*
64	65	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка. Монтаж	т конструкций	0,910	65337,59	59457
			Накладные расходы			*16940,00*	*15415*
			Сметная прибыль			*4274,42*	*3890*
65	66	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,910	7941,86	7227
			Накладные расходы			*2162,76*	*1968*
			Сметная прибыль			*519,56*	*473*
			Раздел: Ригеля фахверка				
66	67	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Ригеля фахверка. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	17,163	44115,08	757147
			Накладные расходы			*14130,75*	*242526*
			Сметная прибыль			*2886,03*	*49533*
67	68	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П,ГОСТ 8240-97	т	14,055	276975,88	3892896
			Накладные расходы			*5373,82*	*75529*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*254675*
68	69	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х63х5,ГОСТ 8509-93	т	0,608	214536,80	130438
			Накладные расходы			*4162,39*	*2531*
			Сметная прибыль			*14035,12*	*8533*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	71	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный 120х100х8,ГОСТ 8510-86	т	1,500	195024,58	292537
			Накладные расходы			*3783,82*	*5676*
			Сметная прибыль			*12758,62*	*19138*
70	72	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный 125х60х10,ГОСТ 8510-86	т	0,500	195024,58	97512
			Накладные расходы			*3783,82*	*1892*
			Сметная прибыль			*12758,62*	*6379*
71	73	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,067	227219,74	15110
			Накладные расходы			*4408,46*	*293*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*989*
72	74	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из стали марки С245 толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74	т	0,120	227219,74	27266
			Накладные расходы			*4408,46*	*529*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*1784*
73	75	Прайс-дист ТОО"МеталлоСклад "Т"	Профиль стальной гнутый замкнутый квадратный 100х4,ГОСТ 30245-2003	т	1,000	284780,77	284781
			Накладные расходы			*5525,25*	*5525*
			Сметная прибыль			*18630,52*	*18631*
74	76	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка,высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	17,163	49372,45	847379
			Накладные расходы			*12250,63*	*210258*
			Сметная прибыль			*3229,97*	*55436*
75	77	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, балки,ригеля) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	17,163	3358,98	57650
			Накладные расходы			*934,39*	*16037*
			Сметная прибыль			*219,75*	*3772*
			Раздел: ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				
76	155	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовкагрунтовкой ГФ-021 за один раз. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре до 4 м, применен коэффициент к затратам трударабочих-строителей - 1,2	м2	4935,390	91,69	452511
			Накладные расходы			*20,27*	*100051*
			Сметная прибыль			*6,00*	*29604*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	153	11-090501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	4692,000	301,36	1413973
			Накладные расходы			*91,12*	*427537*
			Сметная прибыль			*19,72*	*92503*
78	154	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты М16х65 ГОСТ 7798-70	шт.	4692,000	114,73	538322
			Накладные расходы			*2,23*	*10444*
			Сметная прибыль			*7,51*	*35217*
			Раздел: КРОВЛЯ				
79	159	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1212,000	864,04	1047213
			Накладные расходы			*277,42*	*336236*
			Сметная прибыль			*56,53*	*68509*
80	160	21-100103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1333,200	2425,37	3233501
			Накладные расходы			*47,06*	*62736*
			Сметная прибыль			*158,67*	*211537*
			Раздел: ФАСАД				
81	161	11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	983,512	3884,17	3820130
			Накладные расходы			*1057,73*	*1040288*
			Сметная прибыль			*254,10*	*249915*
82	164	Прайс-лист ТОО"МеталлоПрофиль"	Саморез 5,5х160 SMArTBOLT оцинк.со сверлом 14мм	шт	2880,000	213,17	613932
			Накладные расходы			*4,14*	*11911*
			Сметная прибыль			*13,95*	*40164*
83	165	Прайс-лист ТОО"МеталлоПрофиль"	Утеплитель терморазделяющая полоса(45ммх30м)	шт	32,000	1360,98	43551
			Накладные расходы			*26,41*	*845*
			Сметная прибыль			*89,04*	*2849*
84	166	Прайс-лист ТОО"МеталлоПрофиль"	Герметик силиконовый	шт	152,000	1944,39	295548
			Накладные расходы			*37,72*	*5734*
			Сметная прибыль			*127,20*	*19335*
			ИТОГО:				**60848791**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8287459**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	**7%**			**3980762**
			Итого с временными		**0,5 %**	**304244,00**	**61153035**
			Итого с НДС		**12 %**	**7338364,00**	**68491399**

Заказчик:

Подрядчик

Директор ТОО "REAL РЕАЛ **Крышева В.В.**

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

согласованно и.о. Волженина И.В.

7 106 885 накладные I уровне

1 180 574 накладные II уровне

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.01.2018	03.01.2018	31.01.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ, -0.030				
1	1	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	69,000	6537,17	451065
			Накладные расходы			*1055,32*	*72817*
			Сметная прибыль			*427,67*	*29509*
2	2	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	500,630	5703,34	2855263
			Накладные расходы			*110,65*	*55397*
			Сметная прибыль			*373,12*	*186793*
3	3	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Скрутки для петель. Установка	т стальных элементов	0,075	467737,74	35267
			Накладные расходы			*106718,43*	*8047*
			Сметная прибыль			*30599,67*	*2307*
4	4	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	200878,25	15146
			Накладные расходы			*3897,39*	*294*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***13141,57***	***991***
5	5	21-050101-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,005	227219,74	1136
			Накладные расходы			***4408,46***	***22***
			Сметная прибыль			***14864,84***	***74***
6	6	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,030	214536,80	6436
			Накладные расходы			***4162,39***	***125***
			Сметная прибыль			***14035,12***	***421***
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ, 4.000				
7	7	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	113,000	6537,17	738700
			Накладные расходы			***1055,32***	***119251***
			Сметная прибыль			***427,67***	***48326***
8	8	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	887,550	5703,34	5062000
			Накладные расходы			***110,65***	***98212***
			Сметная прибыль			***373,12***	***331159***
9	9	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Скрутки для петель. Установка	т стальных элементов	0,090	467737,74	42246
			Накладные расходы			***106718,43***	***9639***
			Сметная прибыль			***30599,67***	***2764***
10	10	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,090	200878,25	18143
			Накладные расходы			***3897,39***	***352***
			Сметная прибыль			***13141,57***	***1187***
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1-1 шт				
11	11	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,080	21374,27	1702
			Накладные расходы			***6453,20***	***514***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***111***
12	12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,109	22210,82	2417
			Накладные расходы			***6813,78***	***741***
			Сметная прибыль			***1453,04***	***158***
13	13	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,000	28243,29	56487
			Накладные расходы			***2825,27***	***5651***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1847,69***	***3695***
14	**14**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,110**	**213561,19**	**23586**
			Накладные расходы			***4143,46***	***458***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***1543***
15	**15**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм, 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,071**	**200878,25**	**14305**
			Накладные расходы			***3897,39***	***278***
			Сметная прибыль			***13141,57***	***936***
16	**16**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**9,200**	**672,00**	**6182**
			Накладные расходы			***183,56***	***1689***
			Сметная прибыль			***43,96***	***404***
17	**17**	**Прайс лист**	**Профлист Н60-845-0,8**	**тн**	**0,091**	**257463,67**	**23542**
			Накладные расходы			***4995,25***	***457***
			Сметная прибыль			***16843,42***	***1540***
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2, УМ2-6 шт				
18	**18**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,318**	**21374,27**	**6803**
			Накладные расходы			***6453,20***	***2054***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***445***
19	**19**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,387**	**22210,82**	**8589**
			Накладные расходы			***6813,78***	***2635***
			Сметная прибыль			***1453,04***	***562***
20	**20**	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**7,200**	**28243,29**	**203352**
			Накладные расходы			***2825,27***	***20342***
			Сметная прибыль			***1847,69***	***13303***
21	**21**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,435**	**213561,19**	**92835**
			Накладные расходы			***4143,46***	***1801***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***6073***
22	**22**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,271**	**200878,25**	**54358**
			Накладные расходы			***3897,39***	***1055***
			Сметная прибыль			***13141,57***	***3556***
23	**23**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**31,500**	**672,00**	**21168**
			Накладные расходы			***183,56***	***5782***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*43,96*	*1385*
24	24	Прайс лист	Профлист Н60-845-0,8	тн	0,313	257463,67	80607
			Накладные расходы			*4995,25*	*1564*
			Сметная прибыль			*16843,42*	*5273*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум3,Ум3-2 шт				
25	25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,209	21374,27	4467
			Накладные расходы			*6453,20*	*1349*
			Сметная прибыль			*1398,32*	*292*
26	26	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,060	22210,82	1329
			Накладные расходы			*6813,78*	*408*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*87*
27	27	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,160	28243,29	32762
			Накладные расходы			*2825,27*	*3277*
			Сметная прибыль			*1847,69*	*2143*
28	28	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,191	213561,19	40735
			Накладные расходы			*4143,46*	*790*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*2665*
29	29	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	200878,25	15685
			Накладные расходы			*3897,39*	*304*
			Сметная прибыль			*13141,57*	*1026*
30	30	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5,260	672,00	3535
			Накладные расходы			*183,56*	*966*
			Сметная прибыль			*43,96*	*231*
31	31	Прайс лист	Профлист Н60-845-0,8	тн	0,052	257463,67	13460
			Накладные расходы			*4995,25*	*261*
			Сметная прибыль			*16843,42*	*881*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум4-1 шт				
32	32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,035	22210,82	782
			Накладные расходы			*6813,78*	*240*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*51*
33	33	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,350	28243,29	9885
			Накладные расходы			*2825,27*	*989*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1847,69***	***647***
34	34	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	276975,88	6334
			Накладные расходы			***5373,82***	***123***
			Сметная прибыль			***18119,92***	***414***
35	35	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	213561,19	3652
			Накладные расходы			***4143,46***	***71***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***239***
36	36	21-050204-0112 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,267	276975,88	73897
			Накладные расходы			***5373,82***	***1434***
			Сметная прибыль			***18119,92***	***4834***
37	37	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,267	32716,81	8729
			Накладные расходы			***8508,59***	***2270***
			Сметная прибыль			***2140,35***	***571***
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум5-1 шт				
38	38	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,057	21374,27	1208
			Накладные расходы			***6453,20***	***365***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***79***
39	39	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,073	22210,82	1631
			Накладные расходы			***6813,78***	***500***
			Сметная прибыль			***1453,04***	***107***
40	40	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,230	28243,29	34739
			Накладные расходы			***2825,27***	***3475***
			Сметная прибыль			***1847,69***	***2273***
41	41	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	213561,19	16647
			Накладные расходы			***4143,46***	***323***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***1089***
42	42	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	200878,25	10448
			Накладные расходы			***3897,39***	***203***
			Сметная прибыль			***13141,57***	***683***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5,600	672,00	3763
			Накладные расходы			*183,56*	*1028*
			Сметная прибыль			*43,96*	*246*
44	44	Прайс лист	Профлист Н60-845-0,8	тн	0,056	257463,67	14331
			Накладные расходы			*4995,25*	*278*
			Сметная прибыль			*16843,42*	*938*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум6-3 шт				
45	45	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,095	22210,82	2117
			Накладные расходы			*6813,78*	*649*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*138*
46	46	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,960	28243,29	27114
			Накладные расходы			*2825,27*	*2712*
			Сметная прибыль			*1847,69*	*1774*
47	47	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	276975,88	18862
			Накладные расходы			*5373,82*	*366*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*1234*
48	48	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	213561,19	11193
			Накладные расходы			*4143,46*	*217*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*732*
49	49	21-050204-0112 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,756	276975,88	209394
			Накладные расходы			*5373,82*	*4063*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*13699*
50	50	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,756	32716,81	24734
			Накладные расходы			*8508,59*	*6432*
			Сметная прибыль			*2140,35*	*1618*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум7-1 шт				
51	51	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,015	22210,82	341
			Накладные расходы			*6813,78*	*105*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*22*
52	52	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,170	28243,29	4801

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2825,27***	***480***
			Сметная прибыль			***1847,69***	***314***
53	**53**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,011**	**276975,88**	**2966**
			Накладные расходы			***5373,82***	***58***
			Сметная прибыль			***18119,92***	***194***
54	**54**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,007**	**213561,19**	**1527**
			Накладные расходы			***4143,46***	***30***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***100***
55	**55**	**21-050204-0112 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,126**	**276975,88**	**34899**
			Накладные расходы			***5373,82***	***677***
			Сметная прибыль			***18119,92***	***2283***
56	**56**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Балки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,126**	**32716,81**	**4122**
			Накладные расходы			***8508,59***	***1072***
			Сметная прибыль			***2140,35***	***270***
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум8-1 шт				
57	**57**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,042**	**21374,27**	**892**
			Накладные расходы			***6453,20***	***269***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***58***
58	**58**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,058**	**22210,82**	**1282**
			Накладные расходы			***6813,78***	***393***
			Сметная прибыль			***1453,04***	***84***
59	**59**	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,970**	**28243,29**	**27396**
			Накладные расходы			***2825,27***	***2741***
			Сметная прибыль			***1847,69***	***1792***
60	**60**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,062**	**213561,19**	**13311**
			Накладные расходы			***4143,46***	***258***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***871***
61	**61**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,037**	**200878,25**	**7457**
			Накладные расходы			***3897,39***	***145***
			Сметная прибыль			***13141,57***	***488***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4,400	672,00	2957
			Накладные расходы			*183,56*	*808*
			Сметная прибыль			*43,96*	*193*
63	63	Прайс лист	Профлист Н60-845-0,8	тн	0,044	257463,67	11259
			Накладные расходы			*4995,25*	*218*
			Сметная прибыль			*16843,42*	*737*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум9-1 шт				
64	64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,250	22210,82	5550
			Накладные расходы			*6813,78*	*1703*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*363*
65	65	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,200	28243,29	90379
			Накладные расходы			*2825,27*	*9041*
			Сметная прибыль			*1847,69*	*5913*
66	66	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	276975,88	45950
			Накладные расходы			*5373,82*	*892*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*3006*
67	67	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089	213561,19	18896
			Накладные расходы			*4143,46*	*367*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*1236*
68	68	21-050204-0112 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,697	276975,88	193108
			Накладные расходы			*5373,82*	*3747*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*12633*
69	69	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,697	32716,81	22810
			Накладные расходы			*8508,59*	*5932*
			Сметная прибыль			*2140,35*	*1492*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум10-1 шт				
70	70	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,030	22210,82	673
			Накладные расходы			*6813,78*	*207*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*44*
71	71	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,320	28243,29	9038

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2825,27***	***904***
			Сметная прибыль			***1847,69***	***591***
72	72	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	276975,88	5830
			Накладные расходы			***5373,82***	***113***
			Сметная прибыль			***18119,92***	***381***
73	73	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	213561,19	2456
			Накладные расходы			***4143,46***	***48***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***161***
74	74	21-050204-0112 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,246	276975,88	68053
			Накладные расходы			***5373,82***	***1320***
			Сметная прибыль			***18119,92***	***4452***
75	75	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,246	32716,81	8039
			Накладные расходы			***8508,59***	***2091***
			Сметная прибыль			***2140,35***	***526***
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум11-1 шт				
76	76	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,166	22210,82	3682
			Накладные расходы			***6813,78***	***1130***
			Сметная прибыль			***1453,04***	***241***
77	77	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,900	28243,29	53662
			Накладные расходы			***2825,27***	***5368***
			Сметная прибыль			***1847,69***	***3511***
78	78	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	276975,88	28252
			Накладные расходы			***5373,82***	***548***
			Сметная прибыль			***18119,92***	***1848***
79	79	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	213561,19	15801
			Накладные расходы			***4143,46***	***307***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***1034***
80	80	21-050204-0112 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,298	276975,88	82594
			Накладные расходы			***5373,82***	***1602***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***18119,92***	***5403***
81	**81**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Балки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,298**	**32716,81**	**9756**
			Накладные расходы			***8508,59***	***2537***
			Сметная прибыль			***2140,35***	***638***
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум12-1 шт				
82	**82**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,052**	**21374,27**	**1115**
			Накладные расходы			***6453,20***	***337***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***73***
83	**83**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,067**	**22210,82**	**1486**
			Накладные расходы			***6813,78***	***456***
			Сметная прибыль			***1453,04***	***97***
84	**84**	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,130**	**28243,29**	**31915**
			Накладные расходы			***2825,27***	***3193***
			Сметная прибыль			***1847,69***	***2088***
85	**85**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,076**	**213561,19**	**16124**
			Накладные расходы			***4143,46***	***313***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***1055***
86	**86**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,044**	**200878,25**	**8752**
			Накладные расходы			***3897,39***	***170***
			Сметная прибыль			***13141,57***	***573***
87	**87**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**5,120**	**672,00**	**3441**
			Накладные расходы			***183,56***	***940***
			Сметная прибыль			***43,96***	***225***
88	**88**	**Прайс лист**	**Профлист Н60-845-0,8**	**тн**	**0,051**	**257463,67**	**13102**
			Накладные расходы			***4995,25***	***254***
			Сметная прибыль			***16843,42***	***857***
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум13-1 шт				
89	**89**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,123**	**21374,27**	**2620**
			Накладные расходы			***6453,20***	***791***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***171***
90	**90**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,092**	**22210,82**	**2047**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6813,78*	*628*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*134*
91	91	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,200	28243,29	62135
			Накладные расходы			*2825,27*	*6216*
			Сметная прибыль			*1847,69*	*4065*
92	92	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	213561,19	18717
			Накладные расходы			*4143,46*	*363*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*1224*
93	93	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	200878,25	19218
			Накладные расходы			*3897,39*	*373*
			Сметная прибыль			*13141,57*	*1257*
94	94	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	10,100	672,00	6787
			Накладные расходы			*183,56*	*1854*
			Сметная прибыль			*43,96*	*444*
95	95	Прайс лист	Профлист Н60-845-0,8	тн	0,100	257463,67	25847
			Накладные расходы			*4995,25*	*501*
			Сметная прибыль			*16843,42*	*1691*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум14-1 шт				
96	96	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,040	22210,82	889
			Накладные расходы			*6813,78*	*273*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*58*
97	97	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,400	28243,29	11297
			Накладные расходы			*2825,27*	*1130*
			Сметная прибыль			*1847,69*	*739*
98	98	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	276975,88	7775
			Накладные расходы			*5373,82*	*151*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*509*
99	99	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	213561,19	3513
			Накладные расходы			*4143,46*	*68*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*230*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	100	21-050204-0112 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,246	276975,88	68053
			Накладные расходы			*5373,82*	*1320*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*4452*
101	101	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,246	32716,81	8039
			Накладные расходы			*8508,59*	*2091*
			Сметная прибыль			*2140,35*	*526*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1-2 шт				
102	102	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,113	21374,27	2405
			Накладные расходы			*6453,20*	*726*
			Сметная прибыль			*1398,32*	*157*
103	103	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,149	22210,82	3309
			Накладные расходы			*6813,78*	*1015*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*216*
104	104	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,540	28243,29	71738
			Накладные расходы			*2825,27*	*7176*
			Сметная прибыль			*1847,69*	*4693*
105	105	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	213561,19	35391
			Накладные расходы			*4143,46*	*687*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*2315*
106	106	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097	200878,25	19437
			Накладные расходы			*3897,39*	*377*
			Сметная прибыль			*13141,57*	*1272*
107	107	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	11,500	672,00	7728
			Накладные расходы			*183,56*	*2111*
			Сметная прибыль			*43,96*	*506*
108	108	Прайс лист	Профлист Н60-845-0,8	тн	0,114	257463,67	29433
			Накладные расходы			*4995,25*	*571*
			Сметная прибыль			*16843,42*	*1926*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2-2 шт				
109	109	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,106	21374,27	2266

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***6453,20***	***684***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***148***
110	**110**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,141**	**22210,82**	**3136**
			Накладные расходы			***6813,78***	***962***
			Сметная прибыль			***1453,04***	***205***
111	**111**	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,400**	**28243,29**	**67784**
			Накладные расходы			***2825,27***	***6781***
			Сметная прибыль			***1847,69***	***4434***
112	**112**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,156**	**213561,19**	**33316**
			Накладные расходы			***4143,46***	***646***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***2180***
113	**113**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,091**	**200878,25**	**18316**
			Накладные расходы			***3897,39***	***355***
			Сметная прибыль			***13141,57***	***1198***
114	**114**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**10,860**	**672,00**	**7298**
			Накладные расходы			***183,56***	***1993***
			Сметная прибыль			***43,96***	***477***
115	**115**	**Прайс лист**	**Профлист Н60-845-0,8**	**тн**	**0,108**	**257463,67**	**27791**
			Накладные расходы			***4995,25***	***539***
			Сметная прибыль			***16843,42***	***1818***
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУЗ-2 шт				
116	**116**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,051**	**21374,27**	**1088**
			Накладные расходы			***6453,20***	***328***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***71***
117	**117**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,069**	**22210,82**	**1539**
			Накладные расходы			***6813,78***	***472***
			Сметная прибыль			***1453,04***	***101***
118	**118**	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,200**	**28243,29**	**33892**
			Накладные расходы			***2825,27***	***3390***
			Сметная прибыль			***1847,69***	***2217***
119	**119**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,075**	**213561,19**	**16051**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***4143,46***	***311***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***1050***
120	**120**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,045**	**200878,25**	**9048**
			Накладные расходы			***3897,39***	***176***
			Сметная прибыль			***13141,57***	***592***
121	**121**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**5,440**	**672,00**	**3656**
			Накладные расходы			***183,56***	***999***
			Сметная прибыль			***43,96***	***239***
122	**122**	**Прайс лист**	**Профлист Н60-845-0,8**	**тн**	**0,054**	**257463,67**	**13924**
			Накладные расходы			***4995,25***	***270***
			Сметная прибыль			***16843,42***	***911***
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ4-3 шт				
123	**123**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,131**	**22210,82**	**2917**
			Накладные расходы			***6813,78***	***895***
			Сметная прибыль			***1453,04***	***191***
124	**124**	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,140**	**28243,29**	**32197**
			Накладные расходы			***2825,27***	***3221***
			Сметная прибыль			***1847,69***	***2106***
125	**125**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,098**	**276975,88**	**27047**
			Накладные расходы			***5373,82***	***525***
			Сметная прибыль			***18119,92***	***1769***
126	**126**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,048**	**213561,19**	**10251**
			Накладные расходы			***4143,46***	***199***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***671***
127	**127**	**21-050204-0112 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,801**	**276975,88**	**221858**
			Накладные расходы			***5373,82***	***4304***
			Сметная прибыль			***18119,92***	***14514***
128	**128**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Балки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,801**	**32716,81**	**26206**
			Накладные расходы			***8508,59***	***6815***
			Сметная прибыль			***2140,35***	***1714***
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ5-2 шт				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
129	129	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,146	22210,82	3235
			Накладные расходы			*6813,78*	*992*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*212*
130	130	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,400	28243,29	39541
			Накладные расходы			*2825,27*	*3955*
			Сметная прибыль			*1847,69*	*2587*
131	131	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	276975,88	27044
			Накладные расходы			*5373,82*	*525*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*1769*
132	132	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	213561,19	11165
			Накладные расходы			*4143,46*	*217*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*730*
133	133	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	213561,19	1119
			Накладные расходы			*4143,46*	*22*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*73*
134	134	21-050204-0112 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,534	276975,88	147905
			Накладные расходы			*5373,82*	*2870*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*9676*
135	135	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,534	32716,81	17471
			Накладные расходы			*8508,59*	*4544*
			Сметная прибыль			*2140,35*	*1143*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ6-8 шт				
136	136	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,538	22210,82	11939
			Накладные расходы			*6813,78*	*3663*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*781*
137	137	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,280	28243,29	149125
			Накладные расходы			*2825,27*	*14917*
			Сметная прибыль			*1847,69*	*9756*
138	138	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,364	276975,88	100686

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***5373,82***	***1953***
			Сметная прибыль			***18119,92***	***6587***
139	**139**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,205**	**213561,19**	**43737**
			Накладные расходы			***4143,46***	***849***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***2861***
140	**140**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,013**	**213561,19**	**2870**
			Накладные расходы			***4143,46***	***56***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***188***
141	**141**	**21-050204-0112 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,016**	**276975,88**	**558383**
			Накладные расходы			***5373,82***	***10834***
			Сметная прибыль			***18119,92***	***36530***
142	**142**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Балки. Монтаж**	**т конструкций**	**2,016**	**32716,81**	**65957**
			Накладные расходы			***8508,59***	***17153***
			Сметная прибыль			***2140,35***	***4315***
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ7-1 шт				
143	**143**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,243**	**21374,27**	**5182**
			Накладные расходы			***6453,20***	***1565***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***339***
144	**144**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,320**	**22210,82**	**7115**
			Накладные расходы			***6813,78***	***2183***
			Сметная прибыль			***1453,04***	***465***
145	**145**	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**6,250**	**28243,29**	**176521**
			Накладные расходы			***2825,27***	***17658***
			Сметная прибыль			***1847,69***	***11548***
146	**146**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,174**	**213561,19**	**37076**
			Накладные расходы			***4143,46***	***719***
			Сметная прибыль			***13971,29***	***2426***
147	**147**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,212**	**200878,25**	**42570**
			Накладные расходы			***3897,39***	***826***
			Сметная прибыль			***13141,57***	***2785***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
148	148	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	28,400	672,00	19085
			Накладные расходы			*183,56*	*5213*
			Сметная прибыль			*43,96*	*1249*
149	149	Прайс лист	Профлист Н60-845-0,8	тн	0,282	257463,67	72682
			Накладные расходы			*4995,25*	*1410*
			Сметная прибыль			*16843,42*	*4755*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ8-1 шт				
150	150	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,052	21374,27	1115
			Накладные расходы			*6453,20*	*337*
			Сметная прибыль			*1398,32*	*73*
151	151	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,067	22210,82	1485
			Накладные расходы			*6813,78*	*456*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*97*
152	152	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,170	28243,29	33045
			Накладные расходы			*2825,27*	*3306*
			Сметная прибыль			*1847,69*	*2162*
153	153	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	213561,19	16011
			Накладные расходы			*4143,46*	*311*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*1047*
154	154	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	200878,25	8851
			Накладные расходы			*3897,39*	*172*
			Сметная прибыль			*13141,57*	*579*
155	155	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5,300	672,00	3562
			Накладные расходы			*183,56*	*973*
			Сметная прибыль			*43,96*	*233*
156	156	Прайс лист	Профлист Н60-845-0,8	тн	0,053	257463,67	13563
			Накладные расходы			*4995,25*	*263*
			Сметная прибыль			*16843,42*	*887*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ9-1 шт				
157	157	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,411	21374,27	8793
			Накладные расходы			*6453,20*	*2655*
			Сметная прибыль			*1398,32*	*575*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
158	158	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,677	22210,82	15028
			Накладные расходы			*6813,78*	*4610*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*983*
159	159	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	11,800	28243,29	333271
			Накладные расходы			*2825,27*	*33338*
			Сметная прибыль			*1847,69*	*21803*
160	160	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,682	213561,19	145580
			Накладные расходы			*4143,46*	*2825*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*9524*
161	161	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,406	200878,25	81623
			Накладные расходы			*3897,39*	*1584*
			Сметная прибыль			*13141,57*	*5340*
162	162	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	53,680	672,00	36073
			Накладные расходы			*183,56*	*9853*
			Сметная прибыль			*43,96*	*2360*
163	163	Прайс лист	Профлист Н60-845-0,8	тн	0,534	257463,67	137375
			Накладные расходы			*4995,25*	*2665*
			Сметная прибыль			*16843,42*	*8987*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ10-1 шт				
164	164	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,029	22210,82	637
			Накладные расходы			*6813,78*	*195*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*42*
165	165	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,250	28243,29	7061
			Накладные расходы			*2825,27*	*706*
			Сметная прибыль			*1847,69*	*462*
166	166	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	276975,88	5839
			Накладные расходы			*5373,82*	*113*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*382*
167	167	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	213561,19	1960
			Накладные расходы			*4143,46*	*38*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*128*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	168	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	213561,19	141
			Накладные расходы			*4143,46*	*3*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*9*
169	169	21-050204-0112 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,246	276975,88	68136
			Накладные расходы			*5373,82*	*1322*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*4457*
170	170	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,246	32716,81	8048
			Накладные расходы			*8508,59*	*2093*
			Сметная прибыль			*2140,35*	*527*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ11-2 шт				
171	171	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,071	22210,82	1571
			Накладные расходы			*6813,78*	*482*
			Сметная прибыль			*1453,04*	*103*
172	172	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,660	28243,29	18641
			Накладные расходы			*2825,27*	*1865*
			Сметная прибыль			*1847,69*	*1219*
173	173	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	276975,88	13843
			Накладные расходы			*5373,82*	*269*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*906*
174	174	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	213561,19	5506
			Накладные расходы			*4143,46*	*107*
			Сметная прибыль			*13971,29*	*360*
175	175	21-050204-0112 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,252	276975,88	69798
			Накладные расходы			*5373,82*	*1354*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*4566*
176	176	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,252	32716,81	8245
			Накладные расходы			*8508,59*	*2144*
			Сметная прибыль			*2140,35*	*539*
177	177	Прайс-лист	Подъемный стол СПГВ 1500	шт	1,000	3441954,60	3441955

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***66780,00***	***66780***
			Сметная прибыль			***225174,60***	***225175***
178	**178**	**Прайс-лист**	**Малогрузовой лифт ШПГУ-100**	**шт**	**1,000**	**1784571,51**	**1784572**
			Накладные расходы			***34623,84***	***34624***
			Сметная прибыль			***116747,67***	***116748***
179	**179**	**Прайс-лист**	**Эскалатор FML-35-600**	**шт**	**1,000**	**8328515,50**	**8328515**
			Накладные расходы			***161587,91***	***161588***
			Сметная прибыль			***544856,15***	***544856***
			ИТОГО:				**28372649**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**984477**
			Сметная прибыль				**1856155**
			Итого с временными		**0,5 %**	**74088,00**	**28446737**
			Итого с НДС		**12 %**	**3413608,00**	**31860345**

Заказчик:

Подрядчик

Директор ТОО "REAL РЕАЛ **Крышева В.В.**

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

Согласованно И.В. Волженина

26-03-18г

433 998 накладные расх I уровне

550480 накладные II уровне