Форма 4

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**
(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.04.2018	05.03.2018	10.04.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. 1 ЭТАЖ									
1	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	700	3647,03	27,72	2552921	19404	1702245	--	2552921
					1187,53	10,12	831272	7081		--	
2	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Колонны, короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	300	3641,76	12,87	1092529	3860	553039	--	1092529
					1785,43	4,65	535630	1394		--	
3	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	800	5183,17	117,31	4146540	93850	2899084	--	4146540
					1442,01	50,55	1153606	40442		--	
4	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	180	6064,78	21,29	1091660	3833	797709	--	1091660
					1611,76	15,69	290118	2824		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки	м2	1100	161,74	0,02	177916	26	19677	--	177916
					143,83	--	158213	--		--	
6	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 50 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,14	1142,94	17,56	72165	1109	25971	--	72165
					714,05	5,25	45085	331		--	
7	2205-0104-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	1041	39,00	--	40599	--	40599	--	40599
					--	--	--	--		--	
8	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	800	694,16	6,69	555328	5352	176028	--	555328
					467,44	2,03	373948	1621		--	
9	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	1000	161,74	0,02	161742	23	17889	--	161742
					143,83	--	143830	--		--	
10	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	800	392,91	2,50	314326	1999	98113	--	314326
					267,77	1,13	214214	901		--	
11	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	600	736,50	6,69	441899	4014	132561	--	441899
					508,87	2,03	305324	1216		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10647625	133469	6462915	--	10647625
							4051240	55811	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10647625				
		Материалы	Тенге				6422316				
		Всего заработная плата	Тенге					4107051			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40599				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10647625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3972
		Сметная заработная плата	Тенге					4107051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10647625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3972
		Сметная заработная плата	Тенге					4107051			
		РАЗДЕЛ 2.Дополнительные работы по 1 этажу									
12	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 13 мм. Устройство	м2 стяжки	800	516,49	25,28	413192	20221	162245	--	413192
					288,41	11,96	230726	9571		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				413192	20221	162245	--	413192
							230726	9571	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				413192				
	Материалы		Тенге				162245				
	Всего заработная плата		Тенге					240297			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				413192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					240297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				413192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					240297			
		РАЗДЕЛ 3. 2 ЭТАЖ									
13	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**300**	**4209,02**	**117,31**	**1262707**	**35194**	**794911**	**--**	**1262707**
					1442,01	**50,55**	**432602**	**15166**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1262707**	**35194**	**794911**	**--**	**1262707**
							432602	**15166**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1262707**				
	Материалы		Тенге				**794912**				
	Всего заработная плата		Тенге					**447768**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1262707**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447**
		Сметная заработная плата	Тенге					**447768**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1262707**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447**
		Сметная заработная плата	Тенге					**447768**			
		РАЗДЕЛ 4.Дополнительные работы по 2 этажу									
14	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 18 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**300**	**898,47**	**25,28**	**269540**	**7583**	**175435**	**--**	**269540**
					288,41	**11,96**	**86522**	**3589**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**269540**	**7583**	**175435**	**--**	**269540**
							86522	**3589**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**269540**				
	Материалы		Тенге				**175435**				
	Всего заработная плата		Тенге					**90111**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**269540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90111**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**269540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90111**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**12593064**	**196466**	**7595506**	**--**	**12593064**
							4801091	**84137**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12593064**				
	Материалы		Тенге				**7554908**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4885228**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12593064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4835
		Сметная заработная плата	Тенге					4885228			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12593064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4835
		Сметная заработная плата	Тенге					4885228			

Норма расхода материала 3%	Тенге	226647
Итого с учетом нормы расхода материалов	Тенге	12819711
Временные здания и сооружения 0,5%	Тенге	64099
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	12883810
НДС 12%	Тенге	1546057
Итого с НДС	Тенге	14429867
	Тенге	

Заказчик:

Подрядчик

Директор ТОО "REAL РЕАЛ" **Крышева В.В.**

Директор ТОО "СМУ-5" **Зубов В.Н.**

Дополнительные бетонные стяжки I и II эт за счет СМУ-5

23.04.18.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.03.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2,000	3728,91	7458
			Накладные расходы			*907,34*	*1815*
2	2	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Щиток освещения в корпусе ,IP40,ввод.авт.ВА63 3П 20А,отх.авт.ВА63 1П 16А-3шт.Укомплектован шинками "N"и"PE"типа 14/1 с креплением по центру-2шт,через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку,DIN-рейка 200 мм-1 шт, тип ЩРН-П-8	шт	2,000	9841,96	19684
3	3	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат/снятые при транспортировке/. Установка	шт.	6,000	1283,64	7702
			Накладные расходы			*382,44*	*2295*
4	4	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный илинастенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	750,000	1750,81	1313109
			Накладные расходы			*438,01*	*328506*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	14,000	430,06	6021
			Накладные расходы			*126,47*	*1771*
6	6	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Выключатель одноклавишный для открытой установки,IP20,Iн 10А,типА16-131	шт	14,000	295,54	4137
7	7	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4,000	481,07	1924
			Накладные расходы			*141,85*	*567*
8	8	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Выключатель двухклавишный для открытой установки,IP44,Iн 10А,тип А 56-224	шт	4,000	384,82	1539
9	9	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	30,000	1375,69	41271
			Накладные расходы			*298,64*	*8959*
10	10	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Коробка клеммная для открытой проводки IP44,тип КМ-222	шт	30,000	515,89	15477
			Сметная прибыль			*38,21*	*1146*
11	11	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные,ОСТ 36-66-82,тип У731МУЗ	100 шт.	0,720	20700,00	14904
12	12	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 3 м. Монтаж оборудования	м	1300,000	248,54	323100
			Накладные расходы			*35,49*	*46139*
13	13	Прайс-дист ТОО"Авангард Plus"	Профиль монтажный 100х40х3000,ПН 100Х40	шт	433,000	600,00	259800
14	14	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования	м	260,000	236,87	61587
			Накладные расходы			*59,80*	*15549*
			Сметная прибыль			*17,55*	*4562*
15	15	23-061710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	260,000	183,60	47736
			Сметная прибыль			*13,60*	*3536*
16	16	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1200,000	769,28	923131
			Накладные расходы			*90,76*	*108911*
			Сметная прибыль			*56,98*	*68380*
17	17	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,200	132324,46	158789
			Сметная прибыль			*9801,81*	*11762*
			ИТОГО:				**3207369**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**514511**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**89387**
			Итого с временными		**0,5 %**	**15959,00**	**3223328**
			Итого с НДС		**12 %**	**386799,00**	**3610127**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL PEAL" **Крышева В.В.**

Согласовано: /Волженцев И.В./

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ-5" **Зубов В.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.03.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дополнительные работы				
1	1	Прайс-дист	Коробка клеммная для открытой проводки IP44,тип КМ-222	шт	30,000	138,39	4152
2	2	Прайс-дист	Профиль монтажный 100х40х3000,ПН 100Х40	шт	433,000	96,43	41754
3	3	Прайс-дист	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	260,000	27,32	7103
4	4	Прайс-дист	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	1200,000	59,62	71540
			ИТОГО:				**124549**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**0,5 %**	**623,00**	**125172**
			Итого с НДС		**12 %**	**15021,00**	**140193**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL РЕАЛ **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

Согласовано расценки с И.Вас /Волненко И.В./

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.04.2018	20.02.2018	16.04.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВИТРАЖИ				
1	1	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Витраж ВТ1 из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	125,640	14192,39	1783132
			Накладные расходы			*2466,89*	*309940*
			Сметная прибыль			*928,47*	*116654*
2	2	21-090304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	125,640	37682,37	4734412
			Накладные расходы			*731,10*	*91856*
			Сметная прибыль			*2465,20*	*309728*
3	3	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Витраж Вт2 из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	48,450	14192,39	687621
			Накладные расходы			*2466,89*	*119521*
			Сметная прибыль			*928,47*	*44985*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-090304-0108 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	48,450	37682,37	1825711
			Накладные расходы			*731,10*	*35422*
			Сметная прибыль			*2465,20*	*119439*
			ИТОГО:				**9030877**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**556738**
			Сметная прибыль				**590805**
			Итого с временными		**0,5 %**	**45154,00**	**9076031**
			Итого с НДС		**12 %**	**1089124,00**	**10165155**
			Скидка по договору				**3228344**
			Итого с НДС с учетом скидки			**743230**	**6936812**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL PEAЛ **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.03.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Монтаж экскалатора	шт	1,000	1365855,00	1365855
			Накладные расходы			*26500,00*	*26500*
			Сметная прибыль			*89355,00*	*89355*
2	2		Монтаж подъемного стола	шт	1,000	365854,02	365854
			Накладные расходы			*7098,21*	*7098*
			Сметная прибыль			*23934,38*	*23934*
3	3		Монтаж малогрузоподъемного лифта	шт	1,000	321951,54	321952
			Накладные расходы			*6246,43*	*6246*
			Сметная прибыль			*21062,25*	*21062*
			ИТОГО:				**2053661**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**39845**
			Сметная прибыль	**7%**			**134352**
			Итого с временными		**0,5 %**	**10268,00**	**2063929**
			Итого с НДС		**12 %**	**247671,00**	**2311600**

Заказчик:

Подрядчик

Директор ТОО "REAL РЕАЛ **Крышева В.В.**

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

Согласованно