Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стеллажи				
1	1	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи. Монтаж	т конструкций	4,022	133005,55	534948
			Накладные расходы			*47249,75*	*190038*
			Сметная прибыль			*8701,30*	*34997*
2	2	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые стеллажа. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	4,022	195480,37	786222
			Накладные расходы			*66103,36*	*265868*
			Сметная прибыль			*12788,44*	*51435*
3	3	21-050201-0117 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,791	214536,80	384205
			Накладные расходы			*4162,39*	*7454*
			Сметная прибыль			*14035,12*	*25135*
4	4	21-050101-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	2,360	238927,06	563830
			Накладные расходы			*4635,61*	*10939*
			Сметная прибыль			*15630,74*	*36886*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**120,660**	**82,15**	**9913**
			Накладные расходы			***17,02***	***2054***
			Сметная прибыль			***5,37***	***648***
6	**6**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**120,660**	**150,35**	**18141**
			Накладные расходы			***21,99***	***2653***
			Сметная прибыль			***9,84***	***1187***
			Раздел: Кессон				
7	**7**	**11-460401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м3**	**0,410**	**16289,28**	**6679**
			Накладные расходы			***4510,34***	***1849***
			Сметная прибыль			***1065,65***	***437***
8	**8**	**12-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой**	**м3 грунта**	**1,007**	**7598,89**	**7655**
			Накладные расходы			***2717,63***	***2738***
			Сметная прибыль			***497,12***	***501***
9	**9**	**11-090701-0131 РСНБ РК 2015**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,268**	**420418,40**	**112567**
			Накладные расходы			***110421,57***	***29565***
			Сметная прибыль			***27504,01***	***7364***
10	**10**	**21-050101-0116 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,285**	**227219,74**	**64732**
			Накладные расходы			***4408,46***	***1256***
			Сметная прибыль			***14864,84***	***4235***
11	**11**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,670**	**316,06**	**1792**
			Накладные расходы			***99,34***	***563***
			Сметная прибыль			***20,68***	***117***
12	**12**	**21-100501-0901 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКОЛЬ"**	**кг**	**13,608**	**545,25**	**7420**
			Накладные расходы			***10,58***	***144***
			Сметная прибыль			***35,67***	***485***
13	**13**	**11-090201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,268**	**167238,05**	**44778**
			Накладные расходы			***55425,73***	***14840***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10940,81*	*2929*
14	**14**	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1,416**	**1858,86**	**2632**
			Накладные расходы			*459,57*	*651*
			Сметная прибыль			*121,61*	*172*
15	**15**	**11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий между стенами кессона и грунтом**	**м3 заделки**	**0,309**	**102080,61**	**31531**
			Накладные расходы			*24655,61*	*7616*
			Сметная прибыль			*6678,17*	*2063*
			Раздел: Холодильники Дополнительные работы				
16	**16**	**Прайс-лист ТОО "Техол Т"**	**Сэндвич панели ППУ-150мм**	**м2**	**135,180**	**9756,11**	**1318831**
			Накладные расходы			*189,29*	*25588*
			Сметная прибыль			*638,25*	*86279*
17	**17**	**Прайс-лист ТОО"МеталлоПрофиль"**	**Фасонное изделие для ТСП(ПЭ-01-RAL-0.5)**	**м2**	**30,220**	**3503,42**	**105873**
			Накладные расходы			*67,97*	*2054*
			Сметная прибыль			*229,20*	*6926*
18	**18**	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,010**	**116576,16**	**1166**
			Накладные расходы			*41390,41*	*414*
			Сметная прибыль			*7626,48*	*76*
19	**19**	**21-090402-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**0,600**	**38734,29**	**23241**
			Накладные расходы			*751,51*	*451*
			Сметная прибыль			*2534,02*	*1520*
			Раздел: Дополнительные стойки и балки для холодильных камер				
20	**20**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций под холодильные камеры**	**т конструкций**	**0,153**	**62034,89**	**9489**
			Накладные расходы			*13629,21*	*2085*
			Сметная прибыль			*4058,36*	*621*
21	**21**	**11-090701-0119 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые под холодильные камеры. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,153**	**195480,37**	**29901**
			Накладные расходы			*66103,36*	*10111*
			Сметная прибыль			*12788,44*	*1956*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**22**	**21-050206-0631 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**20,743**	**1907,32**	**39564**
			Накладные расходы			***37,01***	***768***
			Сметная прибыль			***124,78***	***2588***
23	**23**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,589**	**82,15**	**377**
			Накладные расходы			***17,02***	***78***
			Сметная прибыль			***5,37***	***25***
24	**24**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**4,589**	**150,35**	**690**
			Накладные расходы			***21,99***	***101***
			Сметная прибыль			***9,84***	***45***
			Раздел: Доп работы между холодильными камерами				
25	**25**	**11-460401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м3**	**0,053**	**16289,28**	**863**
			Накладные расходы			***4510,34***	***239***
			Сметная прибыль			***1065,65***	***56***
26	**26**	**11-090306-0402 РСНБ РК 2015**	**Полы съемные металлические. Монтаж**	**м2 пола**	**0,352**	**6276,75**	**2209**
			Накладные расходы			***2290,29***	***806***
			Сметная прибыль			***410,63***	***145***
27	**27**	**11-090701-0131 РСНБ РК 2015**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,012**	**420418,40**	**5034**
			Накладные расходы			***110421,57***	***1322***
			Сметная прибыль			***27504,01***	***329***
28	**28**	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,063**	**238927,06**	**14944**
			Накладные расходы			***4635,61***	***290***
			Сметная прибыль			***15630,74***	***978***
29	**29**	**21-050201-0117 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,007**	**214536,80**	**1392**
			Накладные расходы			***4162,39***	***27***
			Сметная прибыль			***14035,12***	***91***
30	**30**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,359**	**82,15**	**30**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17,02*	*6*
			Сметная прибыль			*5,37*	*2*
31	**31**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**0,359**	**150,35**	**54**
			Накладные расходы			*21,99*	*8*
			Сметная прибыль			*9,84*	*4*
			Раздел: Загрузочная				
32	**32**	**12-030101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены Прорезка проемов (сэндвич-панели)**	**м2 проемов**	**1,743**	**13531,25**	**23578**
			Накладные расходы			*4766,55*	*8306*
			Сметная прибыль			*885,22*	*1542*
			Раздел: Герметизация ворот загрузочной				
33	**33**	**11-090306-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение двери резиной с полосой. Монтаж**	**м**	**1,800**	**190,95**	**344**
			Накладные расходы			*69,23*	*125*
			Сметная прибыль			*12,49*	*22*
34	**34**	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**10,000**	**171,87**	**1719**
			Накладные расходы			*62,76*	*628*
			Сметная прибыль			*11,24*	*112*
35	**35**	**21-130201-0102 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**шт**	**1,000**	**10,93**	**11**
			Накладные расходы			*0,21*	*0*
			Сметная прибыль			*0,71*	*1*
36	**36**	**21-130816-1210 РСНБ РК 2015**	**Лента резиновая толщиной 5 мм**	**м**	**1,800**	**262,24**	**472**
			Накладные расходы			*5,09*	*9*
			Сметная прибыль			*17,16*	*31*
			Раздел: Фундамент загрузочной				
37	**37**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**30,000**	**2021,28**	**60638**
			Накладные расходы			*726,36*	*21791*
			Сметная прибыль			*132,23*	*3967*
38	**38**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,947**	**62034,89**	**58747**
			Накладные расходы			*13629,21*	*12907*
			Сметная прибыль			*4058,36*	*3843*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**39**	**11-090701-0126 РСНБ РК 2015**	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,947**	**53829,17**	**50976**
			Накладные расходы			***18030,78***	***17075***
			Сметная прибыль			***3521,53***	***3335***
40	**40**	**21-050204-0213 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,648**	**419415,05**	**271655**
			Накладные расходы			***8137,39***	***5271***
			Сметная прибыль			***27438,37***	***17772***
41	**41**	**21-050101-0207 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 20 мм до 30 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,318**	**207429,54**	**66012**
			Накладные расходы			***4024,50***	***1281***
			Сметная прибыль			***13570,16***	***4319***
42	**42**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**28,410**	**82,15**	**2334**
			Накладные расходы			***17,02***	***484***
			Сметная прибыль			***5,37***	***153***
43	**43**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**28,410**	**150,35**	**4271**
			Накладные расходы			***21,99***	***625***
			Сметная прибыль			***9,84***	***279***
44	**44**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой гидроизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**18,240**	**615,41**	**11225**
			Накладные расходы			***75,72***	***1381***
			Сметная прибыль			***40,26***	***734***
45	**45**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 200 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**3,648**	**23835,83**	**86953**
			Накладные расходы			***2102,00***	***7668***
			Сметная прибыль			***1559,35***	***5689***
46	**46**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,354**	**22210,82**	**7863**
			Накладные расходы			***6813,78***	***2412***
			Сметная прибыль			***1453,04***	***514***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	**47**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,368**	**207707,52**	**76473**
			Накладные расходы			***4029,89***	***1484***
			Сметная прибыль			***13588,34***	***5003***
48	**48**	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенополистирольных. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,240**	**1955,69**	**35672**
			Накладные расходы			***170,83***	***3116***
			Сметная прибыль			***127,94***	***2334***
			Раздел: Проемы загрузочной				
49	**49**	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей 0,9 Х2,1; 1,8х2,3. Монтаж**	**т конструкций**	**0,300**	**116576,16**	**34973**
			Накладные расходы			***41390,41***	***12417***
			Сметная прибыль			***7626,48***	***2288***
50	**50**	**21-090402-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6,030**	**38734,29**	**233568**
			Накладные расходы			***751,51***	***4532***
			Сметная прибыль			***2534,02***	***15280***
			Раздел: Металлокаркас загрузочной				
51	**51**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,870**	**62034,89**	**53960**
			Накладные расходы			***13629,21***	***11855***
			Сметная прибыль			***4058,36***	***3530***
52	**52**	**11-090701-0126 РСНБ РК 2015**	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,870**	**53829,17**	**46822**
			Накладные расходы			***18030,78***	***15684***
			Сметная прибыль			***3521,53***	***3063***
53	**53**	**21-050206-0631 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**114,500**	**1907,32**	**218389**
			Накладные расходы			***37,01***	***4237***
			Сметная прибыль			***124,78***	***14287***
54	**54**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,006**	**207707,52**	**1261**
			Накладные расходы			***4029,89***	***24***
			Сметная прибыль			***13588,34***	***83***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	**55**	**21-050101-0118 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,019**	**227219,74**	**4415**
			Накладные расходы			***4408,46***	***86***
			Сметная прибыль			***14864,84***	***289***
56	**56**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**26,095**	**82,15**	**2144**
			Накладные расходы			***17,02***	***444***
			Сметная прибыль			***5,37***	***140***
57	**57**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**26,095**	**150,35**	**3923**
			Накладные расходы			***21,99***	***574***
			Сметная прибыль			***9,84***	***257***
			Раздел: Стены (от помещения к улице) загрузочной				
58	**58**	**11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,155**	**70087,94**	**10846**
			Накладные расходы			***22088,50***	***3418***
			Сметная прибыль			***4585,19***	***710***
59	**59**	**Прайс лист**	**Брусья хвойных пород, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,163**	**63414,70**	**10304**
			Накладные расходы			***1230,36***	***200***
			Сметная прибыль			***4148,63***	***674***
60	**60**	**11-090402-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**32,670**	**2327,61**	**76043**
			Накладные расходы			***612,82***	***20021***
			Сметная прибыль			***152,27***	***4975***
61	**61**	**21-050109-0108 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный RAL 9003 высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**35,937**	**1836,61**	**66002**
			Накладные расходы			***35,63***	***1281***
			Сметная прибыль			***120,15***	***4318***
62	**62**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**32,670**	**672,56**	**21973**
			Накладные расходы			***76,96***	***2514***
			Сметная прибыль			***44,00***	***1437***
63	**63**	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3 изоляции**	**3,270**	**40819,22**	**133479**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10731,10*	*35091*
			Сметная прибыль			*2670,42*	*8732*
64	**64**	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,172**	**14433,73**	**45782**
			Накладные расходы			*280,04*	*888*
			Сметная прибыль			*944,26*	*2995*
65	**65**	**11-090402-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**32,670**	**2327,61**	**76043**
			Накладные расходы			*612,82*	*20021*
			Сметная прибыль			*152,27*	*4975*
66	**66**	**21-050109-0108 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный RAL 1015 высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**35,937**	**1836,61**	**66002**
			Накладные расходы			*35,63*	*1281*
			Сметная прибыль			*120,15*	*4318*
			Раздел: Кровля (от помещения к улице) загрузочной				
67	**67**	**11-110101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых/OSB/. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,720**	**832,19**	**13914**
			Накладные расходы			*253,84*	*4244*
			Сметная прибыль			*54,44*	*910*
68	**68**	**21-070509-0407 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм**	**м2**	**17,054**	**872,30**	**14877**
			Накладные расходы			*16,92*	*289*
			Сметная прибыль			*57,07*	*973*
69	**69**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,720**	**245,58**	**4106**
			Накладные расходы			*80,29*	*1342*
			Сметная прибыль			*16,07*	*269*
70	**70**	**Прайс лист**	**Пленка пароизоляционная**	**м2**	**18,392**	**89,29**	**1642**
71	**71**	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**16,720**	**632,66**	**10578**
			Накладные расходы			*211,52*	*3537*
			Сметная прибыль			*41,39*	*692*
72	**72**	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**16,720**	**498,20**	**8330**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*164,92*	*2757*
			Сметная прибыль			*32,59*	*545*
73	**73**	**Прайс лист ТОО"Центр кровли"**	**Плиты ISOVER Классик**	**рул**	**3,000**	**3219,52**	**9659**
			Накладные расходы			*62,46*	*187*
			Сметная прибыль			*210,62*	*632*
74	**74**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**17,380**	**864,04**	**15017**
			Накладные расходы			*277,42*	*4822*
			Сметная прибыль			*56,53*	*982*
75	**75**	**21-100103-1006 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**19,118**	**2425,37**	**46368**
			Накладные расходы			*47,06*	*900*
			Сметная прибыль			*158,67*	*3033*
76	**76**	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенополистирольных. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,400**	**1955,69**	**34029**
			Накладные расходы			*170,83*	*2972*
			Сметная прибыль			*127,94*	*2226*
77	**77**	**11-130601-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой/устройство мембраннной крыши/**	**м2**	**28,400**	**3289,87**	**93432**
			Накладные расходы			*941,72*	*26745*
			Сметная прибыль			*215,22*	*6112*
78	**78**	**Прайс лист ТОО"Центр кровли"**	**Мембранная крыша LOGICROOF V-RP серый 1,2 мм**	**рул**	**0,600**	**127690,86**	**76615**
			Накладные расходы			*2477,43*	*1486*
			Сметная прибыль			*8353,61*	*5012*
79	**79**	**11-120101-2002 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель карнизные оцинкованного листа. Устройство прижимной планки полосы из оцинкованной стали**	**м планки**	**8,000**	**1615,97**	**12928**
			Накладные расходы			*218,90*	*1751*
			Сметная прибыль			*105,72*	*846*
80	**80**	**21-050104-0110 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,002**	**277765,66**	**488**
			Накладные расходы			*5389,14*	*9*
			Сметная прибыль			*18171,59*	*32*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	**81**	**21-130816-1210 РСНБ РК 2015**	**Лента резиновая толщиной 5 мм**	**м**	**8,000**	**262,24**	**2098**
			Накладные расходы			***5,09***	***41***
			Сметная прибыль			***17,16***	***137***
82	**82**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с порошковым покрытием. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,100**	**1314,66**	**31683**
			Накладные расходы			***447,82***	***10792***
			Сметная прибыль			***86,01***	***2073***
83	**83**	**Прайс-лист ТОО"МеталлоПрофиль"**	**Фасонное изделие для ТСП(ПЭ-01-RAL-0.5)**	**м2**	**24,100**	**3503,42**	**84432**
			Накладные расходы			***67,97***	***1638***
			Сметная прибыль			***229,20***	***5524***
			Раздел: Каркасы под доп. рекламу				
84	**84**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций под рекламу**	**т конструкций**	**0,109**	**62034,89**	**6767**
			Накладные расходы			***13629,21***	***1487***
			Сметная прибыль			***4058,36***	***443***
85	**85**	**11-090701-0119 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые под наружнюю рекламу. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,109**	**195480,37**	**21324**
			Накладные расходы			***66103,36***	***7211***
			Сметная прибыль			***12788,44***	***1395***
86	**86**	**21-050206-0566 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**35,852**	**799,03**	**28646**
			Накладные расходы			***15,50***	***556***
			Сметная прибыль			***52,27***	***1874***
87	**87**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,273**	**82,15**	**269**
			Накладные расходы			***17,02***	***56***
			Сметная прибыль			***5,37***	***18***
88	**88**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**3,273**	**150,35**	**492**
			Накладные расходы			***21,99***	***72***
			Сметная прибыль			***9,84***	***32***
			Раздел: Рамы для рекламы				
89	**89**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций под рекламу**	**т конструкций**	**0,572**	**62034,89**	**35452**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13629,21*	*7789*
			Сметная прибыль			*4058,36*	*2319*
90	**90**	**11-090701-0119 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые под наружнюю рекламу. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,572**	**195480,37**	**111713**
			Накладные расходы			*66103,36*	*37777*
			Сметная прибыль			*12788,44*	*7308*
91	**91**	**21-050206-0566 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**187,824**	**799,03**	**150076**
			Накладные расходы			*15,50*	*2912*
			Сметная прибыль			*52,27*	*9818*
92	**92**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**17,144**	**82,15**	**1408**
			Накладные расходы			*17,02*	*292*
			Сметная прибыль			*5,37*	*92*
93	**93**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**17,144**	**150,35**	**2578**
			Накладные расходы			*21,99*	*377*
			Сметная прибыль			*9,84*	*169*
94	**94**	**11-110101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых/OSB/. Устройство**	**м2 покрытия**	**78,000**	**1315,54**	**102612**
			Накладные расходы			*263,21*	*20531*
			Сметная прибыль			*86,06*	*6713*
95	**95**	**21-070509-0409 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**79,560**	**992,58**	**78970**
			Накладные расходы			*19,26*	*1532*
			Сметная прибыль			*64,94*	*5166*
			Раздел: Устройство каркаса под зеркала				
96	**96**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций под зеркала**	**т конструкций**	**0,093**	**62034,89**	**5755**
			Накладные расходы			*13629,21*	*1264*
			Сметная прибыль			*4058,36*	*377*
97	**97**	**11-090701-0119 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые под зеркала. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,093**	**195480,37**	**18136**
			Накладные расходы			*66103,36*	*6133*
			Сметная прибыль			*12788,44*	*1186*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	**98**	**21-050206-0566 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**25,490**	**799,03**	**20367**
			Накладные расходы			***15,50***	***395***
			Сметная прибыль			***52,27***	***1332***
99	**99**	**21-050206-0631 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**2,064**	**1907,32**	**3937**
			Накладные расходы			***37,01***	***76***
			Сметная прибыль			***124,78***	***258***
100	**100**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,783**	**82,15**	**229**
			Накладные расходы			***17,02***	***47***
			Сметная прибыль			***5,37***	***15***
101	**101**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**2,783**	**150,35**	**418**
			Накладные расходы			***21,99***	***61***
			Сметная прибыль			***9,84***	***27***
102	**102**	**11-110101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых/OSB/. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,630**	**1315,54**	**7406**
			Накладные расходы			***263,21***	***1482***
			Сметная прибыль			***86,06***	***485***
103	**103**	**21-070509-0409 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**5,743**	**992,58**	**5700**
			Накладные расходы			***19,26***	***111***
			Сметная прибыль			***64,94***	***373***
			Раздел: Установка зеркал				
104	**104**	**11-100111-0101 РСНБ РК 2015**	**Зеркала. Установка по месту**	**м2 деталей**	**6,020**	**1093,55**	**6583**
			Накладные расходы			***314,11***	***1891***
			Сметная прибыль			***71,54***	***431***
105	**105**	**Прайс лист ИП Сургутанова Т.В.**	**Зеркала**	**м2**	**6,020**	**20208,84**	**121657**
			Накладные расходы			***392,09***	***2360***
			Сметная прибыль			***1322,07***	***7959***
			Раздел: Доп. ригеля крепления витражей				
106	**106**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций крепления витражей**	**т конструкций**	**0,159**	**62034,89**	**9867**
			Накладные расходы			***13629,21***	***2168***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4058,36*	*645*
107	**107**	**11-090701-0119 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые под наружнюю рекламу. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,159**	**195480,37**	**31091**
			Накладные расходы			*66103,36*	*10514*
			Сметная прибыль			*12788,44*	*2034*
108	**108**	**21-050206-0631 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**21,569**	**1907,32**	**41139**
			Накладные расходы			*37,01*	*798*
			Сметная прибыль			*124,78*	*2691*
109	**109**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,771**	**82,15**	**392**
			Накладные расходы			*17,02*	*81*
			Сметная прибыль			*5,37*	*26*
110	**110**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**4,771**	**150,35**	**717**
			Накладные расходы			*21,99*	*105*
			Сметная прибыль			*9,84*	*47*
			Раздел: Демонтаж-монтаж колодца (крышка+1 кольцо)				
111	**111**	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,340**	**6961,22**	**2367**
			Накладные расходы			*1913,78*	*651*
			Сметная прибыль			*455,41*	*155*
112	**112**	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,340**	**29456,77**	**10015**
			Накладные расходы			*9244,38*	*3143*
			Сметная прибыль			*1927,08*	*655*
			Раздел: Доп стойка под экскалатор				
113	**113**	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойка. Монтаж**	**т конструкций**	**0,096**	**65695,45**	**6309**
			Накладные расходы			*16946,94*	*1628*
			Сметная прибыль			*4297,83*	*413*
114	**114**	**21-050206-0706 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 160 мм х 160 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**20,640**	**5949,27**	**122793**
			Накладные расходы			*115,43*	*2382*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*389,20*	*8033*
115	**115**	**21-050204-0207 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,008**	**275024,66**	**2129**
			Накладные расходы			*5335,96*	*41*
			Сметная прибыль			*17992,27*	*139*
116	**116**	**21-050101-0118 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,002**	**227219,74**	**414**
			Накладные расходы			*4408,46*	*8*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*27*
117	**117**	**21-050101-0125 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 25 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,012**	**248683,17**	**3022**
			Накладные расходы			*4824,89*	*59*
			Сметная прибыль			*16268,99*	*198*
118	**118**	**11-090701-0128 РСНБ РК 2015**	**Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,096**	**195558,94**	**18782**
			Накладные расходы			*67362,70*	*6470*
			Сметная прибыль			*12793,58*	*1229*
119	**119**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,881**	**82,15**	**237**
			Накладные расходы			*17,02*	*49*
			Сметная прибыль			*5,37*	*15*
120	**120**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**2,881**	**150,35**	**433**
			Накладные расходы			*21,99*	*63*
			Сметная прибыль			*9,84*	*28*
			Раздел: Бетонирование вдоль экскалатора с установкой уголка				
121	**121**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование вдоль экскалатора. Устройство**	**м3**	**0,120**	**19468,35**	**2336**
			Накладные расходы			*1536,96*	*184*
			Сметная прибыль			*1273,63*	*153*
122	**122**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,100**	**98091,91**	**9809**
			Накладные расходы			*31226,94*	*3123*
			Сметная прибыль			*6417,23*	*642*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	**123**	**11-090701-0127 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,100**	**199861,75**	**19986**
			Накладные расходы			*68300,40*	*6830*
			Сметная прибыль			*13075,07*	*1308*
124	**124**	**21-050201-0146 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,103**	**195024,58**	**20127**
			Накладные расходы			*3783,82*	*390*
			Сметная прибыль			*12758,62*	*1317*
125	**125**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,000**	**82,15**	**246**
			Накладные расходы			*17,02*	*51*
			Сметная прибыль			*5,37*	*16*
126	**126**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**3,000**	**150,35**	**451**
			Накладные расходы			*21,99*	*66*
			Сметная прибыль			*9,84*	*30*
127	**127**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование верхней площадки примыкания экскалатора. Устройство**	**м3**	**0,040**	**19468,35**	**779**
			Накладные расходы			*1536,96*	*61*
			Сметная прибыль			*1273,63*	*51*
			Раздел: Нащельники (экскалатор)				
128	**128**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с порошковым покрытием. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,940**	**1314,66**	**20956**
			Накладные расходы			*447,82*	*7138*
			Сметная прибыль			*86,01*	*1371*
129	**129**	**Прайс-лист ТОО"МеталлоПрофиль"**	**Фасонное изделие для ТСП(ПЭ-01-RAL-0.5)**	**м2**	**15,940**	**3503,42**	**55844**
			Накладные расходы			*67,97*	*1083*
			Сметная прибыль			*229,20*	*3653*
130	**130**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,920**	**2897,93**	**43237**
			Накладные расходы			*478,54*	*7140*
			Сметная прибыль			*189,58*	*2829*
			Раздел: Балка под потолком лифтовой				
131	**131**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,076**	**32716,81**	**2493**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8508,59*	*648*
			Сметная прибыль			*2140,35*	*163*
132	**132**	**21-050204-0213 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,076**	**419415,05**	**31959**
			Накладные расходы			*8137,39*	*620*
			Сметная прибыль			*27438,37*	*2091*
			Раздел: Пандус лифтовой				
133	**133**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,092**	**80715,92**	**7409**
			Накладные расходы			*22755,23*	*2089*
			Сметная прибыль			*5280,48*	*485*
134	**134**	**11-090701-0128 РСНБ РК 2015**	**Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,092**	**195558,94**	**17950**
			Накладные расходы			*67362,70*	*6183*
			Сметная прибыль			*12793,58*	*1174*
135	**135**	**21-050101-0115 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,080**	**227219,74**	**18196**
			Накладные расходы			*4408,46*	*353*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*1190*
136	**136**	**21-050201-0143 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,015**	**195024,58**	**2856**
			Накладные расходы			*3783,82*	*55*
			Сметная прибыль			*12758,62*	*187*
137	**137**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,754**	**82,15**	**226**
			Накладные расходы			*17,02*	*47*
			Сметная прибыль			*5,37*	*15*
138	**138**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**2,754**	**150,35**	**414**
			Накладные расходы			*21,99*	*61*
			Сметная прибыль			*9,84*	*27*
			Раздел: Перемычка лифтовой				
139	**139**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,036**	**98091,91**	**3561**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14035,12*	*689*
148	**148**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,307**	**82,15**	**190**
			Накладные расходы			*17,02*	*39*
			Сметная прибыль			*5,37*	*12*
149	**149**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**2,307**	**150,35**	**347**
			Накладные расходы			*21,99*	*51*
			Сметная прибыль			*9,84*	*23*
			Раздел: Ограждение двери лифтовой				
150	**150**	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения защитные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,058**	**130709,52**	**7527**
			Накладные расходы			*44744,52*	*2577*
			Сметная прибыль			*8551,09*	*492*
151	**151**	**11-090701-0129 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,058**	**236364,81**	**13612**
			Накладные расходы			*80621,73*	*4643*
			Сметная прибыль			*15463,12*	*890*
152	**152**	**11-270901-0106 РСНБ РК 2015**	**Ограждения из сетки. Устройство**	**м**	**1,880**	**1868,85**	**3513**
			Накладные расходы			*428,17*	*805*
			Сметная прибыль			*122,26*	*230*
153	**153**	**Прайс-лист**	**Евро забор 3D (1х2,5)**	**шт**	**1,000**	**5853,66**	**5854**
			Накладные расходы			*113,57*	*114*
			Сметная прибыль			*382,95*	*383*
154	**154**	**11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**Ворота. Облицовка стальным листом**	**м2**	**2,500**	**441,42**	**1104**
			Накладные расходы			*155,68*	*389*
			Сметная прибыль			*28,88*	*72*
155	**155**	**21-050104-0110 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,014**	**277765,66**	**3792**
			Накладные расходы			*5389,14*	*74*
			Сметная прибыль			*18171,59*	*248*
156	**156**	**21-050206-0566 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**18,927**	**799,03**	**15123**
			Накладные расходы			*15,50*	*293*
			Сметная прибыль			*52,27*	*989*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
157	**157**	**21-090404-0401 РСНБ РК 2015**	**Защелка**	**шт.**	**2,000**	**1032,17**	**2064**
			Накладные расходы			***20,03***	***40***
			Сметная прибыль			***67,53***	***135***
158	**158**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,728**	**82,15**	**142**
			Накладные расходы			***17,02***	***29***
			Сметная прибыль			***5,37***	***9***
159	**159**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**1,728**	**150,35**	**260**
			Накладные расходы			***21,99***	***38***
			Сметная прибыль			***9,84***	***17***
			Раздел: Станина под двигатель (лифта)				
160	**160**	**11-090301-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,043**	**81703,74**	**3531**
			Накладные расходы			***17041,59***	***736***
			Сметная прибыль			***5345,10***	***231***
161	**161**	**11-090701-0126 РСНБ РК 2015**	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,043**	**53829,17**	**2326**
			Накладные расходы			***18030,78***	***779***
			Сметная прибыль			***3521,53***	***152***
162	**162**	**21-050206-0631 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**3,978**	**1907,32**	**7587**
			Накладные расходы			***37,01***	***147***
			Сметная прибыль			***124,78***	***496***
163	**163**	**21-050101-0115 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,013**	**227219,74**	**2967**
			Накладные расходы			***4408,46***	***58***
			Сметная прибыль			***14864,84***	***194***
164	**164**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001**	**207707,52**	**156**
			Накладные расходы			***4029,89***	***3***
			Сметная прибыль			***13588,34***	***10***
165	**165**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,296**	**82,15**	**107**
			Накладные расходы			***17,02***	***22***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,37*	*7*
166	**166**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**1,296**	**150,35**	**195**
			Накладные расходы			*21,99*	*29*
			Сметная прибыль			*9,84*	*13*
			Раздел: Козырек				
167	**167**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций каркаса**	**т конструкций**	**0,290**	**62034,89**	**18013**
			Накладные расходы			*13629,21*	*3957*
			Сметная прибыль			*4058,36*	*1178*
168	**168**	**11-090701-0119 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые каркаса. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,290**	**195480,37**	**56760**
			Накладные расходы			*66103,36*	*19194*
			Сметная прибыль			*12788,44*	*3713*
169	**169**	**21-050206-0631 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**18,989**	**1907,32**	**36218**
			Накладные расходы			*37,01*	*703*
			Сметная прибыль			*124,78*	*2369*
170	**170**	**21-050206-0566 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**9,340**	**799,03**	**7463**
			Накладные расходы			*15,50*	*145*
			Сметная прибыль			*52,27*	*488*
171	**171**	**21-050201-0117 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,069**	**214536,80**	**14706**
			Накладные расходы			*4162,39*	*285*
			Сметная прибыль			*14035,12*	*962*
172	**172**	**21-050203-0110 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)**	**т**	**0,057**	**303226,69**	**17368**
			Накладные расходы			*5883,13*	*337*
			Сметная прибыль			*19837,26*	*1136*
173	**173**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,711**	**82,15**	**716**
			Накладные расходы			*17,02*	*148*
			Сметная прибыль			*5,37*	*47*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
174	**174**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**8,711**	**150,35**	**1310**
			Накладные расходы			*21,99*	*192*
			Сметная прибыль			*9,84*	*86*
175	**175**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**9,160**	**672,00**	**6156**
			Накладные расходы			*183,56*	*1681*
			Сметная прибыль			*43,96*	*403*
176	**176**	**21-050109-0108 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный RAL 8017- высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**10,076**	**1836,61**	**18506**
			Накладные расходы			*35,63*	*359*
			Сметная прибыль			*120,15*	*1211*
177	**177**	**11-120101-0711 РСНБ РК 2015**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	**м2 кровли**	**14,040**	**4451,69**	**62502**
			Накладные расходы			*460,42*	*6464*
			Сметная прибыль			*291,23*	*4089*
			Раздел: Обшивка возле лифта				
178	**178**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,380**	**2897,93**	**15591**
			Накладные расходы			*478,54*	*2575*
			Сметная прибыль			*189,58*	*1020*
			Раздел: Эстакада под компенсаторы вентиляции				
179	**179**	**11-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,386**	**65187,99**	**25159**
			Накладные расходы			*15495,27*	*5980*
			Сметная прибыль			*4264,63*	*1646*
180	**180**	**11-090701-0130 РСНБ РК 2015**	**Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,386**	**130345,86**	**50306**
			Накладные расходы			*44347,60*	*17116*
			Сметная прибыль			*8527,30*	*3291*
181	**181**	**21-050206-0631 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**25,800**	**1907,32**	**49209**
			Накладные расходы			*37,01*	*955*
			Сметная прибыль			*124,78*	*3219*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	**182**	**21-050206-0566 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**5,779**	**799,03**	**4618**
			Накладные расходы			***15,50***	***90***
			Сметная прибыль			***52,27***	***302***
183	**183**	**21-050206-0461 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**0,516**	**494,63**	**255**
			Накладные расходы			***9,60***	***5***
			Сметная прибыль			***32,36***	***17***
184	**184**	**21-050201-0117 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,060**	**214536,80**	**12878**
			Накладные расходы			***4162,39***	***250***
			Сметная прибыль			***14035,12***	***842***
185	**185**	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,001**	**208777,09**	**195**
			Накладные расходы			***4050,64***	***4***
			Сметная прибыль			***13658,31***	***13***
186	**186**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,118**	**159232,40**	**18802**
			Накладные расходы			***3089,39***	***365***
			Сметная прибыль			***10417,07***	***1230***
187	**187**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,578**	**82,15**	**951**
			Накладные расходы			***17,02***	***197***
			Сметная прибыль			***5,37***	***62***
188	**188**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**11,578**	**150,35**	**1741**
			Накладные расходы			***21,99***	***255***
			Сметная прибыль			***9,84***	***114***
189	**189**	**11-090402-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**1,750**	**2327,61**	**4073**
			Накладные расходы			***612,82***	***1072***
			Сметная прибыль			***152,27***	***266***
190	**190**	**21-050109-0108 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный RAL 8017 высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1,925**	**1836,61**	**3535**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*35,63*	*69*
			Сметная прибыль			*120,15*	*231*
191	**191**	**11-270901-0106 РСНБ РК 2015**	**Ограждения из сетки. Устройство**	**м**	**7,500**	**1868,85**	**14016**
			Накладные расходы			*428,17*	*3211*
			Сметная прибыль			*122,26*	*917*
192	**192**	**Прайс-лист**	**Евро забор 3D (1х2,5)**	**шт**	**3,000**	**5853,66**	**17561**
			Накладные расходы			*113,57*	*341*
			Сметная прибыль			*382,95*	*1149*
193	**193**	**Прайс лист**	**Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали**	**м**	**7,000**	**19512,21**	**136586**
			Накладные расходы			*378,57*	*2650*
			Сметная прибыль			*1276,50*	*8936*
194	**194**	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,447**	**19097,58**	**8531**
			Накладные расходы			*1159,64*	*518*
			Сметная прибыль			*1249,37*	*558*
195	**195**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,012**	**21374,27**	**256**
			Накладные расходы			*6453,20*	*77*
			Сметная прибыль			*1398,32*	*17*
196	**196**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,012**	**207707,52**	**2492**
			Накладные расходы			*4029,89*	*48*
			Сметная прибыль			*13588,34*	*163*
			Раздел: ПОЛЫ				
197	**197**	**11-090306-0402 РСНБ РК 2015**	**Стальная решетка при входе. Монтаж**	**м2 пола**	**2,000**	**6276,75**	**12553**
			Накладные расходы			*2290,29*	*4581*
			Сметная прибыль			*410,63*	*821*
198	**198**	**Прайс лист**	**Стальные решетки**	**шт**	**4,000**	**17317,09**	**69268**
			Накладные расходы			*335,98*	*1344*
			Сметная прибыль			*1132,89*	*4532*
199	**199**	**11-090306-0501 РСНБ РК 2015**	**Порог между решетками асфальтом. Монтаж**	**м**	**3,200**	**194,68**	**623**
			Накладные расходы			*69,27*	*222*
			Сметная прибыль			*14,42*	*46*
200	**200**	**21-050206-0566 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**3,200**	**799,03**	**2557**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,50*	*50*
			Сметная прибыль			*52,27*	*167*
			Раздел: Тип пола 5				
201	**201**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**22,870**	**428,61**	**9802**
			Накладные расходы			*22,81*	*522*
			Сметная прибыль			*28,04*	*641*
			Раздел: Тип пола 6 (ЛИСТ 19 АС)				
202	**202**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1091,300**	**514,33**	**561291**
			Накладные расходы			*27,38*	*29874*
			Сметная прибыль			*33,65*	*36720*
			Раздел: Тип пола 8				
203	**203**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**45,172**	**10011,46**	**452238**
			Накладные расходы			*1934,24*	*87374*
			Сметная прибыль			*741,59*	*33499*
204	**204**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**37,620**	**615,41**	**23152**
			Накладные расходы			*75,72*	*2848*
			Сметная прибыль			*40,26*	*1515*
205	**205**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**26,348**	**23835,83**	**628026**
			Накладные расходы			*2102,00*	*55383*
			Сметная прибыль			*1559,35*	*41086*
206	**206**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,600**	**276975,88**	**443161**
			Накладные расходы			*5373,82*	*8598*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*28992*
207	**207**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,700**	**204725,07**	**1576383**
			Накладные расходы			*3935,25*	*30301*
			Сметная прибыль			*15164,82*	*116769*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
208	**208**	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенополистирольных. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**37,620**	**1955,69**	73573
			Накладные расходы			*170,83*	*6427*
			Сметная прибыль			*127,94*	*4813*
209	**209**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**37,620**	**778,53**	29288
			Накладные расходы			*176,17*	*6627*
			Сметная прибыль			*50,93*	*1916*
210	**210**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**451,720**	**514,33**	232334
			Накладные расходы			*27,38*	*12366*
			Сметная прибыль			*33,65*	*15199*
			Раздел: Подъем уровня пола из-за канализационных труб				
211	**211**	**11-080801-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания под трубы в нижних этажах зданий из бетонитов. Устройство**	**м3 основания**	**3,640**	**12361,00**	44994
			Накладные расходы			*2496,32*	*9087*
			Сметная прибыль			*808,66*	*2944*
212	**212**	**21-030302-0108 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92**	**шт.**	**225,680**	**218,54**	49319
			Накладные расходы			*4,24*	*957*
			Сметная прибыль			*14,30*	*3227*
			Раздел: Цоколь				
213	**213**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**1,640**	**19468,35**	31928
			Накладные расходы			*1536,96*	*2521*
			Сметная прибыль			*1273,63*	*2089*
214	**214**	**11-120101-2001 РСНБ РК 2015**	**Планки из оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**130,800**	**545,32**	71328
			Накладные расходы			*166,57*	*21787*
			Сметная прибыль			*35,68*	*4666*
215	**215**	**21-050104-0110 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,071**	**277765,66**	19837
			Накладные расходы			*5389,14*	*385*
			Сметная прибыль			*18171,59*	*1298*
216	**216**	**11-130601-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой/покрытие короба мембранной/**	**м2**	**32,700**	**3289,87**	107579
			Накладные расходы			*941,72*	*30794*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*215,22*	*7038*
217	**217**	**Прайс лист ТОО"Центр кровли"**	**Мембранная крыша LOGICROOF V-RP серый 1,2 мм**	**рул**	**0,700**	**127690,86**	**89384**
			Накладные расходы			*2477,43*	*1734*
			Сметная прибыль			*8353,61*	*5848*
218	**218**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,500**	**1314,66**	**58502**
			Накладные расходы			*447,82*	*19928*
			Сметная прибыль			*86,01*	*3827*
219	**219**	**Прайс-лист ТОО"МеталлоПрофиль"**	**Нашельники RAL 8017**	**м2**	**44,500**	**3503,42**	**155902**
			Накладные расходы			*67,97*	*3025*
			Сметная прибыль			*229,20*	*10199*
			Раздел: Тумба на кровле под оборудование				
220	**220**	**11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,027**	**70087,94**	**1857**
			Накладные расходы			*22088,50*	*585*
			Сметная прибыль			*4585,19*	*122*
221	**221**	**Прайс лист**	**Брусья хвойных пород, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,028**	**63414,70**	**1765**
			Накладные расходы			*1230,36*	*34*
			Сметная прибыль			*4148,63*	*115*
222	**222**	**11-110101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых/OSB/. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,700**	**832,19**	**1415**
			Накладные расходы			*253,84*	*432*
			Сметная прибыль			*54,44*	*93*
223	**223**	**21-070509-0407 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм**	**м2**	**1,734**	**872,30**	**1513**
			Накладные расходы			*16,92*	*29*
			Сметная прибыль			*57,07*	*99*
224	**224**	**11-130601-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой/устройство мембраннной крыши/**	**м2**	**1,700**	**3289,87**	**5593**
			Накладные расходы			*941,72*	*1601*
			Сметная прибыль			*215,22*	*366*
225	**225**	**Прайс лист ТОО"Центр кровли"**	**Мембранная крыша LOGICROOF V-RP серый 1,2 мм**	**рул**	**1,870**	**2455,59**	**4592**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*47,64*	*89*
			Сметная прибыль			*160,65*	*300*
			Раздел: Опора под вентилятор рядом с загрузкой				
226	**226**	**11-090301-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,090**	**81703,74**	**7353**
			Накладные расходы			*17041,59*	*1534*
			Сметная прибыль			*5345,10*	*481*
227	**227**	**11-090701-0126 РСНБ РК 2015**	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,090**	**53829,17**	**4845**
			Накладные расходы			*18030,78*	*1623*
			Сметная прибыль			*3521,53*	*317*
228	**228**	**21-050204-0207 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,092**	**180055,35**	**16529**
			Накладные расходы			*3493,39*	*321*
			Сметная прибыль			*11779,32*	*1081*
229	**229**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,700**	**82,15**	**222**
			Накладные расходы			*17,02*	*46*
			Сметная прибыль			*5,37*	*15*
230	**230**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**2,700**	**150,35**	**406**
			Накладные расходы			*21,99*	*59*
			Сметная прибыль			*9,84*	*27*
			Раздел: Устройство перехода через вентиляцию				
231	**231**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,023**	**75102,31**	**1748**
			Накладные расходы			*19563,92*	*455*
			Сметная прибыль			*4913,24*	*114*
232	**232**	**11-090701-0129 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,023**	**236364,81**	**5503**
			Накладные расходы			*80621,73*	*1877*
			Сметная прибыль			*15463,12*	*360*
233	**233**	**21-050201-0117 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,011**	**214536,80**	**2310**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4162,39*	*45*
			Сметная прибыль			*14035,12*	*151*
234	**234**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,698**	**82,15**	**57**
			Накладные расходы			*17,02*	*12*
			Сметная прибыль			*5,37*	*4*
235	**235**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**0,698**	**150,35**	**105**
			Накладные расходы			*21,99*	*15*
			Сметная прибыль			*9,84*	*7*
			Раздел: Столы фасовочные				
236	**236**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Столы фасовочные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,119**	**133005,55**	**15859**
			Накладные расходы			*47249,75*	*5634*
			Сметная прибыль			*8701,30*	*1038*
237	**237**	**11-090701-0119 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые Столы фасовочные. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,119**	**195480,37**	**23308**
			Накладные расходы			*66103,36*	*7882*
			Сметная прибыль			*12788,44*	*1525*
238	**238**	**21-050206-0475 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**31,373**	**654,63**	**20538**
			Накладные расходы			*12,70*	*398*
			Сметная прибыль			*42,83*	*1344*
239	**239**	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,046**	**238927,06**	**11036**
			Накладные расходы			*4635,61*	*214*
			Сметная прибыль			*15630,74*	*722*
240	**240**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,577**	**82,15**	**294**
			Накладные расходы			*17,02*	*61*
			Сметная прибыль			*5,37*	*19*
241	**241**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**3,577**	**150,35**	**538**
			Накладные расходы			*21,99*	*79*
			Сметная прибыль			*9,84*	*35*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
242	**242**	**11-100111-0102 РСНБ РК 2015**	**Столешница. Установка по месту**	**м2 деталей**	**2,790**	**1748,10**	**4877**
			Накладные расходы			***599,52***	***1673***
			Сметная прибыль			***114,36***	***319***
243	**243**	**21-070510-0801 РСНБ РК 2015**	**Мебельные щиты ламинированные**	**100 м2**	**0,028**	**529264,97**	**14766**
			Накладные расходы			***10268,68***	***286***
			Сметная прибыль			***34624,81***	***966***
			Раздел: Опора на 2-м этаже				
244	**244**	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015**	**Опора. Монтаж**	**т конструкций**	**0,030**	**65695,45**	**2000**
			Накладные расходы			***16946,94***	***516***
			Сметная прибыль			***4297,83***	***131***
245	**245**	**21-050206-0631 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**4,000**	**1907,32**	**7629**
			Накладные расходы			***37,01***	***148***
			Сметная прибыль			***124,78***	***499***
246	**246**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,913**	**82,15**	**75**
			Накладные расходы			***17,02***	***16***
			Сметная прибыль			***5,37***	***5***
247	**247**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**0,913**	**150,35**	**137**
			Накладные расходы			***21,99***	***20***
			Сметная прибыль			***9,84***	***9***
			Раздел: Примыкание монолитных участков к витражу				
248	**248**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (гнутый уголок 150х350х2 19м)**	**т конструкций**	**0,016**	**98091,91**	**1526**
			Накладные расходы			***31226,94***	***486***
			Сметная прибыль			***6417,23***	***100***
249	**249**	**11-090701-0131 РСНБ РК 2015**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,016**	**420418,40**	**6542**
			Накладные расходы			***110421,57***	***1718***
			Сметная прибыль			***27504,01***	***428***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
250	**250**	**21-050101-0108 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,016**	**208777,09**	**3353**
			Накладные расходы			***4050,64***	***65***
			Сметная прибыль			***13658,31***	***219***
251	**251**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,108**	**21374,27**	**2301**
			Накладные расходы			***6453,20***	***695***
			Сметная прибыль			***1398,32***	***151***
252	**252**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,108**	**207707,52**	**22358**
			Накладные расходы			***4029,89***	***434***
			Сметная прибыль			***13588,34***	***1463***
253	**253**	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,520**	**28243,29**	**42930**
			Накладные расходы			***2825,27***	***4294***
			Сметная прибыль			***1847,69***	***2808***
254	**254**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1,520**	**3811,67**	**5794**
			Накладные расходы			***564,09***	***857***
			Сметная прибыль			***249,36***	***379***
			Раздел: Плита газгольдера				
255	**255**	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,041**	**16840,10**	**697**
			Накладные расходы			***5122,94***	***212***
			Сметная прибыль			***1101,69***	***46***
256	**256**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,041**	**207707,52**	**8599**
			Накладные расходы			***4029,89***	***167***
			Сметная прибыль			***13588,34***	***563***
257	**257**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,540**	**21988,24**	**33862**
			Накладные расходы			***1992,05***	***3068***
			Сметная прибыль			***1438,48***	***2215***
			Раздел: Ограждение газгольдера				
258	**258**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,169**	**62034,89**	**10486**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13629,21*	*2304*
			Сметная прибыль			*4058,36*	*686*
259	**259**	**11-090701-0127 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,169**	**199861,75**	**33782**
			Накладные расходы			*68300,40*	*11545*
			Сметная прибыль			*13075,07*	*2210*
260	**260**	**21-050206-0566 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**48,040**	**799,03**	**38385**
			Накладные расходы			*15,50*	*745*
			Сметная прибыль			*52,27*	*2511*
261	**261**	**21-050201-0117 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,024**	**214536,80**	**5061**
			Накладные расходы			*4162,39*	*98*
			Сметная прибыль			*14035,12*	*331*
262	**262**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,071**	**82,15**	**417**
			Накладные расходы			*17,02*	*86*
			Сметная прибыль			*5,37*	*27*
263	**263**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**5,071**	**150,35**	**762**
			Накладные расходы			*21,99*	*111*
			Сметная прибыль			*9,84*	*50*
264	**264**	**11-090402-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**15,350**	**2327,61**	**35729**
			Накладные расходы			*612,82*	*9407*
			Сметная прибыль			*152,27*	*2337*
265	**265**	**21-050109-0108 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный RAL 1015 высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**8,690**	**1836,61**	**15960**
			Накладные расходы			*35,63*	*310*
			Сметная прибыль			*120,15*	*1044*
266	**266**	**21-050109-0108 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный RAL 8017 высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**8,195**	**1836,61**	**15051**
			Накладные расходы			*35,63*	*292*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*120,15*	*985*
267	**267**	**11-270901-0106 РСНБ РК 2015**	**Ограждения из сетки. Устройство**	**м**	**7,450**	**1868,85**	**13923**
			Накладные расходы			*428,17*	*3190*
			Сметная прибыль			*122,26*	*911*
268	**268**	**Прайс-лист**	**Евро забор 3D (1х2,5)**	**шт**	**3,000**	**5853,66**	**17561**
			Накладные расходы			*113,57*	*341*
			Сметная прибыль			*382,95*	*1149*
269	**269**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование столбов**	**м3**	**0,180**	**22204,75**	**3997**
			Накладные расходы			*2339,72*	*421*
			Сметная прибыль			*1452,65*	*261*
			Раздел: Лесница 0-1 тажи				
270	**270**	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**21,000**	**1659,87**	**34857**
			Накладные расходы			*589,39*	*12377*
			Сметная прибыль			*122,95*	*2582*
271	**271**	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями**	**м**	**21,000**	**2488,10**	**52250**
			Накладные расходы			*47,83*	*1004*
			Сметная прибыль			*184,30*	*3870*
272	**272**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,045**	**21574,03**	**979**
			Накладные расходы			*6453,20*	*293*
			Сметная прибыль			*1598,08*	*72*
273	**273**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,045**	**207707,52**	**9421**
			Накладные расходы			*4029,89*	*183*
			Сметная прибыль			*13588,34*	*616*
274	**274**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,400**	**33310,48**	**13324**
			Накладные расходы			*3812,67*	*1525*
			Сметная прибыль			*2467,44*	*987*
			Раздел: Лесница 1-2 этажи				
275	**275**	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**33,600**	**1659,87**	**55772**
			Накладные расходы			*589,39*	*19803*
			Сметная прибыль			*122,95*	*4131*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
276	**276**	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями**	**м**	**33,600**	**2488,10**	**83600**
			Накладные расходы			***47,83***	***1607***
			Сметная прибыль			***184,30***	***6193***
277	**277**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,072**	**21574,03**	**1550**
			Накладные расходы			***6453,20***	***464***
			Сметная прибыль			***1598,08***	***115***
278	**278**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,072**	**207707,52**	**14924**
			Накладные расходы			***4029,89***	***290***
			Сметная прибыль			***13588,34***	***976***
279	**279**	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,000**	**27629,47**	**27629**
			Накладные расходы			***2808,39***	***2808***
			Сметная прибыль			***2046,63***	***2047***
			Раздел: Перерасчет стоимости плит перекрытия на отм. -0.030				
280	**280**	**Прайс-лист**	**Разница стоимости плит перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм**	**м2**	**500,630**	**345,26**	**172847**
			Накладные расходы			***6,70***	***3354***
			Сметная прибыль			***22,59***	***11308***
			Раздел: Перерасчет стоимости плит перекрытия на отм. 4.000				
281	**281**	**Прайс-лист**	**Разница стоимости плит перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм**	**м2**	**887,550**	**345,26**	**306434**
			Накладные расходы			***6,70***	***5945***
			Сметная прибыль			***22,59***	***20047***
282	**282**	**41-010104-3030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**435,600**	**1366,83**	**595390**
			Накладные расходы			***26,52***	***11552***
			Сметная прибыль			***89,42***	***38951***
			Раздел: Перила				
283	**283**	**Договорная цена**	**Изготовление и монтаж перил**	**м**	**60,000**	**19512,21**	**1170733**
			Накладные расходы			***378,57***	***22714***
			Сметная прибыль			***1276,50***	***76590***
			Раздел: Перестановка билборда				
284	**284**	**Договорная цена**	**Зарплата рабочих-строителей**	**чел\час**	**16,000**	**1339,29**	**21429**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
285	**285**	**Договорная цена**	**Услуги автокрана** **Раздел: Разгрузка торгового оборудования**	**маш\час**	**8,000**	**10714,29**	**85714**
286	**286**	**Договорная цена**	**Зарплата рабочих-строителей**	**чел\час**	**290,000**	**1339,29**	**388393**
287	**287**	**Договорная цена**	**Услуги автокрана** **Раздел: Сборка оборудования в торговом зале**	**маш\час**	**23,000**	**10714,29**	**246429**
288	**288**	**Договорная цена**	**Зарплата рабочих-строителей** **Раздел: Устройство слива**	**чел\час**	**427,000**	**1339,29**	**571875**
289	**289**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство слива воды из водосточной трубы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,034**	**60747,05**	**2075**
			Накладные расходы			***12425,62***	***424***
			Сметная прибыль			***3974,11***	***136***
290	**290**	**21-050204-0204 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,034**	**176317,42**	**6023**
			Сметная прибыль			***11534,78***	***394***
291	**291**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,025**	**80,45**	**82**
			Накладные расходы			***15,43***	***16***
			Сметная прибыль			***5,26***	***5***
292	**292**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**1,025**	**147,23**	**151**
			Накладные расходы			***19,07***	***20***
			Сметная прибыль			***9,63***	***10***
			Раздел: Доставка газгольдера				
293	**293**	**Договорная цена**	**Доставка газгольдера**	**рейс**	**1,000**	**429910,71**	**429911**
			Сметная прибыль			***28125,00***	***28125***
			ИТОГО:				**17937931**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1603457**
			Сметная прибыль				**1107346**
			Итого с временными		**0,5 %**	**87088,00**	**18025019**
			Итого с НДС		**12 %**	**2163002,00**	**20188021**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL РЕАЛ" **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

согласовано м.рам /Волженина и. в./

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум4-1 шт				
1	1	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление газобетоном	м3 утеплителя	0,420	4737,56	1990
			Накладные расходы			*1331,97*	*559*
			Сметная прибыль			*309,93*	*130*
2	2	Прайс лист	Газобетон	м3	0,420	12682,94	5327
			Накладные расходы			*246,07*	*103*
			Сметная прибыль			*829,73*	*348*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум6-3 шт				
3	3	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление газобетоном	м3 утеплителя	1,380	4737,56	6538
			Накладные расходы			*1331,97*	*1838*
			Сметная прибыль			*309,93*	*428*
4	4	Прайс лист	Газобетон	м3	1,380	12682,94	17502
			Накладные расходы			*246,07*	*340*
			Сметная прибыль			*829,73*	*1145*