13570,165

13800984 1070

Заказчик ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №4 от 11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы по благоустройству парка имени М.Сенгирбаева в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области»

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		№2-1-1 Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований (толщина 10см)	м3 конструкции	369,45	408,12 238,50	169,62 4,07	150780 88114	62666 1504	1,55 0,0136	573 5
2.	E0127-57-2	Разборка тротуарной плитки	м2 тротуара	83,60	59,68 34,43	25,25 8,91	4989 2878	2111 745	0,2286 0,04356	19 4
3.	E0127-57-2	Демонтаж бетонной плитки	м2 тротуара	128,70	59,68 34,43	25,25 8,91	7681 4431	4651 1147	0,2286 0,04356	29 6
4.	E0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	19,80	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	73542 25260	48282 18814	7,78 5,22	154 103
5.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	840,70	122,85 122,85	-- --	103280 103280	-- --	0,767 --	645 --
6.	E0107-24-4	Демонтаж металлических ограждения, высотой 1,5 м	м оград	259,60	602,88 286,20	316,68 86,08	156508 74298	82210 22346	1,68 0,30905	436 80
7.	E0157-21-	Демонтаж мраморных покрытий	м2	152,50	191,64	1,40	29225	214	1,16544	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				190,24	--	29012	--	0,00024	0
8.	У1-43-20	Демонтаж скамеек	скамья	10,00	1478,66	194,30	14787	1943	7,76	78
					1284,36	54,14	12844	541	0,2648	3
9.	Е0116-9-7	Разборка арычных труб диам. 200 мм	м трубопровода	24,50	205,88	31,73	5044	777	0,996	24
					174,15	11,88	4267	291	0,05803	1
10.	Е0169-18-1	Очистка территории от мусора	м2 пола	682,40	6,08	--	4149	--	0,046	31
					6,08	--	4149	--	--	--
11.	Е0109-1-1	Демонтаж билбордов с фотографиями ветеранов 20шт	т	0,042	4559,03	2345,03	191	98	12,00	1
					2214,00	581,58	93	24	2,044	0
		Раздел: Покрытия								
		Новое асфальтовое покрытие								
12.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2 корыта	3384,30	19,95	15,58	67517	52727	0,0093	31
					1,03	5,50	3486	18614	0,02686	91
13.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	338,43	1803,48	73,75	610352	24960	0,144	49
					21,38	11,67	7236	3949	0,041	14
		Раздел: Ремонт существующего асфальтового покрытия								
14.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	44,824	1803,48	73,75	80839	3306	0,144	6
					21,38	11,67	958	523	0,041	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство бортового камня и поребрика								
15.	С143003-9	Бетонный поребрик/ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	44,984	25300,00 -- --	-- -- --	1138095 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
16.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	40,00	25300,00 -- --	-- -- --	1012000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Раздел: Покрытие из тротуарной плитки								
17.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	4696,00	19,95 1,03	15,58 5,50	93685 4837	73164 25828	0,0093 0,02686	44 126
18.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	469,00	1803,48 21,38	73,75 11,67	845832 10027	34590 5473	0,144 0,041	68 19
19.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	2500,00	640,00 --	-- --	1600000 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: МАФы								
20.	С12022-20	Металлический контейнер для мусора,прим.	компл	5,00	18800,00 --	-- --	94000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
21.	Т1-32-21	Ограда металлическая решетчатая металлическим столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, строительные работы	м	1017,00	3027,86 122,93	178,99 57,81	3079334 125020	182033 58793	0,75 0,28	758 287
		Раздел: Постаменты								
22.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов постаментов	м3	50,00	9804,35 771,75	95,97 36,25	490218 38588	4798 1812	4,90 0,1771	245 9
23.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,79	53600,00 --	-- --	42344 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,7394	53600,00 --	-- --	39632 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	1,0824	58600,00 --	-- --	63429 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	148,40	1350,00 --	-- --	200340 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Арка №1								
27.	С11011-86 0	Сталь листовая	т	0,1018	166500,00 --	-- --	16950 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12021-41	Конструкции стальные арки	т	1,736	147100,00 --	-- --	255366 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Арка №2								
29.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0237	52400,00	--	1242	--	--	--
30.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,2315	51000,00	--	11806	--	--	--
31.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,054	47400,00	--	2560	--	--	--
32.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0189	41200,00	--	779	--	--	--
33.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,5052	48300,00	--	24401	--	--	--
34.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,6894	45800,00	--	31575	--	--	--
35.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3792	47400,00	--	17974	--	--	--
36.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,012	52400,00	--	629	--	--	--
37.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,036	62000,00	--	2232	--	--	--
38.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0748	48300,00	--	3613	--	--	--
39.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0243	47400,00	--	1152	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Арка №3								
40.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0237	52400,00 -- --	-- --	1242 -- --	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,2315	51000,00 -- --	-- --	11807 -- --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,054	47400,00 -- --	-- --	2560 -- --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0189	41200,00 -- --	-- --	779 -- --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Прочие ремонтные работы								
44.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	171,666	1350,00 -- --	-- --	231749 -- --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Наружные электроснабжение №4-1-1								
45.	Т80-5-25п л	Трансформатор тока ТТ-0,66; 150/5	шт	3,00	1038,35 -- --	-- --	3115 -- --	-- --	-- --	-- --
46.	Т80-5-19п л	Трансформатор тока ТТ-0,66; 50/5	шт	3,00	1038,35 -- --	-- --	3115 -- --	-- --	-- --	-- --
47.	Т80-1-20п л	Счетчик СА4-Э720	шт	1,00	7476,14 -- --	-- --	7476 -- --	-- --	-- --	-- --
48.	Т80-1-21п л	Шкаф учета с подогревом ШУЭН-11	шт	1,00	1744,43 -- --	-- --	1744 -- --	-- --	-- --	-- --
49.	Т80-1-23п л	Шкаф программного управления наружным освещением ЯУО-9602,прим	шт	1,00	35343,86 -- --	-- --	35344 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проводниковые изделия								
50.	Т99-1-17пл	SJ 25.Соединительный прессуемый зажим	шт	4,00	1148,14	--	4593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Конструкция опоры наружного освещения 32 шт								
51.	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	шт	32,00	6550,00	--	209600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151706-8 6	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	шт	32,00	593,25	--	18984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151601-3 80	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,352	54100,00	--	19043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Т99-1-8пл	Ответвительный сжим	шт	64,00	184,09	--	11782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С151803-5 5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	32,00	505,00	--	16160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Кабель наружного освещения								
56.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	8,256	12200,00	--	100723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151601-5 41	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80)на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	1,094	143800,00	--	157317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Наружные сети водоснабжения №6-1-1								
58.	Е0101-162 -3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную	м3 грунта	222,70	481,50	--	107230	--	2,78	619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в грунтах 3 группы			481,50	--	107230	--	--	--
59.	Т130804-2 32	Труба водопроводные из полиэтилена HDPE 100 ГОСТ 18599-2001 Р1,МПа,SDR 17, Dв75х4,5мм	м	181,80	380,00	--	69084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 80 мм	шт	1,00	5190,00	--	5190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С130809-3 5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 80 мм	шт	6,00	458,00	--	2748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130809-3 6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	2,00	572,00	--	1144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С131102-1 8	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	8,00	5760,00	--	46080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Водопроводной колодец д.1,5м 4шт								
64.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	3,00	6230,00	--	18690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	2,60	22100,00	--	57460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,05152	151200,00	--	7790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12021-25 9	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06	162700,00	--	10543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная канализация №6-2-1								
69.	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 2,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	5,9422	25,23 -- 1,22	23,95 -- 6,77	150 -- 7	142 -- 40	0,00744 -- 0,02403	0 -- 0
70.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	10,692	76,60 -- --	76,60 -- 15,32	819 -- --	819 -- 164	-- -- 0,3217	-- -- 3
71.	Е0101-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	м3	231,86	46,51 -- 2,16	44,35 -- 17,03	10784 -- 501	10283 -- 3948	0,015 -- 0,07	3 -- 16
72.	Е0101-162-3	Разработка траншей с креплениями шириной и глубиной до 2м, вручную в грунтах 3 группы	м3 грунта	7,16	577,80 -- 577,80	-- -- --	4139 -- 4139	-- -- --	3,336 -- --	24 -- --
		Раздел: Канализационный колодец д.1 м 6 шт								
73.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/,	м	1,44	3870,00 -- --	-- -- --	5573 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
74.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К0-6	шт	5,00	784,00 -- --	-- -- --	3920 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
75.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для водопровода канализации резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,68	23700,00 -- --	-- -- --	39816 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
76.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 (М-200)(для устройство лотков)	м3	2,49	8030,00 -- --	-- -- --	19995 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
77.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	13400,00 -- --	-- -- --	80400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
78.	С12021-267	Стремянки С-1,С-2,С-4	т	0,06122	133700,00 -- --	-- -- --	8185 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					11768540	617074		4015
							650655	164554		758
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1206834		
		На металломонтажные работы						106		
		На сантехнические работы						5834		
		Всего накладных расходов:						1212774		
		Итого с накладными						12981314		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						778879		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13760193		
		Итого с временными, 1,5 %						13966596		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						14155145		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						14211766		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						14353884		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						32066576,63		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						641331,53		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						32707908,16		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3924948,98		
		Итого с НДС						36632857,14		

Принял: Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2