Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Арвис",Республика Казахстан, г.Костанай, Карбышева, дом № 2/3**	**080240019379**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой - КБ",110000, Республика Казахстан, г.Костанай, ул.Толстова, дом № 40, к.2, тел.: (7142) 51-18-70**	**020440017903**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
1	30.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные работы по объекту "Подъездные пути к многоэтажной застройке мкр. Северный в с. Заречное"			тенге	1	3 000 000,00	3 000 000,00
				Итого	1	x	3 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ Жанлаков С.Ж.
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор _____ Аветисян Р.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой-КБ"

Наименование строительства и его адрес: Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" Костанайский район, с. Заречное

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2018 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				27-Суб/18	04.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное	**3 000 000,00**	**2 678 571,43**							**321 428,57**	**3 000 000,00**

Генподрядчик
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС" _____ Аветисян Р.Ж.

Субподрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Спецстрой-КБ" _____ Жандауов Е.Ж.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой-КБ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" ва селе Заречное

Договор : № 27-Суб/18 от 04.05.2018 г.

Реестр актов
выполненных работ
за июнь месяц 2018 г.

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	Итого по акту, тенге
1	2-1-1	Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе заречное. Уллица № 1	3 000 000,00
	Итого к оплате за июнь		**3 000 000,00**

Составил: Жандауов Е.Ж.

Форма 2-В

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой-КБ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование, адрес)

Объект **Подъездные пути к многоэтажной застройке микрорайона "Северный" в селе Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 27-Суб/18 от 04.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2018 года
Локальная смета 2-1-1
Подъездные пути к многоэтажной завтройке микрорайона "Северный"в селе Заречное. Улица № 1.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мв штабель(50м)Корыто до 50 см под проезжую часть	м3 грунта	1033,000	51,31	53008
			Накладные расходы			*8,55*	*8834*
			Сметная прибыль			*3,80*	*3927*
2	2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт(130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1033,000	172,42	178108
			Накладные расходы			*28,73*	*29682*
			Сметная прибыль			*12,77*	*13193*
3	3	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в карьере	м3 грунта	2373,000	151,59	359730
			Накладные расходы			*30,58*	*72568*
			Сметная прибыль			*11,23*	*26647*
4	4	41-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4031,727	317,71	1280927
			Накладные расходы			*11,86*	*47806*
			Сметная прибыль			*23,53*	*94883*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.(20м) При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0.85	м3 грунта	2373,000	43,62	103505
			Накладные расходы			*7,27*	*17249*
			Сметная прибыль			*3,23*	*7667*
6	6	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2373,000	43,10	102287
			Накладные расходы			*7,18*	*17046*
			Сметная прибыль			*3,19*	*7577*
7	7	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(20см)	м3 уплотненного грунта	3406,000	74,23	252829
			Накладные расходы			*13,04*	*44419*
			Сметная прибыль			*5,50*	*18728*
8	8	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20 см)	м3 уплотненного грунта	3406,000	32,24	109826
			Накладные расходы			*5,11*	*17393*
			Сметная прибыль			*2,39*	*8135*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3406,000	69,92	238138
			Накладные расходы			*13,15*	*44803*
			Сметная прибыль			*5,18*	*17640*
			Раздел: дорожная одежда				
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	2,250	5996,82	13493
			Накладные расходы			*765,33*	*1722*
			Сметная прибыль			*444,21*	*999*
11	11	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	45,000	2073,73	93318
			Накладные расходы			*391,21*	*17604*
			Сметная прибыль			*153,61*	*6912*
12	12	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.15	м3	1,935	30588,43	59189
			Накладные расходы			*1141,60*	*2209*
			Сметная прибыль			*2265,81*	*4384*
			Раздел: Пешеходная часть				
13	13	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень	м3 основания	2,200	5996,82	13193
			Накладные расходы			*765,33*	*1684*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*444,21*	*977*
14	14	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	55,000	2073,73	114055
			Накладные расходы			*391,21*	*21516*
			Сметная прибыль			*153,61*	*8449*
15	15	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91Бр100.20.08	м3	0,880	37581,49	33072
			Накладные расходы			*1402,59*	*1234*
			Сметная прибыль			*2783,81*	*2450*
16	16	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство(15см)	м2 покрытия	45,190	963,20	43527
			Накладные расходы			*159,43*	*7204*
			Сметная прибыль			*71,35*	*3224*
17	17	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	135,570	56,12	7608
			Накладные расходы			*4,99*	*677*
			Сметная прибыль			*4,16*	*564*
			ИТОГО:				3055809
			В том числе :				
			Накладные расходы				353651
			Сметная прибыль				226356
			Итого с временными		**1,3 %**	**39726,00**	**3095535**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,8 %**	**55720,00**	**3151255**
			Итого с НДС		**12 %**	**378151,00**	**3529406**
			Итого с учетом скидки, К= 0,850000023				**3 000 000**

Представитель подрядной организации:

Директор ТОО " АРВИС" _____ Аветисян Р.Ж.

Представитель субподрядной организации:

Директор ТОО "Спецстрой-КБ" _____ Жандауов Е.Ж.