Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 18.11.94 № 73

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за **СЕНТЯБРЬ** месяц **2013** года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Иртышского района"**

Подрядчик: **ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"**

Договор № 12 от **" 29 " июля 2013года.**

Наименование строительства и его адрес:

Развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по второму направлению программы занятости 2020 в селах Иртышского района Павлодарской области для участников программы Турдимуратовой А. Т., Рахметовой М. Т., Маканова Р. У., Кручинина В. В., Нефедова В. А., Садвокасовой Ж. Г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный период включительно				
	С начала года по отчетный период включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от соверш.проект. решений и др. мероприятия	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке:	7 773 193				
за **сентябрь** месяц:	7 773 193				
в том числе:					
НДС- 12 %-	832 842				
Удержан. аванс- 0%	-				
Удержание резерва- 5%	388 660				
Всего к оплате:	7 384 533				
Всего к оплате*(прописью)*	***(Семь миллионов тристо восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать три)*** тенге				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Иртышского района"

_____ **Султанов К. Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО фирмы "Ай-Су Мелиорация"

_____ **Демченко В. Г.**

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"** *Форма № 2в*

Подрядчик: **ТОО фирма "Ай - Су Мелиорация"**

Договор № **12** от **29.07.2013** г.

Акт № 1 от 12.09.2013года

приемки выполненных работ на Развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по второму за **сентябрь** месяц **2013 года**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Швейный цех в с. Иртышск Турдимуратова А. Т.								
		Наружные сети водопровода								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	888	23,36	22,08	20740	19604	5890	0,01	9
		м3		1,28	5,56	1136	4936	97	0,02	18
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	290	25,70	24,29	7459	7050	2117	0,01	3
		м3		1,41	6,11	409	1773	97	0,02	6
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43	302,12	0,00	12991	0	14680	2,13	92
		м3		302,12	0,00	12991	0	113	0,00	0
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15	2000,20	152,52	30825	2350	4224	1,02	16
		м3		153,68	57,15	2368	881	130	0,28	4
5	Е0122-8-1	Укладка водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,125	62566,88	6788,50	7821	849	7839	253,00	32
		км		45675,00	2565,00	5709	321	130	12,52	0

6	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения D 27,1мм	126,25	57,00	0,00	7196	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Е0122-2-5	Укладка труб диам. 300 мм (футляр)	0,002	1477211,69	26919,94	2954	54	202	398,00	1
		км		67275,00	10170,00	135	20	130	49,66	0
8	Е0126-10-7	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщиной 40 мм	2	334,47	69,64	669	139	414	1,00	2
		м		181,13	26,10	362	52	100	0,13	0
9	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	0,19	3360,00	0,00	638	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	0
11	Е0122-8-1	Укладка водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	62566,88	6788,50	19	2	20	253,00	0
		км		45675,00	2565,00	14	1	130	12,52	0
12	Е0122-8-3	Укладка водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	70153,47	10674,97	35	5	34	270,00	0
		км		48825,00	4032,00	24	2	130	19,69	0
13	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на трубопроводы диам. 50 мм	0,0003	180453,40	29493,95	54	9	18	203,00	0
		км		35325,00	11142,00	11	3	130	54,42	0
14	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0005	285120,61	30429,76	143	15	31	205,00	0
		км		35550,00	11495,25	18	6	130	56,14	0
15	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ , 20х2 мм	0,3	63,00	0,00	19	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ , 108х5 мм	0,5	882,00	0,00	441	0	0	0,00	0

		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Е0122-40-1	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	0
		фланец		63,00	0,00	63	0	130	0,00	0
18	Е0122-40-3	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	0,00	252	0	130	0,00	0
19	С130809-6	Фланцы плоские приварные из ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	181,00	0,00	181	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	С130809-12	Фланцы плоские приварные из ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	0,00	984	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	Ц прайс лист З-Д Реком	Фланец свободный диам.25мм по ГОСТ 12822-80	1	302,60	0,00	303	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	Ц прайс лист З-Д Реком	Кольцо приварное диам.25мм по ГОСТ 12822-80	1	184,92	0,00	185	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	Ц прайс лист З-Д Реком	Фланец свободный диам.100мм по ГОСТ 12822-80	2	1456,94	0,00	2914	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Ц прайс лист З-Д Реком	Кольцо приварное диам.100мм по ГОСТ 12822-80	2	629,47	0,00	1259	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	502	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
26	Ц Прайс лист АЗПТ	Втулка плиэтиленовая диам.25	1	204,61	0,00	205	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	Ц Прайс лист АЗПТ	Втулка плиэтиленовая диам.110	2	1195,06	0,00	2390	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	748,00	0,00	748	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,125	8097,13	0,00	1182	0	1525	51,50	6
		км		8032,50	0,00	1173	0	130	0,00	0

30	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	74
31	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	1345
32	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	1345
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге
			Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге

Устройство подъездных дорог

1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	63
2	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	63
3	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см м3	15,75
4	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	63
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см(7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	63

122,18	0,00	9041	0	10216	0,89	66
122,18	0,00	9041	0	113	0,00	0
5,55	5,55	7465	7465	2348	0,00	0
0,00	1,80	0	2421	97	0,01	13
3,11	3,11	4183	4183	1317	0,00	0
0,00	1,01	0	1358	97	0,00	0
		125289	42642	52392		233
		34310	12024			42
		52392				
		10660				
		188341				

=Вертикальная планировка=

0,20	0,20	13	13	4	0	0
0,00	0,07	0	4	97	0	0

=Покрытие=

19,95	15,58	1257	982	548	0,01	1
1,03	5,50	65	347	133	0,03	2
11,12	11,12	175	175	60	0,00	0
0,00	3,96	0	62	97	0,01	0
512,08	36,34	32261	2289	1674	0,05	3
7,58	12,40	478	781	133	0,04	3
24,52	15,35	1545	967	922	0,03	2
5,94	5,06	374	319	133	0,02	1

6	Е0127-54-3 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	378	0,02	0,00	8	0	5	0,00	0
		м2		0,01	0,00	4	0	133	0,00	0
7	С143010-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые (4 см)	6,0354	4480,00	0,00	27039	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые (3 см)	4,536	4880,00	0,00	22136	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	36	697,62	6,63	25114	239	5287	0,70	25
		м		108,68	1,76	3912	63	133	0,01	0
10	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	1,62	28000,00	0,00	45360	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			154907	4665	8501		31
		Накладные расходы -	Тенге			8501				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			173 212				
		ИТОГО по РАЗДЕЛАМ:	Тенге			361 553				

Теплица в с. Иртышск Нефедов В. А.

Устройство подъездных дорог

		=Вертикальная планировка=								
1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	340	0,20	0,20	68	68	23	0,00	0
		м2		0,00	0,07	0	24	97	0,00	0
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	32,28	30,77	165	157	49	0,01	0
		м3		1,42	8,34	7	43	97	0,03	0
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(лишний грунт)	8,925	49,50	49,50	442	442	88	0,00	0
		т		0,00	9,90	0	88	100	0,21	2
		=Покрытие=								

4	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	340	19,95	15,58	6783	5297	2953	0,01	3
		м2		1,03	5,50	350	1870	133	0,03	10
5	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	85	11,12	11,12	945	945	327	0,00	0
		м3		0,00	3,96	0	337	97	0,01	1
6	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	340	512,08	36,34	174107	12356	9035	0,05	17
		м2		7,58	12,40	2577	4216	133	0,04	14
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см(7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	340	24,52	15,35	8337	5219	4974	0,03	10
		м2		5,94	5,06	2020	1720	133	0,02	7
8	Е0127-54-3 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2040	0,02	0,00	41	0	27	0,00	0
		м2		0,01	0,00	20	0	133	0,00	0
9	С143010-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые (4 см)	32,57	4480,00	0,00	145923	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые (3 см)	24,48	4880,00	0,00	119462	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	160	697,62	6,63	111619	1061	23502	0,70	112
		м		108,68	1,76	17389	282	133	0,01	2
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	7,65	28000,00	0,00	214200	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			782094	25546	40977		142
			Тенге			22363	8580			36
		Накладные расходы -	Тенге			40977				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			872455				

СТО в с. Иртышск Кручинин В. А.

Наружные сети водопровода

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	239	23,36	22,08	5583	5277	1586	0,01	2
		м3		1,28	5,56	306	1329	97	0,02	5
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	51	25,70	24,29	1311	1239	372	0,01	1
		м3		1,41	6,11	72	312	97	0,02	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9	302,12	0,00	2719	0	3072	2,13	19
		м3		302,12	0,00	2719	0	113	0,00	0
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	2000,20	152,52	6001	458	822	1,02	3
		м3		153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
5	Е0122-8-1	Укладка водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,026	62566,88	6788,50	1627	177	1632	253,00	7
		км		45675,00	2565,00	1188	67	130	12,52	0
6	С130804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения D 27,1мм	26,26	57,00	0,00	1497	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Е0122-2-5	Укладка труб диам. 300 мм (футляр)	0,002	1477211,69	26919,94	2954	54	202	398,00	1
		км		67275,00	10170,00	135	20	130	49,66	0
8	Е0126-10-7	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщиной 40 мм	2	334,47	69,64	669	139	414	1,00	2
		м		181,13	26,10	362	52	100	0,13	0
9	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	0,19	3360,00	0,00	638	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	0

11	Е0122-8-1	Укладка водопроводных труб диам. 50 мм	0,0003	62566,88	6788,50	19	2	20	253,00	0
		км		45675,00	2565,00	14	1	130	12,52	0
12	Е0122-8-3	Укладка водопроводных труб диам. 100 мм	0,0005	70153,47	10674,97	35	5	34	270,00	0
		м		48825,00	4032,00	24	2	130	19,69	0
13	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0003	180453,40	29493,95	54	9	18	203,00	0
		км		35325,00	11142,00	11	3	130	54,42	0
14	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0005	285120,61	30429,76	143	15	31	205,00	0
		км		35550,00	11495,25	18	6	130	56,14	0
15	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы /ГОСТ 3262-75/, 25 мм	0,3	168,00	0,00	50	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы /ГОСТ 10704-91/, 108х5 мм	0,5	882,00	0,00	441	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Е0122-40-1	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	0
		фланец		63,00	0,00	63	0	130	0,00	0
18	Е0122-40-3	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	0,00	252	0	130	0,00	0
19	С130809-6	Фланцы плоские ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	181,00	0,00	181	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	С130809-12	Фланцы плоские ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	0,00	984	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	Ц прайс лист З-Д Реком	Фланец свободный диам.25мм по ГОСТ 12822-80	1	302,60	0,00	303	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	Ц прайс лист З-Д Реком	Кольцо приварное диам.25мм по ГОСТ 12822-80	1	184,92	0,00	185	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	Ц прайс лист З-Д Реком	Фланец свободный диам.100мм по ГОСТ 12822-80	2	1456,94	0,00	2914	0	0	0,00	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Ц прайс лист 3-Д Реком	Кольцо приварное диам.100мм по ГОСТ 12822-80	2	629,47	0,00	1259	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	502	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
26	Ц Прайс лист АЗПТ	Втулка плиэтиленовая диам.25	1	204,61	0,00	205	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	Ц Прайс лист АЗПТ	Втулка плиэтиленовая диам.110	2	1195,06	0,00	2390	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	748,00	0,00	748	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,026	8097,13	0,00	211	0	272	51,50	1
		км		8032,50	0,00	209	0	130	0,00	0
30	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13	122,18	0,00	1588	0	1794	0,89	12
		м3		122,18	0,00	1588	0	113	0,00	0
31	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	286	5,55	5,55	1587	1587	500	0,00	0
		м3		0,00	1,80	0	515	97	0,01	3
32	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	286	3,11	3,11	889	889	280	0,00	0
		м3		0,00	1,01	0	289	97	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			39425	10763	12561		52
		Накладные расходы -	Тенге			12561				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			55105				

Птицеводство в с. Иртышск Маканов Р. У.

Устройство подъездных дорог

=Вертикальная планировка=

1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	32,55	0,20	0,20	7	7	2	0,00	0
		м2		0,00	0,07	0	2	97	0,00	0

2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,1	32,28	30,77	165	157	49	0,01	0
		м3		1,42	8,34	7	43	97	0,03	0
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(лишний грунт)	8,925	49,50	49,50	442	442	88	0,00	0
		т		0,00	9,90	0	88	100	0,21	2
=Покрытие=										
4	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	32,55	19,95	15,58	649	507	283	0,01	0
		м2		1,03	5,50	34	179	133	0,03	1
5	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	8,1375	11,12	11,12	90	90	31	0,00	0
		м3		0,00	3,96	0	32	97	0,01	0
6	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	32,55	512,08	36,34	16668	1183	866	0,05	2
		м2		7,58	12,40	247	404	133	0,04	1
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см(7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	32,55	24,52	15,35	798	500	476	0,03	1
		м2		5,94	5,06	193	165	133	0,02	1
8	Е0127-54-3 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	195,3	0,02	0,00	4	0	3	0,00	0
		м2		0,01	0,00	2	0	133	0,00	0
9	С143010-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые (4 см)	3,11829	4480,00	0,00	13970	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые (3 см)	2,3436	4880,00	0,00	11437	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	18,6	697,62	6,63	12976	123	2732	0,70	13
		м		108,68	1,76	2021	33	133	0,01	0

12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	0,837	28000,00	0,00	23436	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			80642	3009	4529		16
		Накладные расходы -	Тенге			4529				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			90280				

Пансионат в с. Иртышск

Устройство подъездных дорог

=Вертикальная планировка=

1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	40	0,20	0,20	8	8	3	0,00	0
		м2		0,00	0,07	0	3	97	0,00	0
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,5	32,28	30,77	404	385	118	0,01	0
		м3		1,42	8,34	18	104	97	0,03	0
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(лишний грунт)	21,875	49,50	49,50	1083	1083	217	0,00	0
		т		0,00	9,90	0	217	100	0,21	5

=Покрытие=

4	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	40	19,95	15,58	798	623	347	0,01	0
		м2		1,03	5,50	41	220	133	0,03	1
5	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	15,75	11,12	11,12	175	175	60	0,00	0
		м3		0,00	3,96	0	62	97	0,01	0
6	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	40	512,08	36,34	20483	1454	1063	0,05	2
		м2		7,58	12,40	303	496	133	0,04	2
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см(7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	40	24,52	15,35	981	614	585	0,03	1
		м2		5,94	5,06	238	202	133	0,02	1

8	Е0127-54-3 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	240	0,02	0,00	5	0	3	0,00	0
		м2		0,01	0,00	2	0	133	0,00	0
9	С143010-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые (4 см)	3,832	4480,00	0,00	17167	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые (3 см)	2,88	4880,00	0,00	14054	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	26,4	697,62	6,63	18417	175	3877	0,70	18
		м		108,68	1,76	2869	46	133	0,01	0
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	1,188	28000,00	0,00	33264	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			106837	4517	6272		21
		Накладные расходы -	Тенге			6272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			119896				

Наружные сети водопровода

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1115	23,36	22,08	26046	24619	7397	0,01	11
		м3		1,28	5,56	1427	6199	97	0,02	22
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	365	25,70	24,29	9381	8866	2663	0,01	4
		м3		1,41	6,11	515	2230	97	0,02	7
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	47	302,12	0,00	14200	0	16046	2,13	100
		м3		302,12	0,00	14200	0	113	0,00	0
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами при пересечении с с воздушной линией связи	33	218,93	0,00	7225	0	8164	1,54	51

		м3		218,93	0,00	7225	0	113	0,00	0
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент при пересечении с воздушной линией связи	6	284,61	0,00	1708	0	1930	2,00	12
		м3		284,61	0,00	1708	0	113	0,00	0
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19	2000,20	152,52	38004	2898	5208	1,02	19
		м3		153,68	57,15	2920	1086	130	0,28	5
7	Е0122-8-1	Укладка водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,151	62566,88	6788,50	9448	1025	9469	253,00	38
		км		45675,00	2565,00	6897	387	130	12,52	2
8	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения D 27,1мм	152,51	57,00	0,00	8693	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Е0122-2-5	Укладка труб диам. 300 мм (футляр)	0,002	1477211,69	26919,94	2954	54	202	398,00	1
		км		67275,00	10170,00	135	20	130	49,66	0
10	Е0126-10-7	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщиной 40 мм	2	334,47	69,64	669	139	414	1,00	2
		м		181,13	26,10	362	52	100	0,13	0
11	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	0,19	3360,00	0,00	638	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	0
13	Е0122-8-1	Укладка водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	62566,88	6788,50	19	2	20	253,00	0
		км		45675,00	2565,00	14	1	130	12,52	0
14	Е0122-8-3	Укладка водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	70153,47	10674,97	35	5	34	270,00	0
		км		48825,00	4032,00	24	2	130	19,69	0
15	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции	0,0003	180453,40	29493,95	54	9	18	203,00	0
		км		35325,00	11142,00	11	3	130	54,42	0

16	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции	0,0005	285120,61	30429,76	143	15	31	205,00	0
		км		35550,00	11495,25	18	6	130	56,14	0
17	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы водогазопроводные/ГОСТ 3262-75/, 25 мм	0,3	168,00	0,00	50	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы /ГОСТ 10704-91/ БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	0,5	882,00	0,00	441	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	Е0122-40-1	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	0
		фланец		63,00	0,00	63	0	130	0,00	0
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	0,00	252	0	130	0,00	0
21	С130809-6	Фланцы плоские приварные ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	181,00	0,00	181	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	С130809-12	Фланцы плоские приварные ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	0,00	984	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	Ц прайс лист З-Д Реком	Фланец свободный диам.25мм по ГОСТ 12822-80	1	302,60	0,00	303	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Ц прайс лист З-Д Реком	Кольцо приварное диам.25мм по ГОСТ 12822-80	1	184,92	0,00	185	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	Ц прайс лист З-Д Реком	Фланец свободный диам.100мм по ГОСТ 12822-80	2	1456,94	0,00	2914	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Ц прайс лист З-Д Реком	Кольцо приварное диам.100мм по ГОСТ 12822-80	2	629,47	0,00	1259	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	502	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1

28	Ц Прайс лист АЗПТ	Втулка плиэтиленовая диам.25	1	204,61	0,00	205	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Ц Прайс лист АЗПТ	Втулка плиэтиленовая диам.110	2	1195,06	0,00	2390	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	748,00	0,00	748	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,151	8097,13	0,00	1271	0	1639	51,50	8
		км		8032,50	0,00	1261	0	130	0,00	0
32	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	80	122,18	0,00	9774	0	11045	0,89	71
		м3		122,18	0,00	9774	0	113	0,00	0
33	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1486	5,55	5,55	8247	8247	2595	0,00	0
		м3		0,00	1,80	0	2675	97	0,01	15
34	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1486	3,11	3,11	4621	4621	1456	0,00	0
		м3		0,00	1,01	0	1501	97	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			155036	51418	69846		321
		Накладные расходы -	Тенге			69846				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13492				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			238 375				
		ИТОГО по РАЗДЕЛАМ:	Тенге			358 270				

Интернет-кафе в с. Иртышск

Устройство подъездных дорог

=Вертикальная планировка=

1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	385	0,20	0,20	77	77	26	0,00	0
		м2		0,00	0,07	0	27	97	0,00	0

=Покрытие=

2	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	385	19,95	15,58	7681	5998	3345	0,01	4
		м2		1,03	5,50	397	2118	133	0,03	12

3	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	96,25	11,12	11,12	1070	1070	370	0,00	0
		м3		0,00	3,96	0	381	97	0,01	1
4	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	385	512,08	36,34	197151	13991	10230	0,05	19
		м2		7,58	12,40	2918	4774	133	0,04	15
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см(7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	385	24,52	15,35	9440	5910	5633	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2287	1948	133	0,02	8
6	Е0127-54-3 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2310	0,02	0,00	46	0	31	0,00	0
		м2		0,01	0,00	23	0	133	0,00	0
7	С143010-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые (4 см)	36,883	4480,00	0,00	165236	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые (3 см)	27,72	4880,00	0,00	135274	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	107	697,62	6,63	74645	709	15717	0,70	75
		м		108,68	1,76	11629	188	133	0,01	1
10	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	4,82	28000,00	0,00	134820	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				725302	27755	35334		
		Накладные расходы -	Тенге			35334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			806274				

Наружные сети водопровода

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1728	23,36	22,08	40366	38154	11465	0,01	17
		м3		1,28	5,56	2212	9608	97	0,02	35

2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	249	25,70	24,29	6399	6048	1816	0,01	2
		м3		1,41	6,11	351	1521	97	0,02	5
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	62	302,12	0,00	18731	0	21166	2,13	132
		м3		302,12	0,00	18731	0	113	0,00	0
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	33	284,61	0,00	9392	0	10613	2,00	66
		м3		284,61	0,00	9392	0	113	0,00	0
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	6	327,30	0,00	1964	0	2219	2,30	14
		м3		327,30	0,00	1964	0	113	0,00	0
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22	2000,20	152,52	44004	3355	6029	1,02	22
		м3		153,68	57,15	3381	1257	130	0,28	6
7	Е0122-8-1	Укладка водопроводных труб диам.до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,182	62566,88	6788,50	11387	1236	11414	253,00	46
		км		45675,00	2565,00	8313	467	130	12,52	2
8	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения D 27,1мм	183,82	57,00	0,00	10478	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Е0122-2-5	Укладка труб диам. 300 мм (футляр)	0,002	1477211,69	26919,94	2954	54	202	398,00	1
		км		67275,00	10170,00	135	20	130	49,66	0
10	Е0126-10-7	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщиной 40 мм	2	334,47	69,64	669	139	414	1,00	2
		м		181,13	26,10	362	52	100	0,13	0
11	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	0,19	3360,00	0,00	638	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

12	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	0
13	Е0122-8-1	Укладка водопроводных труб диам.до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	62566,88	6788,50	19	2	20	253,00	0
		км		45675,00	2565,00	14	1	130	12,52	0
14	Е0122-8-3	Укладка водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	70153,47	10674,97	35	5	34	270,00	0
		км		48825,00	4032,00	24	2	130	19,69	0
15	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции	0,0003	180453,40	29493,95	54	9	18	203,00	0
		км		35325,00	11142,00	11	3	130	54,42	0
16	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции	0,0005	285120,61	30429,76	143	15	31	205,00	0
		км		35550,00	11495,25	18	6	130	56,14	0
17	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы /ГОСТ 3262-75/, 25 мм	0,3	168,00	0,00	50	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы/ГОСТ 10704-91/ , 108х5 мм	0,5	882,00	0,00	441	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	Е0122-40-1	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	0
		фланец		63,00	0,00	63	0	130	0,00	0
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	0,00	252	0	130	0,00	0
21	С130809-6	Фланцы плоские приварные ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	181,00	0,00	181	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	С130809-12	Фланцы плоские приварные ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	0,00	984	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

23	Ц прайс лист З-Д Реком	Фланец свободный диам.25мм по ГОСТ 12822-80	1	302,60	0,00	303	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Ц прайс лист З-Д Реком	Кольцо приварное диам.25мм по ГОСТ 12822-80	1	184,92	0,00	185	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	Ц прайс лист З-Д Реком	Фланец свободный диам.100мм по ГОСТ 12822-80	2	1456,94	0,00	2914	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Ц прайс лист З-Д Реком	Кольцо приварное диам.100мм по ГОСТ 12822-80	2	629,47	0,00	1259	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	502	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
28	Ц Прайс лист АЗПТ	Втулка плиэтиленовая диам.25	1	204,61	0,00	205	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Ц Прайс лист АЗПТ	Втулка плиэтиленовая диам.110	2	1195,06	0,00	2390	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	748,00	0,00	748	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,182	8097,13	0,00	1474	0	1901	51,50	9
		км		8032,50	0,00	1462	0	130	0,00	0
32	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	93	122,18	0,00	11363	0	12840	0,89	83
		м3		122,18	0,00	11363	0	113	0,00	0
33	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1985	5,55	5,55	11017	11017	3466	0,00	0
		м3		0,00	1,80	0	3573	97	0,01	20
34	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые	1985	3,11	3,11	6173	6173	1945	0,00	0
		м3		0,00	1,01	0	2005	97	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			189169	67128	87110		398
		Накладные расходы -	Тенге			87110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			292856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			1099130				
		ВСЕГО по РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**2 845 666**				
		Временные здания и сооружения	Тенге			84 628				
		ИТОГО:	Тенге			2 930 294				

		Удорожание СМР в зимнее время 2,541%	Тенге			74 459				
		Выслуга лет 1%	Тенге			29 303				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11 721				
		ИТОГО по акту в ценах 2001 года	Тенге			3 045 777				
		ИТОГО по акту в текущих ценах 2013 года Кмрп=2,234	Тенге			6 804 266				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			136 085				
		ИТОГО	Тенге			6 940 351				
		НДС 12%	Тенге			832 842				
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**7 773 193**				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Иртышского района"

_____ **К. Т. Султанов**

Технический надзор ИП "Нуртазин Ж. А."

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

_____ **В. Г. Демченко**

_____ **Ж. А. Нуртазин.**