Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум7-1 шт				
5	5	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление газобетоном	м3 утеплителя	0,200	4737,56	948
			Накладные расходы			*1331,97*	*266*
			Сметная прибыль			*309,93*	*62*
6	6	Прайс лист	Газобетон	м3	0,200	12682,94	2537
			Накладные расходы			*246,07*	*49*
			Сметная прибыль			*829,73*	*166*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум9-1 шт				
7	7	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление газобетоном	м3 утеплителя	3,800	4737,56	18003
			Накладные расходы			*1331,97*	*5061*
			Сметная прибыль			*309,93*	*1178*
8	8	Прайс лист	Газобетон	м3	3,800	12682,94	48195
			Накладные расходы			*246,07*	*935*
			Сметная прибыль			*829,73*	*3153*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум10-1 шт				
9	9	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление газобетоном	м3 утеплителя	0,390	4737,56	1848
			Накладные расходы			*1331,97*	*519*
			Сметная прибыль			*309,93*	*121*
10	10	Прайс лист	Газобетон	м3	0,390	12682,94	4946
			Накладные расходы			*246,07*	*96*
			Сметная прибыль			*829,73*	*324*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум11-1 шт				
11	11	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление газобетоном	м3 утеплителя	2,260	4737,56	10707
			Накладные расходы			*1331,97*	*3010*
			Сметная прибыль			*309,93*	*700*
12	12	Прайс лист	Газобетон	м3	2,260	12682,94	28663
			Накладные расходы			*246,07*	*556*
			Сметная прибыль			*829,73*	*1875*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум14-1 шт				
13	13	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление газобетоном	м3 утеплителя	0,470	4737,56	2227
			Накладные расходы			*1331,97*	*626*
			Сметная прибыль			*309,93*	*146*
14	14	Прайс лист	Газобетон	м3	0,470	12682,94	5961
			Накладные расходы			*246,07*	*116*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*829,73*	*390*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ4-3 шт				
15	15	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление газобетоном	м3 утеплителя	1,140	4737,56	5401
			Накладные расходы			*1331,97*	*1518*
			Сметная прибыль			*309,93*	*353*
16	16	Прайс лист	Газобетон	м3	1,140	12682,94	14459
			Накладные расходы			*246,07*	*281*
			Сметная прибыль			*829,73*	*946*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ5-2 шт				
17	17	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление газобетоном	м3 утеплителя	1,680	4737,56	7959
			Накладные расходы			*1331,97*	*2238*
			Сметная прибыль			*309,93*	*521*
18	18	Прайс лист	Газобетон	м3	1,680	12682,94	21307
			Накладные расходы			*246,07*	*413*
			Сметная прибыль			*829,73*	*1394*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ6-8 шт				
19	19	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление газобетоном	м3 утеплителя	6,400	4737,56	30320
			Накладные расходы			*1331,97*	*8525*
			Сметная прибыль			*309,93*	*1984*
20	20	Прайс лист	Газобетон	м3	6,400	12682,94	81171
			Накладные расходы			*246,07*	*1575*
			Сметная прибыль			*829,73*	*5310*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ10-1 шт				
21	21	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление газобетоном	м3 утеплителя	0,250	4737,56	1184
			Накладные расходы			*1331,97*	*333*
			Сметная прибыль			*309,93*	*77*
22	22	Прайс лист	Газобетон	м3	0,250	12682,94	3171
			Накладные расходы			*246,07*	*62*
			Сметная прибыль			*829,73*	*207*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ11-2 шт				
23	23	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление газобетоном	м3 утеплителя	0,660	4737,56	3127
			Накладные расходы			*1331,97*	*879*
			Сметная прибыль			*309,93*	*205*
24	24	Прайс лист	Газобетон	м3	0,660	12682,94	8371

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*246,07*	*162*
			Сметная прибыль			*829,73*	*548*
			Раздел: ПОЛЫ				
25	25	11-090306-0402 РСНБ РК 2015	Стальная решетка при входе. Монтаж	м2 пола	4,000	6276,75	25107
			Накладные расходы			*2290,29*	*9161*
			Сметная прибыль			*410,63*	*1643*
26	26	Прайс лист	Стальные решетки	шт	8,000	17317,09	138537
			Накладные расходы			*335,98*	*2688*
			Сметная прибыль			*1132,89*	*9063*
27	27	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	130,000	918,10	119353
			Накладные расходы			*333,18*	*43313*
			Сметная прибыль			*60,06*	*7808*
28	28	23-010506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	130,000	345,62	44930
			Накладные расходы			*6,71*	*872*
			Сметная прибыль			*22,61*	*2939*
			Раздел: ПОЛЫ тип 1				
29	29	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные шлифованные с мраморной крошкой толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	14,840	2372,69	35211
			Накладные расходы			*829,65*	*12312*
			Сметная прибыль			*155,22*	*2304*
30	30	11-110101-1704 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные шлифованные с мраморной крошкой. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703 до толщины 50 мм	м2 покрытия	14,840	1316,51	19537
			Накладные расходы			*478,35*	*7099*
			Сметная прибыль			*86,13*	*1278*
31	31	21-020304-0101 РСНБ РК 2015	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м2	14,840	4360,06	64703
			Накладные расходы			*84,59*	*1255*
			Сметная прибыль			*285,24*	*4233*
			Раздел: ПОЛЫ тип 3				
32	32	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	615,300	615,41	378661
			Накладные расходы			*75,72*	*46588*
			Сметная прибыль			*40,26*	*24772*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	615,300	778,53	479032
			Накладные расходы			*176,17*	*108395*
			Сметная прибыль			*50,93*	*31339*
34	34	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 50 мм	м2 стяжки	615,300	514,33	316469
			Накладные расходы			*27,38*	*16844*
			Сметная прибыль			*33,65*	*20704*
			Раздел: Тип пола 5				
35	35	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	22,870	615,41	14074
			Накладные расходы			*75,72*	*1732*
			Сметная прибыль			*40,26*	*921*
36	36	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,870	778,53	17805
			Накладные расходы			*176,17*	*4029*
			Сметная прибыль			*50,93*	*1165*
37	37	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	22,870	85,72	1960
			Накладные расходы			*4,56*	*104*
			Сметная прибыль			*5,61*	*128*
38	38	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные шлифованные с мраморной крошкой толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	39,500	2372,69	93721
			Накладные расходы			*829,65*	*32771*
			Сметная прибыль			*155,22*	*6131*
39	39	11-110101-1704 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные шлифованные с мраморной крошкой. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703 до толщины 35 мм	м2 покрытия	39,500	658,25	26001
			Накладные расходы			*239,18*	*9448*
			Сметная прибыль			*43,06*	*1701*
40	40	21-020403-0101 РСНБ РК 2015	Раствор декоративный/мозаичное шлифовальное/	м2	39,500	4360,06	172222
			Накладные расходы			*84,59*	*3341*
			Сметная прибыль			*285,24*	*11267*
			Раздел: Тип пола 6				
41	41	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1091,300	778,53	849615

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*176,17*	*192249*
			Сметная прибыль			*50,93*	*55582*
			Раздел: Тип пола 8				
42	42	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	414,100	615,41	254841
			Накладные расходы			*75,72*	*31354*
			Сметная прибыль			*40,26*	*16672*
43	43	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм	м3 подстилающего слоя	41,410	23835,83	987042
			Накладные расходы			*2102,00*	*87044*
			Сметная прибыль			*1559,35*	*64573*
44	44	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,700	276975,88	747835
			Накладные расходы			*5373,82*	*14509*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*48924*
45	45	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенополистирольных. Устройство	м2 изолируемой поверхности	414,100	1955,69	809851
			Накладные расходы			*170,83*	*70739*
			Сметная прибыль			*127,94*	*52981*
46	46	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	414,100	778,53	322391
			Накладные расходы			*176,17*	*72950*
			Сметная прибыль			*50,93*	*21091*
			Раздел: ДВЕРИ				
47	47	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей 1,6 Х2,4. Монтаж	т конструкций/д1/	0,400	116576,16	46630
			Накладные расходы			*41390,41*	*16556*
			Сметная прибыль			*7626,48*	*3051*
48	48	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,700	38734,29	298254
			Накладные расходы			*751,51*	*5787*
			Сметная прибыль			*2534,02*	*19512*
49	49	21-090404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса,на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2,000	6561,86	13124
			Накладные расходы			*127,31*	*255*
			Сметная прибыль			*429,28*	*859*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей 1,0 Х2,4. Монтаж	т конструкций/д3/	0,900	116576,16	104919
			Накладные расходы			*41390,41*	*37251*
			Сметная прибыль			*7626,48*	*6864*
51	51	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	14,400	38734,29	557774
			Накладные расходы			*751,51*	*10822*
			Сметная прибыль			*2534,02*	*36490*
52	52	21-090404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса,на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	6,000	6561,86	39371
			Накладные расходы			*127,31*	*764*
			Сметная прибыль			*429,28*	*2576*
53	53	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей 0,9 Х2,1. Монтаж	т конструкций/д4/	0,100	116576,16	11658
			Накладные расходы			*41390,41*	*4139*
			Сметная прибыль			*7626,48*	*763*
54	54	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,900	38734,29	73595
			Накладные расходы			*751,51*	*1428*
			Сметная прибыль			*2534,02*	*4815*
55	55	21-090404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса,на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1,000	6561,86	6562
			Накладные расходы			*127,31*	*127*
			Сметная прибыль			*429,28*	*429*
56	56	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей 1,3 Х2,1. Монтаж	т конструкций/д9/	0,400	116576,16	46630
			Накладные расходы			*41390,41*	*16556*
			Сметная прибыль			*7626,48*	*3051*
57	57	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,460	38734,29	211489
			Накладные расходы			*751,51*	*4103*
			Сметная прибыль			*2534,02*	*13836*
58	58	21-090404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса,на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2,000	6561,86	13124
			Накладные расходы			*127,31*	*255*
			Сметная прибыль			*429,28*	*859*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей 1,2 Х2,4. Монтаж	т конструкций/д11/	0,400	116576,16	46630
			Накладные расходы			*41390,41*	*16556*
			Сметная прибыль			*7626,48*	*3051*
60	60	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,760	38734,29	223110
			Накладные расходы			*751,51*	*4329*
			Сметная прибыль			*2534,02*	*14596*
61	61	21-090404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса,на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2,000	6561,86	13124
			Накладные расходы			*127,31*	*255*
			Сметная прибыль			*429,28*	*859*
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ				
62	62	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки. Монтаж	т конструкций	0,164	32716,81	5379
			Накладные расходы			*8508,59*	*1399*
			Сметная прибыль			*2140,35*	*352*
63	63	21-050204-0112 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,074	276975,88	20441
			Накладные расходы			*5373,82*	*397*
			Сметная прибыль			*18119,92*	*1337*
64	64	21-050204-0112 РСНБ РК 2015	Лист горячекатанный, толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74	т	0,091	227219,74	20586
			Накладные расходы			*4408,46*	*399*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*1347*
65	65	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,164	193612,21	31830
			Накладные расходы			*58865,62*	*9678*
			Сметная прибыль			*12666,22*	*2082*
			Раздел: ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА				
66	66	11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	35,720	3974,81	141980
			Накладные расходы			*1059,49*	*37845*
			Сметная прибыль			*260,03*	*9288*
67	67	11-090401-0203 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	32,400	1165,89	37775
			Накладные расходы			*289,00*	*9363*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*76,27*	*2471*
68	68	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с порошковым покрытием. Устройство фасонных изделий	м2 покрытия	30,220	1314,66	39729
			Накладные расходы			*447,82*	*13533*
			Сметная прибыль			*86,01*	*2599*
69	69	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,540	116576,16	62951
			Накладные расходы			*41390,41*	*22351*
			Сметная прибыль			*7626,48*	*4118*
70	70	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,400	38734,29	131697
			Накладные расходы			*751,51*	*2555*
			Сметная прибыль			*2534,02*	*8616*
			Раздел: ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЫХОДА ВЕНТИЛЯЦИИ В СТЕНАХ				
71	71	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций обрамления	т конструкций	0,049	62034,89	3048
			Накладные расходы			*13629,21*	*670*
			Сметная прибыль			*4058,36*	*199*
72	72	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,049	195480,37	9606
			Накладные расходы			*66103,36*	*3248*
			Сметная прибыль			*12788,44*	*628*
73	73	21-050201-0120 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,051	210634,35	10679
			Накладные расходы			*4086,68*	*207*
			Сметная прибыль			*13779,82*	*699*
74	74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,474	82,15	121
			Накладные расходы			*17,02*	*25*
			Сметная прибыль			*5,37*	*8*
75	75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	1,474	150,35	222
			Накладные расходы			*21,99*	*32*
			Сметная прибыль			*9,84*	*15*
			Раздел: ВОДОСТОК				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами ТЕХНО 80 ФА	м трубопровода	83,000	578,36	48004
			Накладные расходы			*127,47*	*10580*
			Сметная прибыль			*37,84*	*3140*
77	77	Прайс лист	Цилиндр ТЕХНО 80ФА	м2	80,000	3902,44	312195
			Накладные расходы			*75,71*	*6057*
			Сметная прибыль			*255,30*	*20424*
78	78	Прайс лист	Цилиндр ТЕХНО 80ФА	шт	30,000	5268,30	158049
			Накладные расходы			*102,21*	*3066*
			Сметная прибыль			*344,65*	*10340*
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛКИ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ И ЭКСКАЛАТОРА				
79	79	11-090102-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	1,575	65187,99	102671
			Накладные расходы			*15495,27*	*24405*
			Сметная прибыль			*4264,63*	*6717*
80	80	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,575	193612,21	304939
			Накладные расходы			*58865,62*	*92713*
			Сметная прибыль			*12666,22*	*19949*
81	81	21-050203-0112 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 35Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,987	343317,41	338956
			Накладные расходы			*6660,96*	*6576*
			Сметная прибыль			*22460,02*	*22175*
82	82	21-050203-0116 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 35Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,536	343317,41	183877
			Накладные расходы			*6660,96*	*3568*
			Сметная прибыль			*22460,02*	*12029*
83	83	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,119	227219,74	26991
			Накладные расходы			*4408,46*	*524*
			Сметная прибыль			*14864,84*	*1766*
84	84	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,250	82,15	3882
			Накладные расходы			*17,02*	*804*
			Сметная прибыль			*5,37*	*254*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	47,250	150,35	7104
			Накладные расходы			*21,99*	*1039*
			Сметная прибыль			*9,84*	*465*
86	86	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3500,000	772,25	2702874
			Накладные расходы			*187,14*	*654985*
			Сметная прибыль			*50,52*	*176824*
			ИТОГО:				**12662337**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1824062**
			Сметная прибыль				**828377**
			Итого с временными		**0,5 %**	**63312,00**	**12725649**
			Итого с НДС		**12 %**	**1527078,00**	**14252727**

Заказчик: **Подрядчик**

Директор ТОО "REAL PEAL **Крышева В.В.** **Директор ТОО "СМУ 5"** **Зубов В.Н.**

Согласованно м.рас Ивонженина И.В.

Форма 2-В

Заказчик ТОО "REAL РЕАЛ"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Прайс-дист	Профиль монтажный 100х40х3000,ПН 100Х40	шт	79,000	96,43	7618
2	2	Прайс-дист	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	2232,000	59,62	133065
3	3	Прайс-дист	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	897,600	90,57	81293
4	4	Прайс-дист	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с меднойжилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	м	300,000	52,58	15773
			ИТОГО:				**237748**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		0,5 %	1189,00	238937
			Итого с НДС		12 %	28672,00	267609

Заказчик:

Директор ТОО "REAL РЕАЛ **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

Согласовано м.вал Волженина И.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	3728,91	3729
			Накладные расходы			*907,34*	*907*
2	2	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Щиток освещения в корпусе ,IP40,ввод.авт.ВА63 3П 25А,отх.авт.ВА63 1П 16А-12шт.Укомплектован шинками "N"и"PE"типа 14/1 с креплением по центру-2шт,через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку,DIN-рейка 200мм-1шт,шина соединительная типа DIN(штырь)однофазная-3	шт	1,000	47364,29	47364
3	3	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат/снятые при транспортировке/. Установка	шт.	15,000	1283,64	19255
			Накладные расходы			*382,44*	*5737*
4	4	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	3728,91	3729
			Накладные расходы			*907,34*	*907*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Щиток освещения в корпусе ,IP40,ввод.авт.ВА63 3П 20А,отх.авт.ВА63 1П 16А-10шт.Укомплектован шинками "N"и"PE"типа 14/1 с креплением по центру-2шт,через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку,DIN-рейка 200мм-1шт,шина соединительная типа DIN(штырь)однофазная-3	шт	1,000	30464,68	30465
			Сметная прибыль			*2256,64*	*2257*
6	6	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат/снятые при транспортировке/. Установка	шт.	13,000	1283,64	16687
			Накладные расходы			*382,44*	*4972*
7	7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	3728,91	3729
			Накладные расходы			*907,34*	*907*
8	8	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Щиток освещения в корпусе ,IP40,ввод.авт.ВА63 1П 20А,отх.авт.ВА63 1П 16А-3шт.Укомплектован шинками "N"и"PE"типа 14/1 с креплением по центру-2шт,через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку,DIN-рейка 200мм-1шт,шина соединительная типа DIN(штырь)однофазная-1ш	шт	1,000	9671,43	9671
9	9	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат/снятые при транспортировке/. Установка	шт.	6,000	1283,64	7702
			Накладные расходы			*382,44*	*2295*
10	10	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	3728,91	3729
			Накладные расходы			*907,34*	*907*
11	11	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Щиток освещения в корпусе ,IP40,ввод.авт.ВА63 3П 20А,отх.авт.ВА63 1П 16А-7шт.Укомплектован шинками "N"и"PE"типа 14/1 с креплением по центру-2шт,через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку,DIN-рейка 200мм-1шт,шина соединительная типа DIN(штырь)однофазная-3ш	шт	1,000	23533,93	23534
12	12	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат/снятые при транспортировке/. Установка	шт.	10,000	1283,64	12836
			Накладные расходы			*382,44*	*3824*
13	13	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	3728,91	3729
			Накладные расходы			*907,34*	*907*
14	14	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Щиток освещения в корпусе ,IP40,ввод.авт.ВА63 1П 10А,отх.авт.ВА63 1П 6А-3шт.Укомплектован шинками "N"и"PE"типа 14/1 с креплением по центру-2шт,через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку,DIN-рейка 200мм-1шт,шина соединительная типа DIN(штырь)однофазная-1шт	шт	1,000	9671,43	9671
15	15	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат/снятые при транспортировке/. Установка	шт.	6,000	1283,64	7702
			Накладные расходы			*382,44*	*2295*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1,000	5759,09	5759
			Накладные расходы			*886,52*	*887*
17	17	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Бокс модульный пластиковый с крышкой IP 30, отходящие авт. ВА 63 1П 6А-1 шт	шт	1,000	1473,21	1473
18	18	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат/снятые при транспортировке/. Установка	шт.	1,000	1283,64	1284
			Накладные расходы			*382,44*	*382*
19	19	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1427,57	1428
			Накладные расходы			*399,82*	*400*
20	20	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Ящик управления освещением с выносным фотодатчиком /ЯУО 9601-3474-У3.1	шт	1,000	18110,71	18111
21	21	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	271,000	1750,81	474470
			Накладные расходы			*438,01*	*118700*
22	22	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	108,000	1750,81	189088
			Накладные расходы			*438,01*	*47305*
23	23	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Светильник светодиодный потолочный пылевлагозащищенный,IP65,6500 К	шт	50,000	3839,29	191964
24	24	13-080305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	173,000	2194,05	379571
			Накладные расходы			*604,32*	*104548*
25	25	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1227,71	2455
			Накладные расходы			*323,33*	*647*
26	26	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Светильник настенный/потолочный для аварейной подсветки входов,с пиктограммой-ПЭУ010"ВЫХОД",IP65,1х11,лампа в комплекте.Время работы в аварейном режиме 1 час,тип URAN 6521-11	шт	2,000	19924,11	39848
27	27	23-070103-0226 РСНБ РК 2015	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011	шт.	22,000	5626,32	123779
28	28	13-080305-0601 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	22,000	3279,51	72149
			Накладные расходы			*625,02*	*13751*
29	29	13-080206-2901 РСНБ РК 2015	Шинопровод осветительный. Монтаж на установленных конструкциях	м шинопровода	55,000	771,36	42425
			Накладные расходы			*194,34*	*10689*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	19,000	430,06	8171
			Накладные расходы			*126,47*	*2403*
31	31	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Выключатель одноклавишный для открытой установки,IP20,Iн 10А,тип А 16-131	шт	9,000	295,54	2660
32	32	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Выключатель одноклавишный для открытой установки,IP44,Iн 10А,тип А110-222	шт	10,000	383,04	3830
33	33	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9,000	481,07	4330
			Накладные расходы			*141,85*	*1277*
34	34	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Выключатель двухклавишный для открытой установки,IP20,Iн 10А,тип А 56-134	шт	8,000	318,75	2550
35	35	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Выключатель двухклавишный для открытой установки,IP44,Iн 10А,тип А 56-224	шт	1,000	384,82	385
36	36	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	400,000	1375,69	550277
			Накладные расходы			*298,64*	*119457*
37	37	Прайс-дист ТОО"220 Вольт"	Коробка клеммная для открытой проводки IP44,тип КМ-222	шт	400,000	515,89	206357
			Сметная прибыль			*38,21*	*15286*
38	38	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные,ОСТ 36-66-82,тип У731МУЗ	100 шт.	0,780	20700,00	16146
39	39	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 3 м. Монтаж оборудования	м	235,000	248,54	58407
			Накладные расходы			*35,49*	*8340*
40	40	Прайс-дист ТОО"Авангард Plus"	Профиль монтажный 100х40х3000,ПН 100Х40	шт	79,000	600,00	47400
41	41	Прайс-дист ТОО"Авангард Plus"	Пластина соединительная для профиля ПН Н 100мм	шт	550,000	65,00	35750
42	42	13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	15,000	308,50	4628
			Накладные расходы			*74,63*	*1119*
			Сметная прибыль			*22,85*	*343*
43	43	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 100 мм	м	15,000	1911,60	28674
			Сметная прибыль			*141,60*	*2124*
44	44	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования	м	340,000	236,87	80537
			Накладные расходы			*59,80*	*20334*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,55*	*5966*
45	45	23-061710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	100,000	351,00	35100
			Сметная прибыль			*26,00*	*2600*
46	46	23-061710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	240,000	183,60	44064
			Сметная прибыль			*13,60*	*3264*
47	47	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3095,000	769,28	2380908
			Накладные расходы			*90,76*	*280898*
			Сметная прибыль			*56,98*	*176364*
48	48	23-060128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	88890,49	4533
			Сметная прибыль			*6584,48*	*336*
49	49	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,232	132324,46	295348
			Сметная прибыль			*9801,81*	*21878*
50	50	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,898	207866,70	186581
			Сметная прибыль			*15397,53*	*13821*
51	51	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50,000	27,60	1380
			Сметная прибыль			*2,04*	*102*
52	52	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	95,000	577,88	54899
			Накладные расходы			*52,66*	*5003*
			Сметная прибыль			*42,81*	*4067*
53	53	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,000	3649,51	32846
			Накладные расходы			*342,75*	*3085*
			Сметная прибыль			*270,33*	*2433*
54	54	31-010104-0502 РСНБ РК 2015	Установки однобаровые на тракторе 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см	маш.-ч	55,000	4054,32	222988
			Сметная прибыль			*300,32*	*16518*
55	55	13-080206-1401 РСНБ РК 2015	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 2Х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	300,000	185,23	55570
			Накладные расходы			*43,76*	*13128*
			Сметная прибыль			*13,72*	*4116*
56	56	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с меднойжилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,300	97504,44	29251

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7222,55*	*2167*
			ИТОГО:				**6140905**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**776010**
			Сметная прибыль				**273639**
			Итого с временными		**0,5 %**	**29520,00**	**6170425**
			Итого с НДС		**12 %**	**740451,00**	**6910876**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL РЕАЛ **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

согласовано и.о. Волженкина А.В.

Форма 2-В

Заказчик ТОО "REAL РЕАЛ"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				
1	1	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	шт.	22,000	504,94	11109
			Накладные расходы			*138,72*	*3052*
			Раздел: ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
2	2	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	255,000	260,73	66486
			Накладные расходы			*50,36*	*12841*
3	3	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,070	858000,00	60060
4	4	23-060128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,155	2069000,00	320695
5	5	Прайс-лист	Кабели силовые ВВГ 5х50(мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,030	7251785,71	217554
			ИТОГО:				**675904**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**15893**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**0,5 %**	**3380,00**	**679284**
			Итого с НДС		**12 %**	**81514,00**	**760798**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL РЕАЛ **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

Согласовано м.вып Волженина И.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				
1	1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт	1,000	12186,26	12186
			Накладные расходы			*1885,99*	*1886*
2	2	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4130,38	4130
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
3	3	Прайс лист	Шкаф ввода в корпусе IP31-1 шт.,вводной автомат EZC400N , Iн 400А, Ip	шт	1,000	47299,11	47299
4	4	Прайс лист	Шкаф распределительный в корпусе IP 54. В шкафу отход.авт. EZC250 F 3П, Iн 25 0А, IP	шт	1,000	221322,32	221322
5	5	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	15689,91	15690
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
6	6	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	28,000	1283,64	35942

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*382,44*	*10708*
7	7	Прайс лист	Щит учетно-распределительный в корпусе IP31. Вводн. автомат ВА63 3П 32А,счетчик прямого включения Меркурий 231,60А,, 380В, класс точности 2,0, отх. авт. АД63 1П+Н 25А-4 шт, ВА 63 1П 16А-1 шт, ВА63 1П 6А с н.р. МХ+ОF-1 шт, ВА63 1 П 6А с н.р. МХ+ОF-1 шт уко	шт	1,000	53081,25	53081
8	8	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1181,22	1181
			Накладные расходы			*341,41*	*341*
9	9	23-070501-0602 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1,000	18269,64	18270
10	10	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	4130,38	4130
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
11	11	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	15689,91	15690
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
12	12	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8,000	1283,64	10269
			Накладные расходы			*382,44*	*3060*
13	13	Прайс лист	Щит учетно-распределительный в корпусе IP31. Вводн. автомат ВА63 3П 32А,счетчик прямого включения Меркурий 231,60А,380В, класс точности 2,0, отх. авт. АД63 1П+Н 25А-3 шт, ВА 63 1П 16А-1 шт, ВА63 1П 6А-1 шт, ВА63 3П 16А-3 шт, ВА63 3П 6А-1 шт, ВА63 3П 6А с	шт	1,000	65496,43	65496
14	14	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Уста новка на готовом основании	шт.	1,000	1181,22	1181
			Накладные расходы			*341,41*	*341*
15	15	23-070501-0602 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	ш т.	1,000	23315,28	23315
16	16	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	4130,38	4130
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
17	17	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	15689,91	15690
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
18	18	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11,000	1283,64	14120

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*382,44*	*4207*
19	19	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления вентиляцией. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	23002,65	23003
			Накладные расходы			*5519,09*	*5519*
20	20	Прайс лист	Шкаф управления вентиляцией в корпусе, IP31, ввод. авт. EZC100F 3П 100 А с независимым расцепителем MX+OF-1 шт, отх. авт. ВА63 3П 16А-14 шт, ВА631П 16А-3 шт, ВА63 П 110А-2 шт, ВА63 1П 6А-4шт укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центр	шт	1,000	68815,18	68815
21	21	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	4130,38	4130
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
22	22	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	23,000	1283,64	29524
			Накладные расходы			*382,44*	*8796*
23	23	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт	1,000	12186,26	12186
			Накладные расходы			*1885,99*	*1886*
24	24	Прайс лист	Шкаф учета индивидуального изготовления, в шкафу установить: счетчик учета активной электрической ээнергии трехфазный, непоср. включ. 380В, 60А, кл.т1 "Меркурий 231"-1 шт, счетчик учета активной электрической энергии многотарифный однофазный, 220 В, 60А,	шт	1,000	137794,64	137795
25	25	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1181,22	1181
			Накладные расходы			*341,41*	*341*
26	26	23-070501-0602 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1,000	18269,64	18270
27	27	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	504,94	505
			Накладные расходы			*138,72*	*139*
28	28	23-070501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	23,000	8241,07	189545
29	29	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	50,000	1283,64	64182
			Накладные расходы			*382,44*	*19122*
30	30	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	15689,91	15690

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	Прайс лист	*Накладные расходы* Щит силовой в корпусе IP31. Ввод.авт.ВА63 3П 25А отх.авт. ВА63 1П 6А-6шт укомплектован шинкками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру-2 шт через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку, DIN-рейка 200 мм-1 шт шина соединительная типа DIN (штырь) однофаз	шт	1,000	*3293,20* 23145,54	*3293* 23146
32	32	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	4130,38	4130
33	33	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* Прибор или аппарат. Установка	шт.	6,000	*807,39* 1283,64	*807* 7702
34	34	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	*382,44* 15689,91	*2295* 15690
35	35	Прайс лист	*Накладные расходы* Щит силовой в корпусе IP31. Ввод.авт.ВА63 3П 63А отх.авт. ВА63 1П 25А-1шт, ВА63 1П 16А--12 шт укомплектован шинкками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру-2 шт через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку, DIN-рейка 200 мм-2 шт шина соединительная тип	шт	1,000	*3293,20* 38713,39	*3293* 38713
36	36	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	4130,38	4130
37	37	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* Прибор или аппарат. Установка	шт.	13,000	*807,39* 1283,64	*807* 16687
38	38	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	*382,44* 15689,91	*4972* 15690
39	39	Прайс лист	*Накладные расходы* Щит силовой в корпусе IP31. Ввод.авт.EZC100F 3П 80А укомплектован шинкками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру-2 шт через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку, DIN-рейка 200 мм-3 шт	шт	1,000	*3293,20* 23836,61	*3293* 23837
40	40	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	4130,38	4130
41	41	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	*807,39* 15689,91	*807* 15690
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Прайс лист	Щит распределиительный в корпусе IP40.навесного исполнения Ввод.авт.ВА63 3П 32А отх.авт. АД63 1П+Н 25А 30мА-3шт укомплектован шинками "N" и "PE" типа 8/1 с креплением по центру-2 шт через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку, DIN-рейка 200 мм-2 шт шина с	шт	1,000	31592,86	31593
43	43	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	4130,38	4130
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
44	44	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3,000	1283,64	3851
			Накладные расходы			*382,44*	*1147*
45	45	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	15689,91	15690
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
46	46	Прайс лист	Щит распределиительный в корпусе IP40.навесного исполнения Ввод.авт.ВА63 3П 32А отх.авт. АД63 1П+Н 25А 30мА-7шт укомплектован шинками "N" и "PE" типа 8/1 с креплением по центру-2 шт через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку, DIN-рейка 200 мм-2 шт шина с	шт	1,000	44352,68	44353
47	47	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	4130,38	4130
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
48	48	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7,000	1283,64	8985
			Накладные расходы			*382,44*	*2677*
49	49	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	15689,91	15690
			Накладные расходы			*3293,20*	*3293*
50	50	Прайс лист	Щит распределиительный в корпусе IP40.навесного исполнения Ввод.авт.ВА63 3П 32А отх.авт. АД63 1П+Н 25А 30мА-9шт укомплектован шинками "N" и "PE" типа 14/1 с креплением по центру-2 шт через изолятор нулевой шинный на DIN-рейку, DIN-рейка 200 мм-2 шт шина	шт	1,000	52297,32	52297
51	51	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на ко нструкции на стене или колонне	шт	1,000	4130,38	4130
			Накладные расходы			*807,39*	*807*
52	52	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9,000	1283,64	11553
			Накладные расходы			*382,44*	*3442*
53	53	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2,000	3543,75	7087
			Накладные расходы			*725,36*	*1451*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	Прайс лист	Пускатель магнитный с кнопкми "ПУСК","СТОП" Iн 10А, РТЛ-100304 Iт.р.	шт	1,000	22083,93	22084
55	55	Прайс лист	Пускатель магнитный реверсивный с кнопкми "ПУСК","СТОП" Iн 10А, IP54 без теплового реле	шт	1,000	22083,93	22084
56	56	13-080303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	14,000	6158,65	86221
			Накладные расходы			*1156,02*	*16184*
57	57	Прайс лист	Контактор в защитной оболочке 9А, 380В, с кнопками "Пуск", "Стоп" с эл.тепловым реле РТИ1306	шт	1,000	9409,82	9410
58	58	Прайс лист	Контактор в защитной оболочке 9А, 380В, с кнопками "Пуск", "Стоп" эл. тепловом реле РТИ 1308	шт	3,000	9409,82	28229
59	59	Прайс лист	Контактор в защитной оболочке 9А, 380В, с кнопками "Пуск", "Стоп" эл. тепловом реле РТИ 1306	шт	1,000	9409,82	9410
60	60	Прайс лист	Контактор в защитной оболочке 9А, 380В, с кнопками "Пуск", "Стоп" эл. тепловом реле РТИ 1305	шт	2,000	9409,82	18820
61	61	Прайс лист	Контактор в защитной оболочке 9А, 380В, с кнопками "Пуск", "Стоп" эл. тепловом реле РТИ 1303	шт	6,000	9409,82	56459
62	62	Прайс лист	Контактор в защитной оболочке 9А, 220В, с кнопками "Пуск", "Стоп" эл. тепловом реле РТИ 1301	шт	1,000	9409,82	9410
63	63	13-080303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	10,000	3317,68	33177
			Накладные расходы			*733,85*	*7338*
64	64	Прайс лист	Пост управления кнопочный в комплекте с сальниками сверху, Кнопка SB7 "Зеленая", "ПУСК", Кнопка AE22, с фиксацией "Сьем сигнала" Лампа AL 22TE "Кр" "ОТКРЫТА"	шт	1,000	4496,43	4496
65	65	Прайс лист	Пост управления кнопочный одноместный	шт	9,000	435,71	3921
			Раздел: РОЗЕТОЧНАЯ СЕТЬ				
66	66	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом.Монтаж	шт.	3,000	468,99	1407
			Накладные расходы			*138,03*	*414*
67	67	Прайс лист	Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом	шт	3,000	262,00	786
68	68	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	117,000	468,99	54872
			Накладные расходы			*138,03*	*16149*
69	69	Прайс лист	Розетка двухместная для открытой установки брызгозащищенная с заземляющим контактом РА 10-221	шт	4,000	600,00	2400
70	70	Прайс лист	Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом РА 16-261	шт	107,000	547,00	58529
71	71	Прайс лист	Розетка 3-х фазная для открытой установки с заземляющим контактором	шт	6,000	1008,00	6048
72	72	Прайс лист	Корробка клеммная для открытой проводки КМ-222	шт	500,000	690,00	345000

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	6,000	217,00	1302
74	74	24-040201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ 51177-98	100 шт.	2,500	3403,74	8509
75	75	Прайс лист	Хомут нейлоновый 2,5х200	шт	15,000	429,00	6435
76	76	Прайс лист	Бирка маркировочная для силового кабеля У134У3,5	шт	1000,000	10,00	10000
77	77	Прайс лист	Бирка маркировочная для контрольного кабеля У136У3,5	шт	100,000	9,00	900
78	78	23-061710-0709 РСНБ РК 2015	Лоток кабельный ЛМ300х 65	шт.	90,000	5603,00	504270
79	79	Прайс лист	Крышка прямой секции лотка КЛ 300	м	180,000	1683,00	302940
80	80	Прайс лист	Соединитель лотка СЛ245х40У3	шт	90,000	4590,00	413100
81	81	Прайс лист	Кабель-канал 100х100	м	50,000	1248,00	62400
82	82	Прайс лист	Кабель-канал 40х25	м	200,000	298,00	59600
83	83	Прайс лист	Кабель-канал 25х25	м	538,000	221,00	118898
84	84	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	474,000	393,34	186443
			Накладные расходы			*80,70*	*38253*
85	85	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	202,000	191,00	38582
86	86	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100,000	39,00	3900
87	87	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	172,000	73,00	12556
			Раздел: ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
88	88	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10166,000	260,73	2650587
			Накладные расходы			*50,36*	*511927*
89	89	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,773	204000,00	361692
90	90	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,196	317000,00	1330132
91	91	23-060128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,785	512000,00	401920
92	92	23-060128-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,120	692000,00	83040
93	93	23-060128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	361000,00	34295
94	94	23-060128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,116	545000,00	608220
95	95	23-060128-0503 РСНБ	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,020	858000,00	875160

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	23-060128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	1245000,00	18675
97	97	23-060128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,081	2069000,00	167589
98	98	23-060128-0515 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	4574000,00	82332
99	99	23-060128-0517 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х150 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	6579351,11	32897
100	100	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	957,000	260,73	249519
			Накладные расходы			*50,36*	*48191*
101	101	Прайс лист	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией КВВГ-4х1,5-0,66	м	890,000	256,00	227840
102	102	Прайс лист	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией КВВГ-5х1,5-0,66	м	67,000	256,00	17152
			Раздел: Крепление лотков				
103	103	Прайс лист	Трос 3 мм	м	1000,000	35,00	35000
104	104	Прайс лист	Зажим 3 мм	шт	1200,000	40,00	48000
105	105	Прайс лист	Талпер 12	шт	30,000	250,00	7500
106	106	Прайс лист	Шпилька 6	шт	360,000	150,00	54000
107	107	Прайс лист	Гайка 6	шт	1080,000	4,00	4320
108	108	Прайс лист	Шайба 6 усиленная	шт	750,000	1,00	750
109	109	Прайс лист	Подвес прямой	шт	900,000	40,00	36000
110	110	Прайс лист	Саморезы семечки 13	шт	8000,000	2,00	16000
111	111	Прайс лист	Дюбель гвозди 6 на 40	шт	1000,000	9,00	9000
			ИТОГО:				**11355205**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**748501**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**0,5 %**	**56776,00**	**11411981**
			Итого с НДС		**12 %**	**1369438,00**	**12781419**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL PEAЛ" **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

согласованно м-вой /Волженина И.В/.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.04.2018	01.04.2018	15.04.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВИТРАЖИ Дополнительные работы				
1	1	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Витраж ВТ1 из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	7,7	14192,39	109281
			Накладные расходы			*2466,89*	*18995*
			Сметная прибыль			*928,47*	*7149*
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Раздвижные двери	компл.	2	517016,50	1034033
3	3	11-100501-0403 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	16,5	828,25	13666
			Накладные расходы			*114,77*	*1894*
			Сметная прибыль			*61,35*	*1012*
4	4	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	4,5	1290,91	5809
			Накладные расходы			*24,81*	*112*
			Сметная прибыль			*95,62*	*430*
5	5	21-090205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1438,96	2878
			Накладные расходы			*27,66*	*55*
			Сметная прибыль			*106,59*	*213*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	21-090205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	4	1579,01	6316
			Накладные расходы			*30,35*	*121*
			Сметная прибыль			*116,96*	*468*
7	7	21-090205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	6	1816,91	10901
			Накладные расходы			*34,92*	*210*
			Сметная прибыль			*134,59*	*808*
8	8	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Установка распашных пленочных ворот	м2	3,52	2434,62	8570
			Накладные расходы			*431,65*	*1519*
			Сметная прибыль			*180,34*	*635*
9	9	ПРАЙС-ЛИСТ	Распашные пленочные ворота	компл.	1	330000,00	330000
			ИТОГО:				**1521455**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**22906**
			Сметная прибыль				**10715**
			Итого с временными		**0,5 %**	**7607**	**1529062**
			Итого с НДС		**12 %**	**183487**	**1712550**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL РЕАЛ **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

Форма 2-В

Заказчик ТОО "REAL РЕАЛ"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СМУ 5"

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВО				
1	1	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	8,000	13808,02	110464
			Накладные расходы			*3929,90*	*31439*
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Сигнализатор загазованности,тип СЗ-3-2С	комплект	8,000	61167,00	489336
3	3	11-180101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1,000	64633,37	64633
			Накладные расходы			*21509,31*	*21509*
4	4	11-190201-0101 РСНБ РК 2015	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка.	шт	1,000	8517,13	8517
			Накладные расходы			*3189,45*	*3189*
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Котел водогрейный с реверсной топкой в комплекте с двухступенчатой газовой горелкой F.B.R GASX 3/2,тип BOilEr B218	комплект	1,000	2100000,00	2100000
6	6	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13808,02	13808

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3929,90*	*3930*
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Блок сигнализации и управления для БСУ-КС	комплект	1,000	61167,00	61167
8	8	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб/нержавеющая гофра/, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	90,000	494,28	44485
			Накладные расходы			*179,69*	*16172*
9	9	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб/нержавеющая гофра/, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	493,48	14804
			Накладные расходы			*179,69*	*5391*
10	10	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная нержавеющая ф25мм,"LAviTA"	м	91,800	4370,00	401166
11	11	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная нержавеющая ф20мм,"LAviTA"	м	30,600	1800,00	55080
12	12	ПРАЙС-ЛИСТ	Тройник ф25мм,тип ЗТ 25-25-25	шт	6,000	3650,00	21900
13	13	ПРАЙС-ЛИСТ	Штуцер для газа(наружной резьбой)ф20мм,тип "LAviTA"	шт	6,000	2100,00	12600
14	14	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта редукционная,тип СР 25х20мм	шт	6,000	2760,00	16560
15	15	ПРАЙС-ЛИСТ	Универсальная металлическая клипса-держатель	шт	120,000	420,00	50400
16	16	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,225	108481,88	24408
			Накладные расходы			*36818,14*	*8284*
17	17	21-050204-0204 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,225	164782,64	37076
18	18	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,000	2300,72	13804
			Накладные расходы			*731,35*	*4388*
19	19	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый с наружной резьбой ф20мм,тип PXFL(C)20x3/4(G)	шт	6,000	3750,00	22500
20	20	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	100,000	249,77	24977
			Накладные расходы			*51,70*	*5170*
21	21	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	ЦЕНА Трубы гибкие гофрированные газовые в ПВХ оплетке(жесткая) диаметром 25 мм	м	80,000	39,86	3189
22	22	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	ЦЕНА Трубы гибкие гофрированные газовые в ПВХ оплетке(жесткая) диаметром 20 мм	м	10,100	25,56	258
23	23	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	ЦЕНА Трубы гибкие гофрированные газовые в ПВХ оплетке(жесткая) диаметром 16 мм	м	10,100	22,48	227
24	24	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	80,000	641,44	51315
			Накладные расходы			*77,88*	*6231*
25	25	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120,000	260,73	31288

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*50,36*	*6043*
26	26	23-080409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,204	68344,96	13942
27	27	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	4,000	13808,02	55232
			Накладные расходы			*3929,90*	*15720*
28	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Сигнализатор СО	шт	4,000	7000,00	28000
29	29	13-080303-1208 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	1,000	7118,42	7118
			Накладные расходы			*1109,46*	*1109*
30	30	ПРАЙС-ЛИСТ	Пульт диспечера	комплект	1,000	9000,00	9000
			ИТОГО:				**3787257**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**128576**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**0,5 %**	**5684,00**	**3792941**
			Итого с НДС		**12 %**	**455153,00**	**4248094**
			Скидка				***141435***
			Итого с НДС		***12%***	***439999***	***4106659***

Заказчик:

Директор ТОО "REAL PEAL **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

согласовано м.вар /Волженина И.В./

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр**

(наименование, адрес)

Объект г.Темиртау,пр. Республики, в районе жилого дома 47, Торговый центр

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-14 от 09 июня 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ				
1	1	11-180401-0110 РСНБ РК 2015	Резурвуары круглые и прямоугольные, вместимость 1,2 м3. Установка	бак	1,000	14497,40	14497
			Накладные расходы			*5459,12*	*5459*
2	2	11-160601-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны заправочные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	1,000	1571,21	1571
			Накладные расходы			*591,65*	*592*
3	3	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1,000	3017,78	3018
			Накладные расходы			*1136,37*	*1136*
4	4	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с угловым клапоном. Установка	комплект	1,000	196,58	197
5	5	11-190901-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод. Отбор газа с установкой вентиля	устройство	2,000	352,86	706
			Накладные расходы			*132,87*	*266*
6	6	11-181101-0101 РСНБ РК 2015	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1,000	1133,96	1134

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*427,00*	*427*
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Резурвуар ГБП 1,2м3 с комплектом запорно-регулирующей аппаратуры арматуры комплектованные уровномером,клапоном жидкой и паровой фазы,предохранительным клапаном,заправочным клапаном	комплект	1,000	1995000,00	1995000
8	8	11-180901-0106 РСНБ РК 2015	Узлы конденсатоотводчиков, диаметр 50 мм. Установка	узел	1,000	6230,96	6231
			Накладные расходы			*2346,32*	*2346*
9	9	ПРАЙС-ЛИСТ	Система газоснабжения FAS-40-ТП в составе:комплект трубопроводной арматуры,включающий установленный на крышке люка-лаза испаритель производительностью до 40кг/ч и трубопроводы паровой и жидкой фазы для присоединения дополнительного резурвуара,тип FAS-ПО.К	комплект	1,000	1889200,67	1889201
10	10	ПРАЙС-ЛИСТ	Прямое эрмет соединение,22х3/4",LAviTA	шт	50,000	1750,00	87500
11	11	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2300,72	2301
			Накладные расходы			*731,35*	*731*
12	12	23-040905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б 27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1821,88	1822
13	13	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб/нержавеющая гофра/, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	494,28	2471
			Накладные расходы			*179,69*	*898*
14	14	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная нержавеющая ф25мм,"LAviTA"	м	5,100	4370,00	22287
15	15	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные, пусковые. Монтаж оборудования	шт.	1,000	29753,87	29754
			Накладные расходы			*8464,99*	*8465*
16	16	13-121101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	5671,00	5671
			Накладные расходы			*1598,11*	*1598*
17	17	11-190801-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка	фильтр	1,000	8183,62	8184
			Накладные расходы			*2046,10*	*2046*
18	18	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2300,72	2301
			Накладные расходы			*731,35*	*731*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	[illegible]	Контрольно-предохранительный пункт в комплекте.Клапан запорный газовый с электромагнитным приводом унифицированный КЗГЭМ-У-1ШТ.Фильтр газовый DN25,1.2 МПа,тип ФГ-25-1шт.Изоляционное соединение-1шт.Термозапорный клапан ф25мм-1шт	комплект	1,000	68346,00	68346
			ИТОГО:				**4142191**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**24697**
			Сметная прибыль				0
			Итого с временными		0,5 %	511,00	4142702
			Итого с НДС		**12 %**	**497124,00**	**4639826**
			Скидка				*134238*
			Итого с НДС		*12%*	*482742*	*4505588*

Заказчик:

Директор ТОО "REAL PEAL" **Крышева В.В.**

согласованно М.Вол /Волженина И.В./

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**