Заказчик ГУ «Көксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспексиясы бөлімі» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №4 от 11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы по благоустройству парка имени М.Сенгирбаева в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области»

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытия								
		Ремонт существующего асфальтового покрытия								
1.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	274,00	202,84	196,64	55535	53880	0,03	10
					6,04	8,35	1655	2288	0,03	9
2.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	274,00	470,95	15,35	129040	4206	0,03	9
					5,94	5,06	1628	1386	0,02	5
3.	Е0127-54-3	Добавлять к расценке 27-53 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия	1116,00	55,94	--	62429	--	0,00	0
					0,01	--	11	--	--	--
4.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	м2 покрытия	274,00	601,22	15,35	164735	4206	0,03	9
					5,94	5,06	1628	1386	0,02	5
		Раздел: Устройство бортового камня и поребрика								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-34-2	Установка бетонного поребрика	м бортового камня	211,35	592,92 108,68	6,63 1,76	125314 22970	1401 371	0,70 0,01	148 1
6.	Е0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м бортового камня	1212,30	592,92 108,68	6,63 1,76	718797 131753	8038 2130	0,70 0,01	846 7
7.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	35,17	25300,00 --	-- --	889852 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Покрытие из тротуарной плитки								
8.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	27,00	1803,48 21,38	73,75 11,67	48694 577	1991 315	0,14 0,04	4 1
		Раздел: Покрытие бетонное								
9.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2 площади уплотнения	4599,60	108,05 10,51	2,62 0,99	496987 48342	12051 4554	0,07 0,00	313 22
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонного покрытия	м3	462,39	8378,77 195,75	66,01 24,93	3874259 90513	30522 11527	1,35 0,12	624 56
		Раздел: Покрытие из газона								
11.	Е0147-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и	м2	-660,00	69,97 7,97	-- --	-46180 -5260	-- --	0,05 --	-36 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обыкновенного газона								
12.	Е0147-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	660,00	19,01	--	12547	--	0,05	35
					8,21	--	5419	--	--	--
13.	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	м2	660,00	73,60	23,60	48576	15577	0,34	224
					49,50	5,40	32670	3564	0,02	16
		Раздел: Мафы								
14.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	38,00	3064,08	--	116435	--	4,10	156
					679,80	--	25832	--	--	--
15.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	48,00	1343,73	16,59	64499	796	1,00	48
					168,30	5,64	8078	271	0,03	1
16.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	48,00	1471,62	2,50	70638	120	2,10	101
					355,42	--	17060	--	--	--
		Раздел: Озеленение								
17.	Е0147-6-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м в естественном грунте	яма	20,00	125,10	--	2502	--	0,97	19
					125,10	--	2502	--	--	--
18.	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	шт	20,00	134,79	25,57	2696	511	0,62	12
					108,68	5,85	2174	117	0,03	1
19.	С143012-45	Сирень	шт	20,00	649,00	--	12980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0147-6-16	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размеры 0,8х0,6 м в естественном грунте	яма	85,00	452,93	--	38499	--	3,15	267
					452,93	--	38499	--	--	--
21.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с	шт	85,00	544,07	190,70	46246	16210	1,80	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комом земли размером 0,8х0,6 м								
					312,30	46,89	26546	3986	0,20	17
22.	С143012-42	Дуб	шт	35,00	2430,00	--	85050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143012-38	Ива	шт	41,00	2030,00	--	83230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143012-39	Береза	шт	9,00	2040,00	--	18360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0147-19-11	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	м траншей	921,00	65,25	--	60095	--	0,45	418
					65,25	--	60095	--	--	--
26.	Е0147-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	м изгороды	921,00	66,92	--	61633	--	0,40	372
					66,60	--	61339	--	--	--
27.	Е0147-38-1	Уход за саженцами вьющихся растений и кустарников живой однорядной изгороди и с оголенной корневой системой	м	921,00	79,72	19,67	73422	18114	0,40	369
					59,63	4,50	54919	4144	0,02	18
28.	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	шт	1842,00	56,00	--	103152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Ограждение								
29.	У1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, монтаж металлоконструкций	м	83,00	1046,50	1,81	86860	150	0,72	60
					123,76	0,56	10272	46	0,00	0
		Раздел: Постаменты								
30.	Т99-1-1пл	Бюст	шт	8,00	215137,23	--	1721098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Арка №1								
31.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	3,94	7,57 --	7,57 2,46	30 --	30 10	-- 0,01	-- 0
32.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,94	25,65 20,27	5,38 --	101 80	21 --	0,13 --	1 --
33.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,20	7287,37 195,75	66,01 24,93	1457 39	13 5	1,35 0,12	0 0
34.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,80	10854,55 1021,50	112,36 42,44	19538 1839	202 76	6,34 0,21	11 0
35.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,0192	48300,00 --	-- --	927 --	-- --	-- --	-- --
36.	C11011-59	Гайки	т	0,00026	149300,00 --	-- --	39 --	-- --	-- --	-- --
37.	E0109-24-1	Монтаж металлоконструкций арки	т конструкций	1,736	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	24070 15780	6983 1861	56,50 3,81	98 7
38.	E0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	м2	51,127	180,00 180,00	-- --	9203 9203	-- --	1,03 --	53 --
39.	E0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	51,127	5,90 5,81	0,09 0,05	302 297	5 3	0,03 0,00	2 0
40.	E0113-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837	м2	51,127	4,18 4,16	0,02 --	214 213	1 --	0,02 --	1 --
		Раздел: Арка №2								
41.	E0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	23,60	7,57	7,57	179	179	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	грунта		--	2,46	--	58	0,01	0
42.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,60	25,65 20,27	5,38 --	605 478	127 --	0,13 --	3 --
43.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,48	7287,37 195,75	66,01 24,93	3498 94	32 12	1,35 0,12	1 0
44.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,78	10854,55 1021,50	112,36 42,44	41030 3861	425 160	6,34 0,21	24 1
45.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0528	61200,00 --	-- --	3231 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90	8062,57 195,75	66,01 24,93	7256 176	59 22	1,35 0,12	1 0
47.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	5,00	9014,32 585,00	353,46 133,52	45072 2925	1767 668	3,60 0,65	18 3
48.	Е0106-14-4	Устройство колонн КМ-1	м3	9,00	12653,40 1644,75	990,15 374,04	113881 14803	8911 3366	10,40 1,83	94 16
49.	Е0106-18-4	Монтаж ригелей РМ-1	м3	1,65	12833,51 1752,75	360,48 136,17	21175 2892	595 225	10,10 0,67	17 1
		Раздел: Арка №3								
50.	Е0106-14-4	Устройство колонн КМ-1	м3	9,00	12653,40 1644,75	990,15 374,04	113881 14803	8911 3366	10,40 1,83	94 16
		Раздел: Прочие ремонтные работы, Ремонт танцплощадки								
51.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки ограждения танц площадки 40%	м2	110,86	460,39	15,70	51039	1741	1,74	193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					302,60	2,43	33546	269	0,01	1
52.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска стен танцплощадки поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	554,30	306,50	2,10	169893	1164	0,39	216
					65,03	0,79	36046	438	0,00	2
53.	Е0115-172 -4	Двухслойная окраска существующего ограждения	окрашиваемой поверхности	344,70	148,40	0,07	51152	24	0,65	223
					108,00	0,02	37228	7	0,00	0
54.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска существующих деревянных скамеек колером масляным разбеленным	окрашиваемой поверхности	60,00	165,65	1,61	9939	97	0,53	32
					88,65	0,61	5319	37	0,00	0
		Раздел: Наружные электроснабжение №4-1-1								
		Электротехническое оборудование								
55.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	6,00	493,60	18,60	2962	112	2,00	12
					347,00	4,50	2082	27	0,03	0
56.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
57.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
58.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
		Раздел: Угловая анкерная опора 3шт								
59.	Т99-1-11пл	Заземляющий проводник ЗП6	шт	3,00	314,20	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Т99-1-12пл	Кронштейн У3, прим.	шт	3,00	2625,27	--	7876	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: ВЛ-04кВ.Концевая опора 1шт								
61.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	5,98 2,29	6 2
		Раздел: ВЛ-0,4кВ.Концевая опора (Переход с ВЛ на КЛ)1 шт								
62.	С151610-5 4	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х70-120	комплект	1,00	3540,00 --	-- --	3540 --	-- --	-- --	-- --
63.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00021	493900,00 --	-- --	104 --	-- --	-- --	-- --
64.	Т99-7-10пл	Ограничитель перенапряжения ОР 600/28	шт	3,00	2718,42 --	-- --	8155 --	-- --	-- --	-- --
65.	Т99-7-11пл	Дистанционный фиксатор BIC15.15	шт	2,00	114,59 --	-- --	229 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00244	50600,00 --	-- --	123 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Кабель наружного освещения								
67.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,145	229872,38 27450,00	-- --	33331 3980	-- --	175,00 --	25 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети водоснабжения №6-1-1								
68.	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93 447,75	90,13 33,75	892 448	90 34	2,60 0,16	3 0
69.	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	8,00	75,82 67,50	1,57 --	607 540	13 --	0,41 --	3 --
		Раздел: Водопровод колодец								
70.	C143018-40	НВ Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 и -7.3	шт	4,00	746,00 --	-- --	2984 --	-- --	-- --	-- --
71.	E0134-108-4	Установка указателя на стене	шт	2,00	109,13 94,50	-- --	218 189	-- --	0,61 --	1 --
72.	C11051-121	Указатель стрелочный с отражателем	100шт	0,02	41200,00 --	-- --	824 --	-- --	-- --	-- --
73.	E0106-1-1	Устройство бетонных упоров	м3	0,20	7940,17 195,75	66,01 24,93	1588 39	13 5	1,35 0,12	0 0
ИТОГО:							9988744 830925	202551 47632		5313 214

Накладные расходы :

На монтажные работы	6123
На общестроительные работы	938420
На металломонтажные работы	40518
На сантехнические работы	1308
Всего накладных расходов:	986369
Итого с накладными	10975113

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	658507
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11633620
Итого с временными, 1,5.0,8 %	11773223
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11932162
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11979891
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12099690
	27030707,16
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	540614,14
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27571321,30
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3308558,56
Налог на добавленную стоимость, 12 %	30879879,86
Итого с НДС	211789
С условной скидкой	30668090,86
Итого	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3285866,88
Итого с НДС	30668090,86

Принял:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2