Типовая форма № КС-3

Утверждена приказом

Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Наби Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 3-х этажного 72 квартирного двух арендных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района. 2 очередь. Наружные сети и вспомогательные сооружения. Электроснабжение

СПРАВКА
за декабрь месяц 2020

Код заказчика	Код подрядчика		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер		дата	наименован.	код	наименование		код
			№ 69		17.11.2020 г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат,								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 821 478,23**	**6 983 462,71**	**6 774 178,23**		**209 284,48**				**838 015,52**	**7 821 478,23**
в том числе:										
Наружное электроснабжение		6 983 462,71	6 774 178,23		209 284,48				838 015,52	7 821 478,23
Удержание 5% по договору		349 173,14							41 900,78	391 073,91
Итого к оплате		**6 634 289,57**							796 114,75	7 430 404,32

Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Абилов Б.К.

Подрядчик:

ТОО "Наби Альянс LTD"

Нәби Ж.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик : **ТОО "Наби Альянс LTD"**

Стройка : **Строительство 3-х этажного 72 квартирного двух арендных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района. 2 очередь. Наружные сети и вспомогательные сооружения. Электроснабжение**

Объект : **Наружное электроснабжение**

Договор подряда (контракт) **№ 69 от 17 ноября 2020 г.**

Акт выполненных работ
за декабрь 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-330204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную		0,056	45550,32	3901,56	2551	218	71	1907	4815
				км линии		40382	2196	2261	123		357	
2	2	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80		0,01092	1023873		11181		11181		12075
				т							894	
3	3	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования		1	8640,95	218,7	8641	219	1222	5248	15000
				шт.		7200	88,93	7200	89		1111	
4	4	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Привод ПРНЗ-10У1		1	14207,14		14207		14207		15344
				шт							1137	
5	5	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	18457,26	8439,2	18457	8439	653	11360	32203
				опора		9364,68	4835,2	9365	4835		2385	
6	6	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013		2	34037		68074		68074		73520
				шт.							5446	
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стойки опор. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5	972,87	20,65	4864	103	2882	1765	7159
				м2 поверхности		375,88	3,6	1879	18		530	
8	8	С341-010201-1197	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 197 км		2,36	10471		24712				26688
				т							1977	
9	9	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка		0,04	14138,8	7750,5	566	310	0	286	919
				м3		6388,3	2541,36	256	102		68	
10	10	С121-049999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,04	49686		1987		1987		2146
				м3							159	
11	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек, опорных плит		1	972,87	20,65	973	21	576	353	1432
				м2		375,88	3,6	376	4		106	
12	12	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		0,12585	7117,3	0	896	0	0	717	1741
				т		7117,3	0	896	0		129	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-330303-0401 Изм. и доп. инд. 1	Конструкции стальные. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,12585	14535,58 3852	9607,52 2674,88	1829 485	1209 337	135	657 199	2685
14	14	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Болт 3.407.1-143.8.39 Б5	шт	1	1101,96		1102		1102	88	1190
15	15	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Стяжка 3.407.1-143.8.44 Г1	шт	2	4098,21		8196		8196	656	8852
16	16	Коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Проводник 3.407.1-143.8.54 ЗП1	м	8,9	1275		11348		11348	908	12255
17	17	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Накладка 3.407.1-143.8.27 ОГ2	шт	2	2276,79		4554		4554	364	4918
18	18	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Накладка 3.407.1-143.8.28 ОГ5	шт	1	2094,64		2095		2095	168	2262
19	19	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Кронштейн 3.407.1-143.8.64 РА1	шт	1	10017,86		10018		10018	801	10819
20	20	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Кронштейн 3.407.1-143.8.65 РА2	шт	1	2713,93		2714		2714	217	2931
21	21	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Вал привода 3.407.1-143.8.69 РА3	шт	2	11748,21		23496		23496	1880	25376
22	22	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Кронштейн 3.407.1-143.8.66 РА4	шт	1	2422,5		2423		2423	194	2616
23	23	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Кронштейн 3.407.1-143.8.67 РА5	шт	1	1812,32		1812		1812	145	1957
24	24	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Траверса 3.407.1-143.8.2 ТМ2	шт	2	7467,86		14936		14936	1195	16131
25	25	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Траверса 3.407.1-143.8.6 ТМ6	шт	1	19125		19125		19125	1530	20655
26	26	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Кронштейн 3.407.1-143.8.40 У1	шт	1	5100		5100		5100	408	5508
27	27	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Хомут 3.407.1-143.8.49 Х1		3	1264,07		3792		3792		4096

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	С КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Хомут 3.407.1-143.8.68 Х7	шт	3	1264,07		3792		3792	303 / 303	4096
29	29	С КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Хомут 3.407.1-143.8.68 Х8	шт	1	1264,07		1264		1264	101 / 101	1365
30	30	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,005384	7117,3 / 7117,3	0 / 0	38 / 38	0 / 0	0	31 / 6	74
31	31	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,005384	14535,58 / 3852	9607,52 / 2674,88	78 / 21	52 / 14	6	28 / 9	115
32	32	С КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Зажим аппаратный А2А-35-7	шт	6	728,57		4371		4371	350	4721
33	33	С121-050106-2401	Проволка вязка Вш-1 2,2м ГОСТ 535-2005	т	0,00462	301232		1392		1392	111	1503
34	34	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	47		329		329	26	355
35	35	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,095782	9273,22 / 9273,22	0 / 0	888 / 888	0 / 0	0	711 / 128	1727
36	36	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1806		10836		10836	867	11703
37	37	С124-040204-1302	Зажим петлевой ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	335		5025		5025	402	5427
38	38	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	531		3186		3186	255	3441
39	39	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	417		834		834	67	901
40	40	С124-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные Пф 70В	шт.	12	5365		64380		64380	5150	69530
41	41	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1301		7806		7806	624	8430
42	42	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	7	2031		14217		14217	4137	15354
43	43	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8,316	224,95 / 14,5	210,45 / 64,3	1871 / 121	1750 / 535	0	472 / 187	2530
44	44	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы3 вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,924	2240,7 / 2240,7	0 / 0	2070 / 2070	0 / 0	0	1491 / 285	3846
45	45	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	8,316	20,9 / 0	20,9 / 9,77	174 / 0	174 / 81	0	59 / 19	251
46	46	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,924	1169,32 / 1169,32	0 / 0	1080 / 1080	0 / 0	0	778 / 149	2007
47	47	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением, 4х25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	745,97 / 313,74	28,85 / 10,93	6714 / 2824	260 / 98	3630	2104 / 705	9523

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	С121-050106-2402	**Прокат сортовойстальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00711	289471		2058		2058	165	2223
49	49	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 5х40 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	13	745,97 313,74	28,85 10,93	9698 4079	375 142	5244	3039 1019	13756
50	50	С121-050106-2402	**Прокат сортовойстальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02041	289471		5908		5908	473	6381
51	51	С121-130201-0401	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 /Болт М12х40, Гайка М12, Шайба 12/ ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00072	388208		280		280	22	302
52	52	5108-0102-0415 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	0,16639	1242891		206805		206805		206805
			Отпускная цена			1242891		206805				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2482				
			Сметная стоимость оборудования					*209286*				
53	53	Е11-010101-0314	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	9,45	224,95 14,5	210,45 64,3	2126 137	1989 608	0	536 213	2875
54	54	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы3 вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	1,05	2240,7 2240,7	0 0	2353 2353	0 0	0	1694 324	4370
55	55	Е11-010104-0405	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	9,45	20,9 0	20,9 9,77	198 0	198 92	0	66 21	285
56	56	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	1,05	1169,32 1169,32	0 0	1228 1228	0 0	0	884 169	2281
57	57	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 40х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	745,97 313,74	28,85 10,93	11190 4706	433 164	6051	3506 1176	15872
58	58	С121-050106-2402	**Прокат сортовойстальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01185	289471		3430		3430	274	3705
59	59	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 25х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	745,97 313,74	28,85 10,93	7460 3137	289 109	4034	2338 784	10581
60	60	С121-050106-2402	**Прокат сортовойстальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0157	289471		4545		4545	364	4908
61	61	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	шт	20	3589,67 1220,1	172,97 61,21	71793 24402	3459 1224	43932	18451 7220	97464
62	62	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04	215273		8611		8611	689	9300
63	63	Ц13-080305-0607 Изм. и доп. вып. 17	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**		16	15380,45	8239,01	246087	131824	18519	109283	383800

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тг: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	С123-070103-1209	Светильники уличные светодиодные мощность 60 Вт, IP 54	шт. шт.	16	5984 52643	3502,37	95744 842288	56038	842288	28430 67383	909671
65	65	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО"Электрокомплекс Азия"	Лампа светодиодная Е27 41ВТ	шт.	16	1866,96		29871		29871	2390	32261
66	66	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО"Электрокомплекс Азия"	Соединительная коробка ЕКМ 2050SKF-0D0-1R	шт.	16	32785,71		524571		524571	41966	566537
67	67	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	102,51	134,55 8,86	125,69 39,35	13793 909	12884 4034	0	3559 1388	18740
68	68	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,39	2688,84 2688,84	0 0	30626 30626	0 0	0	22051 4214	56891
69	69	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	68,31	37,01 0	37,01 13,81	2528 0	2528 943	0	679 257	3464
70	70	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,59	1169,32 1169,32	0 0	8875 8875	0 0	0	6390 1221	16486
71	71	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	68,31	201,96 113,94	88,02 47,25	13796 7783	6012 3228	0	7928 1738	23461
72	72	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	995	567,88 108	459,88 218,16	565039 107460	457579 217072	0	233663 63896	862598
73	73	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	230	450,22 216	187,91 73,01	103551 49680	43220 16792	10651	47860 12113	163523
74	74	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж вготовых траншеях без покрытий	м кабеля	765	416,55 198	172,25 65,58	318663 151470	131767 50166	35426	145178 37107	500948
75	75	С123-060137-0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,23	3557116		818137		818137	65451	883588
76	76	С123-060137-0733	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	2473857		148431		148431	11875	160306
77	77	С123-060137-0313	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	855309		102637		102637	8211	110848
78	78	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	324466		4867		4867	389	5256
79	79	С123-060137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,27	230682		62284		62284	4983	67267
80	80	С123-060128-0509	Кабели силовые ВВГ 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	7775620		388781		388781	31102	419883
81	81	С123-060128-0508	Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	5436104		543610		543610	43489	587099
82	82	С123-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	2736921		410538		410538	32843	443381

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	388,15 180	162,93 62,26	27171 12600	11405 4358	3165	12210 3150	42531
84	84	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	180040		12603		12603	1008	13611
85	85	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,345	32941,55 12001,5	20940,05 5900,64	11365 4141	7224 2036	0	3768 1211	16343
86	86	СПРАЙС НПО Протект	Сигнальная лента"Осторожно кабель" ЛСЭ-150	м	345	42,68		14724		14724	1178	15902
87	87	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,104	1430406,28 597455	4090,71 2065,08	148762 62135	425 215	86201	61727 16839	227328
			Итого по разделу:									7377504
			Раздел: 1. Площадка для трансформаторной подстанции									
88	88	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора ми с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,662192	227,55 12,41	215,02 73,38	378 21	357 122	0	103 38	519
89	89	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованfx и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,051408	3299,94 3299,94	0 0	170 170	0 0	0	122 23	315
90	90	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03464	39,53 0	39,53 17,35	41 0	41 18	0	13 4	58
91	91	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунт а	0,11496	1169,32 1169,32	0 0	134 134	0 0	0	97 18	250
92	92	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Вытесненный грунт разровнять по поверхности	м3 грунта	0,564	24,47 4,19	20,16 9,43	14 2	11 5	0	6 2	21
93	93	Е11-110101-1303	Покрытия щебе ночные с пропиткой битумом т.50 мм. Устройство	м2 покрытия	2,4	2933,8 370,04	168,7 68,82	7041 888	405 165	5748	990 642	8674
94	94	Е11-070101-0102	Укладка блоков ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2737,92 1316,7	1421,22 622,59	5476 2633	2842 1245	0	4577 804	10857
95	95	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подв алов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона кла сса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,104	23270		25690		25690	2055	27745
			Итого по разделу: 1. Площадка для трансформаторной подстанции									48439
			Раздел: 2. Ограждение ПМ-1, ПМ-2. Металлическая калитка КМ-1. Ог раждение ОГ-1									
96	96	Е11-110101-1303	Покрытия щебе ночные с пропиткой битумом т.50 мм. Устройство	м2 покрытия	1,6	2933,8 370,04	168,7 68,82	4694 592	270 110	3832	660 428	5782
97	97	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка с земляными работами	м ог рад	16,5	3909,6 2641,77	1229,12 546,44	64508 43589	20280 9016	639	62075 10127	136710
98	98	С121-020101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,8	19084		15267		15267		16489

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	С121-060801-0101	М/к панелей ограждения /ПМ-1, ПМ-2/ из прокатных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	м3 т	0,15767	497974		78516		78516	1221 6281	84797
100	100	С121-050308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50	м2	30,23	1077		32558		32558	2605	35162
101	101	Е11-070111-0209	Калитки КМ-1. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1142,53 1069,97	30,94 6,12	1143 1070	31 6	42	1270 193	2605
102	102	С121-060801-0301	М/к калитки из прокатных, гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01881	553145		10405		10405	832	11237
103	103	С121-050308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм /2-50-3,0-0/ ГОСТ 5336-80	м2	2,42	1077		2606		2606	209	2815
104	104	С121-090404-0311	Замок навесной ЗНВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1417		1417		1417	113	1530
105	105	С121-060801-0301	М/к из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /СТ-1/	т	0,21136	553145		116913		116913	9353	126266
106	106	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические сетки. Огрунтовка грунтов кой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	16,325	118,4 66,33	2,75 0,4	1933 1083	45 6	805	752 215	2899
107	107	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические сетки огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	16,325	189,35 85,31	3,96 0,79	3091 1393	65 13	1634	970 325	4386
108	108	Е11-130301-0406	Поверхности металлические стоек, панелей ограждения, калиток. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей	м2	10,47168	107,63 60,3	2,5 0,36	1127 631	26 4	469	438 125	1691
109	109	Е11-130301-1406 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1К=2	Поверхности металлические стоек, панелей ограждения, калиток огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	м2	10,4717	172,14 77,55	3,6 0,72	1803 812	38 8	953	566 189	2558
110	110	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	10,24	972,87 375,88	20,65 3,6	9962 3849	211 37	5902	3614 1086	14662
			Итого по разделу: 2. Ограждение ПМ-1, ПМ-2. Металлическая калитка КМ-1. Ограждение ОГ-1									449589
			Раздел: 3. Под Дизельный генератор									
111	111	Е11-110101-1303 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	6,24	5531,64 740,08	337,4 137,64	34517 4618	2105 859	27794	5148 3173	42839
112	112	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,8925	5604,61 2231,04	3101,54 1262,16	5002 1991	2768 1126	243	3367 670	9039

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	113	С121-040501-0503	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные 2П.30.18-10 ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	м3	0,8925	48953		43691		43691	3495	47186
			Итого по разделу: 3. Под Дизельный генератор									99064
			ИТОГО:					6601852	853863	4849288	797545	7974596
								664701	376197	206805	575207	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							209286		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		186368				
			Итого с временными									8160964
			Зимние удорожания			0,42 %		33397				
			Итого с зимними удорожаниями									8194361
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		159702				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					8144777		209286		8354063
			Итого с понижающим к-том = 0,83172055 к СМР			0,83172055		6774176,71		209286,00		6983462,71
			НДС			12%		838015,52				838015,52
			Всего по акту									7821478,23
			Удержания по договору			5%		391073,91				391073,91
			Итого к оплате									7430404,32

Заказчик:

ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Абилов Б.К.

Подрядчик:

ТОО "Наби Альянс LTD"

Наби Ж.Ж.

Технический надзор:

ТОО "A.Lex Consulting.kz"

Хамзаев Н.Н.

Авторский надзор:

ТОО "Deluxe Design"

Куншигарова А.Ш.