ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КоСМо"

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в с.Тандай Махамбетского района Атырауской области
Наименование объекта- Строительство врачебной амбулатории в с.Тандай Махамбетского района Атырауской области

АКТ
выполненных работ за март месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл.	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
9	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/	6	1156,88	13,16	6941	79	1939	1,54	9
		600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		247,5	4,93	1485	30	128	0,02	
		м2								
10	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/	0,157	1138,88	13,16	179	2	51	1,54	
		200 мм из оцинкованной стали		247,5	4,93	39	1	128	0,02	
		м2								
11	Е0120-12-5	Установка решеток 1515Р	21	590,15	16,15	12393	339	4959	1,07	22
		шт		177,75	6,75	3733	142	128	0,03	1
12	Е0122-1-2	Укладка труб ВТ-6 диам. 150 мм	0,022	600983,25	2029,45	13222	45	1553	314	7
		км		53550	767,25	1178	17	130	3,75	
13	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных	0,002	390330,27	1984,82	781	4	121	270	1
		труб ВТ-6 диам. 100 мм		45900	749,25	92	1	130	3,66	
		км								
14	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали,	11	896,88	5,38	9866	59	887	0,36	4

		сечения диаметром 150 мм шт		60,75	2,25	668	25	128	0,01	
15	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами. из листовой стали	1	896,88	5,38	898	5	81	0,36	
		сечения диаметром 100 мм шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	
16	Е0120-32-1	Установка вентиляторов оконных	1	678,73	28,48	679	28	847	3,65	4
		шт		650,25	11,25	650	11	128	0,05	
17	С131301-12	Вентилятор VENT мощ 0,078кВт комп	1	16400		16400				
18	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		200мм шт		427,5	2,25	428	2	128	0,01	
19	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных	1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
		вентиляционных шахт диаметром патрубка до 200 шт		400,5	9	401	9	128	0,04	
20	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через	1	2720		2720				
		покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			**66801**	**592**	**11512**		**53**
			тенге			**8734**	**240**			**1**
		Раздел10. Внутренняя отделка								
121	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	275,9	257,14	2,33	70945	643	12900	0,26	72
		водоэмульсионными составми по сборным		43,65	0,88	12043	243	105		1
		конструкциям потолков, подготовленных под окраску м2								
124	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	626,61	251,66	1,88	158448	1184	26212	0,23	145
		водоэмульсионными составми по сборным		38,93	0,72	24511	453	105		2
		конструкциям стен, подготовленных под окраску м2								
125	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, керамическими плитками	231,13	1929,16	2,1	451674	492	82058	2	468

		на высоту 2,0м м2		333	0,79	77965	185	105		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге** **тенге**			**681067** **114519**	**2319** **881**	**121170**		**685** **4**
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5									
	Пожарная сигнализация									
1	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные шт	1	248,5 239	0,2	249 239		215 90	1,3	1
2	С151802-41	Прибор Гранит-5 шт	1	3890		3890				
3	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой шт	49	457,5 437	1,6	22418 21413	78	19272 90	2	98
4	С151801-93	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-3-А2-1М шт	38	874		33212				
5	С151801-92	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 шт	11	703		7733				
6	Ц0110-668-3	Извещатели ручные ИПР: тепловой, дымовой, световойво взрывозащищенном исполнении шт	1	457,5 437	1,6	458 437	2	393 90	2	2
7	С151801-38	Ручной пожарный извещатель шт	1	1300		1300				
8	Ц0110-485-7	Коробка распределительная, устанавливаемая на опоре высотой до 110м при одновременной уст шт	25	1752,5 1595	141 4,5	43813 39875	3525 112	40387 101	10 0,03	250 1
9	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	25	59		1475				

10	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	2	107,3		215		200	1	2
		шт		99		198		101		
11	С151801-6	Электророзетка	1	66		66				
		шт								
12	С151801-7	Электровилка	1	112		112				
		шт								
13	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220		3220		1782	25	25
		шт		1980		1980		90		
14	С151802-29	Сирена LD-95	1	19200		19200				
		шт								
15	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	250	72,9		18225		11993	0,33	83
		м		53,3		13325		90		
16	С151606-10	Кабели 4 жильный медный КСПВ	0,25	77200		19300				
		1000м								
17	Ц0108-121-4	Аккумулятор, типы : 12V	1	596,4		596		484	3	3
		шт		509		509		95		
18	Сб.5.5табл .55п196	Аккумулятор гелевый А-7,0	1	24672		24672				
		шт								
19	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
		шт		131	25,7	131	26	95	0,15	
20	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	1	462		462				
		шт								
21	Е0121-14-1	Прокладка кабельного канала	240	141,92	1,63	34061	391	14097	0,32	77
				53,78	0,61	12907	146	108	0,02	5

		м								
22	С151608-2	Пластиковый кабельный канал 10*15мм	0,24	43800		10512				
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**245429**	**4087**	**88972**		**541**
			тенге			**91014**	**284**			**6**
		Стоимость оборудования	**тенге**			**24672**				
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-6								
		НА Телефонизация								
1	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3		702		654	4	4
		шт		648		648		101		
2	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463		463				
		шт								
3	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка								
		шт	3	107,3 99		322 297		300 101	1	3
4	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпровод-ная /с конденсатором/ РТШК-4	3	222		666				
		шт								
5	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля масса 1 м до 1 кг	60	72,9		4374		2878	0,33	20
		м		53,3		3198		90		
6	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией,/ГОСТ 20520-80/, марка ТРП,диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,06	3660		220				
		1000м								
7	Е0121-14-1	Прокладка кабельного канала	50	141,92	1,63	7096	82	2937	0,32	16
		м		53,78	0,61	2689	30	108	0,02	1
8	С151608-2	Пластиковый кабельный канал 10*15мм	0,05	43800		2190				

		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**16033**	**82**	**6769**		**43**
			тенге			**6832**	**30**			**1**
		Наружное электроосвещения **Раздел1**								
13	С151607-15	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 35 мм2	0,038	410200		-15558		0	0,14	0
		т						95	0,06	0
16	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	30	196,8	46,3	-5904	-1389	-938	0,14	-4
		м		22,5	10,4	-675	-312	95	0,06	-2
17	С151601-139	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,03	235500		-7065				
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**-28557**	**-1389**	**-938**		
			тенге			**-675**	**-312**			
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-1-3 **НА Асфальтобетонный проезд и тротуар**								
		Раздел3-4								
	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	22,35	3145,48	73,75	70301	1648	982	0,14	3
		м3		21,38	11,67	478	261	133	0,04	1
	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 20-40 мм	149	649,1	34,29	96716	5109	2933	0,04	6
		м2		6,01	8,79	895	1310	133	0,03	4
	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (брусчатка)	702	877,59	42,08	616068	29540	67438	0,38	267
		м2		57,38	14,85	40281	10425	133	0,07	49
	Е0106-1-20	Устройство бетонных бордюров	0,0618	16187,65	311,32	1000	19	36	2,82	0

		м3		441	117,61	27	7	105	0,57	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ1 ЛС7-1-4	**тенге** **тенге**			**784086** **41681**	**36317** **12003**	**71390**		**276** **55**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1 **НА Наружное телефонизация**								
1	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2м	1	162,72	143,86	163	144	54	0,13	
		яма		18,86	36,68	19	37	97	0,14	
2	Е0134-115-1	Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м	1	2988,51	90,13	2989	90	629	3,36	3
		опора		537,75	33,75	538	34	110	0,17	
3	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или	1	542,38	90,13	542	90	361	1,83	2
		шт		294,75	33,75	295	34	110	0,17	
4	С143015-3	Приставка железобетонная ПР-45	0,14	26500		3710				
		м3								
5	С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4мм	3	36		108				
		кг								
6	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованнойстали /1Ц/, термически обработанной,общего назначения, высшей	28	39		1092				
		кг								
7	Е0134-123-3	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 3 мм числом опор на 1 км 20	0,32	5101,81		1658		957	15,5	5
		км		2677,5		870		110		
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	35	27,7	2,1	970	74	672	0,1	4
		м3		19,7	0,5	690	18	95		
9	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар10	0,35	50100		17535				
		1000м								

10	С151803-7	Консоль для подвески кабеля	9	584		5256				
		шт								
11	С12041-7 Изм. И доп.вып.9 СН РК8.02-04-20,СН РК	Глухари 12мм общ длина 12м	0,008	45300		362				
		т								
12	Е0121-12-1	Прокладка кабельного канала	25	72,88	2,03	1822	51	1746	0,4	10
		м короба		63,9	0,78	1598	19	108	0,21	5
13	С151608-2	Кабельный канал 25х25мм	0,025	43800		1095				
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ1 ЛС5-1-1	**тенге**			**37302**	**448**	**4419**		**24**
			тенге			**4009**	**141**			**6**
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-1-2								
		НА Озеленение								
		Живая изгородь								
1	Е0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной	45	390,54	6,06	17574	273	4488	0,52	23
		м		74,48	2,84	3352	128	129	0,01	
2	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную	45	66,92		3011		3866	0,4	18
		м				2997		129		
3	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач),	135	56		7560				
		шт								
4	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди	45	79,72	19,67	3587	885	3723	0,4	18
		м		59,63	4,5	2683	203	129	0,02	1
		Деревья								
5	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом сдобавлением растительной земли до 100%	6	832,06	15,14	4992	91	1828	1,63	10

		яма		230,4	1382	34	129	0,02		
6	Е0147-13-	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	6	151,76		911		1160	0,82	5
		шт		149,85		899		129		
7	С143012-36	Древесные лиственные породы:саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива,	6	1620		9720				
		шт								
8	Е0147-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,7х0,7х0,7 м	6	204,83	37,37	1229	224	1332	1,04	6
		шт		163,58	8,55	981	51	129	0,04	
		Цветники								
9	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	6	316,04		1896		527	0,47	3
		м2		68,04		408		129		
10	Е0147-28-2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	6	69,9		419		61	0,05	
		м2		7,9		47		129		
11	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на	6	212,95		1278		1623	1,35	8
		м2		209,63		1258		129		
12	С143012-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	0,072	515		37				
		кг								
13	Е0147-39-1	Уход за цветниками из многолетников	6	170,44	53,1	1023	319	994	0,8	5
		м2		116,21	12,15	697	73	129	0,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ1 ЛС7-1-2	**тенге**			**53238**	**1791**	**19602**		**96**
			тенге			**14706**	**489**			**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	**тенге**			**1855399**	**44247**	**322896**		**1718**
			тенге			**280820**	**13756**			**75**
		в том числе, стоимость оборудования	**тенге**			**24672**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**294576**			
		Накладные расходы -	Тенге			**322896**				
		итого	Тенге			**2178295**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		130698				
		Итого СМР	Тенге		2308992				
		Временные здания и сооружения	1,80%		41562				
		Итого	тенге		2350554				
		Зимнее удорожание	1,42%		33319				
		Затраты на выслугу лет	1%		23506				
		Затраты на доп. Отпуска	0,40%		9402				
		Итого			2441453				
		Пересчет в цены 2013г К=2,23355	2,23355		5453108				
		Налоги,сборы обязательные платежи 2%	2%		109062				
		Итого	Тенге		5562170				
		НДС 12%			667460				
		Итого стоимость работ по акту	Тенге		6229630				

Заказчик:

Зам. Руководителя управления строительства Атырауской области — Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области — Неренов Ч.К.

Технадзор: ИП Урбисинов Г.З — Урбисинов Г.З.

Подрядчик:

Директор ТОО "КоСМо" — Ергалиев Б.Р.