ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140007085-20180516-37850377
1.1. Номер учетной системы 00000000018
2. Дата выписки 16.05.2018 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.05.2018
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-З" БИН 041140007085
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001 9.2. номер 0010840

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ558560000000103181
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140009512 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, Шубарский с.о., п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8
18.1. Код страны [KZ] - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамке
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ71070103KSN0613000
23. Назначение платежа СМР по проекту "Строительство водопроводных сетей в селе Кумкудук Темирского района Актюбинской области" за апрель 2018г
22. Код товара, работ, услуг
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041140007085
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-З" БИН 041140007085
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140009512
26.2 Наименование ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, Шубарский с.о., п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер Доп.согл. №1 от 07.02.18 к договору № 33 от 16.10.
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 07.02.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000018
32.2 дата 14.05.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СМР по проекту "Строительство водопроводных сетей в селе Кумкудук Темирского района Актюбинской области" за апрель 2018г			Усл.	1	49 107 142,86	49 107 142,86	0	0	49 107 142,86	12%	5 892 857,14	55 000 000			1	
				Всего по счету				49 107 142,86			49 107 142,86		5 892 857,14	55 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
0q0S7VV7xnNPq9nKaBz6As2lOxcYvYzlEEDV3V7c///MGH0HOq+BPrr9ABKtjB8mV kJV30+IVgy9eguU4UafvA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Лекерова Гульжан Иркеновна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, Шубарский с.о., п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 07.02.18 к договору № 33 от 16.10.17г

Номер документа	Дата составления
00000000018	14.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по проекту "Строительство водопроводных сетей в селе Кумкудук Темирского района Актюбинской области" за апрель 2018г			Усл.	1	55 000 000,00	55 000 000,00	5 892 857,14
				Итого	1	x	55 000 000,00	5 892 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.05.2018

М.П.

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Кумкудук, Темирского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		33	16 .10.2017г.				
		доп.согл.№1 к дог.№33	07.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**97 230 357**	**49 107 143**	**34 540 670**	**97 230 357**			**11 667 643**	**108 898 000**
В том числе за отчетный месяц		**49 107 143**	**17 590 156**	**49 107 143**			**5 892 857**	**55 000 000**

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Жаксылыков А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Кумкудук, Темирского района, Актюбинской области

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

договор № 33 от 16 октября 2017 г., доп. соглашение №1 от 07.02.2018г.

АКТ № 1
выполненных работ
за апрель месяц 2018 г.

Перенос проекта в натуру

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1								
		Раздел 1 Ограждение площадки								
1		Перенос проекта в натуру *шт*	1			75080				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**75 080**	–			–
			Тенге			–	–			–
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775	**Тенге**			**75 080**				
		Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737	**Тенге**			**205 494**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	**Тенге**			**4 110**				
		Итого :	**Тенге**			**209 604**				
		НДС - 12 %	**Тенге**			**25 152**				
		Всего по акту :	**Тенге**			**234 756**				

Наименование объекта: Ограждение и благоустройство площадок насосных станции 1-го подъёма (шт.-3)

АКТ № 2
выполненных работ
за апрель месяц 2018 г.

Ограждение и благоустройство площадок насосных станций I-го подъёма (шт.-3)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-1								
2	Т1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1 – материалы	20,11			2545430				
		100%								
			Тенге			**2 545 430**	–			–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**–**	–			–
		Накладные расходы -	**Тенге**			**–**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**152 726**				
		ИТОГО :	**Тенге**			**2 698 156**				
		Временные здания и сооружения - 3,1 %	**Тенге**			**83 643**				
		Итого по главе 1-8:	**Тенге**			**2 781 799**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	**Тенге**			**86 750**				
		Выслуга лет - 1 %	**Тенге**			**27 818**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	**Тенге**			**11 127**				
		Транспортные расходы - 0,3464%	**Тенге**			**9 636**				

Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	**Тенге**	**2 917 130**
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737	**Тенге**	**7 984 187**
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	**Тенге**	**159 683**
Итого :	**Тенге**	**8 143 870**
НДС - 12 %	**Тенге**	**977 265**
Всего по акту :	**Тенге**	**9 121 135**

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъёма (шт.-3)

АКТ № 3
выполненных работ
за апрель месяц 2018 г.
Бурение скважин глубиной 50 м (шт.-3)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-5								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (растительного)К=3,000; *м3 грунта*	1404	9,85	9,85	13829	13829	3664	–	–
				–	2,69	–	3777	97	0,0088	12
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=3,000; *м3 грунта*	1404	5,86	5,86	8227	8227	1770	–	–
				–	1,3	–	1825	97	0,00426	6

	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 1 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифтаК=3,000;	6	1185,23	978,06	7111	5868	2158	1,12	7
	м		189,68	156,1	1138	937	104	0,6007	4
4 1-6-32	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш190,5С3-ГВ-0К=3,000;	0,0198	36300		719				
	шт								
5 Е4-17-2	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифтаК=3,000;	90	1592,29	1327,06	143306	119435	42783	1,43	129
	м		245,25	211,83	22073	19065	104	0,8153	73
6 1-6-32	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш190,5С3-ГВ-0К=3,000;	0,532	36300		19311				
	шт								
7 Е4-17-3	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта	2	2161,39	1813,46	4323	3627	1276	1,86	4
	м		324	289,6	648	579	104	1,1148	2
8 1-6-32	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш190,5С3-ГВ-0К=3,000;	0,084	36300		3049				
	шт								
9 Е4-17-1	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 1 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта (1-я разбурка)К=3,000;	9	1185,23	978,06	10667	8803	3236	1,12	10
	м		189,68	156,1	1707	1405	104	0,6007	5
10 1-6-44	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш269,9С-ГНУ-2К=3,000;	0,0198	74000		1465				
	шт								

	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта (1-я разбурка)К=3,000;	135	1592,29	1327,06	214959	179153	64174	1,43	193
	м		245,25	211,83	33109	28597	104	0,8153	110
12 1-6-44	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш269,9С-ГНУ-2К=3,000;	0,798	74000		59052				
	шт								
13 Е4-17-3									
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта (1-я разбурка)К=3,000;	6	2161,39	1813,46	12968	10881	3829	1,86	11
	м		324	289,6	1944	1738	104	1,1148	7
14 1-6-44	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш269,9С-ГНУ-2К=3,000;	0,084	74000		6216				
	шт								
15 Е4-17-1									
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 1 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта (2-я разбурка)К=3,000;	9	1185,23	978,06	10667	8803	3236	1,12	10
	м		189,68	156,1	1707	1405	104	0,6007	5
16 1-6-46	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВК=3,000;	0,0198	78900		1562				
	шт								
17 Е4-17-2									
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта (2-я разбурка)К=3,000;	135	1592,29	1327,06	214959	179153	64174	1,43	193
	м		245,25	211,83	33109	28597	104	0,8153	110

	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВК=3,000;	0,798	78900		62962				
	шт								
[redacted]	[redacted]-17-3								
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта (2-я разбурка)К=3,000;	6	2161,39	1813,46	12968	10881	3829	1,86	11
	м								
			324	289,6	1944	1738	104	1,1148	7
20 1-6-46	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВК=3,000;	0,084	78900		6628				
	шт								
21 31-1-1	ВодаК=3,000;	600	5		3000				
	м3								
22 Е4-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважиныК=3,000;	12,9	4380,87	131,07	56513	1691	27595	11,4	147
	м3								
			2007	49,95	25890	644	104	0,244	3
23 Е4-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурениеК=3,000; т.ч. п.3.92:	151,5	281,87	233,27	42703	35340	13446	0,29	44
	м								
			48,6	36,74	7363	5566	104	0,146	22
24 8-6-304	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х8,9 ммК=1,030;	118,965	2080		247447				
	м								
25 1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7ВК=3,000;	12	14800		177600				
	шт								
26 1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 ммК=3,000;	21,6	343		7409				
	м2								
27 1-2-3	Пробка деревяннаяК=3,000;	0,06	5810		349				

		м3							
	Деглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгоранияК=3,000;	9	90284,54	79012,04	812561	711108	232656	57,3	516
		сутки							
			11272,5	13583,94	101453	122255	104	48,14	433
29 Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгоранияК=3,000;	12	90284,54	79012,04	1083414	948144	310208	57,3	688
		сутки							
			11272,5	13583,94	135270	163007	104	48,14	578
30 Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения (1 бр/см)К=3,000;	0,99	44725,96	36580,96	44279	36215	16053	42	42
		сутки							
			8145	7446,52	8064	7372	104	33,11	33
31 Е6-1-1	Бетонирование устья скважиныК=3,000;	6	7827,97	66,01	46968	396	1391	1,35	8
		м3							
			195,75	24,93	1175	150	105	0,1218	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по акту :	**Тенге**			**3 337 191**	**2 281 555**			**2 012**
		Тенге			**366 938**	**388 656**			**1 411**
	Накладные расходы -	**Тенге**			**806 956**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**248 649**				
	ИТОГО :	**Тенге**			**4 392 796**				
	Временные здания и сооружения - 3,1 %	**Тенге**			**136 177**				
	Итого по главе 1-8:	**Тенге**			**4 528 973**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	**Тенге**			**141 236**				
	Выслуга лет - 1 %	**Тенге**			**45 290**				
	Доп. Отпуска - 0,4 %	**Тенге**			**18 116**				
	Транспортные расходы - 0,3464%	**Тенге**			**15 688**				

Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	**Тенге**	**4 749 303**
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737	**Тенге**	**12 998 841**
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	**Тенге**	**259 977**
Итого :	**Тенге**	**13 258 818**
НДС - 12 %	**Тенге**	**1 591 058**
Всего по акту :	**Тенге**	**14 849 876**

Наименование объекта: Электроснабжение

АКТ № 4
выполненных работ
за апрель месяц 2018 г.
Наружные сети электроснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1								
		<u>Раздел 2. Заземление</u>								
		2.2 Заземление опор ВЛ-10								
37	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	471,2	53,87	12,24	25384	5767	15585	0,18	85
		м шин заземления		29,25	2,25	13783	1060	105	0,01	5
38	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,744	49131		36553				
		т								
39	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9	218,93	–	1970	–	2226	1,54	14

	м3 грунта								
			218,93	–	1970	–	113	–	–
40 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9	134,1	–	1207	–	1364	0,972	9
	м3 грунта								
			134,1	–	1207	–	113	–	–
41 Е46-25-1	Сверление в земле вертикальных отверстий	34	132,03	66,18	4489	2250	3474	0,337	11
	отверстие								
			63,23	38,95	2150	1324	100	0,0608	2
42 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ (3шт. дл.=5,2м)	15,6	53,87	12,24	840	191	516	0,18	3
	м шин заземления								
			29,25	2,25	456	35	105	0,01	–
43 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,0246	49131		1209				
	т								
44 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	43,5	51,7	2,8	2249	122	1149	0,16	7
	м								
			27,5	0,3	1196	13	95	0,002	–
45 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0282	50642		1428				
	т								
46 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,825	218,93	–	181	–	205	1,54	1
	м3 грунта								
			218,93	–	181	–	113	–	–
47 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,825	134,1	–	111	–	125	0,972	1
	м3 грунта								
			134,1	–	111	–	113	–	–
48 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ (нулевого провода)	167,2	53,87	12,24	9007	2047	5530	0,18	30
	м шин заземления								
			29,25	2,25	4891	376	105	0,01	2

	Сверление в земле вертикальных отверстий	11	132,03	66,18	1452	728	1124	0,337	4
	отверстие		63,23	38,95	696	428	100	0,0608	1
50 4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,264	49131		12971				
	т								
Раздел 4 Воздушная линия 10 кВ длиной 2,069 км									
85 Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	11	502,85	325,1	5531	3576	3081	1,01	11
	шт		177,75	89,01	1955	979	105	0,33	4
86 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,484	19600		9486				
	м3								
87 Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	2,069	25922,88	17030,88	53634	35237	25526	43,7	90
	км линии		7650	4099,68	15828	8482	105	15,13	31
89 Е33-111-4	Добавлять к расценке 33-109-2 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	6	1438,79	953,91	8633	5723	2763	1,53	9
	опора		274,5	163,94	1647	984	105	0,56	3
90 Е9-62-8	Изготовление траверс, стяжек, накладок и пр.	0,756	25987,18	4444,95	19646	3360	13946	110	83
	т конструкций		19800	696,02	14969	526	90	2,55	2
91 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс (для траверс)К=1,060;	0,70797	59200		41912				

		т								
		Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 (для стяжек, накладок)К=1,060;	0,09339	49389		4612				
		т								
93	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,1376	139600		19209				
		т								
94	1-7-3	Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный	0,04	7120		285				
		100шт								
95	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,0518	147300		7630				
		т								
96	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	21	78,3	2,1	1644	44	1295	0,39	8
		м		64,6	0,3	1357	6	95	0,002	–
97	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 (ЗП1)	0,019	50642		962				
		т								
98	1-1-4493	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,017	57077		970				
		т								
99	1-5-193	Скобы для изоляторов	4	329		1316				
		шт								
100	18-4-275	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	130	388		50440				
		шт								
101	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	2	133		266				

			шт							
	[redacted]-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	1	145		145				
			шт							
	103 18-4-1369	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	128		128				
			шт							
104	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,247	1100,25	–	272	–	286	6,71	2
			т							
				1100,25	–	272	–	105	–	–
105	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	124	12		1488				
			шт							
106	18-4-1334	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	54	12		648				
			шт							
107	Е47-345-2	Крепление провода проволочными фиксаторами	124	15,48	–	1920	–	2477	0,126	16
			шт							
				15,48	–	1920	–	129	–	–
108	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	40	163		6520				
			шт							
109	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	76	113		8588				
			шт							
110	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0019	149300		284				
			т							
111	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	36	603		21708				
			шт							
112	18-4-1839	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	18	611		10998				
			шт							
113	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	18	241		4338				
			шт							

029	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	18	133		2394				
	шт								
115 Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
	комплект								
			1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
116 Ц8-57-1	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный	2	943,8	3,8	1888	8	1441	4	8
	шт								
			756	2,3	1512	5	95	0,013	–
117 80-3-39(пл)	Разъединитель РЛНД 1-10/400 У1	2	16637		33274				
	шт.								
118 18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	15	334		5010				
	шт								
119 18-3-209	Наконечники кабельные (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)	2	137		274				
	шт								
120 16-10-49	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х35-50	2	12000		24000				
	комплект								
121 Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2909	3,76	11
	комплект								
			616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
122 75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	3	599		1797				
	шт								
123 16-7-284	Провода с медной гибкой жилой, марка МГГ, сечение 16 мм2	0,001	81500		82				
	1000м								
124 Ц8-8-1	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ типа ВВУ	1	77339	46970	77339	46970	35103	135	135
	комплект (3 фазы)								
			25880	11070	25880	11070	95	64,698	65

		(61) Выключатель вакуумный серии BB/TEL-10-20/1000 У2 *шт.*	1	1374757		1374757				

Раздел 5 Воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами СИП 4 длиной 1,442 км

129	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные *т*	0,0505	139600		7050				
130	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов *т*	0,0095	147300		1399				
131	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами *светильник*	19	1745,38	1411,25	33162	26814	11428	2,01	38
				333	239,85	6327	4557	105	0,81	15
132	17-3-10	Светильники, тип ЖКУ02-250-001-У1 *шт*	19	9380		178220				
133	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(10)-4 *шт*	19	794		15086				
134	17-5-1	Аппарат пускорегулирующий для ДРЛ *шт*	19	686		13034				
135	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2 *1000м*	0,114	14700		1676				
136	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов *км линии*	1,442	7259,41	4310,78	10468	6216	5926	16,1	23
				2745	1169,46	3958	1686	105	4,45	6
139	Е33-111-1	Добавлять к расценке 33-108-1 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ *опора*	15	196,88	124,88	2953	1873	1251	0,34	5
				56,25	23,13	844	347	105	0,08	1
140	99-28-955(п	Крюк настенный SOT 21.116 *шт.*	42	533		22386				
141	99-28-955(п	Крюк настенный SOT 21.01	9	563		5067				

			шт.							
	99-28-954(п	Крюк бандажный SOT 29		9	357		3213			
			шт.							
143	99-28-955(п	Крюк накручивающий PD 2.2		8	694		5552			
			шт.							
144	99-28-423(п	Лента бандажная СОТ 37		20,8	114		2371			
			м							
145	99-28-342(п	Скрепа СОТ 36-2		16	27		432			
			шт.							
146	99-28-346(п	Зажим натяжной SO 158.1		18	240		4320			
			шт.							
147	99-28-346(п	Зажим поддерживающий SO 130		50	706		35300			
			шт.							
148	99-28-346(п	Зажим заземляющий SM 2.21		70	365		25550			
			шт.							
149	99-28-346(п	Зажим ответвительный SLIP 22.127		70	499		34930			
			шт.							
150	99-28-346(п									
		Зажим соединительный SLIP 22.1		36	388		13968			
			шт.							
151	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		9	155		1395			
			шт							
152	99-28-424(п	Бандаж дистанционный SO 79.1		1	543		543			
			шт.							
153	99-28-66(пл	Колпачок концевой РК 99.025		4	61		244			
			шт.							
154	99-28-237(п	Патрон для предохранителя SV 29.25		19	748		14212			
			шт.							
155	99-28-401(п	Плавкая вставка к предохранителю SVV 10		19	102		1938			
			шт.							
156	1-4-88	Заземляющий проводник ЗП6		0,005	148100		741			
			т							
157	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		25,5	78,3	2,1	1997	54	1572	0,39	10
			м							

				64,6	0,3	1647	8	95	0,002	–
16-7-284	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка МГ, сечение 16 мм2	*1000м*	0,0255	81500		2078				
159	99-28-955(п	Крюк настенный SOT 28.2	*шт.* 3	546		1638				
160	99-28-960(п	Фиксатор дистанционный SO 70.13	*шт.* 15	185		2775				
161	99-28-402(п	Фотореле ФР-7Е	*шт.* 3	2045		6135				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		**Тенге**			**2 357 240**	**147 790**			**629**
			Тенге			**109 379**	**33 279**			**142**
	Оборудование					**1 409 828**				
	Монтажные работы					**947 412**				
	Накладные расходы -		**Тенге**			**143 709**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		**Тенге**			**56 845**				
	ИТОГО :		**Тенге**			**2 557 794**				
	Временные здания и сооружения - 3,1 %		**Тенге**			**31 132**				
	Итого по главе 1-8:		**Тенге**			**2 588 926**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)		**Тенге**			**32 289**				
	Выслуга лет - 1 %		**Тенге**			**10 354**				
	Доп. Отпуска - 0,4 %		**Тенге**			**4 142**				
	Транспортные расходы - 0,3464%		**Тенге**			**3 587**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775		**Тенге**			**2 639 298**				
	Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737		**Тенге**			**7 223 759**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%		**Тенге**			**144 475**				
	Итого :		**Тенге**			**7 368 234**				
	НДС - 12 %		**Тенге**			**884 188**				

Всего по акту : **Тенге** **8 252 422**

нование объекта: Внутрипоселковая сеть

АКТ № 5
выполненных работ
за апрель месяц 2018 г.

Внутрипоселковая водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-4-1								
		Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 7255 м								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	28501,49	23,36	22,08	665795	629313	189102	0,00888	253
		м3 грунта		1,28	5,56	36482	158468	97	0,0193	550
2	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12581,29	18,51	17,5	232880	220173	66145	0,00703	88
		м3 грунта		1,01	4,41	12707	55483	97	0,0153	192
3	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	1270,40	200,88	–	255197	–	288373	1,416	2727
		м3 грунта		200,88	–	255197	–	113	–	–
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1579,09	122,18	–	192933	–	218015	0,885	1397
		м3 грунта		122,18	–	192933	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1579,09	21,55	4,52	34029	7137	26085	0,108	171

	м3 уплотненного грунта		17,03	[redacted]	26892	–	97	–	–
6 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	40774,08	6,83	6,83	278487	278487	73960	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	76248	97	0,0061	249
7 Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	57425,12	0,26	0,26	14931	14931	2785	–	–
	м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	2871	97	0,00017	10
9 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм	4,785427	58881,69	25695,31	281774	122963	248148	194	928
	км трубопровода		33075	6813,45	158278	32605	130	26,38	126
10 8-4-856	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	4040	157		634280				
	м								
11 8-4-857	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	919,1	212		194849				
	м								
12 8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2368,45	302		715272				
	м								
19 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,066	154400		164590				
	т								
24 9-2-76	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	53	11886		629958				
	шт								

[illegible]-2-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	28	15504	434112		
	шт					
	Раздел 2. подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей, длиной 3900м					
49 8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3939	49	193011		
	м					
55 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,65816	154400	256020		
	т					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**		**5 178 118**	**1 273 003**	**5 565**
		Тенге		**682 490**	**325 676**	**1 127**
	Накладные расходы -	**Тенге**		**1 112 613**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**377 444**		
	ИТОГО :	**Тенге**		**6 668 175**		
	Временные здания и сооружения - 3,1 %	**Тенге**		**206 713**		
	Итого по главе 1-8:	**Тенге**		**6 874 889**		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	**Тенге**		**214 393**		
	Выслуга лет - 1 %	**Тенге**		**68 749**		
	Доп. Отпуска - 0,4 %	**Тенге**		**27 500**		
	Транспортные расходы - 0,3464%	**Тенге**		**23 815**		
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	**Тенге**		**7 209 345**		
	Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737	**Тенге**		**19 731 977**		
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	**Тенге**		**394 640**		
	Итого :	**Тенге**		**20 126 617**		
	НДС - 12 %	**Тенге**		**2 415 194**		
	Всего по акту :	**Тенге**		**22 541 811**		

Итого по актам № 1-5 : **55 000 000**

в том числе НДС -12% : **5 892 857**

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Жаксылыков А.Ж.

Технадзор ТОО"Мунайжолдары" _____ Жанболат А.

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____Кожаев З.И.