ФОРМА №3

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.**

**Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»**
**Субподрядчик: ТОО "КызылордаЖилСтрой"**
**Договор №6 от 26 июля 2021 года**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Лаборатория КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области", который находится - Берке Хан №100.**

(тенге)

| Наименование объекта | Сметная стоимость | Договорная стоимость | Акт выполненных работ с начала строительства | | Акт выполненных работ с начала года | | Акт выполненных работ за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | рыночная | рыночная | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Капитальный ремонт здания Лаборатория КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области", который находится Берке Хан №100 | 9 600 000,00. | 9 600 000,00. | 9 600 000,00. | 8 571 428,57 | 9 600 000,00. | 8 571 428,57 | 9 600 000,00. | 8 571 428,57 |

**ЗАКАЗЧИК:**_____

**ПОДРЯДЧИК:**_____

Форма 2

Наименование стройки -Наименование объекта -**Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Кызылординский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения Кызылординской области**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**за август месяц 2021г**

на Общестроительные работы

*(наименование работ и затрат)*

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **1205-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** | **м2 перегородок** | **7,1** | | **1646,02** | **187,42** | **11687** | **1331** | **--** | **7880** | **21132** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1458,60** | **82,92** | **10356** | **589** | | **1565** | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,41 | 10,03 | 1033,00 | | 10356,00 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0672 | 0,4771 | | | | | | | |
| 1.3 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0672 | 0,47712 | | 2685,00 | | 1281,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0672 | 0,47712 | | 1234,00 | | 588,77 | | | |
| 1.4 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,1344 | 0,95424 | | 52,00 | | 50,00 | | | |
| 2 | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,0074** | | **710216,06** | **6108,52** | **5256** | **45** | **4791** | **309** | **6010** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **56748,30** | **1271,02** | **420** | **9** | | **445** | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4) | чел-ч | 42,7 | 0,316 | 1329,20 | | 420,00 | | | | |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,0076 | | | | | | | |
| 2.3 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,15725 | | 161,00 | | 25,00 | | | |
| 2.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,007622 | | 2609,00 | | 20,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,007622 | | 1234,00 | | 9,41 | | | |
| 2.5 | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,0074 | 639041,00 | | | | 4729,00 | | |
| 2.6 | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,000296 | 207956,00 | | | | 62,00 | | |
| 3 | **1219-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Помещения. Очистка от строительного мусора** | **т** | **1,3774** | | **1851,72** | **--** | **2551** | **--** | **--** | **1836** | **4738** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1851,72** | **--** | **2551** | **--** | | **351** | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 2,14 | 2,95 | 864,15 | | 2551,00 | | | | |
| 4 | **4131-0104-0501 РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный. Погрузка** | **т** | **1,3774** | | **92,00** | **--** | **127** | **--** | | **--** | **137** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **10** | |
| 5 | **4102-0103-1005 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **т** | **1,3774** | | **112,00** | **--** | **154** | **--** | | **--** | **167** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12** | |
| | | **Пробивка отверстий для вентиляции - 40 шт** | | | | | | | | | | |
| 6 | **1146-0302-0103 РСНБ РК 2015** | **Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** | **м3** | **2,432** | | **18892,46** | **7084,06** | **45946** | **17228** | **--** | **26165** | **77881** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **11808,40** | **3134,36** | **28718** | **7623** | | **5769** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 5 | 2 | | 2685,00 | | 5370,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 5 | 2 | | 1234,00 | | 2468,00 | | | |
| 13.5 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,008 | | 4788,00 | | 38,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,008 | | 1762,00 | | 14,10 | | | |
| 13.6 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 10 | 4 | | 52,00 | | 208,00 | | | |
| 13.7 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,3 | 0,12 | | 2044,00 | | 245,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3 | 0,12 | | 1033,00 | | 123,96 | | | |
| 13.8 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,012 | | 2609,00 | | 31,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 0,012 | | 1234,00 | | 14,81 | | | |
| 13.9 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,408 | 18576,00 | | | | 7579,00 | | |
| 13.10 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,07 | 0,028 | 29,00 | | | | 0,81 | | |
| 14 | **2105-0106-2403 РСНБ РК 2015** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **т** | **0,0193** | | **243850,00** | **--** | **4706** | **--** | **4706** | **--** | **5083** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **377** | |
| 15 | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **т** | **0,023** | | **219813,00** | **--** | **5056** | **--** | **5056** | **--** | **5460** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **404** | |
| 16 | **1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | **т** | **0,09378** | | **18541,17** | **1311,21** | **1739** | **123** | **27** | **1168** | **3139** |
| 16.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 1,4 | **16941,96** | **352,40** | **1589** | **33** | | **233** | |
| 16.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0188 | 1134,13 | | 1589,00 | | | | |
| 16.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,018756 | | 4788,00 | | 90,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,018756 | | 1762,00 | | 33,05 | | | |
| 16.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,003751 | | 27,00 | | 0,10 | | | |
| 16.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,093874 | | 191,00 | | 18,00 | | | |
| 16.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,076806 | | 197,00 | | 15,00 | | | |
| 16.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,28134 | 96,00 | | | | 27,00 | | |
| 17 | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **т** | **0,00348** | | **220525,00** | **--** | **767** | **--** | **767** | **--** | **829** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **61** | |
| 18 | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | **т** | **0,0903** | | **211022,00** | **--** | **19055** | **--** | **19055** | **--** | **20580** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1524** | |
| | | **Двери. 1-й этаж** | | | | | | | | | | |
| 19 | **1146-0401-1103 РСНБ РК 2015** | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | **м2** | **110,25** | | **1006,81** | **158,21** | **111001** | **17442** | **--** | **73709** | **199487** |
| 19.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 0,9115 | 100,49 | **848,61** | **79,95** | **93559** | **8815** | | **14777** | |
| 19.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 8,53 | 931,00 | | 93559,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 8,53335 | | 2044,00 | | 17442,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 8,53335 | | 1033,00 | | 8814,95 | | | |
| 20 | 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 93,99 | | 1491,74 | 167,58 | 140208 | 15750 | 38760 | 66928 | 223707 |
| 20.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 0,8342 | 78,41 | 911,78 | 77,21 | 85698 | 7257 | | 16571 | |
| 20.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0678 | 6,37 | 1093,00 | | 85698,00 | | | | |
| 20.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0321 | 3,017079 | | 2044,00 | | 6167,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0321 | 3,017079 | | 1033,00 | | 3116,64 | | | |
| 20.4 | 3403-0302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2091 | 19,653309 | | 16,00 | | 314,00 | | | |
| 20.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 3,355443 | | 2609,00 | | 8754,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 3,355443 | | 1234,00 | | 4140,62 | | | |
| 20.6 | 3403-0302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3221 | 30,274179 | | 17,00 | | 515,00 | | | |
| 20.7 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,29 | 27,2571 | 1422,00 | | | | 38760,00 | | |
| 21 | 2109-0202-0503 РСНБ РК 2015 | **Д-1. Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%* | м2 | 54,81 | | 26585,00 | – | 1457124 | – | 1457124 | – | 1573694 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 116570 | |
| 22 | 2109-0202-0303 РСНБ РК 2015 | **Д-2. Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%* | м2 | 10,08 | | 25657,00 | – | 258623 | – | 258623 | – | 279312 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 20690 | |
| 23 | 2109-0202-0504 РСНБ РК 2015 | **Д-3. Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%* | м2 | 2,1 | | 22920,00 | – | 48132 | – | 48132 | – | 51983 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3851 | |
| 24 | 2109-0202-0505 РСНБ РК 2015 | **Д-4. Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-12, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%* | м2 | 12,6 | | 21725,00 | – | 273735 | – | 273735 | – | 295634 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 21899 | |
| 25 | 2109-0202-0506 РСНБ РК 2015 | **Д-5. Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-12, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%* | м2 | 14,4 | | 23824,00 | – | 343066 | – | 343066 | – | 370511 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 27445 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | шт. | 102 | | 490,00 | -- | 49980 | -- | 49980 | -- | 53978 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3998 | |
| 27 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | м2 | 10,5 | | 2687,24 | 45,90 | 28216 | 482 | 5068 | 16460 | 48250 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2158,66 | 18,55 | 22666 | 195 | | 3574 | |
| 27.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 2,01 | 21,12 | 1073,00 | | 22666,00 | | | | |
| 27.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0138 | 0,1449 | | | | | | | |
| 27.3 | 3403-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,1045 | 1,09725 | | 12,00 | | 13,00 | | | |
| 27.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0046 | 0,0483 | | 4788,00 | | 231,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,0483 | | 1762,00 | | 85,10 | | | |
| 27.5 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,0073 | 0,07665 | | 27,00 | | 2,00 | | | |
| 27.6 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0045 | 0,04725 | | 2044,00 | | 97,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,04725 | | 1033,00 | | 48,81 | | | |
| 27.7 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,04935 | | 2609,00 | | 129,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,04935 | | 1234,00 | | 60,90 | | | |
| 27.8 | 3403-0302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0568 | 0,5964 | | 17,00 | | 10,00 | | | |
| 27.9 | 2107-0201-0304 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00043 | 0,004515 | 21610,00 | | | | 98,00 | | |
| 27.10 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 2,52 | 1422,00 | | | | 3583,00 | | |
| 27.11 | 2113-0201-1204 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,4207 | 4,41735 | 314,00 | | | | 1387,00 | | |
| 28 | 2109-0402-0301 РСНБ РК 2015 | **Д-6. Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой** | м2 | 10,5 | | 51991,00 | -- | 545906 | -- | 545906 | -- | 589578 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 43672 | |
| 29 | 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011** | шт. | 51 | | 5436,00 | -- | 277236 | -- | 277236 | -- | 299415 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 22179 | |
| 30 | 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** | м откосов | 26 | | 514,02 | 0,73 | 13365 | 19 | 3079 | 7392 | 22417 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 394,88 | -- | 10267 | -- | | 1661 | |
| 30.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,32 | 8,32 | 1234,01 | | 10267,00 | | | | |
| 30.2 | 3105-0402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,0119 | 0,3094 | | 61,00 | | 19,00 | | | |
| 30.3 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0067 | 0,1742 | 17672,00 | | | | 3078,00 | | |
| 30.4 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00052 | 0,01352 | 29,00 | | | | 0,39 | | |
| 31 | 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** | м2 окрашиваемой поверхности | 5,2 | | 163,58 | 1,35 | 851 | 7 | 467 | 274 | 1215 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 72,55 | 0,62 | 377 | 3 | | 90 | |
| 31.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 0,0618 | 0,3214 | 1173,14 | | 377,00 | | | | |
| 31.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,0026 | | | | | | | |
| 31.3 | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0016 | 0,00832 | | 27,00 | | 0,22 | | | |
| 31.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0026 | | 2609,00 | | 7,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0026 | | 1234,00 | | 3,21 | | | |
| 31.5 | 2204-0803-0201 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,38 | 1,976 | 236,00 | | | | 466,00 | | |
| **32** | **1115-0203-0501 РСНБ РК 2015** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 72%; СП - 8%* | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **23,08** | | **508,15** | **5,11** | **11728** | **118** | **2447** | **6640** | **19838** |
| | | | | | | **397,01** | **2,58** | **9163** | **60** | | **1469** | |
| 32.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,37 | 8,54 | 1073,00 | | 9163,00 | | | | |
| 32.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0025 | 0,0577 | | | | | | | |
| 32.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0025 | 0,0577 | | 2044,00 | | 118,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,0577 | | 1033,00 | | 59,60 | | | |
| 32.4 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,006 | 0,13848 | 17672,00 | | | | 2447,00 | | |
| **33** | **1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%* | **м2 окрашиваемой поверхности** | **23,08** | | **434,79** | **2,81** | **10035** | **65** | **4031** | **4298** | **15480** |
| | | | | | | **257,33** | **1,34** | **5939** | **31** | | **1147** | |
| 33.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 0,231 | 5,33 | 1113,95 | | 5939,00 | | | | |
| 33.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,0254 | | | | | | | |
| 33.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,002308 | | 2044,00 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002308 | | 1033,00 | | 2,38 | | | |
| 33.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,02308 | | 2609,00 | | 60,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,02308 | | 1234,00 | | 28,48 | | | |
| 33.5 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,071548 | 90,00 | | | | 6,00 | | |
| 33.6 | 2113-0812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,193872 | 170,00 | | | | 33,00 | | |
| 33.7 | 2204-0802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,01454 | 266956,00 | | | | 3882,00 | | |
| 33.8 | 2204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 1,154 | 95,00 | | | | 110,00 | | |
| | | **Двери. 2-й этаж** | | | | | | | | | | |
| **34** | **1146-0401-1103 РСНБ РК 2015** | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* | **м2** | **59,43** | | **1006,81** | **158,21** | **59835** | **9402** | **–** | **39733** | **107533** |
| | | | | | | **848,61** | **79,95** | **50433** | **4752** | | **7965** | |
| 34.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 0,9115 | 54,17 | 931,01 | | 50433,00 | | | | |
| 34.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 4,6 | | | | | | | |
| 34.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 4,599882 | | 2044,00 | | 9402,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0774 | 4,599882 | | 1033,00 | | 4751,68 | | | |
| **35** | **1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 72%; СП - 8%* | **м2** | **59,43** | | **1491,74** | **167,58** | **88654** | **9959** | **24508** | **42319** | **141450** |
| | | | | | | **911,78** | **77,21** | **54187** | **4589** | | **10478** | |
| 35.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 0,8342 | 49,58 | 1093,00 | | 54187,00 | | | | |
| 35.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0678 | 4,03 | | | | | | | |
| 35.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0321 | 1,907703 | | 2044,00 | | 3899,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0321 | 1,907703 | | 1033,00 | | 1970,66 | | | |
| 35.4 | 3403-0302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2091 | 12,426813 | | 16,00 | | 199,00 | | | |
| 35.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 2,121651 | | 2609,00 | | 5535,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 2,121651 | | 1234,00 | | 2618,12 | | | |
| 35.6 | 3403-0302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3221 | 19,142403 | | 17,00 | | 325,00 | | | |
| 35.7 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,29 | 17,2347 | 1422,00 | | | | 24508,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2109-0202-0503 РСНБ РК 2015 | **Д-1. Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**<br>*СП - 8%* | м2 | | 43,47 | 26585,00 | – | 1155650 | – | 1155650 | – | 1248102 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 92452 | |
| 37 | 2109-0202-0303 РСНБ РК 2015 | **Д-2. Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**<br>*СП - 8%* | м2 | | 11,76 | 25657,00 | – | 301726 | – | 301726 | – | 325864 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 24138 | |
| 38 | 2109-0202-0504 РСНБ РК 2015 | **Д-3. Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**<br>*СП - 8%* | м2 | | 2,1 | 22920,00 | – | 48132 | – | 48132 | – | 51983 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3851 | |
| 39 | 2109-0202-0305 РСНБ РК 2015 | **Д-4. Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**<br>*СП - 8%* | м2 | | 2,1 | 23017,00 | – | 48336 | – | 48336 | – | 52203 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3867 | |
| 40 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**<br>*СП - 8%* | шт. | | 64 | 490,00 | – | 31360 | – | 31360 | – | 33869 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2509 | |
| 41 | 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015 | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**<br>*СП - 8%* | шт. | | 32 | 5436,00 | – | 173952 | – | 173952 | – | 187868 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 13916 | |
| 42 | 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 24,46 | 508,15 | 5,11 | 12429 | 125 | 2593 | 7037 | 21024 |
| | | | | | | 397,01 | 2,58 | 9711 | 63 | | 1557 | |
| 42.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,37 | 9,05 | 1073,01 | | 9711,00 | | | | |
| 42.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0025 | 0,0612 | | | | | | | |
| 42.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0025 | 0,06115 | | 2044,00 | | 125,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,06115 | | 1033,00 | | 63,17 | | | |
| 42.4 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,006 | 0,14676 | 17672,00 | | | | 2594,00 | | |
| 43 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | | 24,46 | 434,79 | 2,81 | 10635 | 69 | 4272 | 4556 | 16406 |
| | | | | | | 257,33 | 1,34 | 6294 | 33 | | 1215 | |
| 43.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 0,231 | 5,65 | 1113,93 | | 6294,00 | | | | |
| 43.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,0269 | | | | | | | |
| 43.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,002446 | | 2044,00 | | 5,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002446 | | 1033,00 | | 2,53 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,02446 | | 2609,00 | | 64,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,02446 | | 1234,00 | | 30,18 | | | |
| 43.5 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,075826 | 90,00 | | | | 7,00 | | |
| 43.6 | 2113-0812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,205464 | 170,00 | | | | 35,00 | | |
| 43.7 | 2204-0802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,01541 | 266956,00 | | | | 4114,00 | | |
| 43.8 | 2204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 1,223 | 95,00 | | | | 116,00 | | |

| | | |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | Тенге | 8571428.57 |
| **Всего** | **Тенге** | **8571428.57** |
| **НДС 12%** | **Тенге** | **1028571.43** |
| **ВСЕГО: по АКТУ** | **Тенге** | **9600000.00** |

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «СК Максат LTD»**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «КызылордаЖилСтрой»**