Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
"19" марта 2015г №229

Заказчик:
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство"

Справка №1 от "13" октября 2021 г
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		3	16.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство	7897738,46	7051552,20	-	-	-	-	-	846186,26	7897738,46

Итого:	7897738,46	7051552,20	-	-	-	-	-	846186,26	7897738,46

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района" Акмолинской области
Руководитель _____ Калимуса Н. М.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С"

Эксперт _____ Изанов С. К.
KZ88VJE00013648 от 22.10.2020

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района" Акмолинской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта "Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство"

Согласно договора №3 от 16.03.2021 г.

А К Т №1 от "13" октября 2021 г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 13.05.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети электроснабжения										
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,112		36731,62	14681,91	4114	1644	142	2411	7047,31
		НР - 80%; СП - 8%				20785,10	6127,20	2328	686		522	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,01836		154242,00	–	2832	–	2832	–	3058,43
		СП - 8%				–	–	–	–		227	
3	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,09588		227489,00	–	21812	–	21812	–	23556,58
		СП - 8%				–	–	–	–		1745	
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	3		7531,63	3160,59	22595	9482	2088	12668	38083,63
		НР - 80%; СП - 8%				3675,06	1603,16	11025	4809		2821	
5	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 /промежуточная и концевая/**	шт.	3		27085,00	–	81255	–	81255	–	87755,40
		СП - 8%				–	–	–	–		6500	
6	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,8		12069,84	7171,50	9656	5737	–	4382	15160,88
		НР - 80%; СП - 8%				4898,34	1948,50	3919	1559		1123	
7	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	4		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

8	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2,47	3230,68	161,61	7980	399	5669	1748	10505,86
					935,90	46,93	2312	116		778	
9	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	3605,00	–	7210	–	7210	–	7787,00
					–	–	–	–		577	
10	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	1	2923,00	–	2923	–	2923	–	3157,00
					–	–	–	–		234	
11	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	4	1798,00	–	7192	–	7192	–	7767,00
					–	–	–	–		575	
12	2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	–	2477,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
13	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	3327,00	–	6654	–	6654	–	7186,00
					–	–	–	–		532	
14	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	5,2	501,00	–	2605	–	2605	–	2814,00
					–	–	–	–		208	
15	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	4	154,00	–	616	–	616	–	665,00
					–	–	–	–		49	
16	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	1889,00	–	5667	–	5667	–	6120,00
					–	–	–	–		453	
17	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	2295,00	–	6885	–	6885	–	7436,00
					–	–	–	–		551	
18	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	866,00	–	1732	–	1732	–	1871,00
					–	–	–	–		139	
19	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	1104,00	–	2208	–	2208	–	2385,00
					–	–	–	–		177	
20	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	4	1180,00	–	4720	–	4720	–	5098,00
					–	–	–	–		378	
21	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	2857,00	–	8571	–	8571	–	9257,00
					–	–	–	–		686	

22	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1889,00	--	22668	--	22668	--	24481,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
23	2404-0207-2201 РСНБ РК 2015	Подвес металлический кабелей связи П-40 ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00724	350352,00	--	2537	--	2537	--	2739,00
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
24	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	581,04	4,13	872	6	84	564	1550,66
		НР - 72%; СП - 8%			521,43	1,01	782	2		115	
25	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	605013,00	--	908	--	908	--	980,00
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
26	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,21	2433,52	112,38	511	24	290	146	709,13
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	26,82	197	6		53	
27	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,03788	588217,00	--	22282	--	22282	--	24064,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1783	
		ИТОГО ПО Наружному электроснабжению:	**Тенге**								**301234,87**
		Земляные работы НВ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,61	207,89	198,27	3245	3095	1	739	4303,24
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	56,26	149	878		319	
2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	42,7714	241,00	--	10308	--		--	11133,00
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	662,2966	155,81	147,22	103192	97503	-	22244	135468,58
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,06	5689	25207		10035	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,4834	2062,37	--	42244	--	--	30416	78473,10
		НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	42244	--		5813	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,54	2752,19	160,69	23504	1372	12899	9549	35697,43

		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,30	9233	412		2644	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34,139	896,18	–	30595	–	–	22028	56832,69
					896,18	–	30595	–		4210	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	648,641	35,56	35,56	23066	23066	–	6211	31619,22
					–	13,30	–	8627		2342	
8	1101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	682,78	52,03	52,03	35525	35525	–	10274	49465,48
					–	20,90	–	14270		3664	
				Водопровод В1							
9	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник редукционный Press LBR DN 50x32x50 /тип 50x32/ *СП - 8%*	шт.	1	16300,00	–	16300	–	16300	–	17604,00
					–	–	–	–		1304	
10	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 *СП - 8%*	шт.	2	1148,00	–	2296	–	2296	–	2480,00
					–	–	–	–		184	
11	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 *СП - 8%*	шт.	2	1148,00	–	2296	–	2296	–	2480,00
					–	–	–	–		184	
12	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0,2	2765,00	–	553	–	553	–	597,00
					–	–	–	–		44	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,115	303414,67	75181,51	34893	8646	105	28366	68319,24
					227322,00	21829,20	26142	2510		5061	
14	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	90	217,00	–	19530	–	19530	–	21092,00
					–	–	–	–		1562	
15	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	25	136,00	–	3400	–	3400	–	3672,00
					–	–	–	–		272	
16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,115	61760,59	–	7102	–	262	6772	14984,51
					59482,50	–	6840	–		1110	
17	1116-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети *НР - 98%; СП - 8%*	врезка	1	7179,97	120,12	7180	120	664	6281	14538,12
					6395,64	13,80	6396	14		1077	
				Колодец ВК1							

18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,036	23657,81	9392,88	48167	19124	7378	29288	83652,00
					10640,86	3889,64	21665	7919		6196	
19	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	16451,00	–	16451	–	16451	–	17767,00
					–	–	–	–		1316	
20	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	21170,00	–	21170	–	21170	–	22864,00
					–	–	–	–		1694	
21	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	14581,00	–	29162	–	29162	–	31495,00
					–	–	–	–		2333	
22	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	15603,00	–	15603	–	15603	–	16851,00
					–	–	–	–		1248	
23	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	9182,00	–	9182	–	9182	–	9917,00
					–	–	–	–		735	
24	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	2886,00	–	2886	–	2886	–	3117,00
					–	–	–	–		231	
25	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	4419,00	–	8838	–	8838	–	9545,00
					–	–	–	–		707	
26	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	20559,00	–	20559	–	20559	–	22204,00
					–	–	–	–		1645	
27	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Крышка деревянная тепляющая *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	-0,332	3696,76	22,41	-1227	-7	1014	-188	-1528,70
					619,63	10,02	-206	-3		-113	
28	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	-0,049	30697,94	2195,28	-1504	-108	1076	-320	-1970,22
					6527,15	496,80	-320	-24		-146	
29	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 /Лестница-стремянка С3/	т	-0,0162	614965,00	–	-9962	–	-9962	–	-10759,43

		СП - 8%			–	–	–	–		-797	
				Земляные работы НК							
30	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**8,15**	**207,89**	**198,27**	**1694**	**1616**	**-**	**386**	**2246,72**
					9,52	**56,26**	**78**	**459**		**166**	
31	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	**т**	**22,331**	**241,00**	**–**	**5382**	**–**		**–**	**5812,00**
					–	**–**	**–**	**–**		**431**	
32	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**57,7732**	**155,81**	**147,22**	**9002**	**8505**	**-**	**1940**	**11817,50**
					8,59	**38,06**	**496**	**2199**		**875**	
33	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1,7868**	**2062,37**	**–**	**3685**	**–**	**–**	**2653**	**6845,34**
					2062,37	**–**	**3685**	**–**		**507**	
34	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 основания**	**1,03**	**2752,19**	**160,69**	**2835**	**166**	**-**	**1152**	**4305,43**
					1081,20	**48,30**	**1114**	**50**		**319**	
35	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2,978**	**896,18**	**–**	**2669**	**–**	**–**	**1922**	**4957,61**
					896,18	**–**	**2669**	**–**		**367**	
36	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**56,582**	**35,56**	**35,56**	**2012**	**2012**	**–**	**542**	**2758,20**
					–	**13,30**	**–**	**753**		**204**	
37	**1101-0201-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**59,56**	**52,03**	**52,03**	**3099**	**3099**	**–**	**896**	**4314,78**
					–	**20,90**	**–**	**1245**		**320**	
				Колодец сборник стоков							
38	**1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 конструкций колодца**	**3,62**	**32204,76**	**7214,90**	**116581**	**26118**	**53428**	**47406**	**177106,21**
					10230,68	**2918,40**	**37035**	**10565**		**13119**	
39	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**16451,00**	**–**	**32902**	**–**	**32902**	**–**	**35534,00**
					–	**–**	**–**	**–**		**2632**	
40	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**21170,00**	**–**	**84680**	**–**	**84680**	**–**	**91454,00**
					–	**–**	**–**	**–**		**6774**	

41	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	15603,00	–	31206	–	31206	–	33702,00
					–	–	–	–		2496	
42	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	8772,00	–	17544	–	17544	–	18948,00
					–	–	–	–		1404	
43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	2886,00	–	11544	–	11544	–	12468,00
					–	–	–	–		924	
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	20559,00	–	41118	–	41118	–	44407,00
					–	–	–	–		3289	
45	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Крышка деревянная тепляющая *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	-0,664	3696,76	22,41	-2455	-15	2029	-376	-3057,40
					619,63	10,02	-411	-7		-226	
46	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	2	5545,45	–	11091	–	5101	5870	18317,65
					2994,84	–	5990	–		1357	
		Вентиляционное устройство									
48	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	-7,3	2710,00	–	-19783	–	-19783	–	-21366,00
					–	–	–	–		-1583	
49	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	-0,6	8859,00	–	-5315	–	-5315	–	-5741,00
					–	–	–	–		-425	
50	2305-0301-0704 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К250 для вентиляционных шахт, d=250 мм *СП - 8%*	шт.	-2	2906,00	–	-5812	–	-5812	–	-6277,00
					–	–	–	–		-465	
51	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	-2	2729,00	–	-5458	–	-5458	–	-5895,00
					–	–	–	–		-437	
52	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	-2	2243,00	–	-4486	–	-4486	–	-4845,00
					–	–	–	–		-359	
53	2105-0308-0507 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82 *СП - 8%*	м2	-0,2	6395,00	–	-1279	–	-1279	–	-1381,00
					–	–	–	–		-102	
		Канализация К1									

54	1122-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	-0,0241	175473,10	3447,72	-4229	-83	-25	-4113	-9008,73
					170991,91	1375,66	-4121	-33		-667	
55	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	-23,9556169	2056,00	--	-49253	--	-49253	--	-53193,00
					--	--	--	--		-3940	
	ИТОГО ПО НВК:		Тенге								1241165,56
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1.Баланс земляных масс									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	113	50,74	50,74	5734	5734	--	1544	7859,06
					--	18,98	--	2145		582	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	339	43,41	43,41	14716	14716	--	3964	20175,24
					--	16,24	--	5505		1494	
3	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 *СП - 8%*	м3	43,2	422,00	--	18230	--	18230	--	19688,83
					--	--	--	--		1458	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	156,2	77,63	77,63	12126	12126	--	3426	16794,58
					--	30,46	--	4758		1244	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	156,2	7,37	7,37	1151	1151	--	254	1517,79
					--	2,26	--	353		112	
6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	870	1,13	1,13	983	983	--	284	1369,34
					--	0,45	--	392		101	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								67404,83
		РАЗДЕЛ 2.МАФы									
7	86-010602-0303 УСН РК 8.02-03-2 019	Конструкции ограждений из из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	60	63984,00	6933,00	3839040	415980	2620670		4146163
					16733,00	2313,00	1003980	138780		307123	

8	86-010605-0103 УСН РК 8.02-03-2 019	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	2	179418,00	1428,00	358836	2856	299178		387543
					28401,00	460,00	56802	920		28707	
9	86-010605-0503 УСН РК 8.02-03-2 019	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	2	91935,00	786,00	183870	1572			198580
					16256,00	213,00	32512	426	63	14710	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								4732286,68
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
		Покрытие тратуара из брусчатки									
10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	-50	929,03	146,24	-46452	-7312	25362	-17246	-68793,28
					275,56	43,81	-13778	-2191		-5096	
11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=4	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	50	216,56	18,36	10828	918	8685	1621	13443,42
					24,49	5,52	1225	276		996	
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	2	2714,81	1048,45	5430	2097	3038	833	6763,68
					147,31	238,36	295	477		501	
13	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	50	443,05	38,50	22153	1925	35	22670	48408,02
					403,86	15,95	20193	798		3586	
14	2104-0509 -0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	шт.	50	2375,00	–	118750	–	118750	–	128250,00

		СП - 8%			--	--	--	--		9500	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	47	2042,21	31,98	95984	1503	57279	40817	147744,53
		НР - 108%; СП - 8%			791,53	12,58	37202	591		10944	
16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,021	38876,00	--	78568	--	78568	--	84853,87
		СП - 8%			--	--	--	--		6285	
		Покрытие тротуара тип-2									
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	82	2110,69	1048,45	173077	85973	75024	34155	223810,04
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,36	12079	19546		16579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								639827,57
		ИТОГО ПО МАФы:	Тенге								5439519,08
				Земляные работы НВ							
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,01	207,89	198,27	834	795	1	190	1105
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	56,26	38	226		82	
2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,987	241,00	--	2648	--		--	2860
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	172,107	155,81	147,22	26816	25338	-	5780	35200
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,06	1478	6550		2608	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,323	2062,37	--	10978	--	--	7904	20392
		НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	10978	--		1511	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2	2752,19	160,69	5504	321	12899	2236	8360
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,30	2162	97		619	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,872	896,18	--	7950	--	--	5724	14769
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	7950	--		1094	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	168,559	35,56	35,56	5994	5994	--	1614	8217
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,30	--	2242		609	

8	1101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	177,430	52,03	52,03	9232	9232	–	2670	12856
					–	20,90	–	3708		952	
		Водопровод В1									
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	303414,67	75181,51	6068	1504	18	4933	11882
					227322,00	21829,20	4546	437		880	
10	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	20,2	217,00	–	4383	–	4383	–	4734
					–	–	–	–		351	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ и КОЛОДЦА СБОРНИКА СТОКОВ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	17,01	870,31	19,70	14805	335	13937	4415	20758
					276,45	2,65	4703	45		1538	
		ИТОГО ПО НВК:	**Тенге**								**141133**
		Наружные сети электроснабжения									
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,03	36731,62	14681,91	1102	440	142	646	1888
					20785,10	6127,20	624	184		140	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2x16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,03	154242,00	–	4627	–	4627	–	4997
					–	–	–	–		370	
3	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	6	442,40	361,19	2654	2167	–	1129	4086
					81,21	180,02	487	1080		303	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,828	870,31	19,70	8553	194	22572	2551	11993
					276,45	2,65	2717	26		888	
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное под КЦД колодец сборник стоков. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,225	5654,81	1744,26	1272	392	683	340	1741
					877,20	746,72	197	168		129	
6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	14871,90	7213,60	29744	14427	1336	16960	50440
					6990,62	3609,60	13981	7219		3736	

7	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 /промежуточная и концевая/ *СП - 8%*	шт.	4	27085,00	–	108340	–	108340	–	117007
					–	–	–	–		8667	
8	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,5335	12069,84	7171,50	6439	3826	–	2922	10110
					4898,34	1948,50	2613	1040		749	
9	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	3605,00	–	7210	–	7210	–	7787
					–	–	–	–		577	
10	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	1798,00	–	7192	–	7192	–	7767
					–	–	–	–		575	
11	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	3327,00	–	6654	–	6654	–	7186
					–	–	–	–		532	
12	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	3,465	501,00	–	2605	–	2605	–	2814
					–	–	–	–		208	
13	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	154,00	–	616	–	616	–	665
					–	–	–	–		49	
14	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	1889,00	–	5667	–	5667	–	6120
					–	–	–	–		453	
15	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	2295,00	–	6885	–	6885	–	7436
					–	–	–	–		551	
16	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	866,00	–	1732	–	1732	–	1871
					–	–	–	–		139	
17	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	1104,00	–	2208	–	2208	–	2385
					–	–	–	–		177	
18	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	1180,00	–	4720	–	4720	–	5098
					–	–	–	–		378	
19	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	2857,00	–	8571	–	8571	–	9257
					–	–	–	–		686	
20	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1889,00	–	22668	–	22668	–	24481

		СП - 8%			–	–	–	–		1813	
21	2404-0207-2201 РСНБ РК 2015	**Подвес металлический кабелей связи П-40 ГОСТ Р 51177-2017**	т	0,004825	350352,00	–	2537	–	2537	–	2739
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
22	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	**Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	1466,00	–	1466	–	1466	–	1583
		СП - 8%			–	–	–	–		117	
23	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	2	581,04	4,13	1162	8	84	752	2068
		НР - 72%; СП - 8%			521,43	1,01	1043	2		153	
24	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0001	605013,00	–	908	–	908	–	980
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
25	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	0,14	2433,52	112,38	341	16	290	97	473
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	26,82	131	4		35	
26	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,02525	588217,00	–	14854	–	14854	–	16043
		СП - 8%			–	–	–	–		1188	
		ИТОГО ПО Наружному электроснабжению:	**Тенге**								**309014**
		РАЗДЕЛ 2.МАФы									
1	1115-0403-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1. (ограждение-60 секция, ворота и калитка)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	222,36	231,13	1,04	51393	231	35660	18737	75741
		НР - 80%; СП - 8%			104,81	0,52	23305	116		5610	
		ИТОГО ПО МАФу:	**Тенге**								**75741**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ::	**Тенге**								**525886**
		ИТОГО:	**Тенге**								**7507802,51**
		Итого по акту	**Тенге**					**7507802,51**			
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения-0,9%	Тенге					67570,22			
		Итого по акту	**Тенге**					**7575372,73**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,4%	Тенге					106055,22			
		Итого:	**Тенге**					**7681427,95**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					153628,56			
		ИТОГО:	**Тенге**					**7835057,51**			

		Итого с пониж коэф.	**Тенге**					**7051552,20**				
		Ндс-12%	Тенге					846186,26				
		Итого с НДС	**Тенге**					**7897738,46**				

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района" Акмолинской области
Руководитель _____ Калимуса Н. М.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С"

Эксперт _____ Изанов С. К.
KZ88VJE00013648 от 22.10.2020

Авторский надзор: ТОО "Каз Сервис Эксперт Проект"

Директор _____ Нуркенов М.