Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Объект:Строительство ветеринарного пункта в с. Дубовка Абайского района Карагандинской области
Договор о гос.закупках №62 от 14.05.2020г.. доп.соглашение №б/н от 4.06.2020г.. №б/н от 2.02.2021г.

Акт выполненных работ №3

за февраль 2021 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале.	м3 грунта	37,668	16,75	14,26	631	537	2	215	914
						2,44	5,50	92	207		68	
			ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА Бфм1-5шт/лист9/									
			ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА Бфм1-5шт/лист9/									
2	47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0481	19218,61	1346,23	924	65	13	786	1847
						17584,38	365,80	846	18		137	
3	48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0223	212656,00	--	4742	--	4742	--	5122
						--	--	--	--		379	
4	49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0258	220428,00	--	5687	--	5687	--	6142
						--	--	--	--		455	
5	50	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,86	23757,65	2005,32	20432	1725	15193	3510	25857
						4086,00	399,35	3514	343		1915	
6	51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	220428,00	--	1323	--	1323	--	1428
						--	--	--	--		106	
7	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,82	860,05	20,86	7586	184	5044	2214	10583
						267,33	2,56	2358	23		784	

8	53	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщ. 30мм/	м2 поверхности	2,94	822,06	10,64	2417	31	1182	1134	3835
						409,50	5,12	1204	15		284	
			ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА Бфм2-1шт/лист 10/									
9	55	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0077	19218,61	1346,23	148	10	3	126	296
						17584,38	365,80	135	3		22	
10	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	220428,00	--	926	--	926	--	1000
						--	--	--	--		74	
11	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0035	212656,00	--	744	--	744	--	804
						--	--	--	--		60	
12	58	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,14	23757,65	2005,32	3326	281	2473	571	4209
						4086,00	399,35	572	56		312	
13	59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	220428,00	--	220	--	220	--	238
						--	--	--	--		18	
14	60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,62	860,05	20,86	1393	34	926	407	1944
						267,33	2,56	433	4		144	
15	61	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщ. 30мм/	м2 поверхности	0,54	822,06	10,64	444	6	217	208	704
						409,50	5,12	221	3		52	
			ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА Бфм3-1шт/лист11/									
16	63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0113	19218,61	1346,23	217	15	3	185	434
						17584,38	365,80	199	4		32	
17	64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00612	220428,00	--	1349	--	1349	--	1457
						--	--	--	--		108	
18	65	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00518	212656,00	--	1102	--	1102	--	1190
						--	--	--	--		88	
19	66	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,198	23757,65	2005,32	4704	397	3498	808	5953
						4086,00	399,35	809	79		441	
20	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	220428,00	--	309	--	309	--	333
						--	--	--	--		25	

21	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,034	860,05 267,33	20,86 2,56	1749 544	42 5	1163	511 181	2441
22	69	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщ. 30мм/	м2 поверхности	0,678	822,06 409,50	10,64 5,12	557 278	7 3	272	261 66	884
			ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА Бфм4-4шт/лист12/									
23	71	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03776	19218,61 17584,38	1346,23 365,80	726 664	51 14	11	617 107	1450
24	72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	220428,00 --	-- --	4497 --	-- --	4497	-- 360	4856
25	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	212656,00 --	-- --	3692 --	-- --	3692	-- 295	3987
26	74	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,672	23757,65 4086,00	2005,32 399,35	15965 2746	1348 268	11871	2743 1497	20205
27	75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	220428,00 --	-- --	1058 --	-- --	1058	-- 85	1143
28	76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,876	860,05 267,33	20,86 2,56	5914 1838	143 18	3933	1726 611	8251
29	77	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщ. 30мм/	м2 поверхности	2,292	822,06 409,50	10,64 5,12	1884 939	24 12	921	884 221	2989
			ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА Бфм5-1шт/лист13/									
30	79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00954	19218,61 17584,38	1346,23 365,80	183 168	13 3	2	156 27	366
31	80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00524	220428,00 --	-- --	1155 --	-- --	1155	-- 92	1247
32	81	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	212656,00 --	-- --	914 --	-- --	914	-- 73	988
33	82	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,168	23757,65 4086,00	2005,32 399,35	3991 686	337 67	2968	686 374	5051

34	83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	220428,00	--	265	--	265	--	286
						--	--	--	--		21	
35	84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,701	860,05	20,86	1463	35	973	427	2041
						267,33	2,56	455	4		151	
36	85	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщ. 30мм/	м2 поверхности	0,567	822,06	10,64	466	6	228	219	740
						409,50	5,12	232	3		55	
			МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА/лист2/									
37	98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировкаблоков ФБС. Устройство	м3	0,37	19209,98	1091,68	7108	404	6256	486	8201
						1210,95	232,25	448	86		607	
38	100	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	7,44	1988,07	45,80	14791	341	12847	1553	17652
						215,47	8,97	1603	67		1308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				125002	6036	97982	20433	157068
								20983	1306	--	11635	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				125002				
		Материалы		Тенге				70000				
		Всего заработная плата		Тенге					22289			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27982				
			Накладные расходы	Тенге				20431				
			Сметная прибыль	Тенге				11635				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					22289			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				157068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					22289			
			РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ/лист 14/									
39	101	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	5484,70	1301,64	16454	3905	2486	12873	31673
						3354,26	282,08	10063	846		2346	
40	102	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	28,56	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
41	103	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные из арматуры ф10А240/анкера/. Установка	т стальных элементов	0,00342	265058,44	12595,96	906	43	61	952	2007
						234600,00	1370,67	802	5		149	
42	104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00342	223222,00	--	763	--	763	--	824
						--	--	--	--		61	
43	105	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2/	т стальных элементов	0,00304	713193,84	6819,80	2168	21	1968	216	2575

						58926,00	1319,43	179	4		191	
44	106	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 п.1.10, п.1.11, табл. 1 п.3.1 и п.3.8 Кзтр=2,1, Кзм=2,1	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. Работы на высоте более 1,5 м от опорной площадки, толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 2,1 и к времени эксплуатации машин - 2,1	отверстие	1	815,41	347,50	815	347	--	524	1447
						467,92	156,03	468	156		107	
45	107	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,001	90625,17	650,72	91	1	37	45	146
						53284,56	307,44	53	--		11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21198	4317	5315	14610	38672
								11565	1011	--	2865	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21198				
		Материалы		Тенге				4552				
		Всего заработная плата		Тенге					12577			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				763				
			Накладные расходы	Тенге				14610				
			Сметная прибыль	Тенге				2865				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38673				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					12577			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38673				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					12577			
			РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦО-Крм1-1шт/лист 15/									
46	108	1202-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	0,33	4297,42	3,19	1418	1	901	372	1933
						1563,19	1,54	516	1		143	
47	109	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под крыльцо и пантус щебеночное. Устройство	м3 основания	0,46	6191,57	1691,22	2848	778	1686	662	3791
						835,55	711,74	384	327		281	
48	110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00936	14562,08	1364,72	136	13	--	117	274
						13166,00	574,46	123	5		20	
49	111	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00936	220428,00	--	2063	--	2063	--	2228
						--	--	--	--		165	
50	112	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,55	18657,83	1178,65	10262	648	9042	651	11786
						1039,84	260,81	572	143		873	
51	113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,58	860,05	20,86	1359	33	904	397	1896
						267,33	2,56	422	4		140	
52	114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,27	767,85	28,21	1743	64	926	737	2678
						331,79	13,61	753	31		198	

53	115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,27	221,21	9,59	502	22	461	27	572
						8,20	4,50	19	10		42	
54	116	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,27	4321,76	71,94	9810	163	6966	2590	13392
						1180,84	32,85	2681	75		992	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30142	1722	22949	5553	38550
								5470	596	--	2854	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30142				
		Материалы		Тенге				20887				
		Всего заработная плата		Тенге					6067			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2063				
			Накладные расходы	Тенге				5552				
			Сметная прибыль	Тенге				2856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					6067			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					6067			
			РАЗДЕЛ 4. ПАНДУС Пд1-1шт/лист 16/									
55	117	1202-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	0,56	4297,42	3,19	2407	2	1530	631	3280
						1563,19	1,54	875	1		243	
56	118	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под крыльцо и пантус щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	6191,57	1691,22	1053	288	623	245	1401
						835,55	711,74	142	121		104	
57	119	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01186	14562,08	1364,72	173	16	1	148	347
						13166,00	574,46	156	7		26	
58	120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01186	220428,00	--	2614	--	2614	--	2823
						--	--	--	--		209	
59	121	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,59	18657,83	1178,65	11008	695	9699	698	12643
						1039,84	260,81	614	154		937	
60	122	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,96	860,05	20,86	826	20	549	241	1152
						267,33	2,56	257	2		85	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18080	1021	15016	1963	21646
								2044	285	--	1604	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18080				
		Материалы		Тенге				12401				
		Всего заработная плата		Тенге					2329			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2614				
			Накладные расходы	Тенге				1963				

			Сметная прибыль	Тенге				1603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2329			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2329			
РАЗДЕЛ 5. ПРИЯМОК Пр1,Пр2/лист 17,18/												
61	123	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,16	17200,58	1091,68	2752	175	2383	210	3199
						1210,95	232,25	194	37		237	
62	124	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	0,34	60547,41	8537,78	20586	2903	7213	10414	33480
						30795,24	2862,38	10470	973		2480	
63	125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	220428,00	--	7759	--	7759	--	8380
						--	--	--	--		621	
64	126	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,03912	633953,40	1289,40	24800	50	23829	857	27710
						23540,00	543,36	921	21		2053	
65	127	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03912	108375,00	--	4240	--	4240	--	4579
						--	--	--	--		339	
66	128	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж/крышки приямка и канала/	т конструкций	0,02696	49067,06	13221,22	1323	356	230	562	2036
						27324,00	2881,85	737	78		151	
67	129	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,022	235059,00	--	5171	--	5171	--	5585
						--	--	--	--		414	
68	130	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00496	252600,00	--	1253	--	1253	--	1353
						--	--	--	--		100	
69	131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1664	78,86	2,34	92	3	39	35	137
						42,89	0,26	50	--		10	
70	132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	1,1664	150,12	3,31	175	4	113	41	233
						50,14	0,51	58	1		17	
71	133	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,8	860,05	20,86	2408	58	1601	703	3360
						267,33	2,56	749	7		249	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**70559**	**3549**	**53831**	**12822**	**90052**
								13179	**1117**	**--**	**6671**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**69237**				
			Материалы	Тенге				**35179**				
			Всего заработная плата	Тенге					**13482**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**18423**				
			Накладные расходы	Тенге				**12259**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6520**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**88016**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	Тенге					**13482**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1323**				
			Материалы	Тенге				**230**				
			Всего заработная плата	Тенге					**814**			
			Накладные расходы	Тенге				**562**				
			Сметная прибыль	Тенге				**151**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2036**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**814**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**90051**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14296**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**264981**	**16646**	**195093**	**55381**	**345988**
								53241	**4316**	**--**	**25629**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**263659**				
			Материалы	Тенге				**143019**				
			Всего заработная плата	Тенге					**56742**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**51846**				
			Накладные расходы	Тенге				**54816**				
			Сметная прибыль	Тенге				**25478**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**343952**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
			Сметная заработная плата	Тенге					**56742**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1323**				
			Материалы	Тенге				**230**				
			Всего заработная плата	Тенге					**814**			
			Накладные расходы	Тенге				**562**				
			Сметная прибыль	Тенге				**151**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2036**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					**814**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**345988**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
			Сметная заработная плата	Тенге					**57557**			
			ОТДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-1а.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.									
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ "КОТЕЛЬНОЙ"/лист 4/									
72	**1**	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**30**	**688,84**	**27,10**	**20665**	**813**	**14086**	**5414**	**28166**
						192,20	**3,97**	**5766**	**119**		**2086**	

73	2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами IZOTERM П50 на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	30	857,32	52,87	25720	1586	8889	14350	43275
						508,18	11,73	15245	352		3206	
74	3	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами IZOTERM П50 на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	30	685,99	51,35	20580	1541	7236	11182	34303
						393,43	11,73	11803	352		2541	
75	4	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180/IZOTERM П175/	м3	3,09	28663,00	--	88569	--	88569	--	95654
						--	--	--	--		7085	
76	5	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	30	496,27	132,28	14888	3968	1272	9997	26876
						321,60	40,60	9648	1218		1991	
77	6	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	4,35	15728,00	--	68417	--	68417	--	73890
						--	--	--	--		5473	
78	7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	30	566,76	100,93	17003	3028	7436	6702	25601
						217,97	24,85	6539	746		1896	
79	8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/толщ до 30мм/	м2 стяжки	30	232,81	22,37	6984	671	5950	493	8076
						12,11	5,76	363	173		598	
80	9	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство/пароизоляции/	м2 кровли	30	334,66	14,39	10040	432	5474	3939	15097
						137,80	4,90	4134	147		1118	
81	10	2110-0403-0403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97/Бикрост/	м2	69	480,00	--	33120	--	33120	--	35770
						--	--	--	--		2650	
82	11	2107-0510-0401 РСНБ РК 2015	Бруски траверсные, пропитанные, длина до 3600 мм/антисептированные/	м3	0,2	87263,00	--	17453	--	17453	--	18849
						--	--	--	--		1396	
83	12	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство/дополнительный слой/	м2 кровли	21,4	334,66	14,39	7162	308	3905	2810	10769
						137,80	4,90	2949	105		798	
84	13	2110-0403-0403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97/Бикрост/	м2	49,22	480,00	--	23626	--	23626	--	25516
						--	--	--	--		1890	

85	14	2110-0502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83/тиоколовый/	шт.	1	1386,00	--	1386	--	1386	--	1497
						--	--	--	--		111	
86	15	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,72	2842,52	13,87	44684	218	28086	15120	64588
						1041,98	3,46	16380	54		4784	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				400295	12565	314905	70007	507927
								72828	3266	--	37623	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				400295				
		Материалы		Тенге				82333				
		Всего заработная плата		Тенге					76093			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164153				
		Местные материалы		Тенге				68417				
			Накладные расходы	Тенге				70006				
			Сметная прибыль	Тенге				37624				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				507925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					76093			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				507925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					76093			
			РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ "КОТЕЛЬНОЙ"/лист5/									
87	16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,365	27359,64	2401,20	201504	17685	149780	35166	255603
						4621,72	512,40	34039	3774		18934	
88	17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0558	320115,29	2205,29	17862	123	14167	3358	22918
						64014,00	691,74	3572	39		1698	
89	18	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	м2	36,83	2984,57	3,26	109922	120	100314	7620	126945
						257,62	0,99	9488	36		9403	
90	19	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,83	2080,16	33,63	76612	1238	24633	41056	127082
						1377,70	15,73	50741	579		9413	
91	20	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,83	529,43	6,30	19499	232	9428	7943	29637
						267,15	2,42	9839	89		2195	
92	21	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	36,83	210,08	1,39	7737	51	3735	3180	11790
						107,27	0,64	3951	24		873	
93	22	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,05	8143,14	2641,32	8550	2773	1508	4521	14117

						4065,96	563,64	4269	592		1046	
94	23	2103-0302-0203 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92/шлакоблок/	шт.	66,15	172,00	--	11378	--	11378	--	12288
						--	--	--	--		910	
95	24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0062	320115,29	2205,29	1985	14	1574	373	2546
						64014,00	691,74	397	4		189	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				455049	22237	316517	103217	602926
								116296	5137	--	44661	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				455049				
		Материалы		Тенге				305139				
		Всего заработная плата		Тенге					121433			
		Местные материалы		Тенге				11378				
			Накладные расходы	Тенге				103215				
			Сметная прибыль	Тенге				44661				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				602926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
			Сметная заработная плата	Тенге					121433			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				602926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
			Сметная заработная плата	Тенге					121433			

РАЗДЕЛ 8. УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ СТЕН КОТЕЛЬНОЙ И ВЕТЕРИНАРНОГО ПУНКТА/лист5/

96	28	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/нащельники/	м2 покрытия	1,95	2842,52	13,87	5543	27	3484	1876	8012
						1041,98	3,46	2032	7		593	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5543	27	3484	1876	8012
								2032	7	--	593	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5543				
		Материалы		Тенге				3484				
		Всего заработная плата		Тенге					2039			
			Накладные расходы	Тенге				1876				
			Сметная прибыль	Тенге				593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8012				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2039			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8012				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2039			

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕМЫЧКИ И ПЕРЕГОРОДКИ/лист6/

97	29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	2247,54	1296,65	17980	10373	362	11162	31473
						905,68	276,70	7245	2214		2331	
98	30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,36	78710,00	--	28336	--	28336	--	30602

						--	--	--	--		2267	
99	31	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под перегородки железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,3	21346,13	627,67	49096	1444	37853	9381	63156
						4260,60	221,67	9799	510		4678	
100	32	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04082	260547,00	--	10636	--	10636	--	11486
						--	--	--	--		851	
101	33	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	1,3	1196,32	28,90	1555	38	1318	194	1889
						153,30	7,05	199	9		140	
102	34	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,6	4394,75	249,65	130084	7390	77318	43687	187674
						1532,96	54,06	45376	1600		13902	
103	35	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06831	253896,00	--	17344	--	17344	--	18731
						--	--	--	--		1387	
104	36	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34,4	2900,71	27,31	99785	939	58171	36935	147657
						1182,41	10,57	40675	364		10938	
105	37	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50/IZOTERM П50/	м3	2,83456	11683,00	--	33116	--	33116	--	35765
						--	--	--	--		2649	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				387932	20183	264454	101359	528433
								103295	4696	--	39143	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				387932				
		Материалы		Тенге				175022				
		Всего заработная плата		Тенге					107991			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61095				
		Местные материалы		Тенге				28336				
			Накладные расходы	Тенге				101359				
			Сметная прибыль	Тенге				39143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				528434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					107991			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				528434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					107991			
			РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ/лист7/									
106	41	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	26,6	1207,91	7,34	32130	195	11585	16329	52337
						765,05	2,31	20350	61		3877	

107	42	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	26,6	494,58	2,87	13156	76	5085	6425	21148
						300,56	1,39	7995	37		1567	
108	вкл	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	49,2	2325,84	13,92	114432	685	56108	52109	179864
						1171,52	5,29	57639	260		13323	
109	вкл	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	49,2	1207,91	7,34	59429	361	21428	30203	96803
						765,05	2,31	37640	113		7171	
110	вкл	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	49,2	353,09	0,74	17372	37	3643	10968	30607
						278,30	0,36	13692	18		2267	
111	43	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,14	1135,86	72,24	126239	8028	33183	73093	215278
						765,05	57,03	85028	6338		15947	
112	44	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	140,06	1082,57	19,22	151625	2693	22624	101716	273608
						901,82	5,97	126308	837		20267	
113	45	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	140,06	444,56	2,87	62265	402	24462	30076	99729
						267,04	1,39	37401	194		7387	
114	46	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	31,82	5740,54	23,62	182664	751	121683	48639	249807
						1892,84	17,86	60230	568		18504	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				759312	13229	299801	369558	1219181
								446284	8427	--	90310	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				759312				
		Материалы		Тенге				299799				
		Всего заработная плата		Тенге					454711			
			Накладные расходы	Тенге				369559				
			Сметная прибыль	Тенге				90310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1219181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
			Сметная заработная плата	Тенге					454711			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1219181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
			Сметная заработная плата	Тенге					454711			

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ/лист7/

115	47	1111-0101-0802 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство	м3 изоляции	19,744	8023,92	1581,84	158424	31232	54382	78441	255815
						3687,68	538,83	72810	10639		18949	
			ТИП 1									
116	48	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	59	239,58	30,67	14135	1810	8166	4534	20163
						70,48	11,27	4159	665		1494	
117	49	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,17582	268458,08	1364,72	47200	240	44645	2198	53351
						13166,00	574,46	2315	101		3952	
118	50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,72	21339,36	7,68	100722	36	83704	15963	126019
						3597,78	--	16982	--		9335	
119	51	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	59	4376,43	75,37	258209	4447	179386	71735	356340
						1260,60	32,85	74376	1938		26396	
			ТИП 2									
120	52	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	38,3	239,58	30,67	9176	1175	5301	2943	13089
						70,48	11,27	2700	432		970	
121	53	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,114134	268458,08	1364,72	30640	156	28981	1427	34633
						13166,00	574,46	1503	66		2565	
122	54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,83	21339,36	7,68	81730	29	67922	12953	102257
						3597,78	--	13779	--		7575	
123	55	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	38,3	141,84	3,52	5433	135	468	4583	10817
						126,10	1,20	4830	46		801	
			ТИП 3									
124	56	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,8	239,58	30,67	910	117	525	292	1299
						70,48	11,27	268	43		96	
125	57	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011324	268458,08	1364,72	3040	15	2876	142	3436
						13166,00	574,46	149	7		255	
126	58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,38	21339,36	7,68	8109	3	6739	1285	10146
						3597,78	--	1367	--		752	
127	59	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,8	141,84	3,52	539	13	47	455	1073
						126,10	1,20	479	5		79	
128	60	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	63,13	272,94	2,20	17231	139	11878	4950	23956
						82,58	0,83	5214	53		1774	
129	61	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	45	558,43	1,60	25129	72	11665	12621	40770
						297,60	0,77	13392	35		3020	
130	вкл	1111-0101-4802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пол теплый на основе нагревательного мата. Устройство системы по готовому основанию	м2 пола	4,5	238,39	0,69	1073	3	--	1007	2246

						237,71	0,26	1070	1		166	
131	вкл	Прайс-лист ИП "Алматерм KZ	Нагревательный мат WARMSTAD WSM-220-1,50	шт	3	10714,29	--	32143	--	32143	--	34714
						--	--	--	--		2571	
132	вкл	Прайс-лист ИП "Алматерм KZ	Терморегулятор TP 510	шт	3	8482,14	--	25446	--	25446	--	27482
						--	--	--	--		2036	
133	вкл	Прайс-лист ИП "Алматерм KZ	Труба ПНД гиб.гофр.д.16мм, легкая с протяжкой, 100м, оранжевая	м	6	71,43	--	429	--	429	--	463
						--	--	--	--		34	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				819719	39621	564703	215529	1118069
								215390	14029	--	82820	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				819719				
		Материалы		Тенге				506690				
		Всего заработная плата		Тенге					229418			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58018				
			Накладные расходы	Тенге				215529				
			Сметная прибыль	Тенге				82820				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1118068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
			Сметная заработная плата	Тенге					229418			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1118068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
			Сметная заработная плата	Тенге					229418			

РАЗДЕЛ 12. ОКНА/лист 8/

134	62	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4	2401,76	169,28	12970	914	5366	6406	20925
						1238,88	79,18	6690	428		1550	
135	63	2109-0201-0803 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным с двойным остеклением, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК1/	м2	5,4	26163,00	--	141280	--	141280	--	152583
						--	--	--	--		11302	
136	64	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,365	2851,35	168,60	3892	230	1681	1879	6233
						1451,54	78,11	1981	107		462	
137	65	2109-0201-0703 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным с двойным остеклением, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99/ОК2/	м2	1,365	30063,00	--	41036	--	41036	--	44319
						--	--	--	--		3283	
138	66	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы откосов оконных проемов	м уголка	10,8	329,08	0,62	3554	7	--	3194	7288
						328,38	0,22	3547	2		540	

139	67	2109-0205-0301 РСНБ РК 2015	Уголки оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99	м	10,8	304,00	--	3283	--	3283	--	3546
						--	--	--	--		263	
140	68	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка из ПВХ	м откоса	9,4	409,07	5,16	3845	48	445	3035	7431
						356,63	2,11	3352	20		550	
141	69	2109-0205-0307 РСНБ РК 2015	Откосы оконные из ПВХ шириной 210 мм ГОСТ 23166-99	м	7,85	441,00	--	3462	--	3462	--	3739
						--	--	--	--		277	
142	70	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м	4,65	1420,47	5,50	6605	26	4546	1631	8895
						437,25	1,10	2033	5		659	
143	71	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки. Монтаж	т конструкций	0,1	55629,98	2623,09	5563	262	305	3479	9765
						49955,20	462,87	4996	46		723	
144	72	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,1	709804,00	--	70980	--	70980	--	76659
						--	--	--	--		5678	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				296471	1487	272384	19624	341383
								22599	608	--	25287	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				219927				
		Материалы		Тенге				12038				
		Всего заработная плата		Тенге					18165			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189061				
			Накладные расходы	Тенге				16145				
			Сметная прибыль	Тенге				18886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				254958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					18165			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76543				
		Материалы		Тенге				305				
		Всего заработная плата		Тенге					5042			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70980				
			Накладные расходы	Тенге				3479				
			Сметная прибыль	Тенге				6402				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5042			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				341382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					23207			
			РАЗДЕЛ 13. ДВЕРИ/лист 8/									
145	73	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.	м2	2,2	2688,86	47,11	5915	104	880	3431	10095
						2241,15	19,26	4931	42		748	

146	74	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,2	65250,00	--	143550	--	143550	--	155034
						--	--	--	--		11484	
147	75	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,64	2461,05	49,68	6497	131	862	3835	11159
						2084,96	20,51	5504	54		827	
148	76	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,64	60177,00	--	158867	--	158867	--	171577
						--	--	--	--		12709	
149	77	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1219,10	2,38	2438	5	--	1679	4447
						1216,72	--	2433	--		329	
150	78	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	7056,00	--	14112	--	14112	--	15241
						--	--	--	--		1129	
151	79	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,668	137200,43	74774,71	91650	49950	4227	31938	133475
						56097,00	13195,52	37473	8815		9887	
152	80	2109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003/Ворота ВРПИ 24-25(h)/	шт.	1	348870,00	--	348870	--	348870	--	376780
						--	--	--	--		27910	
153	81	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	19,53	1577,33	75,42	30805	1473	8113	19679	54523
						1086,48	33,09	21219	646		4039	
154	82	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,01	4293,00	--	73024	--	73024	--	78866
						--	--	--	--		5842	
155	84	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	5097,00	--	12844	--	12844	--	13872
						--	--	--	--		1028	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				888574	51662	765349	60562	1025069
								71560	9557	--	75932	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				116674				
		Материалы		Тенге				8113				
		Всего заработная плата		Тенге					21865			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85868				
			Накладные расходы	Тенге				19679				
			Сметная прибыль	Тенге				10908				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					21865			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				771900				
		Материалы		Тенге				5971				

			Всего заработная плата	Тенге					59252				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				665399					
			Накладные расходы	Тенге				40884					
			Сметная прибыль	Тенге				65023					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				877807					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
			Сметная заработная плата	Тенге					59252				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1025067					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
			Сметная заработная плата	Тенге					81117				
			РАЗДЕЛ 14. ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ/лист 8/										
156	85	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	11,7	1999,80	2,68	23398	31	11670	10527	36639	
						999,75	--	11697	--		2714		
157	86	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки витражные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	11,7	15857,00	--	185527	--	185527	--	200369	
						--	--	--	--		14842		
158	87	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,5	2851,35	168,60	1426	84	616	688	2283	
						1451,54	78,11	726	39		169		
159	88	2109-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,5	27635,00	--	13818	--	13818	--	14923	
						--	--	--	--		1105		
			ОТВЕРСТИЯ/лист 10,11/										
160	89	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,0206	19500,22	7246,62	402	149	--	268	724	
						12253,60	3253,74	252	67		54		
161	90	1109-0402-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Вырезка отверстий в стеновых многослойных панелей и стенах из гипсокартона**	м реза	4,9848	885,60	5,18	4415	26	47	2996	8003	
						870,98	--	4342	--		593		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				228984	291	211678	14479	262941	
								17017	106	--	19477		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				224569					
			Материалы	Тенге				12285					
			Всего заработная плата	Тенге					12781				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				199344					
			Накладные расходы	Тенге				11484					
			Сметная прибыль	Тенге				18884					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				254938					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
			Сметная заработная плата	Тенге					12781				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4415					
			Материалы	Тенге				47					

			Всего заработная плата	Тенге					4342				
			Накладные расходы	Тенге				2996					
			Сметная прибыль	Тенге				593					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8003					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге					4342				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				262941					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
			Сметная заработная плата	Тенге					17123				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**4241878**	**161302**	**3013275**	**956211**	**5613941**	
								1067300	**45833**	**--**	**415846**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3389020					
			Материалы	Тенге				1404903					
			Всего заработная плата	Тенге					1044497				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				757540					
			Местные материалы	Тенге				108130					
			Накладные расходы	Тенге				908852					
			Сметная прибыль	Тенге				343830					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4641701					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									907
			Сметная заработная плата	Тенге					1044497				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				852858					
			Материалы	Тенге				6323					
			Всего заработная плата	Тенге					68636				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				736380					
			Накладные расходы	Тенге				47359					
			Сметная прибыль	Тенге				72017					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				972234					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
			Сметная заработная плата	Тенге					68636				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5613935					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									960
			Сметная заработная плата	Тенге					1113133				
			ОТДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-2. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.										
			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
			РИГЕЛИ СТЕНОВОГО ФАХВЕРКА										
162	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	150	150,12	3,31	22519	497	14501	5243	29982	
						50,14	0,51	7521	77		2221		
			Стеновые конструкции из СППС										
163	вкл	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Устройство сэндвич-профиля МП СП**	м2	137,6	738,55	2,63	101624	362	47857	42833	156014	
						388,12	0,99	53405	136		11557		
164	вкл	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	138,976	85,00	--	11813	--	11813	--	12758	
						--	--	--	--		945		

165	вкл	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	138,8952	2200,00	--	305569	--	305569	--	330015
						--	--	--	--		24446	
166	вкл	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	137,52	2421,47	17,36	333001	2387	139592	153144	525036
						1389,05	2,96	191022	407		38892	
167	вкл	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	137,52	4127,25	3,26	567579	449	531702	28451	643713
						257,62	0,99	35428	136		47682	
168	вкл	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	13,752	6023,00	--	82828	--	82828	--	89455
						--	--	--	--		6626	
169	вкл	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	м2	137,52	738,55	2,63	101565	362	47829	42808	155923
						388,12	0,99	53374	136		11550	
170	вкл	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	138,81	85,00	--	11799	--	11799	--	12743
						--	--	--	--		944	
171	вкл	2110-0104-0707 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	138,8952	2377,00	--	330154	--	330154	--	356566
						--	--	--	--		26412	
			Кровельные конструкции из СППС									
172	вкл	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из сэндвич-профиля МП СП	м2 кровли	103	746,28	20,91	76867	2154	7285	62757	150794
						654,64	7,63	67428	786		11170	
173	вкл	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	104,03	2200,00	--	228866	--	228866	--	247175
						--	--	--	--		18309	
174	вкл	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами насухо	м2 утепляемого покрытия	103	496,27	132,28	51116	13624	4367	34322	92273
						321,60	40,60	33125	4182		6835	
175	вкл	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	15,45	6023,00	--	93055	--	93055	--	100500
						--	--	--	--		7444	
176	вкл	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	103	89,95	12,63	9264	1301	--	7607	18221
						77,31	2,96	7963	305		1350	
177	вкл	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	104,03	85,00	--	8843	--	8843	--	9550
						--	--	--	--		707	

178	вкл	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	103	746,28	20,91	76867	2154	7285	62757	150794
						654,64	7,63	67428	786		11170	
179	вкл	2110-0104-0707 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	104,03	2377,00	--	247279	--	247279	--	267062
						--	--	--	--		19782	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				2660609	23290	2120624	439922	3348574
								516694	6950	--	248042	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2660609				
		Материалы		Тенге				800418				
		Всего заработная плата		Тенге					523645			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1320207				
			Накладные расходы	Тенге				439920				
			Сметная прибыль	Тенге				248042				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3348572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
			Сметная заработная плата	Тенге					523645			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3348572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
			Сметная заработная плата	Тенге					523645			
			ОТДЕЛ 4.Локальная смета 2-1-3. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ/фундамет под КТПН/.									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
180	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4,83	154,84	73,74	748	356	--	399	1239
						81,11	33,63	392	162		92	
			ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС/листы 5/									
181	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	31,55	860,05	20,86	27134	658	18042	7919	37858
						267,33	2,56	8434	81		2804	
182	18	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	м2 поверхности	1,8	733,12	10,64	1320	19	564	694	2175
						409,50	5,12	737	9		161	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				29202	1033	18606	9012	41272
								9563	252	--	3057	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				29202				
		Материалы		Тенге				18605				
		Всего заработная плата		Тенге					9816			
			Накладные расходы	Тенге				9012				
			Сметная прибыль	Тенге				3057				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41271				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					9816			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				41271				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					9816			

ОТДЕЛ 5.Локальная смета 2-1-4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 15. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/лист 2-2,2/

			КОЛОННЫ И СТОЙКИ									
183	1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Колонны. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,21	161348,30 116571,00	39705,04 12690,54	33883 24480	8338 2665	1065	18730 4209	56822
184	2	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм/труба 100х4/	т	0,1456	227190,00 --	-- --	33079 --	-- --	33079	-- 2646	35725
185	3	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0728	227190,00 --	-- --	16539 --	-- --	16539	-- 1323	17863
186	4	1109-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,21	15317,90 6948,40	6964,49 1965,17	3217 1459	1463 413	295	1292 361	4869
			БАЛКИ									
187	5	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Балки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,13	39353,31 29847,30	8685,50 2469,50	5116 3880	1129 321	107	2899 641	8656
188	6	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм/труба 100х4/	т	0,1144	227190,00 --	-- --	25991 --	-- --	25991	-- 2079	28070
189	7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0208	227190,00 --	-- --	4726 --	-- --	4726	-- 378	5104
190	8	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,13	40670,67 17131,40	19552,51 4951,10	5287 2227	2542 644	518	1981 581	7849
			СВЯЗИ,РАСПОРКИ									
191	9	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции связей. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,05	161348,30 116571,00	39705,04 12690,54	8067 5829	1985 635	253	4460 1002	13529
192	10	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм/трубы 80х3 и 80х40х3/	т	0,0208	227190,00 --	-- --	4726 --	-- --	4726	-- 378	5104
193	11	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0312	227190,00	--	7088	--	7088	--	7655

						--	--	--	--		567	
194	12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05	86497,66	21259,73	4325	1063	115	2364	7224
						62941,00	5569,75	3147	278		535	
			ПРОГОНЫ									
195	13	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции прогонов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,05	161348,30	39705,04	8067	1985	253	4460	13529
						116571,00	12690,54	5829	635		1002	
196	14	2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76/80х50х4/	т	0,0416	354514,00	--	14748	--	14748	--	15928
						--	--	--	--		1180	
197	15	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0104	253792,00	--	2639	--	2639	--	2851
						--	--	--	--		211	
198	16	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05	29602,59	10091,44	1480	505	190	640	2290
						15707,40	2850,04	785	143		170	
199	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	78,86	2,34	789	23	337	298	1173
						42,89	0,26	429	3		87	
200	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10	150,12	3,31	1501	33	967	350	1999
						50,14	0,51	501	5		148	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				181268	19066	2252866	486408	3626086
								48566	5740	--	268597	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				111825				
		Материалы		Тенге				1303				
		Всего заработная плата		Тенге					938			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109535				
			Накладные расходы	Тенге				647				
			Сметная прибыль	Тенге				8998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					938			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				69443				
		Материалы		Тенге				2797				
		Всего заработная плата		Тенге					53368			
			Накладные расходы	Тенге				36824				
			Сметная прибыль	Тенге				8501				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				114768				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					53368			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				236239				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					54306			

РАЗДЕЛ 16.Шкаф для газовых балонов /лист3/

201	19	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен шкафа из профилированного стального листа. Монтаж	м2	27	2081,93	919,15	56212	24817	1523	25353	88090
						1106,38	254,48	29872	6871		6525	
202	20	2110-0103-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	31,05	2295,00	--	71260	--	71260	--	76961
						--	--	--	--		5701	
203	21	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0001917	5422,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
204	22	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	81,81	3,00	--	245	--	245	--	265
						--	--	--	--		20	
205	23	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	20	746,28	20,91	14926	418	1415	12186	29280
						654,64	7,63	13093	153		2169	
206	24	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23	2659,00	--	61157	--	61157	--	66050
						--	--	--	--		4893	
207	25	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка	м2	3,6	2461,05	49,68	8860	179	1175	5230	15217
						2084,96	20,51	7506	74		1127	
208	26	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,6	30610,00	--	110196	--	110196	--	119012
						--	--	--	--		8816	
209	27	2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80/рябица/	м2	3,06	972,00	--	2974	--	2974	--	3212
						--	--	--	--		238	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				325831	25414	249946	42769	398088
								50471	7097	--	29489	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				150563				
			Материалы	Тенге				1415				
			Всего заработная плата	Тенге					13245			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				135638				
			Накладные расходы	Тенге				12186				
			Сметная прибыль	Тенге				13020				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				175769				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					13245			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				175268				
			Материалы	Тенге				2698				
			Всего заработная плата	Тенге					44323			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				110196				

			Накладные расходы	Тенге				30583				
			Сметная прибыль	Тенге				16468				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				222319				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					44323			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				398088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					57568			
			РАЗДЕЛ 17.ОГРАЖДЕНИЯ /лист6/									
210	**36**	**86-010602-0203**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**3**	**50392,00**	**5885,00**	**151176**	**17655**	**91197**	**43849**	**210627**
						14108,00	**1954,00**	**42324**	**5862**		**15602**	
10.1	36.1	8601-0602-0203 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	3	50392,00	5885,00	151176	17655	91197	43849	210627
						14108,00	1954,00	42324	5862		15602	
211	**37**	**86-010605-0401**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**2**	**70878,00**	**155,00**	**141756**	**310**	**120264**	**19370**	**174016**
						10591,00	**52,00**	**21182**	**104**		**12890**	
11.1	37.1	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	шт.	2	70878,00	155,00	141756	310	120264	19370	174016
						10591,00	52,00	21182	104		12890	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**292932**	**17965**	**211461**	**63219**	**384643**
								63506	**5966**	**--**	**28492**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				292932				
		Материалы		Тенге				211461				
		Всего заработная плата		Тенге					69472			
			Накладные расходы	Тенге				63220				
			Сметная прибыль	Тенге				28492				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				384644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					69472			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				384644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					69472			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**800031**	**62445**	**575043**	**143462**	**1018971**
								162543	**18803**	**--**	**75479**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				555320				
		Материалы		Тенге				214179				
		Всего заработная плата		Тенге					83655			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				245173				
			Накладные расходы	Тенге				76053				
			Сметная прибыль	Тенге				50510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				681883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					83655			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				244711				
		Материалы		Тенге				5495				
		Всего заработная плата		Тенге					97691			

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110196				
			Накладные расходы	Тенге				67407				
			Сметная прибыль	Тенге				24969				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				337087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					97691			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1018970				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					181347			
ОТДЕЛ 6.Локальная смета 2-1-5. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.												
РАЗДЕЛ 18. В1-ХОЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ВОДОПРОВОД												
212	1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1854,80	22,99	7419	92	1014	6187	14695
						1578,19	0,25	6313	1		1089	
213	2	2302-0302-6102 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	606,00	--	606	--	606	--	654
						--	--	--	--		48	
214	3	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1466,15	16,14	52781	581	3963	47276	108062
						1339,93	0,09	48237	3		8005	
215	4	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	477,00	--	2385	--	2385	--	2576
						--	--	--	--		191	
216	5	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	437,00	--	10488	--	10488	--	11327
						--	--	--	--		839	
217	6	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	619,00	--	4333	--	4333	--	4680
						--	--	--	--		347	
218	7	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	638,00	--	6380	--	6380	--	6890
						--	--	--	--		510	
219	8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	85,47	1,22	3419	49	122	3184	7130
						81,21	--	3248	--		528	
220	9	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	2	11487,45	227,38	22975	455	17526	5003	30216
						2496,78	55,76	4994	112		2238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				110786	1176	46817	61650	186230
								62792	116	--	13795	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				110786				

			Материалы	Тенге				22625				
			Всего заработная плата	Тенге					62908			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24192				
			Накладные расходы	Тенге				61650				
			Сметная прибыль	Тенге				13795				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				186231				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					62908			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				186231				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					62908			
			РАЗДЕЛ 19. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
221	10	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	3773,00	--	11319	--	11319	--	12225
						--	--	--	--		906	
222	11	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	3231,00	--	3231	--	3231	--	3489
						--	--	--	--		258	
223	12	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	1127,69	153,30	1128	153	17	979	2275
						957,90	41,28	958	41		169	
224	13	2304-1013-0905 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	16877,00	--	16877	--	16877	--	18227
						--	--	--	--		1350	
225	14	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	554,39	26,60	554	27	19	511	1150
						508,40	12,81	508	13		85	
226	15	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
						--	--	--	--		256	
227	16	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2497,77	--	2498	--	2197	295	3017
						301,38	--	301	--		223	
228	17	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/спусник/**	шт.	1	4296,00	--	4296	--	4296	--	4640
						--	--	--	--		344	
229	18	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1,5	1466,15	16,14	2199	24	165	1970	4503
						1339,93	0,09	2010	--		334	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				45296	204	41315	3755	52976
								3778	54	--	3925	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				45296				
			Материалы	Тенге				2397				

		Всего заработная плата		Тенге					3832			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38917				
		Сдача и испытание		Тенге				41				
			Накладные расходы	Тенге				3755				
			Сметная прибыль	Тенге				3924				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52975				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3832			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				52975				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3832			
			РАЗДЕЛ 20. ГОРЯЧИЕ ВОДОСНАБЖЕИЕ									
230	19	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22,5	1369,13	16,14	30805	363	294	29547	65181
						1339,93	0,09	30148	2		4828	
231	20	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	22,275	324,00	--	7217	--	7217	--	7794
						--	--	--	--		577	
232	21	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	638,00	--	5104	--	5104	--	5512
						--	--	--	--		408	
233	22	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	5	935,23	0,14	4676	1	191	4394	9796
						896,70	--	4484	--		726	
234	23	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5	7743,00	--	38715	--	38715	--	41812
						--	--	--	--		3097	
235	24	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	1	935,23	0,14	935	--	38	879	1959
						896,70	--	897	--		145	
236	25	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7197,00	--	7197	--	7197	--	7773
						--	--	--	--		576	
237	26	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	437,00	--	8740	--	8740	--	9439
						--	--	--	--		699	
238	27	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	619,00	--	2476	--	2476	--	2674
						--	--	--	--		198	

239	28	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	4093,54	46,53	8187	93	155	7814	17281
						3969,55	17,02	7939	34		1280	
240	29	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003/Ariston ABS BLU R 30V SLIM/	комплект	1	30585,00	--	30585	--		--	30585
						--	--	--	--	30585	--	
241	30	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003/Ariston ABS BLU R 50V SLIM/	комплект	1	78007,00	--	78007	--		--	78007
						--	--	--	--	78007	--	
242	31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22,5	85,47	1,22	1923	27	69	1791	4011
						81,21	--	1827	--		297	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				224568	484	70196	44425	281824
								45295	36	108592	12831	
		Стоимость оборудования		Тенге				108592				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				108592				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				115976				
		Материалы		Тенге				747				
		Всего заработная плата		Тенге					45331			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69449				
			Накладные расходы	Тенге				44424				
			Сметная прибыль	Тенге				12832				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				173232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					45331			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				281824				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					45331			

РАЗДЕЛ 21. К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

243	32	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1140,73	1,35	4563	5	1451	3046	8218
						776,72	0,44	3107	2		609	
244	33	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	780,45	1,35	18731	32	58	18279	39970
						776,72	0,44	18641	11		2961	
245	34	2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001/техническая/	м	23,952	295,00	--	7066	--	7066	--	7631
						--	--	--	--		565	
246	35	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	10	47,00	--	470	--	470	--	508
						--	--	--	--		38	

247	36	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	84,00	--	840	--	840	--	907
						--	--	--	--		67	
248	37	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	10	165,00	--	1650	--	1650	--	1782
						--	--	--	--		132	
249	38	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3	155,00	--	465	--	465	--	502
						--	--	--	--		37	
250	39	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187,00	--	187	--	187	--	202
						--	--	--	--		15	
251	40	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7563,65	32,92	15127	66	13882	1186	17619
						589,26	16,03	1179	32		1305	
252	41	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	1753,12	213,38	3506	427	543	2690	6692
						1268,19	104,08	2536	208		496	
253	42	2303-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96/Standart plus/	шт.	2	32916,00	--	65832	--	65832	--	71099
						--	--	--	--		5267	
254	43	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	2815,51	86,19	8447	259	694	7468	17187
						2497,95	42,12	7494	126		1273	
255	44	2303-0102-3210 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3	9141,00	--	27423	--	27423	--	29617
						--	--	--	--		2194	
256	45	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2401,84	64,91	2402	65	339	1990	4743
						1998,36	31,87	1998	32		351	
257	46	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм x 600 мм	шт.	1	4026,00	--	4026	--	4026	--	4348
						--	--	--	--		322	
258	47	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	710,00	--	2840	--	2840	--	3067
						--	--	--	--		227	
259	48	1126-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	0,002	185035,40	6934,16	370	14	234	94	501
						60887,40	896,70	122	2		37	
260	49	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,00248	12440,00	--	31	--	31	--	33
						--	--	--	--		2	

261	50	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	0,07	2766,02	43,02	194	3	159	32	244
						452,84	13,45	32	1		18	
262	51	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	2	15541,91	300,87	31084	602	24656	5864	39904
						2912,91	79,14	5826	158		2956	
263	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,04	78,86	2,34	161	5	68	61	239
						42,89	0,26	88	1		18	
264	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,04	150,12	3,31	306	7	197	71	408
						50,14	0,51	102	1		30	
			Прочистки в лючке ф50-4шт									
265	54	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,105008	356193,05	105537,98	37403	11082	1060	17821	59642
						240560,00	5398,00	25261	567		4418	
266	55	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	662,00	--	265	--	265	--	286
						--	--	--	--		21	
267	56	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	12348,00	--	14818	--	14818	--	16003
						--	--	--	--		1185	
268	57	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	14751,00	--	2950	--	2950	--	3186
						--	--	--	--		236	
269	58	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001252	232927,00	--	292	--	292	--	315
						--	--	--	--		23	
270	59	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,029872	227190,00	--	6787	--	6787	--	7330
						--	--	--	--		543	
271	60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001128	223222,00	--	252	--	252	--	272
						--	--	--	--		20	
272	61	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,105008	56444,75	2623,09	5927	275	406	3653	10347
						49955,20	462,87	5246	49		766	
273	62	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,15024	558,58	1,01	1760	3	438	1057	3042
						418,82	0,49	1319	2		225	

274	63	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	сальник	4	2876,19	--	11505	--	3031	8305	21394
						2118,60	--	8474	--		1585	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				277677	12845	183410	71617	377238
								81425	1190	--	27942	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9958				
		Материалы		Тенге				937				
		Всего заработная плата		Тенге					1636			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7361				
			Накладные расходы	Тенге				1283				
			Сметная прибыль	Тенге				899				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12140				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1636			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43330				
		Материалы		Тенге				1466				
		Всего заработная плата		Тенге					31122			
			Накладные расходы	Тенге				21474				
			Сметная прибыль	Тенге				5184				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				69989				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					31122			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				224389				
		Материалы		Тенге				44812				
		Всего заработная плата		Тенге					49857			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128831				
		Сдача и испытание		Тенге				2				
			Накладные расходы	Тенге				48860				
			Сметная прибыль	Тенге				21860				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				295109				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					49857			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				377238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					82615			
			РАЗДЕЛ 22. КЗН-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ									
275	64	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20598,45	435,94	20598	436	3840	16127	39664
						16322,41	133,78	16322	134		2938	
276	65	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634,00	--	60634	--		--	60634
						--	--	--	--	60634	--	
277	66	Прайс-лист ИП "Santech"	Шланг спиральный армированный напорно-всасывающий DN50,PN10	м	10	5850,00	--	58500	--	58500	--	63180
						--	--	--	--		4680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				139732	436	62340	16127	163478

						16322	134	60634	7618	
	Стоимость оборудования	Тенге				60634				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				60634				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				79098				
	Материалы	Тенге				3840				
	Всего заработная плата	Тенге					16456			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58500				
	Сдача и испытание	Тенге				488				
	Накладные расходы	Тенге				16127				
	Сметная прибыль	Тенге				7618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				102844				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
	Сметная заработная плата	Тенге					16456			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				163478				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
	Сметная заработная плата	Тенге					16456			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				798060	15146	404078	197574	1061746
						209612	1530	169226	66111	
	Стоимость оборудования	Тенге				169226				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				169226				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				9958				
	Материалы	Тенге				937				
	Всего заработная плата	Тенге					1636			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7361				
	Накладные расходы	Тенге				1283				
	Сметная прибыль	Тенге				899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12140				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата	Тенге					1636			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				43330				
	Материалы	Тенге				1466				
	Всего заработная плата	Тенге					31122			
	Накладные расходы	Тенге				21474				
	Сметная прибыль	Тенге				5184				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				69989				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
	Сметная заработная плата	Тенге					31122			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				575546				
	Материалы	Тенге				74422				
	Всего заработная плата	Тенге					178384			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				319890				
	Сдача и испытание	Тенге				531				
	Накладные расходы	Тенге				174816				
	Сметная прибыль	Тенге				60029				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				810391				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
	Сметная заработная плата	Тенге					178384			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1061746				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
	Сметная заработная плата	Тенге					211142			

ОТДЕЛ 7.Локальная смета 2-1-6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

РАЗДЕЛ 23. ОТОПЛЕНИЕ

278	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	8,22	1198,22	15,90	9849	131	4338	5316	16378
						654,52	5,36	5380	44		1213	
279	2	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	47	2475,00	--	116325	--	116325	--	125631
						--	--	--	--		9306	
280	3	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	482,23	0,53	3376	4	358	2955	6837
						430,55	0,26	3014	2		506	
281	4	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	7	9229,00	--	64603	--	64603	--	69771
						--	--	--	--		5168	
282	5	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка/элемент/ термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	7	5521,00	--	38647	--	38647	--	41739
						--	--	--	--		3092	
283	6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	11	280,96	--	3091	--	1215	1839	5324
						170,57	--	1876	--		394	
284	7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	1369,13	16,14	150604	1776	1436	144454	318662
						1339,93	0,09	147392	10		23605	
285	8	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	108,9	324,00	--	35284	--	35284	--	38106
						--	--	--	--		2823	
286	9	2302-0502-0503 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	52	1059,00	--	55068	--	55068	--	59473
						--	--	--	--		4405	
287	10	2302-0502-0904 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	14	1614,00	--	22596	--	22596	--	24404
						--	--	--	--		1808	
288	11	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/15кч18п2/	шт.	2	976,00	--	1952	--	1952	--	2108
						--	--	--	--		156	
289	12	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	856,00	--	6848	--	6848	--	7396

						--	--	--	--		548	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				508242	1910	348670	154564	715829
								157662	56	--	53024	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				508242				
			Материалы	Тенге				7347				
			Всего заработная плата	Тенге					157718			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				341323				
			Сдача и испытание	Тенге				215				
			Накладные расходы	Тенге				154564				
			Сметная прибыль	Тенге				53024				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				715830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					157718			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				715830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					157718			
			РАЗДЕЛ 24. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			В1									
290	13	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	вентилятор	1	10443,16	408,31	10443	408	738	9234	21251
						9297,46	124,87	9297	125		1574	
291	14	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84/VKK 160m/**	комплект	1	20926,00	--	20926	--	20926	--	22600
						--	--	--	--		1674	
292	15	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	2766,02	43,02	2766	43	2270	457	3481
						452,84	13,45	453	13		258	
293	16	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	14961,63	169,25	14962	169	12731	2066	18389
						2061,73	46,11	2062	46		1362	
294	17	1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4	4897,98	52,24	19592	209	12178	7142	28872
						1801,34	20,48	7205	82		2139	
295	18	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
						--	--	--	--		210	
296	19	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,004	211056,00	--	844	--	844	--	912
						--	--	--	--		68	
297	20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,004	253792,00	--	1015	--	1015	--	1096
						--	--	--	--		81	

298	21	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1	1875,84 798,00	114,38 55,08	1876 798	114 55	964	648 202	2726
299	22	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	1	5233,00 --	-- --	5233 --	-- --	5233	-- 419	5652
			ВЕ1									
300	23	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5142,30 616,37	46,70 13,45	5142 616	47 13	4479	617 461	6220
301	24	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 100х150мм. Установка	решетка	4	1471,14 1298,77	56,09 13,45	5885 5195	224 54	466	5144 882	11911
302	25	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	4	1934,00 --	-- --	7736 --	-- --	7736	-- 619	8355
303	26	1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	4836,75 1649,28	41,52 16,08	33857 11545	291 113	22021	11424 3623	48904
304	27	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00 --	-- --	4585 --	-- --	4585	-- 367	4952
305	28	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,007	211056,00 --	-- --	1477 --	-- --	1477	-- 118	1596
306	29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	253792,00 --	-- --	1777 --	-- --	1777	-- 142	1919
307	30	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1875,84 798,00	114,38 55,08	3752 1596	229 110	1927	1297 404	5452
308	31	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	2	5233,00 --	-- --	10466 --	-- --	10466	-- 837	11303
			ВЕ2									

309	32	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5142,30	46,70	5142	47	4479	617	6220
						616,37	13,45	616	13		461	
310	33	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 100х150мм. Установка	решетка	2	1471,14	56,09	2942	112	232	2572	5955
						1298,77	13,45	2598	27		441	
311	34	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	1934,00	--	3868	--	3868	--	4177
						--	--	--	--		309	
312	35	1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4836,75	41,52	19347	166	12584	6528	27945
						1649,28	16,08	6597	64		2070	
313	36	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
						--	--	--	--		210	
314	37	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,004	211056,00	--	844	--	844	--	912
						--	--	--	--		68	
315	38	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	253792,00	--	1015	--	1015	--	1096
						--	--	--	--		81	
316	39	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,6	1875,84	114,38	3001	183	1541	1037	4362
						798,00	55,08	1277	88		323	
317	40	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,6	5233,00	--	8373	--	8373	--	9043
						--	--	--	--		670	
			ВЕЗ									
318	41	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	594,02	43,02	594	43	98	457	1135
						452,84	13,45	453	13		84	
319	42	Прайс-лист ТОО"ABL engineering Group"	Зонт вентиляционный круглый ф125мм,ЗК-125	шт.	1	2089,29	--	2089	--		--	2089
						--	--	--	--	2089	--	
320	43	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 100х150мм. Установка	решетка	1	1471,14	56,09	1471	56	116	1286	2978
						1298,77	13,45	1299	13		221	

321	44	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	1934,00	--	1934	--	1934	--	2089
						--	--	--	--		155	
322	45	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,68	4700,98	52,24	7898	88	4784	2999	11769
						1801,34	20,48	3026	34		872	
323	46	1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	4897,98	52,24	1959	21	1217	714	2887
						1801,34	20,48	721	8		214	
324	47	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,1	655,00	--	1376	--	1376	--	1486
						--	--	--	--		110	
325	48	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0021	211056,00	--	443	--	443	--	479
						--	--	--	--		35	
326	49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0021	253792,00	--	533	--	533	--	576
						--	--	--	--		43	
327	50	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,4	1875,84	114,38	2626	160	1349	908	3817
						798,00	55,08	1117	77		283	
328	51	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,4	5233,00	--	7326	--	7326	--	7912
						--	--	--	--		586	
			ВЕ4									
329	52	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	594,02	43,02	594	43	98	457	1135
						452,84	13,45	453	13		84	
330	53	Прайс-лист ТОО"ABL engineering Group"	Зонт вентиляционный круглый ф125мм,ЗК-125	шт.	1	2089,29	--	2089	--		--	2089
						--	--	--	--	2089	--	
331	54	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 100х150мм. Установка	решетка	1	1471,14	56,09	1471	56	116	1286	2978
						1298,77	13,45	1299	13		221	
332	55	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	1934,00	--	1934	--	1934	--	2089
						--	--	--	--		155	

333	56	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,18	4700,98	52,24	5547	62	3359	2107	8266
						1801,34	20,48	2126	24		612	
334	57	1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	4897,98	52,24	1959	21	1217	714	2887
						1801,34	20,48	721	8		214	
335	58	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,6	655,00	--	1048	--	1048	--	1132
						--	--	--	--		84	
336	59	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0016	211056,00	--	338	--	338	--	365
						--	--	--	--		27	
337	60	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0016	253792,00	--	406	--	406	--	439
						--	--	--	--		32	
338	61	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1	1875,84	114,38	1876	114	964	648	2726
						798,00	55,08	798	55		202	
339	62	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	1	5233,00	--	5233	--	5233	--	5652
						--	--	--	--		419	
			ВЕ5									
340	63	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5142,30	46,70	5142	47	4479	617	6220
						616,37	13,45	616	13		461	
341	64	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1471,14	56,09	4413	168	349	3858	8933
						1298,77	13,45	3896	40		662	
342	65	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	3	1934,00	--	5802	--	5802	--	6266
						--	--	--	--		464	
343	66	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,1	4700,98	52,24	23975	266	14522	9105	35727
						1801,34	20,48	9187	104		2646	
344	67	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,1	655,00	--	3341	--	3341	--	3608
						--	--	--	--		267	

345	68	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0051	211056,00	--	1076	--	1076	--	1162
						--	--	--	--		86	
346	69	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0051	253792,00	--	1294	--	1294	--	1398
						--	--	--	--		104	
347	70	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,3	1875,84	114,38	2439	149	1253	843	3544
						798,00	55,08	1037	72		263	
348	71	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,3	5233,00	--	6803	--	6803	--	7347
						--	--	--	--		544	
			ВЕ6									
349	72	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5142,30	46,70	5142	47	4479	617	6220
						616,37	13,45	616	13		461	
350	73	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1471,14	56,09	5885	224	466	5144	11911
						1298,77	13,45	5195	54		882	
351	74	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	2290,00	--	9160	--	9160	--	9893
						--	--	--	--		733	
352	75	1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,3	4836,75	41,52	35308	303	22965	11914	51000
						1649,28	16,08	12040	117		3778	
353	76	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	4700,98	52,24	14103	157	8542	5356	21016
						1801,34	20,48	5404	61		1557	
354	77	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,3	655,00	--	6747	--	6747	--	7286
						--	--	--	--		540	
355	78	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0103	211056,00	--	2174	--	2174	--	2348
						--	--	--	--		174	
356	79	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0103	253792,00	--	2614	--	2614	--	2823

						--	--	--	--		209	
357	80	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1875,84	114,38	3752	229	1927	1297	5452
						798,00	55,08	1596	110		404	
358	81	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	2	5233,00	--	10466	--	10466	--	11303
						--	--	--	--		837	
			ВЕ7									
359	82	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5142,30	46,70	5142	47	4479	617	6220
						616,37	13,45	616	13		461	
360	83	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 100х150мм. Установка	решетка	4	1471,14	56,09	5885	224	466	5144	11911
						1298,77	13,45	5195	54		882	
361	84	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	4	1934,00	--	7736	--	7736	--	8355
						--	--	--	--		619	
362	85	1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,1	4836,75	41,52	24667	212	16044	8323	35630
						1649,28	16,08	8411	82		2639	
363	86	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	4700,98	52,24	7051	78	4271	2678	10508
						1801,34	20,48	2702	31		778	
364	87	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,6	655,00	--	4323	--	4323	--	4669
						--	--	--	--		346	
365	88	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0066	211056,00	--	1393	--	1393	--	1504
						--	--	--	--		111	
366	89	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0066	253792,00	--	1675	--	1675	--	1809
						--	--	--	--		134	
367	90	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,4	1875,84	114,38	4502	275	2312	1556	6543
						798,00	55,08	1915	132		485	

368	91	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,4	5233,00	--	12559	--	12559	--	13564
						--	--	--	--		1005	
			У1									
369	92	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Тепловая завеса. Установка	шт	1	10194,11	826,93	10194	827	594	8810	20524
						8772,75	217,08	8773	217		1520	
370	93	Прайс-лист ТОО"ABL engineering Group"	Завеса воздушная электрическая,4,5/9кВт,380В,L 1560мм,тип КЭВ-9П3011Е	шт.	1	182589,29	--	182589	--		--	182589
						--	--	--	--	182589	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				670205	6159	348209	126238	845220
								129068	2180	186768	48778	
		Стоимость оборудования		Тенге				186768				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				186768				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				109202				
		Материалы		Тенге				12236				
		Всего заработная плата		Тенге					10834			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85378				
			Накладные расходы	Тенге				8234				
			Сметная прибыль	Тенге				9395				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					10834			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				374235				
		Материалы		Тенге				164841				
		Всего заработная плата		Тенге					120414			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85755				
		Сдача и испытание		Тенге				5888				
			Накладные расходы	Тенге				118006				
			Сметная прибыль	Тенге				39379				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге,				531620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
			Сметная заработная плата	Тенге					120414			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				845218				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					131248			
			РАЗДЕЛ 25. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
371	94	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1045,00	--	4180	--	4180	--	4514
						--	--	--	--		334	
372	95	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	638,00	--	5104	--	5104	--	5512
						--	--	--	--		408	

373	96	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126,00	--	4252	--	4252	--	4592
						--	--	--	--		340	
374	97	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1128,22	155,89	1128	156	14	986	2283
						957,90	48,06	958	48		169	
375	98	2304-1013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	6082,00	--	6082	--	6082	--	6569
						--	--	--	--		487	
376	99	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	462,10	--	1848	--	264	1552	3672
						395,93	--	1584	--		272	
377	100	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе/П4-1-240-66/	шт.	4	1942,00	--	7768	--	7768	--	8389
						--	--	--	--		621	
378	101	2305-1401-0110 РСНБ РК 2015	Гильза защитная из нержавеющей стали, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter/Гильза для установки термометра,Г3.16.1.1.100/	шт.	1	5778,00	--	5778	--	5778	--	6240
						--	--	--	--		462	
379	102	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2497,77	--	9991	--	8785	1181	12066
						301,38	--	1206	--		894	
380	103	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	мтрубопровода	6	1478,50	19,44	8871	117	76	8506	18767
						1446,38	0,16	8678	1		1390	
381	104	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6	661,00	--	3966	--	3966	--	4283
						--	--	--	--		317	
382	105	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	мтрубопровода	2	1369,13	16,14	2738	32	26	2626	5794
						1339,93	0,09	2680	--		429	
383	106	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2	324,00	--	648	--	648	--	700
						--	--	--	--		52	
384	107	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительныеиз стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка	шт.	2	19158,83	217,19	38318	434	19781	17866	60678
						9051,29	64,07	18103	128		4495	
385	108	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,02	142456,45	2327,30	2849	47	19	2132	5379
						139152,15	1088,85	2783	22		398	

386	109	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Шнуры из минеральной ваты,толщиной изоляции 40мм	кг	5	718,00	--	3590	--	3590	--	3877
						--	--	--	--		287	
387	110	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,02	35889,80	1112,02	718	22	204	382	1188
						24599,25	525,21	492	11		88	
388	111	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	0,6	704,00	--	422	--	422	--	456
						--	--	--	--		34	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				108252	808	70959	35231	154959
								36483	210	--	11477	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7579				
			Материалы	Тенге				223				
			Всего заработная плата	Тенге					3307			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4012				
			Накладные расходы	Тенге				2514				
			Сметная прибыль	Тенге				807				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге,				10900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3307			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				100673				
			Материалы	Тенге				28948				
			Всего заработная плата	Тенге					33385			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37778				
			Сдача и испытание	Тенге				654				
			Накладные расходы	Тенге				32717				
			Сметная прибыль	Тенге				10671				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				144061				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					33385			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				154962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					36692			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				1286699	8877	767838	316033	1716008
								323213	2446	186768	113279	
			Стоимость оборудования	Тенге				186768				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				186768				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				116781				
			Материалы	Тенге				12459				
			Всего заработная плата	Тенге					14141			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89391				
			Накладные расходы	Тенге				10748				
			Сметная прибыль	Тенге				10202				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				137731				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					14141			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				983149				
			Материалы	Тенге				201136				
			Всего заработная плата	Тенге					311517			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				464855				

		Сдача и испытание		Тенге				6756				
			Накладные расходы	Тенге				305287				
			Сметная прибыль	Тенге				103075				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1391511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
			Сметная заработная плата	Тенге					311517			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				1716010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
			Сметная заработная плата	Тенге					325659			

ОТДЕЛ 8.Локальная смета 2-1-7. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

РАЗДЕЛ 26. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

389	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12198,64	1032,34	12199	1032	8507	2139	15485
						2660,00	311,00	2660	311		1147	
390	2	2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5/ШПС-для установки оборудования пожарной сигнализации с замком,размером 650х500х200/	шт.	1	29145,00	--	29145	--	29145	--	31477
						--	--	--	--		2332	
391	3	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	21975,21	2,24	21975	2	293	13225	38016
						21680,00	--	21680	--		2816	
392	4	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	21058,00	--	21058	--	21058	--	22743
						--	--	--	--		1685	
393	5	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7081,91	1,82	7082	2	180	4209	12194
						6900,00	--	6900	--		903	
394	6	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
						--	--	--	--		1879	
395	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	24	2662,79	2,24	63907	54	2365	37508	109528
						2562,00	--	61488	--		8113	
396	8	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	22	1777,00	--	39094	--	39094	--	42222
						--	--	--	--		3128	
397	9	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3СУ	шт.	2	1740,00	--	3480	--	3480	--	3758
						--	--	--	--		278	
398	10	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2552,35	--	2552	--	198	1436	4307
						2354,00	--	2354	--		319	
399	11	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1	1991,00	--	1991	--	1991	--	2150
						--	--	--	--		159	

400	12	1310-0408-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Табло сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	4	7163,67	--	28655	--	1415	16616	48893
						6810,00	--	27240	--		3622	
401	13	2308-0304-0609 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	589,00	--	2356	--	2356	--	2544
						--	--	--	--		188	
402	14	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч/для РИП-12/	шт.	1	6588,00	--	6588	--	6588	--	7115
						--	--	--	--		527	
403	15	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	14561,58	1,82	14562	2	205	8757	25184
						14355,00	--	14355	--		1865	
404	16	Прайс-лист ТОО"ТЕПЛОГАЗ СТРОЙ"	Газоанализатор,тип FAS №935152	шт	1	72600,00	--	72600	--		--	72600
						--	--	--	--	72600	--	
405	17	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	7081,91	1,82	14164	4	360	8418	24388
						6900,00	--	13800	--		1807	
406	18	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА/тип БПС-3 ИБЯЛ426479.046/	шт.	2	374484,00	--	748968	--	748968	--	808885
						--	--	--	--		59917	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1113860	1096	889688	92308	1296853
								150477	311	72600	90685	
		Стоимость оборудования		Тенге				72600				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				72600				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1041260				
		Материалы		Тенге				13523				
		Всего заработная плата		Тенге					150788			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				876165				
			Накладные расходы	Тенге				92307				
			Сметная прибыль	Тенге				90685				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1224253				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					150788			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1296853				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					150788			
			РАЗДЕЛ 27. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
407	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130	322,13	147,90	41877	19226	5998	16136	62653
						128,10	44,29	16653	5758		4641	
408	20	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	79	22547,00	--	1781213	--	1781213	--	1923710
						--	--	--	--		142497	

409	21	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП"Кокбаева А.Т" оргово-монтажная организация"nABI ndEniE Kz"	Кабели для монтажасистем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,97	м	30,5	400,00	--	12200	--	12200	--	13176
						--	--	--	--		976	
410	22	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0205	226797,00	--	4649	--	4649	--	5021
						--	--	--	--		372	
			МАТЕРИАЛЫ									
411	23	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	130	228,77	2,22	29740	289	2747	19237	52895
						205,42	0,11	26704	14		3918	
412	24	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	130	76,00	--	9880	--	9880	--	10670
						--	--	--	--		790	
413	25	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	6,5	66,00	--	429	--	429	--	463
						--	--	--	--		34	
414	26	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,5	431,09	55,01	1078	138	134	607	1819
						322,40	14,62	806	37		135	
415	27	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75/для патрубков/	м	2,5	379,00	--	948	--	948	--	1023
						--	--	--	--		76	
416	28	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	19	294,27	--	5591	--	631	3571	9895
						261,05	--	4960	--		733	
417	29	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	19	6510,00	--	123690	--	123690	--	133585
						--	--	--	--		9895	
418	30	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП"Кокбаева А.Т" оргово-монтажная организация"nABI ndEniE Kz"	Втулка для защиты кабелей,В 28 УХЛ2	шт	40	350,00	--	14000	--	14000	--	15120
						--	--	--	--		1120	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2025294	19653	1956519	39551	2230030
								49123	5808	--	165187	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2023918				
		Материалы		Тенге				9509				
		Всего заработная плата		Тенге					54931			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1945632				
			Накладные расходы	Тенге				39550				
			Сметная прибыль	Тенге				165077				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2228546				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					54931			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				429				

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				429				
			Сметная прибыль	Тенге				34				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				463				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				948				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				948				
			Сметная прибыль	Тенге				76				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1023				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2230032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					54931			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**3139155**	**20749**	**2846207**	**131859**	**3526883**
								199600	**6119**	**72600**	**255872**	
			Стоимость оборудования	Тенге				72600				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				72600				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3065178				
			Материалы	Тенге				23032				
			Всего заработная плата	Тенге					205719			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2821797				
			Накладные расходы	Тенге				131858				
			Сметная прибыль	Тенге				255763				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3452799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	Тенге					205719			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				429				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				429				
			Сметная прибыль	Тенге				34				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				463				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				948				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				948				
			Сметная прибыль	Тенге				76				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1023				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				3526886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	Тенге					205719			
ОТДЕЛ 9.Локальная смета 2-1-8. Электрическое освещение и силовое электрооборудование.												
РАЗДЕЛ 28. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ												
419	1	1308-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1	10198,78	124,05	10199	124	6085	2895	14141
						3990,00	31,10	3990	31		1048	
420	2	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54/ЯБПВУ-100 УЗ/**	шт.	1	17794,00	--	17794	--	17794	--	19218
						--	--	--	--		1424	
421	3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1	4125,27	1381,37	4125	1381	84	2275	6912
						2660,00	499,52	2660	500		512	

422	4	2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001,укомплектован комплектом раздельных шин N и PE (шина N на изоляторах)	шт.	1	12253,00 --	-- --	12253 --	-- --	12253	-- 980	13233
423	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4790,34 2522,00	118,97 31,10	4790 2522	119 31	2149	1838 530	7159
424	6	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00 --	-- --	1482 --	-- --	1482	-- 119	1601
425	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2685,00 1261,00	25,52 --	29535 13871	281 --	15383	9987 3162	42684
426	8	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428,00 --	-- --	1712 --	-- --	1712	-- 137	1849
427	9	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435,00 --	-- --	2870 --	-- --	2870	-- 230	3100
428	10	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3793,00 --	-- --	18965 --	-- --	18965	-- 1517	20482
429	11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1266,92 1157,10	88,45 31,10	1267 1157	88 31	22	856 170	2292
430	12	2307-0501-1010 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	21132,00 --	-- --	21132 --	-- --	21132	-- 1691	22823
431	13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4125,27 2660,00	1381,37 499,52	4125 2660	1381 500	84	2275 512	6912
432	14	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001,укомплектован комплектом раздельных шин N и PE (шина Nна изоляторах)	шт.	1	5879,00 --	-- --	5879 --	-- --	5879	-- 470	6349
433	15	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4790,34 2522,00	118,97 31,10	4790 2522	119 31	2149	1838 530	7159
434	16	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00 --	-- --	1482 --	-- --	1482	-- 119	1601

435	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	2685,00	25,52	21480	204	11188	7263	31043
						1261,00	--	10088	--		2299	
436	18	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	462
						--	--	--	--		34	
437	19	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	3793,00	--	26551	--	26551	--	28675
						--	--	--	--		2124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				190860	3698	147692	29227	237695
								39470	1123	--	17608	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				190860				
		Материалы		Тенге				37144				
		Всего заработная плата		Тенге					40594			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110548				
			Накладные расходы	Тенге				29227				
			Сметная прибыль	Тенге				17607				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				237694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					40594			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				237694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					40594			
			РАЗДЕЛ 29. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
438	20	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтп=1.05	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	26	1866,62	602,35	48532	15661	5276	27092	81674
						1061,34	385,89	27595	10033		6050	
439	21	2307-0106-0421 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1401, мощность 40 Вт, световой поток 3600 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014**	шт.	18	12947,00	--	233046	--	233046	--	251690
						--	--	--	--		18644	
440	22	2307-0106-0903 РСНБ РК 2015	**Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм СТ РК 2595-2014**	шт.	5	18810,00	--	94050	--	94050	--	101574
						--	--	--	--		7524	
441	23	2307-0106-0114 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный ДСО-5 с низковольтным питанием предназначен для наружного и внутреннего освещения помещений с высокой или повышенной степенью опасности, мощность 50 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 18/24 штук, СТ РК 2595-2014/STAR NBT 12 4000К с блоком аварейного питания/**	шт.	3	27510,00	--	82530	--	82530	--	89132
						--	--	--	--		6602	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				458158	15661	414902	27092	524070
								27595	10033	--	38820	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				458158				
		Материалы		Тенге				5276				

			Всего заработная плата	Тенге					37628				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				409626					
			Накладные расходы	Тенге				27092					
			Сметная прибыль	Тенге				38820					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				524070					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
			Сметная заработная плата	Тенге					37628				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				524070					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
			Сметная заработная плата	Тенге					37628				
			РАЗДЕЛ 30. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
442	24	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	402,17	3,54	4022	35	130	2786	7352
						385,70	1,24	3857	12		545	
443	25	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/ВС 1У-126 WESSEN/	шт.	10	303,00	--	3030	--	3030	--	3272
						--	--	--	--		242	
444	26	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	449,23	3,55	3145	25	48	2217	5790
						438,90	0,93	3072	7		429	
445	27	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012/ВС20-1-0-ГПБ/	шт.	7	960,00	--	6720	--	6720	--	7258
						--	--	--	--		538	
446	28	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	478,91	3,54	6705	50	324	4571	12177
						452,20	1,24	6331	17		902	
447	29	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС 16-121 WESSEN/	шт.	10	419,00	--	4190	--	4190	--	4525
						--	--	--	--		335	
448	30	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002/РС 16-126Б-би WESSEN рондо/	шт.	4	1529,00	--	6116	--	6116	--	6605
						--	--	--	--		489	
449	31	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	46	656,73	--	30210	--	195	18309	52400
						652,50	--	30015	--		3882	
450	32	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	24	31,00	--	744	--	744	--	804

						--	--	--	--		60	
451	33	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	14	76,00	--	1064	--	1064	--	1149
						--	--	--	--		85	
452	34	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	8	179,00	--	1432	--	1432	--	1547
						--	--	--	--		115	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				67377	110	23993	27883	102879
								43275	36	--	7622	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				67377				
		Материалы		Тенге				696				
		Всего заработная плата		Тенге					43311			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23296				
			Накладные расходы	Тенге				27883				
			Сметная прибыль	Тенге				7621				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				102880				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					43311			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				102880				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					43311			

РАЗДЕЛ 31. ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

453	35	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	315	322,13	147,90	101471	46587	14532	39098	151814
						128,10	44,29	40352	13951		11245	
454	36	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75	838,71	410,61	62903	30796	18656	16969	86262
						179,34	134,90	13451	10117		6390	
455	37	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	114758,00	--	5738	--	5738	--	6197
						--	--	--	--		459	
456	38	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	168498,00	--	16007	--	16007	--	17288
						--	--	--	--		1281	
457	39	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	260489,00	--	49493	--	49493	--	53452
						--	--	--	--		3959	
458	40	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	425793,00	--	6387	--	6387	--	6898
						--	--	--	--		511	
459	41	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	667788,00	--	6678	--	6678	--	7212
						--	--	--	--		534	
460	42	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1608783,00	--	8044	--	8044	--	8687
						--	--	--	--		644	

461	43	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	199200,00	--	2988	--	2988	--	3227
						--	--	--	--		239	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				259709	77383	128523	56067	341037
								53802	24068	--	25262	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				259709				
		Материалы		Тенге				33189				
		Всего заработная плата		Тенге					77870			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95335				
			Накладные расходы	Тенге				56067				
			Сметная прибыль	Тенге				25262				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				341037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					77870			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				341037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					77870			
			РАЗДЕЛ 32. МАТЕРИАЛЫ									
462	44	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	409,47	15,78	122841	4735	36266	59664	197105
						272,80	3,42	81840	1026		14600	
463	45	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	300	32,00	--	9600	--	9600	--	10368
						--	--	--	--		768	
464	46	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	516,58	35,63	7749	534	1821	3995	12683
						359,60	10,26	5394	154		939	
465	47	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	15	70,00	--	1050	--	1050	--	1134
						--	--	--	--		84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				141239	5270	48737	63659	221290
								87234	1180	--	16391	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				130589				
		Материалы		Тенге				38086				
		Всего заработная плата		Тенге					88414			
			Накладные расходы	Тенге				63658				
			Сметная прибыль	Тенге				15540				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				209787				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					88414			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10650				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10650				
			Сметная прибыль	Тенге				852				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11502				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				221289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71

			Сметная заработная плата	Тенге					88414			
			РАЗДЕЛ 33. ЗАЗЕМЛЕНИЕ.МОЛНИЕЗАЩИТА									
466	48	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола/в земле/**	м	60	511,64	62,45	30698	3747	17279	7703	41473
						161,20	17,11	9672	1026		3072	
467	49	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	2343,63	172,60	21093	1553	11728	5907	29159
						868,00	43,54	7812	392		2160	
468	50	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	381,85	16,18	3819	162	1549	1542	5790
						210,80	3,42	2108	34		429	
469	51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	16,8	1593,90	--	26778	--	--	19280	49742
						1593,90	--	26778	--		3685	
470	52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,8	832,03	--	13978	--	--	10064	25966
						832,03	--	13978	--		1923	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				96365	5462	30556	44496	152130
								60348	1452	--	11269	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				55609				
			Материалы	Тенге				30555				
			Всего заработная плата	Тенге					21044			
			Накладные расходы	Тенге				15152				
			Сметная прибыль	Тенге				5661				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				76422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					21044			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				40756				
			Всего заработная плата	Тенге					40756			
			Накладные расходы	Тенге				29344				
			Сметная прибыль	Тенге				5608				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					40756			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				152130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					61800			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				1213708	107584	794403	248424	1579101
								311724	37894	--	116972	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1162302				
			Материалы	Тенге				144946				
			Всего заработная плата	Тенге					308862			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				638805				
			Накладные расходы	Тенге				219079				
			Сметная прибыль	Тенге				110510				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1491891				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
			Сметная заработная плата	Тенге					308862			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				40756				
		Всего заработная плата		Тенге					40756			
			Накладные расходы	Тенге				29344				
			Сметная прибыль	Тенге				5608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					40756			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10650				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10650				
			Сметная прибыль	Тенге				852				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11502				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				1579101				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
			Сметная заработная плата	Тенге					349617			
ОТДЕЛ 10.Локальная смета 2-1-9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.												
РАЗДЕЛ 34. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
471	1	Прайс лист ТОО"Эксперементальный завод №1"гКараганда	Шкаф для чистой одежды с глухими дверьми из ЛДСП имеется полка под головные уборы.Рразмеры 800x432/450x1800мм,модель 417	шт.	2	26983,93	--	53968	--		--	53968
						--	--	--	--	53968	--	
472	2	Прайс лист ТОО"Эксперементальный завод №1"гКараганда	Шкаф книжный.Верхняя остекленная часть имеет полку,в нижней части полка закрыта глухими дверями.Средняя часть-открытая секция.Размеры 800x432/450x1800мм,модель 416	шт.	2	31724,11	--	63448	--		--	63448
						--	--	--	--	63448	--	
473	3	Прайс лист ТОО"Эксперементальный завод №1"гКараганда	Стол с двумя подвесными тумбами,двухтумбовый.Первая тумба с тремя ящиками,вторая тумба имеет полку за распашной дверцей.Размеры 1500x700x750,СО1-17	шт.	3	31929,46	--	95788	--		--	95788
						--	--	--	--	95788	--	
474	4	Прайс лист ТОО"Эксперементальный завод №1"гКараганда	Стул полумягкий.Размеры h/H460/830мм,Мод.СП 09-01	шт.	5	9433,04	--	47165	--		--	47165
						--	--	--	--	47165	--	
475	5	Прайс лист ТОО"Эксперементальный завод №1"гКараганда	Шкаф медицинский 2-х створчатый.Внутри шкафа имеются полки для медикаментов.Двери в верхней части остеклены,в нижней заглушены листом.Размеры 700x420x1800мм,модель 470	шт.	1	54697,32	--	54697	--		--	54697
						--	--	--	--	54697	--	
476	6	Прайс лист ТОО"Эксперементальный завод №1"гКараганда	Шкаф-сейф металлический.Сейф Шкаф односекционный.Корпус цельносварной.Дверь снабжена замком.Размеры 430x385x625мм,модель 480	шт.	1	45009,82	--	45010	--		--	45010
						--	--	--	--	45010	--	
477	7	Прайс лист ТОО"Эксперементальный завод №1"гКараганда	Стелаж односторонний.Сборно-разборная конструкция.Металл(каркас из профильной трубы,полки из гнутого листа).Размеры 920x250x2100мм,СБС21	шт.	7	26094,64	--	182662	--		--	182662

478	8	Прайс лист ТОО"Эксперемент альный завод №1"гКараганда	Шкаф металлический для хим.реактивов.Дверцы двухстворчатые.Вторая дверь оборудована защелкой(шпингалетом).Размеры 800x500x1800мм	шт.	1	81460,71	–	81461	–		–	81461
						–	–	–	–	81461	–	
479	9	Прайс лист АО"Technodom Operator"	Стиральная машина Samsung.Тип стиральной машины-Обычная,Тип загрузки-Фронтальная.Высота 85см.Ширина 60см,Глубина 45см,Вес 54кг,тип WW-60J30G03WDLD	шт.	1	116062,50	–	116063	–		–	116063
						–	–	–	–	116063	–	
480	10	Прайс-лист АО"Technodom Operator"	Компьютер персональный в составе системный блок,монитор 21",клавиатура,"мышь",сетевое оборудование	шт.	3	239250,00	–	717750	–		–	717750
						–	–	–	–	717750	–	
481	11	Прайс-лист АО"Technodom Operator"	Холодильник LG GA-B379SQUL.Тип холодильника: двухкамерный,расположение морозильной камеры снизу,полезный общий объем 311л,количество дверей-2,количество камер-2,общее количество ящиков 4.	шт.	1	178562,50	–	178563	–		–	178563
						–	–	–	–	178563	–	
482	12	Прайс-лист АО"Technodom Operator"	СВЧ-печь LG MS-2042DB.Объем 23л.	шт.	1	40169,64	–	40170	–		–	40170
						–	–	–	–	40170	–	
483	13	Прайс-лист АО"Technodom Operator"	Холодильник фармацевтический.Предназначен для хранения билогических образцов в лабораториях научно-исследовательских институтов и других учреждениях здравохранения.Общий объем 180л.Габаритные размеры.Высота 870мм.Глубина 720мм.Ширина 1310мм.Вес 81кг.Номинальная потребляемая мощность,Вт250.Напряжение,220 В,тип MM-180-20-35POZIS	шт.	1	358919,64	–	358920	–		–	358920
						–	–	–	–	358920	–	
484	14	Прайс лист ТОО"Эксперемент альный завод №1"гКараганда	Стол обеденный.Каркас металлический.Размеры 1200x800x750,С94-17	шт.	1	14402,68	–	14403	–		–	14403
						–	–	–	–	14403	–	
485	15	Прайс лист ТОО"Эксперемент альный завод №1"гКараганда	Шкаф металлический односекционный для спецодежды.Корпус цельносварной из гнутого х/к листового проката,толщ.0,8мм.Покрытие-краска порошковая-полимерная..Размеры ширина-325мм,глубина-550мм,высота-1800мм,модель 490-1	шт.	3	42857,14	–	128571	–		–	128571
						–	–	–	–	128571	–	
486	16	Прайс-лист АО"Technodom Operator"	Принтер монохромный лазерный HP,тип Pro M102A A4 (G3Q34A)	шт.	1	41955,36	–	41955	–		–	41955
						–	–	–	–	41955	–	

487	17	Прайс-лист АО"Technodom Operator"	Термопот Ava TP-02.Обьем 4л,функция повторного кипячения,три способа подачи воды,металлический,автоматический,прямой,мощность 750Вт	шт.	1	13383,93	--	13384	--		--	13384
						--	--	--	--	13384	--	
488	18	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	3	11388,00	--	34164	--	34164	--	36897
						--	--	--	--		2733	
489	19	Прайс лист ТОО"Эксперементалный завод №1"гКараганда	Стол процедурный с выдвижным ящиком,имеет металлический каркас,2 полки из нержавеющей стали и ящик из листовой стали.Материал металлический каркас.Размеры 838(914 до ручки)х450х910шт.		1	42857,14	--	42857	--		--	42857
						--	--	--	--	42857	--	
490	20	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1	2752,09	92,09	2752	92	--	1938	5065
						2660,00	31,10	2660	31		375	
491	21	Прайс-лист АО"Technodom Operator"	Электроплитка Ava F012-E двухконфорочная с закрытой спиралью,корпус эмалированный белый,мощность 2,0 кВт	шт.	1	11151,79	--	11152	--		--	11152
						--	--	--	--	11152	--	
492	22	Прайс-лист ТОО"ALEMTRADE"гАлматы	Сосуд Дьюара криогенный для хранения и транспортирования жидкого азота.Вместимость 2Л.Диамеир 355мм,высота 620мм,горловина 50мм,потери азота при испарении,при 20град по С не более 0,24л в сутки,тип RTplus 20-50	шт.	1	324464,29	--	324464	--		--	324464
						--	--	--	--	324464	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				2649367	92	34164	1938	2654413
								2660	31	2612451	3108	
		Стоимость оборудования		Тенге				2612451				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2612451				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				36916				
		Всего заработная плата		Тенге					2691			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34164				
			Накладные расходы	Тенге				1938				
			Сметная прибыль	Тенге				3108				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				41962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2691			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				2654413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2691			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				2649367	92	34164	1938	2654413
								2660	31	2612451	3108	
		Стоимость оборудования		Тенге				2612451				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2612451				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				36916				
		Всего заработная плата		Тенге					2691			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34164				
			Накладные расходы	Тенге				1938				
			Сметная прибыль	Тенге				3108				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				41962				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2691			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				2654413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2691			

ОТДЕЛ 11.Локальная смета 2-1-10.Газоснабжение внутренние устройства.

РАЗДЕЛ 35. КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ

493	1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	59291,62	11396,62	118583	22793	--	102612	238891
						47895,00	4458,09	95790	8916		17696	
494	7	Прайс-лист ТОО"Центр котлов"гНур-Султан/Астана/	Котел газовый настенный водогрейный,мощностью 18кВт с избыточным давлением воды до 3бар,температурой воды до 90град.С,камера сгорания закрытая типа "С",горелка атмосферная с предварительным смешиванием.В котел встроено-насос оптимального контура,3-ходовой клапан для подключения бака-водонагревателя нагрева,расширительный бак 8л,система автоматического контроля и управления.1Коаксиальный дымоход 60/100-2шт;2.Фильтр для воды-2шт;3.Комплект оборудования для перенастройки на СУГ(пропан-бутан)-2шт	комплект	2	214285,71	--	428571	--		--	428571
						--	--	--	--	428571	--	
495	8	1119-1301-0204 РСНБ РК 2015	Баллоны для сжиженного газа. Установка в шкафу. Количество баллонов до 8 шт.	установка	7	36250,84	1645,34	253756	11517	162165	83401	364130
						11439,10	718,50	80074	5029		26973	
496	9	Прайс-лист ТОО"Монолит Строй-2017"гКарагандa	Балон стальной сварной для СУГ давлением до 1,6 МПа обьемом 27л,с воротником,вентилем с заглушкой,тип Баллон 3-27-2,5-в гост15860-84	шт	7	18750,00	--	131250	--		--	131250
						--	--	--	--	131250	--	
497	10	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	2	9048,92	247,21	18098	494	6689	10799	31209
						5457,51	52,26	10915	105		2312	
498	11	Прайс-лист ТОО"Монолит Строй-2017"гКарагандa	Регулятор давления для СУГ давлением до 1,6МПа.Рабочее давление на входе 0,07-1,6 МПа.Рабочее давление на выходе 2-3,6 кПа.Обьемный расход 1,2м3/ч.Соединение на входе-гайка W21,8x1"/14 links LH,на выходе-ниппель Дн 10/12,тип РДСГ 1-1,2 ГОСТ 21805-94	шт	2	6964,29	--	13929	--		--	13929
						--	--	--	--	13929	--	
499	12	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1462,40	--	1462	--	65	1048	2711
						1397,30	--	1397	--		201	
500	13	Прайс-лист ТОО"KIP Innovations"	Манометр(напоромер)показывающий с капсульной пружиной.Диапазон давления 0-6кПа,класс точности 1,5,Дк 63 мм.соединение G1/2".тип Wika 611.13.063 О кПа G1/4В	шт	1	27812,50	--	27813	--		--	27813
						--	--	--	--	27813	--	
501	14	2304-0905-1007 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	798,00	--	2394	--	2394	--	2586
						--	--	--	--		192	

502	16	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	801,30	39,32	4006	197	129	3677	8298
						736,10	14,24	3680	71		615	
503	17	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	261,00	--	1305	--	1305	--	1409
						--	--	--	--		104	
504	18	2309-0103-1001 РСНБ РК 2015	Рукав присоединительный/1-10-0,63 гост9356-75/	шт.	1,2	443,00	--	532	--	532	--	574
						--	--	--	--		43	
505	19	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб/Хомутик для крепления рукава Дн	шт.	4	417,00	--	1668	--	1668	--	1801
						--	--	--	--		133	
506	20	2302-0101-2301 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)/Неразъемное соединение для рукава Ду 8,коническая резьба К1/4"/	шт.	2	64,00	--	128	--	128	--	138
						--	--	--	--		10	
507	21	2302-0101-2101 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)/Футорка стальная К1/2"-К1/4"/	шт.	2	70,00	--	140	--	140	--	151
						--	--	--	--		11	
508	22	Прайс-лист ТОО"Специальная металлургия"гКарагандa	Опора ОПБ2-26,8 ГОСТ 14911-82	шт	5	6294,64	--	31473	--		--	31473
						--	--	--	--	31473	--	
509	23	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00786	227190,00	--	1786	--	1786	--	1929
						--	--	--	--		143	
510	24	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00302	276265,00	--	834	--	834	--	901
						--	--	--	--		67	
511	25	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,010575	281994,00	--	2982	--	2982	--	3221
						--	--	--	--		239	
512	26	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1	297,00	--	30	--	30	--	32
						--	--	--	--		2	

513	27	Прайс-лист ТОО"Специальная металлургия"гКарагандa	Цепь короткозвенная оцинкованная 6мм,тип DIN766	м .	2	4285,71	--	8571	--		--	8571
						--	--	--	--	8571	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1049311	35002	180847	201537	1299588
								191856	14121	641607	48741	
		Стоимость оборудования		Тенге				641607				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				641607				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1994				
		Материалы		Тенге				65				
		Всего заработная плата		Тенге					1397			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				532				
		Сдача и испытание		Тенге				27				
			Накладные расходы	Тенге				1048				
			Сметная прибыль	Тенге				243				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3285				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1397			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5632				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5632				
			Сметная прибыль	Тенге				451				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6082				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				400078				
		Материалы		Тенге				168983				
		Всего заработная плата		Тенге					204581			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5635				
		Сдача и испытание		Тенге				5550				
			Накладные расходы	Тенге				200489				
			Сметная прибыль	Тенге				48045				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				648613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
			Сметная заработная плата	Тенге					204581			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1299588				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
			Сметная заработная плата	Тенге					205978			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				1049311	35002	180847	201537	1299588
								191856	14121	641607	48741	
		Стоимость оборудования		Тенге				641607				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				641607				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1994				
		Материалы		Тенге				65				
		Всего заработная плата		Тенге					1397			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				532				
		Сдача и испытание		Тенге				27				
			Накладные расходы	Тенге				1048				
			Сметная прибыль	Тенге				243				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3285				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1397			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5632				

Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5632				
Сметная прибыль	Тенге				451				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6082				
Стоимость сантехнических работ	Тенге				400078				
Материалы	Тенге				168983				
Всего заработная плата	Тенге					204581			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5635				
Сдача и испытание	Тенге				5550				
Накладные расходы	Тенге				200489				
Сметная прибыль	Тенге				48045				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				648613				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
Сметная заработная плата	Тенге					204581			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				1299588				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
Сметная заработная плата	Тенге					205978			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22206485
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3048006				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					452166			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138296			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10950178		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						3682652		
- Накладные расходы	Тенге							2701353	
- Сметная прибыль	Тенге							1372136	
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ:	**Тенге**								18523833
- Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								166714
- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								18690547
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	Тенге								381287
- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге								19071835
- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								381437
- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								19453271
- Итого с оборудование	Тенге								23135923
- Итого с коэффициентом 2020 года к= 1,049901	Тенге								24290429
- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								21861386
- НДС 12%	Тенге								2623366
- Итого с НДС	Тенге								24484753

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" **Бейсембаев Н.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" **Шаймердинов К.С**

Эксперт авторского надзора ТОО "Строй АСТ" **Замиралова Н.В.**

Генподрядчик директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев С.А.**