Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"
с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1,
Подрядчик ТОО "QazConstructions"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО

Дополнительное соглашение №01 от 19.12.2020 г. , №02 от 22.04.2021 г., №03 от 25.11.2021 г. к договору № 46 от 2020.07.07

Акт № 8
выполненных работ за Ноябрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Физкультурно-оздоровительный комплекс									
		Локальная смета № 2-1-3									
		Отделочные работы									
		Раздел 4 Полы									
		4.1 Тип 4									
27	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**90,7**	957,24	33,29	86822	3019	45765	37222	133967
					419,37	17,21	38037	1561	–	9923	
28	1111-0101-0503	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**90,7**	202,28	0,66	18347	60	14047	4013	24149

				46,75	0,32	4240	29	–	1789	
29	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство HP=94 %**	**м2 стяжки**	**90,7**	957,24	33,29	86822	3019	45765	37222	133967
					419,37	17,21	38037	1561	–	9923	
30	1111-0101-1109	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм HP=94 %**									
			м2 стяжки	**90,7**	1090,9	17,07	98945	1548	57348	38082	147989
					441,55	5,12	40049	464	–	10962	
31	1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство HP=94 %**	**м2 покрытия**	**90,7**	490,54	48,9	44492	4435	11465	28668	79013
					315,23	21,02	28591	1907	–	5853	
32	290-000-0000 (пл)	**Линелеум Omnisports R65(6.5мм) К=1,040;**	**м2**	**94,328**	8014		755945		755945	–	816421
					–		–		–	60476	
	4.2 Тип 6										
33	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство HP=94 %**									
			м2 покрытия	**15,9**	5776,52	155,75	91847	2476	68872	20355	121178

				1289,2	72,69	20498	1156	–	8976	
	4.3 Тип 9									
34	**1111-0101-3404**	**Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом HP=94 %**								
			м2 покрытия	**627,2**	529,04	17,09	331814	10719	282	306694	689589
					511,5	8,7	320813	5457	–	51081	
34	**290-000-0000 (пл)**	**Спортивный паркет Grabo SpringAir Elite 18/5,2 мм Ясень Венгрия уп.2,565м2. Расход учтен с +5% на производственные потери**	**м2**	**706,68**	29871	21109238	21109238	–	22797977	
					–	–	–	1688739		
37	**290-000-0000 (пл)**	**Клей шип-паз SikaMaxTrack Inv/ 300**	**шт**	**72**	2914	209808	209808	–	226593	
					–	–	–	16785		
38	**290-000-0000 (пл)**	**Клей эластичный Eurowood 1k 157, ведро 16 кг**	**кг**	**46,1862**	6102	281828	281828	–	304374	
					–	–	–	22546		
	Итого по разделу 4					**25 475 217**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					490 265				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 600 363
- накладные расходы, тенге	472 256
в т.ч. зарплата, тенге	42 503
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 887 053

Итого по смете	**25 475 217**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	490 265
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 600 363
- накладные расходы, тенге	472 256
в т.ч. зарплата, тенге	42 503
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 887 053

Итого по Акту	25 475 217
Оборудование	0
Итого без оборудования	25 475 217
сметная з/плата	
	544 903
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	335
Временные здания и сооружения 1,5%	382128
Итого:	25857345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	568862
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	131976
Итого:	26558183
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	528524
Итого	27086707
2021 г. - 37 % (МРП = 2917 тенге)	10022082
2022 г. - 63 % (МРП = 3063 тенге)	17064625
Итого	**27939938,21**

2021 г. - 37 % (Иинф = 1,000)	10022082
2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	17917856
НДС 12%	3352792,59
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**31292730,80**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

_____ Б.А.Молдабаев.

Авторский надзор
Директор ТОО"Градопроект"

_____ А.Н.Грохотов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор
Эксперт ТОО" СКАПС"

_____ А.А.Ахметбаев.