ЗАКАЗЧИК:ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор : Д-П/2019-348 от 06.08.2019г. Доп.соглашение №4 от 03.02.2020г.
Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон) Литейный завод. Цех № 1. Карагандинская область. Октябрьский район
Наименование объекта - Цех №1

Объект номер -

АКТ

выполненных работ - штукатурные работы по фасаду .
За ЯНВАРЬ 2020г.

по смете стоимость 3 047 032 тенге

Стоимость по акту НДС в том числе , тыс тенге: 3 047.032
НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 326,468

Составлена в ценах четвертого квартала 2019 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Фасад - штукатурные работы					
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	492,0000		204,70	100710,14
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,2282	112,274	897,00	100710,14
		Итого оплата труда:				204,70	100710,14
		Накладные расходы (Н10=84х0,9)	%	75,6		154,75	76136,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,76	14147,76
		Сметная стоимость:				388,20	190994,76
2	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	Стены гладкие. Штукатурка декоративная под "Шубу" по камню Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием 3. Уход за штукатуркой 4. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой	м2 оштукатуриваемой поверхности	492,0000		2655,02	1306268,27
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	1,644	809,094	1330,00	1076095,00
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	11,808	1340,00	15822,72
		Итого оплата труда:				2219,34	1091917,74

2. 3	3385 С (3103-0205-0202 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	11,808	1254,00	14807,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	11,808	1072,00	12658,18
		Итого эксплуатация машин:				37,62	18509,04
2. 4	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	10,824	19539,00	211490,14
2. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0122	6,002	29,00	174,07
		Итого материалов:				430,21	211664,21
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		1597,93	786180,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,24	167395,92
		Сметная стоимость:				4593,18	2259845,00
3	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	м2 вертикальной проекции	492,0000		277,67	136611,80
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,250125	123,061	1093,00	134506,22
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,3444	1913,75	659,10
		Итого оплата труда:				274,73	135165,32
3. 3	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0007	0,3444	4891,00	1684,46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,3444	1531,00	527,28
		Итого эксплуатация машин:				4,28	2105,58
		Накладные расходы (Н10=93х0,9)	%	83,7		229,95	113133,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,61	19979,61
		Сметная стоимость:				548,22	269724,78
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1543590,20
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1543590,20
Материалы -			Тенге				211664,21
Всего заработная плата -			Тенге				327793,19
Накладные расходы -			Тенге				975451,00
Сметная прибыль -			Тенге				201523,30

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2720564,50
Нормативная трудоемкость		чел.-ч				1056,58
Сметная заработная плата -		Тенге				1327793,19
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2720564,50
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1056,58
Сметная заработная плата -		Тенге				1327793,19
ИТОГО ПО АКТУ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				1543590,20
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				1311311,38
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				20614,62
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				16481,82
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				211664,21
- перевозка грузов		Тенге				0,00
- оборудование		Тенге				0,00
Накладные расходы		Тенге				975451,00
ИТОГО:		Тенге				2519041,20
Сметная прибыль		Тенге				201523,30
ИТОГО по акту:		Тенге				2720564,50
	НДС 12%	Тенге				326 468
	ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				3 047 032

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
И.о. генерального директора

_____ Плужников В.А.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

инженер - сметчик

_____ Сокашва Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.