Форма 2В

ЗАКАЗЧИК:ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"

Договор : Д-П/2019-348 от 06.08.2019г.Доп.соглашение №5 от 10.02.2020г.

Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон) Литейный завод. Карагандинская область. Октябрьский район

Наименование объекта - Цех №1.Градирня.Насосная.

Объект номер -

АКТ

выполненных работ - монтаж металлоконструкций насосной,монтаж сэндвич-панелей окон и дверей,устройство кровли помещения насосной.

За ФЕВРАЛЬ 2020г.

по смете стоимость 7 752 440 тенге

Стоимость работ по акту , тыс тенге: 7 376,462

НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 790,335

Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции					
		Ригели покрытия					
1	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели перекрытия, покрытия зданий высотой до 25 м. Монтаж Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	1,6054		50007,94	80281,46
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1380)	чел-ч	16,29	26,152	1380,00	36089,14
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,938	4,717	2116,89	9984,49
		Итого оплата труда:				28699,62	46073,63
1. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	0,690311	337,00	232,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	2,628	4,219	8903,00	37561,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,628	4,219	2186,00	9222,73

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,25686	30,00	7,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,31	0,497666	4891,00	2434,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,497666	1531,00	761,93
1. 7	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	3,821	26,00	99,34
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				25124,88	40334,85
1. 8	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,048161	283,04	13,63
1. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,13	178,60	559,10
1.10	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,947171	147,32	139,54
1.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,004977	535710,00	2666,05
1.12	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000498	356250,00	177,29
1.13	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000963	313392,00	301,87
		Итого материалов:				2402,85	3857,48
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		19802,74	31790,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5584,85	8965,78
		Сметная стоимость:				75395,53	121038,05
2	СТ Цена договорная	Ригели	т конструкций	1,6054		388392,86	623515,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31071,43	49881,28
		Сметная стоимость:				419464,29	673397,23
				Фахверки			
3	СТ Цена договорная	Фахверк	т конструкций	0,9838		388392,86	382093,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31071,43	30567,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				419464,29	412660,49
4	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк . Монтаж Состав работ: 1. Установка конструкций фахверка 2. Крепление фахверка 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,9838		72882,73	71700,56
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1355)	чел-ч	25,3	24,89	1355,00	33725,45
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	2,733	2145,92	5864,66
		Итого оплата труда:				40242,86	39590,11
4. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	13,773	337,00	4641,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	2,608	2,566	8903,00	22842,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,608	2,566	2186,00	5609,28
4. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,245945	30,00	7,38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	1,367	208,00	284,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 7	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,17	0,167243	4891,00	817,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,167243	1531,00	256,05
4. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	2,971	26,00	77,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				29143,63	28670,92
4. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,029513	283,04	8,35

1	2	3	4	5	6	7	8
4.10	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,558	178,60	456,83
4.11	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,767348	147,32	113,05
4.12	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,01574	535710,00	8432,33
4.13	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000305	356250,00	108,65
4.14	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00059	313392,00	184,99
		Итого материалов:				9457,59	9304,19
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		27767,57	27317,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8052,02	7921,42
		Сметная стоимость:				108702,32	106939,15
				Стойки			
5	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,8043		18247,76	14676,63
		Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	5,88	4,729	1156,00	5467,04
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	1,07	2072,73	2217,23
		Итого оплата труда:				9554,01	7684,27
5. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,072387	337,00	24,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,1	0,884728	8903,00	7876,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,884728	2186,00	1934,02

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,23	0,184988	4891,00	904,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,184988	1531,00	283,22
5. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	1,802	26,00	46,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				11006,80	8852,75
5. 7	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,024129	283,04	6,83
5. 8	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,568	178,60	280,11
5. 9	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,474536	147,32	69,91
		Итого материалов:				443,68	356,85
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		6592,27	5302,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1987,20	1598,30
		Сметная стоимость:				26827,23	21577,08
6	СТ Цена договорная	Стойки	т конструкций	0,8043		388392,86	312383,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31071,43	24990,68
		Сметная стоимость:				419464,29	337374,20
				Связи			
7	СТ Цена договорная	Связи	т конструкций	0,4697		388392,86	182423,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31071,43	14593,88
		Сметная стоимость:				419464,29	197017,43
8	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи . Монтаж Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,4697		94883,96	44565,88
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	56,5	26,537	1114,00	29562,65
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,695	2151,51	3646,02
		Итого оплата труда:				70703,64	33208,66

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,046969	337,00	15,83
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	3,418	1,605	8903,00	14292,83
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,418	1,605	2186,00	3508,53
8. 5	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,19	0,089241	4891,00	436,48
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,089241	1531,00	136,63
8. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,685745	26,00	17,83
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				31431,40	14762,96
8. 7	[illegible]3070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,014091	283,04	3,9[illegible]
8. 8	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,563626	178,60	100,66
8. 9	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,169088	147,32	24,91
8.10	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000207	535710,00	110,71
		Итого материалов:				511,56	240,27
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		48785,51	22913,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11493,56	5398,39
		Сметная стоимость:				155163,03	72878,24
				Пластины,косынки			
9	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (пластины). Изготовление вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1520		386381,26	58732,81
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	194	29,489	1240,00	36566,90
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,37	0,81628	1619,43	1321,90
		Итого оплата труда:				249256,32	37888,81

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	110 С (3106-0201-0801 РСНБ РК 2015)	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	66,3	10,078	1394,00	14048,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,030401	14,00	0,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,87	0,284254	8903,00	2530,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,87	0,284254	2186,00	621,38
9. 6	1114 С (3402-0207-0115 РСНБ РК 2015)	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	0,21281	252,00	53,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 7	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,045602	30,00	1,37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	1319 С (3401-0106-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,1	0,319216	481,00	153,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 9	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,076004	4891,00	371,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,076004	1531,00	116,36
9.10	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8	0,273613	26,00	7,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.11	2648 С (3401-0303-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	0,456022	2381,00	1085,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3	0,456022	1281,00	584,16
		Итого эксплуатация машин:				120080,81	18253,17
9.12	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,167208	178,60	29,86
9.13	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,3	0,045602	147,32	6,72

1	2	3	4	5	6	7	8
9.14	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,007236	535710,00	3876,16
		Итого материалов:				25740,45	3912,74
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		171986,86	26143,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44669,45	6790,09
		Сметная стоимость:				603037,57	91666,17
10	СТ Счет фактура №23 от 13.11.2019г. ТОО "Триера"	Сталь листовая 10	т	0,1520		240178,57	36508,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19214,29	2920,71
		Сметная стоимость:				259392,86	39429,63
11	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	Пластины весом до 4 кг. Установка	т	0,1520		234803,91	35692,54
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	198	30,098	1177,00	35425,32
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,054724	1655,17	90,58
		Итого оплата труда:				233641,86	35515,90
11. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,022801	4872,00	111,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,022801	1829,00	41,70
11. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,031922	4891,00	156,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,031922	1531,00	48,87
		Итого эксплуатация машин:				1757,91	267,22
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		212614,09	32319,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35793,44	5440,96
		Сметная стоимость:				483211,44	73452,97
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1842574,86
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1572617,52
	Всего заработная плата -		Тенге				35515,90
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1536925,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				32319,47
		Сметная прибыль -	Тенге				128394,96
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1733331,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				35515,90
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				269957,34
		Материалы -	Тенге				17671,53
		Всего заработная плата -	Тенге				164445,48
		Накладные расходы -	Тенге				113467,38
		Сметная прибыль -	Тенге				30673,98
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				414098,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				122,83
		Сметная заработная плата -	Тенге				164445,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2147430,65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				152,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				199961,38
		РАЗДЕЛ 2.Обшивка стен сэндвич-панелями					
12	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж Состав работ: 1.Установка конструкций стен 2. Крепление конструкций стен 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	м2	171,4600		3333,08	571489,55
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	1,52	260,619	1240,00	323167,81
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1655	28,377	2124,26	60279,33
		Итого оплата труда:				2236,36	383447,14
12. 3	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1499	25,702	8903,00	228823,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1499	25,702	2186,00	56184,57
12. 4	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	0,462942	208,00	96,29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0156	2,675	4891,00	13082,33

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	2,675	1531,00	4095,42
12. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1187	20,352	26,00	529,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1414,51	242531,39
12. 7	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	0,222898	283,04	63,09
12. 8	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	5,11	178,60	912,56
12. 9	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0316	5,418	147,32	798,20
12.10	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000031	0,005315	535710,00	2847,44
12.11	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,002829	356250,00	1007,86
12.12	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,000514	313392,00	161,20
		Итого материалов:				33,77	5790,35
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1543,09	264578,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,09	66885,45
		Сметная стоимость:				5266,26	902953,52
13	СТ Счет фактура №10005954 от 13.11.2019г.ТОО "Завод Металл Профиль"	Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z-100-100	м2	171,4600		6876,16	1178986,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		550,09	94318,91
		Сметная стоимость:				7426,25	1273305,31
14	СТ Счет-фактура №10006012 от 18.11.2019г.ТОО "Завод Металл Профиль"	Уплотнитель терморазделяющая полоса	шт	5,0000		918,64	4593,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,49	367,46
		Сметная стоимость:				992,13	4960,66

1	2	3	4	5	6	7	8
15	СТ Счет-фактура №2110 от 20.05.2019Г. ТОО "Партнер 7"	Шуруп для сэндвич-панелей 6,3х190	шт	685,8400		195,05	133773,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	10701,85
		Сметная стоимость:				210,65	144474,94
16	СТ Счет фактура №10006012 от 18.11.2019г. ТОО "Завод Металл Профиль"	Силикон	шт	85,7300		1093,93	93782,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,51	7502,61
		Сметная стоимость:				1181,44	101285,23
17	СТ Счет-фактура № 00000000322 от 15.11.2019г /акт приемки выполненных работ №312 от 15.11.2019г.	Доставка сэндвич-панелей Новосибирск-Караганда	рейс	0,5000		500000,00	250000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40000,00	20000,00
		Сметная стоимость:				540000,00	270000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2232624,85
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1661135,30
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1661135,30
Сметная прибыль -			Тенге				132890,82
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1794026,13
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				571489,55
Материалы -			Тенге				5790,35
Всего заработная плата -			Тенге				383447,14
Накладные расходы -			Тенге				264578,53
Сметная прибыль -			Тенге				66885,45
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				902953,52
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				289,00
Сметная заработная плата -			Тенге				383447,14
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2696979,65
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				289,00
Сметная заработная плата -			Тенге				383447,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Кровля					
18	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	м2 кровли	68,3000		678,01	46308,08
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,5663	38,678	1156,00	44712,10
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,30735	1756,16	539,75
		Итого оплата труда:				662,55	45251,86
18. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,23222	4872,00	1131,38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,23222	1829,00	424,73
18. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	2,008	13,00	26,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	4,439	16,00	71,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0011	0,07513	4891,00	367,46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,07513	1531,00	115,02
		Итого эксплуатация машин:				23,37	1595,97
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		609,54	41631,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,00	7035,18
		Сметная стоимость:				1390,56	94974,97
19	СТ Счет-фактура №10000041120 ТОО"МеталлоСклад-Т" 11.12.2019г.	Профлист Н60-0,7-0,93	м2	78,5450		2053,58	161298,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,29	12903,88
		Сметная стоимость:				2217,87	174202,32

1	2	3	4	5	6	7	8
20	СТ Счет-фактура №1908 ТОО "Партнер 7" от 08.05.2019г.	Саморезы 6,3м х 32 мм	шт.	409,8000		10,13	4151,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,81	332,10
		Сметная стоимость:				10,94	4483,38
21	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2 изолируемой поверхности	68,3000		87,56	5980,21
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	0,0694	4,74	1114,00	5280,38
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,14343	1715,48	246,05
		Итого оплата труда:				80,91	5526,43
21. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,08879	4872,00	432,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,08879	1829,00	162,40
21. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0008	0,05464	4891,00	267,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,05464	1531,00	83,65
		Итого эксплуатация машин:				10,25	699,83
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		74,44	5084,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,96	885,16
		Сметная стоимость:				174,96	11949,69
22	СТ Счет-фактура №00000000113 ТОО "ЦКФИ" от 14.01.2020г.	Пароизоляция прокладная. ЮНИСПАН D	м2	75,1300		75,88	5700,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,07	456,07
		Сметная стоимость:				81,95	6156,93
23	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка Состав работ: 1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями	м3	2,4000		52667,76	126402,62
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1305)	чел-ч	39	93,6	1305,00	122148,00

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,84	1650,20	1386,17
		Итого оплата труда:				51472,57	123534,17
23. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,336	4872,00	1636,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,336	1829,00	614,54
23. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,936	163,00	152,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,504	4891,00	2465,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,504	1531,00	771,62
		Итого эксплуатация машин:				1772,76	4254,62
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		46325,31	111180,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7919,45	19006,67
		Сметная стоимость:				106912,52	256590,05
24	СТ Счет-фактура №372,№373 ТОО "Натали плюс" от 09.12.2019г.	Лесоматериалы(Брус 100х100)	шт.	1,3950		66964,28	93415,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5357,14	7473,21
		Сметная стоимость:				72321,42	100888,38
25	СТ Счет-фактура №00000000006 ИП "Лесной двор" от 24.01.2019г.	Доска 100х100х6	шт.	1,1250		60416,00	67968,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4833,28	5437,44
		Сметная стоимость:				65249,28	73405,44
26	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту	м3 изоляции	6,8300		19485,62	133086,78
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1219)	чел-ч	10,58	72,261	1219,00	88086,65
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	9,22	1696,56	15643,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				15187,37	103729,74
26. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,75	5,122	4872,00	24956,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	5,122	1829,00	9368,14
26. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,6	4,098	4891,00	20043,32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	4,098	1531,00	6274,04
		Итого эксплуатация машин:				6588,60	45000,14
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		11542,40	78834,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2482,24	16953,71
		Сметная стоимость:				33510,26	228875,10
27	СТ Счет-фактура №00000003522 ТОО "ЦКФИ" от 19.08.2019г.	Плиты теплоизоляционные - П125М80	м3	6,9666		15380,00	107146,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1230,40	8571,70
		Сметная стоимость:				16610,40	115718,01
28	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	68,3000		511,73	34951,45
		Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением гвоздями					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,431	29,437	1093,00	32174,97
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,56689	1531,00	867,91
		Итого оплата труда:				483,79	33042,88
28. 3	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0043	0,29369	13,00	3,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0083	0,56689	4891,00	2772,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,56689	1531,00	867,91
		Итого эксплуатация машин:				40,65	2776,48
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		454,76	31060,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,32	5280,94
		Сметная стоимость:				1043,82	71292,69

1	2	3	4	5	6	7	8
29	СТ Счет-фактура №78 от 14.01.2020г. ТОО "Оптитрейд" от 13.01.2019г.	Плита OSB-3, толщина 12 мм	м2	69,0014		1128,56	77872,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,28	6229,80
		Сметная стоимость:				1218,85	84102,23
30	СТ Счет-фактура №5845 ТОО "KREPTON" от 03.08.2019г.	Саморезы , размерами 4,8 мм х 40 мм	шт.	2600,0000		8,98	23348,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,72	1867,84
		Сметная стоимость:				9,70	25215,84
31	Е11-120101-0108 1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли из ПВХ-мембраны . Устройство Состав работ: 1. Очистка поверхности основания 2. Раскатка, разметка, нарезка, укладка мембраны с выдерживанием нахлеста 3. Крепление мембраны к основанию 4. Очистка стыков, сварка швов мембраны горячим воздухом с одновременным уплотнением шва	м2 кровли	68,3000		309,57	21143,34
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,23	15,709	1281,00	20123,23
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,10928	1735,87	189,70
		Итого оплата труда:				297,41	20312,93
31. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,07513	4872,00	366,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,07513	1829,00	137,41
31. 4	1235 С (3106-0202-1301 РСНБ РК 2015)	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,019	1,298	369,00	478,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,003	0,2049	16,00	3,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 6	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0005	0,03415	4891,00	167,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,03415	1531,00	52,28
31. 7	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,004	0,2732	18,00	4,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				14,94	1020,11
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		273,61	18687,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,65	3186,50
		Сметная стоимость:				629,83	43017,73
32	СТ Счет-фактура №00000000113 ТОО "ЦКФИ" от 14.01.2020г.	Стоимость ПВХ-мембраны	м2	75,1300		2041,00	153340,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,28	12267,23
		Сметная стоимость:				2204,28	165607,56
33	СТ Договорная	Стоимость полосы оцинкованной толщ 0,5мм	м	45,0000		69,64	3133,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	250,71
		Сметная стоимость:				75,21	3384,64
34	СТ Счет-фактура №4898 ТОО "Партнер 7" от 26.09.2019г.	Саморезы , размерами 4,2 мм х 16 мм	шт.	225,0000		1,80	405,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,14	32,40
		Сметная стоимость:				1,94	437,40
35	Е11-120101-0411 1112-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12прим.	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство Состав работ: 1. Очистка поверхности основания 2. Укладка мембраны с выдерживанием нахлеста 3. Крепление мембраны 4. Сварка швов мембраны горячим воздухом	м примыканий	35,0000		457,88	16025,74
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,372	13,02	1156,00	15051,12
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,1155	1747,73	201,86
		Итого оплата труда:				435,80	15252,98
35. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,084	4872,00	409,25

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,084	1829,00	153,64
35. 4	1235 С (3106-0202-1301 РСНБ РК 2015)	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,0255	0,8925	369,00	329,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,017	0,595	16,00	9,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0009	0,0315	4891,00	154,07
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0315	1531,00	48,23
35. 7	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,115	4,025	18,00	72,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				27,85	974,62
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		400,94	14032,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,71	2404,68
		Сметная стоимость:				927,52	32463,16
36	СТ Счет-фактура №00000000113 ТОО "ЦКФИ" от 14.01.2020г.	Стоимость ПВХ-мембраны	м2	3,8500		2041,00	7857,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,28	628,63
		Сметная стоимость:				2204,28	8486,48
37	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с защитным покрытием. Устройство Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	9,0000		1067,75	9609,77
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1072)	чел-ч	0,972	8,748	1072,00	9377,86
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0243	1751,74	42,57
		Итого оплата труда:				1046,71	9420,42
37. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,018	4872,00	87,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018	1829,00	32,92

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	4891,00	30,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0063	1531,00	9,65
		Итого эксплуатация машин:				13,17	118,51
37. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,08	105,00	113,40
		Итого материалов:				12,60	113,40
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		962,98	8666,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,46	1462,12
		Сметная стоимость:				2193,19	19738,68
38	СТ Счет-фактура №5091 ТОО "Завод Металл Профиль" от 04.10.2019г.	Лист плоский	м2	9,0000		1477,75	13299,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,22	1063,98
		Сметная стоимость:				1595,97	14363,73
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1112445,34
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1112445,34
		Материалы -	Тенге				113,40
		Всего заработная плата -	Тенге				356071,40
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				718937,36
		Накладные расходы -	Тенге				309179,11
		Сметная прибыль -	Тенге				113729,96
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1535354,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				287,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				356071,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1535354,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				287,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				356071,40
		РАЗДЕЛ 4. Двери					
39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (внутренняя сторона двери) Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов	м2	2,3100		77,51	179,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1454)	чел-ч	0,0295	0,068145	1454,00	99,08
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000462	1406,06	0,65
		Итого оплата труда:				43,17	99,73
39. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4454,00	1,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1281,00	0,30
39. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4891,00	1,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1531,00	0,35
39. 5	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,025872	145,00	3,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,56	5,91
39. 6	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000208	356250,00	74,06
		Итого материалов:				32,06	74,06
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,79	68,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	19,83
		Сметная стоимость:				115,89	267,70
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (наружняя сторона двери) Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	2,3100		77,51	179,06
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1454)	чел-ч	0,0295	0,068145	1454,00	99,08
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000462	1406,06	0,65
		Итого оплата труда:				43,17	99,73

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4454,00	1,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1281,00	0,30
40. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4891,00	1,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1531,00	0,35
40. 5	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,025872	145,00	3,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,56	5,91
40. 6	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000208	356250,00	74,06
		Итого материалов:				32,06	74,06
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,79	68,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	19,83
		Сметная стоимость:				115,89	267,70
41	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	2,3100		416,83	962,87
		Состав работ:					
		1. Заполнение плитами					
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,345	0,79695	1177,00	938,01
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,005082	1530,99	7,78
		Итого оплата труда:				409,43	945,79
41. 3	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0022	0,005082	4891,00	24,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,005082	1531,00	7,78
		Итого эксплуатация машин:				10,76	24,86
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		311,17	718,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,24	134,53
		Сметная стоимость:				786,23	1816,20
42	СТ Счет-фактура №00000003522 ТОО "ЦКФИ" от 19.08.2019г.	Плиты теплоизоляционные -П125М80	м3	0,1178		15380,00	1811,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1230,40	144,95
		Сметная стоимость:				16610,40	1956,87
43	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	Обшивка дверей плитами древесно-стружечными толщиной 12 мм	м2	2,3100		862,91	1993,31
		Состав работ: 1. Обшивка стен плитами					
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	0,753	1,739	1114,00	1937,72
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,011319	1531,00	17,33
		Итого оплата труда:				846,34	1955,05
43. 3	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,017325	13,00	0,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0049	0,011319	4891,00	55,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,011319	1531,00	17,33
		Итого эксплуатация машин:				24,06	55,59
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		761,71	1759,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,97	300,23
		Сметная стоимость:				1754,58	4053,09
44	СТ Счет-фактура №78 от 14.01.2020г. ТОО "Оптитрейд" от 13.01.2019г.	Плита OSB-3, толщина 12 мм	м2	2,3100		1128,56	2606,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,28	208,56
		Сметная стоимость:				1218,85	2815,54
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(наружняя сторона двери)	м2	2,3100		75,28	173,90
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,0213	0 049203	1177,00	57,91
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000462	1406,06	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				25,35	58,56
45. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4454,00	1,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1281,00	0,30
45. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4891,00	1,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1531,00	0,35
45. 5	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,015015	145,00	2,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,88	4,34
45. 6	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000032	432312,00	13,98
45. 7	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000208	469810,00	97,67
		Итого материалов:				48,34	111,65
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		17,49	40,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	17,14
		Сметная стоимость:				100,20	231,45
46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхность OSB-3. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	2,3100		77,51	179,06
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1454)	чел-ч	0,0295	0,068145	1454,00	99,08
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000462	1406,06	0,65
		Итого оплата труда:				43,17	99,73
46. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4454,00	1,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1281,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4891,00	1,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1531,00	0,35
46. 5	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,025872	145,00	3,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,56	5,91
46. 6	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000208	356250,00	74,06
		Итого материалов:				32,06	74,06
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,79	68,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	19,83
		Сметная стоимость:				115,89	267,70
47	Е11-150404-0104 1115-0404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	Окраска OSB-3 по огрунтованной поверхности за 1 раз	м2	2,3100		77,10	178,10
		Состав работ: 1. Покрытие поверхности лаком					
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,059	0,13629	1281,00	174,59
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,000231	1531,17	0,35
		Итого оплата труда:				75,73	174,94
47. 3	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4891,00	1,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1531,00	0,35
		Итого эксплуатация машин:				0,49	1,13
47. 4	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,001	0,00231	90,00	0,21
47. 5	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,000007	313392,00	2,17
		Итого материалов:				1,03	2,38
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		60,59	139,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,01	25,44
		Сметная стоимость:				148,70	343,49

1	2	3	4	5	6	7	8
48	СТ Счет-фактура ИП Матиева №00000003172 от 23.07.2019г.	Эмаль ПФ-115	кг	0,2541		509,26	129,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,74	10,35
		Сметная стоимость:				550,00	139,76
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				8393,65
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8393,65
		Материалы -	Тенге				336,23
		Всего заработная плата -	Тенге				3433,55
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4548,30
		Накладные расходы -	Тенге				2865,16
		Сметная прибыль -	Тенге				900,70
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12159,51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				3433,55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12159,51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				3433,55
		РАЗДЕЛ 5.Окна					
49	СТ Коммерческое предложение от 11.12.2019г. ТОО "Фабрика окон"	Металлопластиковые изделия, Funke (цвет белый), окно из 1-х камерногопрофиля, 2-й стеклопакет, поворотное открывание Elementis 1970х1230 мм (монтаж со стоимостью изделий)	шт	2,0000		54464,29	108928,57
50	СТ Коммерческое предложение от 11.12.2019г.ТОО "Фабрика окон"	Металлопластиковые изделия, Funke (цвет белый), окно из 1-х камерного профиля, 2-й стеклопакет, глухое 1970х1230 мм(монтаж со стоимостью изделий)	шт	2,0000		44642,86	89285,71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				198214,29
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				198214,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				198214,29
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				198214,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				198214,29
		РАЗДЕЛ 6. Материалы Заказчика					
51	С121-130701-0401 2113-0701-0401 РСНБ	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,7628		-178,60	-2458,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,29	-196,64
		Сметная стоимость:				-192,89	-2654,68
52	С121-130701-1002 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	8,5278		-147,32	-1256,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-11,79	-100,51
		Сметная стоимость:				-159,11	-1356,82
53	СТ Материал Заказчика	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8,5278		--	--
54	СТ Материал Заказчика	Кислород технический газообразный	м3	13,7628		--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				-3714,35
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-3714,35
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-3714,35
		Сметная прибыль -	Тенге				-297,15
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-4011,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-4011,50
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				5390538,63
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				840364,09
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				410217,16
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				102549,39
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4139957,38
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				722409,64
	ИТОГО:		Тенге				6112948,28
	Сметная прибыль		Тенге				473178,72
	ИТОГО по акту:		Тенге				6586127,00
		НДС 12%	Тенге				790 335
		ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				7 376 462

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
И.о. генерального директора

_____ Плужников В.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.

Главный инженер

_____ Штеер Е.В.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

инженер - сметчик

_____ Соколова Л.В.

ЗАКАЗЧИК:ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"

Форма 2В

Договор : Д-П/2019-348 от 06.08.2019г.Доп.соглашение №5 от 10.02.2020г.

Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон) Литейный завод. Карагандинская область. Октябрьский район

Наименование объекта - Цех №1.Градирня.Насосная.

Объект номер -

АКТ

выполненных работ - монтаж металлоконструкций насосной,монтаж сэндвич-панелей окон и дверей,устройство кровли помещения насосной.

За ФЕВРАЛЬ 2020г.

по смете стоимость 7 752 440 тенге

Стоимость работ по акту , тыс тенге: 7 376,462

НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 790,335

Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции					
		Ригели покрытия					
1	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели перекрытия, покрытия зданий высотой до 25 м. Монтаж Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	1,6054		50007,94	80281,46
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1380)	чел-ч	16,29	26,152	1380,00	36089,14
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,938	4,717	2116,89	9984,49
		Итого оплата труда:				28699,62	46073,63
1. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	0,690311	337,00	232,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	2,628	4,219	8903,00	37561,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,628	4,219	2186,00	9222,73

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,25686	30,00	7,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,31	0,497666	4891,00	2434,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,497666	1531,00	761,93
1. 7	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	3,821	26,00	99,34
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				25124,88	40334,85
1. 8	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,048161	283,04	13,63
1. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,13	178,60	559,10
1.10	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,947171	147,32	139,54
1.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,004977	535710,00	2666,05
1.12	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000498	356250,00	177,29
1.13	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000963	313392,00	301,87
		Итого материалов:				2402,85	3857,48
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		19802,74	31790,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5584,85	8965,78
		Сметная стоимость:				75395,53	121038,05
2	СТ Цена договорная	Ригели	т конструкций	1,6054		388392,86	623515,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31071,43	49881,28
		Сметная стоимость:				419464,29	673397,23
				Фахверки			
3	СТ Цена договорная	Фахверк	т конструкций	0,9838		388392,86	382093,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31071,43	30567,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				419464,29	412660,49
4	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк . Монтаж Состав работ: 1. Установка конструкций фахверка 2. Крепление фахверка 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,9838		72882,73	71700,56
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1355)	чел-ч	25,3	24,89	1355,00	33725,45
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	2,733	2145,92	5864,66
		Итого оплата труда:				40242,86	39590,11
4. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	13,773	337,00	4641,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	2,608	2,566	8903,00	22842,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,608	2,566	2186,00	5609,28
4. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,245945	30,00	7,38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	1,367	208,00	284,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 7	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,17	0,167243	4891,00	817,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,167243	1531,00	256,05
4. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	2,971	26,00	77,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				29143,63	28670,92
4. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,029513	283,04	8,35

1	2	3	4	5	6	7	8
4.10	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,558	178,60	456,83
4.11	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,767348	147,32	113,05
4.12	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,01574	535710,00	8432,33
4.13	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000305	356250,00	108,65
4.14	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00059	313392,00	184,99
		Итого материалов:				9457,59	9304,19
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		27767,57	27317,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8052,02	7921,42
		Сметная стоимость:				108702,32	106939,15
5	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	Стойки 0,8043		18247,76	14676,63
		Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	5,88	4,729	1156,00	5467,04
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	1,07	2072,73	2217,23
		Итого оплата труда:				9554,01	7684,27
5. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,072387	337,00	24,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,1	0,884728	8903,00	7876,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,884728	2186,00	19[illegible],02

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,23	0,184988	4891,00	904,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,184988	1531,00	283,22
5. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	1,802	26,00	46,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				11006,80	8852,75
5. 7	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,024129	283,04	6,83
5. 8	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,568	178,60	280,11
5. 9	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,474536	147,32	69,91
		Итого материалов:				443,68	356,85
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		6592,27	5302,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1987,20	1598,30
		Сметная стоимость:				26827,23	21577,08
6	СТ Цена договорная	Стойки	т конструкций	0,8043		388392,86	312383,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31071,43	24990,68
		Сметная стоимость:				419464,29	337374,20
				Связи			
7	СТ Цена договорная	Связи	т конструкций	0,4697		388392,86	182423,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31071,43	14593,88
		Сметная стоимость:				419464,29	197017,43
8	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи . Монтаж Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,4697		94883,96	44565,88
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	56,5	26,537	1114,00	29562,65
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,695	2151,51	3646,02
		Итого оплата труда:				70703,64	33208,66

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,046969	337,00	15,83
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	3,418	1,605	8903,00	14292,83
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,418	1,605	2186,00	3508,53
8. 5	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,19	0,089241	4891,00	436,48
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,089241	1531,00	136,63
8. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,685745	26,00	17,83
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				31431,40	14762,96
8. 7	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	т	0,03	0,014091	283,04	3,99
8. 8	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,563626	178,60	100,66
8. 9	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,169088	147,32	24,91
8.10	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000207	535710,00	110,71
		Итого материалов:				511,56	240,27
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		48785,51	22913,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11493,56	5398,39
		Сметная стоимость:				155163,03	72878,24
				Пластины,косынки			
9	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (пластины). Изготовление вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1520		386381,26	58732,81
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	194	29,489	1240,00	36566,90
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,37	0,81628	1619,43	1321,90
		Итого оплата труда:				249256,32	37888,81

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	110 С (3106-0201-0801 РСНБ РК 2015)	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	66,3	10,078	1394,00	14048,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,030401	14,00	0,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,87	0,284254	8903,00	2530,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,87	0,284254	2186,00	621,38
9. 6	1114 С (3402-0207-0115 РСНБ РК 2015)	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	0,21281	252,00	53,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 7	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,045602	30,00	1,37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	1319 С (3401-0106-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,1	0,319216	481,00	153,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 9	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,076004	4891,00	371,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,076004	1531,00	116,36
9.10	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8	0,273613	26,00	7,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.11	2648 С (3401-0303-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	0,456022	2381,00	1085,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3	0,456022	1281,00	584,16
		Итого эксплуатация машин:				120080,81	18253,17
9.12	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,167208	178,60	29,86
9.13	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,3	0,045602	147,32	6,72

1	2	3	4	5	6	7	8
9.14	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,007236	535710,00	3876,16
		Итого материалов:				25740,45	3912,74
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		171986,86	26143,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44669,45	6790,09
		Сметная стоимость:				603037,57	91666,17
10	СТ Счет фактура №23 от 13.11.2019г. ТОО "Триера"	Сталь листовая 10	т	0,1520		240178,57	36508,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19214,29	2920,71
		Сметная стоимость:				259392,86	39429,63
11	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	Пластины весом до 4 кг. Установка	т	0,1520		234803,91	35692,54
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	198	30,098	1177,00	35425,32
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,054724	1655,17	90,58
		Итого оплата труда:				233641,86	35515,90
11. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,022801	4872,00	111,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,022801	1829,00	41,70
11. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,031922	4891,00	156,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,031922	1531,00	48,87
		Итого эксплуатация машин:				1757,91	267,22
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		212614,09	32319,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35793,44	5440,96
		Сметная стоимость:				483211,44	73452,97
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1842574,86
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1572617,52
Всего заработная плата -			Тенге				35515,90
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1536925,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				32319,47
		Сметная прибыль -	Тенге				128394,96
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1733331,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				35515,90
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				269957,34
	Материалы -		Тенге				17671,53
	Всего заработная плата -		Тенге				164445,48
		Накладные расходы -	Тенге				113467,38
		Сметная прибыль -	Тенге				30673,98
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				414098,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				122,83
		Сметная заработная плата -	Тенге				164445,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2147430,65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				152,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				199961,38
		РАЗДЕЛ 2.Обшивка стен сэндвич-панелями					
12	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж Состав работ: 1.Установка конструкций стен 2. Крепление конструкций стен 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	м2	171,4600		3333,08	571489,55
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	1,52	260,619	1240,00	323167,81
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1655	28,377	2124,26	60279,33
		Итого оплата труда:				2236,36	383447,14
12. 3	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1499	25,702	8903,00	228823,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1499	25,702	2186,00	56184,57
12. 4	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	0,462942	208,00	96,29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0156	2,675	4891,00	13082,33

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	2,675	1531,00	4095,42
12. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1187	20,352	26,00	529,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1414,51	242531,39
12. 7	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	0,222898	283,04	63,09
12. 8	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	5,11	178,60	912,56
12. 9	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0316	5,418	147,32	798,20
12.10	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000031	0,005315	535710,00	2847,44
12.11	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,002829	356250,00	1007,86
12.12	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,000514	313392,00	161,20
		Итого материалов:				33,77	5790,35
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1543,09	264578,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,09	66885,45
		Сметная стоимость:				5266,26	902953,52
13	СТ Счет фактура №10005954 от 13.11.2019г.ТОО "Завод Металл Профиль"	Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-Z-100-100	м2	171,4600		6876,16	1178986,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		550,09	94318,91
		Сметная стоимость:				7426,25	1273305,31
14	СТ Счет-фактура №10006012 от 18.11.2019г.ТОО "Завод Металл Профиль"	Уплотнитель терморазделяющая полоса	шт	5,0000		918,64	4593,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,49	367,46
		Сметная стоимость:				992,13	4960,66

1	2	3	4	5	6	7	8
15	СТ Счет-фактура №2110 от 20.05.2019Г. ТОО "Партнер 7"	Шуруп для сэндвич-панелей 6,3х190	шт	685,8400		195,05	133773,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	10701,85
		Сметная стоимость:				210,65	144474,94
16	СТ Счет фактура №10006012 от 18.11.2019г. ТОО "Завод Металл Профиль"	Силикон	шт	85,7300		1093,93	93782,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,51	7502,61
		Сметная стоимость:				1181,44	101285,23
17	СТ Счет-фактура № 00000000322 от 15.11.2019г /акт приемки выполненных работ №312 от 15.11.2019г.	Доставка сэндвич-панелей Новосибирск-Караганда	рейс	0,5000		500000,00	250000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40000,00	20000,00
		Сметная стоимость:				540000,00	270000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2232624,85
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1661135,30
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1661135,30
		Сметная прибыль -	Тенге				132890,82
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1794026,13
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				571489,55
Материалы -			Тенге				5790,35
Всего заработная плата -			Тенге				383447,14
		Накладные расходы -	Тенге				264578,53
		Сметная прибыль -	Тенге				66885,45
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				902953,52
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				289,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				383447,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2696979,65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				289,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				383447,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Кровля					
18	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	м2 кровли	68,3000		678,01	46308,08
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,5663	38,678	1156,00	44712,10
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,30735	1756,16	539,75
		Итого оплата труда:				662,55	45251,86
18. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,23222	4872,00	1131,38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,23222	1829,00	424,73
18. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	2,008	13,00	26.10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	4,439	16,00	71,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0011	0,07513	4891,00	367,46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,07513	1531,00	115,02
		Итого эксплуатация машин:				23,37	1595,97
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		609,54	41631,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,00	7035,18
		Сметная стоимость:				1390,56	94974,97
19	СТ Счет-фактура №10000041120 ТОО"МеталлоСклад-Т" 11.12.2019г.	Профлист Н60-0,7-0,93	м2	78,5450		2053,58	161298,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,29	12903,88
		Сметная стоимость:				2217,87	174202,32

1	2	3	4	5	6	7	8
20	СТ Счет-фактура №1908 ТОО "Партнер 7" от 08.05.2019г.	Саморезы 6,3м х 32 мм	шт.	409,8000		10,13	4151,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,81	332,10
		Сметная стоимость:				10,94	4483,38
21	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2 изолируемой поверхности	68,3000		87,56	5980,21
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	0,0694	4,74	1114,00	5280,38
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,14343	1715,48	246,05
		Итого оплата труда:				80,91	5526,43
21. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,0013	0,08879	4872,00	432.58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,08879	1829,00	162,40
21. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0008	0,05464	4891,00	267,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,05464	1531,00	83,65
		Итого эксплуатация машин:				10,25	699,83
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		74,44	5084,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,96	885,16
		Сметная стоимость:				174,96	11949,69
22	СТ Счет-фактура №00000000113 ТОО "ЦКФИ" от 14.01.2020г.	Пароизоляция прокладная. ЮНИСПАН D	м2	75,1300		75,88	5700,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,07	456,07
		Сметная стоимость:				81,95	6156,93
23	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка Состав работ: 1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями	м3	2,4000		52667,76	126402,62
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1305)	чел-ч	39	93,6	1305,00	122148,00

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,84	1650,20	1386,17
		Итого оплата труда:				51472,57	123534,17
23. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,336	4872,00	1636,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,336	1829,00	614,54
23. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,936	163,00	152,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,504	4891,00	2465,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,504	1531,00	771,62
		Итого эксплуатация машин:				1772,76	4254,62
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		46325,31	111180,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7919,45	19006,67
		Сметная стоимость:				106912,52	256590,05
24	СТ Счет-фактура №372,№373 ТОО "Натали плюс" от 09.12.2019г.	Лесоматериалы(Брус 100х100)	шт.	1,3950		66964,28	93415,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5357,14	7473,21
		Сметная стоимость:				72321,42	100888,38
25	СТ Счет-фактура №00000000006 ИП "Лесной двор" от 24.01.2019г.	Доска 100х100х6	шт.	1,1250		60416,00	67968,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4833,28	5437,44
		Сметная стоимость:				65249,28	73405,44
26	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту	м3 изоляции	6,8300		19485,62	133086,78
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1219)	чел-ч	10,58	72,261	1219,00	88086,65
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	9,22	1696,56	15643,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				15187,37	103729,74
26. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,75	5,122	4872,00	24956,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	5,122	1829,00	9368,14
26. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,6	4,098	4891,00	20043,32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	4,098	1531,00	6274,04
		Итого эксплуатация машин:				6588,60	45000,14
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		11542,40	78834,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2482,24	16953,71
		Сметная стоимость:				33510,26	228875,10
27	СТ Счет-фактура №00000003522 ТОО "ЦКФИ" от 19.08.2019г.	Плиты теплоизоляционные - П125М80	м3	6,9666		15380,00	107146,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1230,40	8571,70
		Сметная стоимость:				16610,40	115718,01
28	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	68,3000		511,73	34951,45
		Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением гвоздями					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,431	29,437	1093,00	32174,97
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,56689	1531,00	867,91
		Итого оплата труда:				483,79	33042,88
28. 3	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0043	0,29369	13,00	3,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0083	0,56689	4891,00	2772,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,56689	1531,00	867,91
		Итого эксплуатация машин:				40,65	2776,48
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		454,76	31060,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,32	5280,94
		Сметная стоимость:				1043,82	71292,69

1	2	3	4	5	6	7	8
29	СТ Счет-фактура №78 от 14.01.2020г. ТОО "Оптитрейд" от 13.01.2019г.	Плита OSB-3, толщина 12 мм	м2	69,0014		1128,56	77872,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,28	6229,80
		Сметная стоимость:				1218,85	84102,23
30	СТ Счет-фактура №5845 ТОО "KREPTON" от 03.08.2019г.	Саморезы , размерами 4,8 мм х 40 мм	шт.	2600,0000		8,98	23348,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,72	1867,84
		Сметная стоимость:				9,70	25215,84
31	Е11-120101-0108 1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли из ПВХ-мембраны . Устройство	м2 кровли	68,3000		309,57	21143,34
		Состав работ: 1. Очистка поверхности основания 2. Раскатка, разметка, нарезка, укладка мембраны с выдерживанием нахлеста 3. Крепление мембраны к основанию 4. Очистка стыков, сварка швов мембраны горячим воздухом с одновременным уплотнением шва					
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,23	15,709	1281,00	20123,23
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,10928	1735,87	189,70
		Итого оплата труда:				297,41	20312,93
31. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,07513	4872,00	366,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,07513	1829,00	137,41
31. 4	1235 С (3106-0202-1301 РСНБ РК 2015)	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,019	1,298	369,00	478,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,003	0,2049	16,00	3,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 6	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0005	0,03415	4891,00	167,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,03415	1531,00	52,28
31. 7	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,004	0,2732	18,00	4,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				14,94	1020,11
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		273,61	18687,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,65	3186,50
		Сметная стоимость:				629,83	43017,73
32	СТ Счет-фактура №00000000113 ТОО "ЦКФИ" от 14.01.2020г.	Стоимость ПВХ-мембраны	м2	75,1300		2041,00	153340,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,28	12267,23
		Сметная стоимость:				2204,28	165607,56
33	СТ Договорная	Стоимость полосы оцинкованной толщ 0,5мм	м	45,0000		69,64	3133,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	250,71
		Сметная стоимость:				75,21	3384,64
34	СТ Счет-фактура №4898 ТОО "Партнер 7" от 26.09.2019г.	Саморезы , размерами 4,2 мм х 16 мм	шт.	225,0000		1,80	405,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,14	32,40
		Сметная стоимость:				1,94	437,40
35	Е11-120101-0411 1112-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12прим.	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство Состав работ: 1. Очистка поверхности основания 2. Укладка мембраны с выдерживанием нахлеста 3. Крепление мембраны 4. Сварка швов мембраны горячим воздухом	м примыканий	35,0000		457,88	16025,74
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,372	13,02	1156,00	15051,12
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,1155	1747,73	201,86
		Итого оплата труда:				435,80	15252,98
35. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,084	4872,00	409,25

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,084	1829,00	153,64
35. 4	1235 С (3106-0202-1301 РСНБ РК 2015)	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,0255	0,8925	369,00	329,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,017	0,595	16,00	9,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0009	0,0315	4891,00	154,07
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0315	1531,00	48,23
35. 7	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,115	4,025	18,00	72,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				27,85	974,62
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		400,94	14032,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,71	2404,68
		Сметная стоимость:				927,52	32463,16
36	СТ Счет-фактура №00000000113 ТОО "ЦКФИ" от 14.01.2020г.	Стоимость ПВХ-мембраны	м2	3,8500		2041,00	7857,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,28	628,63
		Сметная стоимость:				2204,28	8486,48
37	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с защитным покрытием. Устройство Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	9,0000		1067,75	9609,77
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	0,972	8,748	1072,00	9377,86
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0243	1751,74	42,57
		Итого оплата труда:				1046,71	9420,42
37. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,018	4872,00	87,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018	1829,00	32,92

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	4891,00	30,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0063	1531,00	9,65
		Итого эксплуатация машин:				13,17	118,51
37. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,08	105,00	113,40
		Итого материалов:				12,60	113,40
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		962,98	8666,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,46	1462,12
		Сметная стоимость:				2193,19	19738,68
38	СТ Счет-фактура №5091 ТОО "Завод Металл Профиль" от 04.10.2019г.	Лист плоский	м2	9,0000		1477,75	13299,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,22	1063,98
		Сметная стоимость:				1595,97	14363,73
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1112445,34
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1112445,34
Материалы -			Тенге				113,40
Всего заработная плата -			Тенге				356071,40
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				718937,36
		Накладные расходы -	Тенге				309179,11
		Сметная прибыль -	Тенге				113729,96
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1535354,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				287,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				356071,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1535354,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				287,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				356071,40
		РАЗДЕЛ 4. Двери					
39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (внутренняя сторона двери) Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов	м2	2,3100		77,51	179,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1454)	чел-ч	0,0295	0,068145	1454,00	99,08
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000462	1406,06	0,65
		Итого оплата труда:				43,17	99,73
39. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4454,00	1,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1281,00	0,30
39. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4891,00	1,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1531,00	0,35
39. 5	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,025872	145,00	3,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,56	5,91
39. 6	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000208	356250,00	74,06
		Итого материалов:				32,06	74,06
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,79	68,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	19,83
		Сметная стоимость:				115,89	267,70
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (наружняя сторона двери) Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	2,3100		77,51	179,06
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1454)	чел-ч	0,0295	0,068145	1454,00	99,08
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000462	1406,06	0,65
		Итого оплата труда:				43,17	99,73

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4454,00	1,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1281,00	0,30
40. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4891,00	1,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1531,00	0,35
40. 5	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,025872	145,00	3,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,56	5,91
40. 6	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000208	356250,00	74,06
		Итого материалов:				32,06	74,06
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,79	68,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	19,83
		Сметная стоимость:				115,89	267,70
41	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	2,3100		416,83	962,87
		Состав работ:					
		1. Заполнение плитами					
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,345	0,79695	1177,00	938,01
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,005082	1530,99	7,78
		Итого оплата труда:				409,43	945,79
41. 3	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0022	0,005082	4891,00	24,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,005082	1531,00	7,78
		Итого эксплуатация машин:				10,76	24,86
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		311,17	718,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,24	134,53
		Сметная стоимость:				786,23	1816,20
42	СТ Счет-фактура №00000003522 ТОО "ЦКФИ" от 19.08.2019г.	Плиты теплоизоляционные -П125М80	м3	0,1178		15380,00	1811,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1230,40	144,95
		Сметная стоимость:				16610,40	1956,87
43	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	Обшивка дверей плитами древесно-стружечными толщиной 12 мм	м2	2,3100		862,91	1993,31
		Состав работ: 1. Обшивка стен плитами					
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	0,753	1,739	1114,00	1937,72
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,011319	1531,00	17,33
		Итого оплата труда:				846,34	1955,05
43. 3	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,017325	13,00	0,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0049	0,011319	4891,00	55,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,011319	1531,00	17,33
		Итого эксплуатация машин:				24,06	55,59
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		761,71	1759,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,97	300,23
		Сметная стоимость:				1754,58	4053,09
44	СТ Счет-фактура №78 от 14.01.2020г. ТОО "Оптитрейд" от 13.01.2019г.	Плита OSB-3, толщина 12 мм	м2	2,3100		1128,56	2606,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,28	208,56
		Сметная стоимость:				1218,85	2815,54
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(наружняя сторона двери)	м2	2,3100		75,28	173,90
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,0213	0,049203	1177,00	57,91
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000462	1406,06	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				25,35	58,56
45. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4454,00	1,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1281,00	0,30
45. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4891,00	1,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1531,00	0,35
45. 5	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,015015	145,00	2,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,88	4,34
45. 6	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000032	432312,00	13,98
45. 7	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000208	469810,00	97,67
		Итого материалов:				48,34	111,65
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		17,49	40,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	17,14
		Сметная стоимость:				100,20	231,45
46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхность OSB-3. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	2,3100		77,51	179,06
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1454)	чел-ч	0,0295	0,068145	1454,00	99,08
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000462	1406,06	0,65
		Итого оплата труда:				43,17	99,73
46. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4454,00	1,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1281,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4891,00	1,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1531,00	0,35
46. 5	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,025872	145,00	3,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов. экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,56	5,91
46. 6	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000208	356250,00	74,06
		Итого материалов:				32,06	74,06
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,79	68,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	19,83
		Сметная стоимость:				115,89	267,70
47	Е11-150404-0104 1115-0404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	Окраска OSB-3 по огрунтованной поверхности за 1 раз	м2	2,3100		77,10	178,10
		Состав работ:					
		1. Покрытие поверхности лаком					
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,059	0,13629	1281,00	174,59
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,000231	1531,17	0,35
		Итого оплата труда:				75,73	174,94
47. 3	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0001	0,000231	4891,00	1,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000231	1531,00	0,35
		Итого эксплуатация машин:				0,49	1,13
47. 4	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,001	0,00231	90,00	0,21
47. 5	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,000007	313392,00	2,17
		Итого материалов:				1,03	2,38
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		60,59	139,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,01	25,44
		Сметная стоимость:				148,70	343,49

1	2	3	4	5	6	7	8
48	СТ Счет-фактура ИП Матиева №00000003172 от 23.07.2019г.	Эмаль ПФ-115	кг	0,2541		509,26	129,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,74	10,35
		Сметная стоимость:				550,00	139,76
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				8393,65
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8393,65
Материалы -			Тенге				336,23
Всего заработная плата -			Тенге				3433,55
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4548,30
		Накладные расходы -	Тенге				2865,16
		Сметная прибыль -	Тенге				900,70
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12159,51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				3433,55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12159,51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				3433,55
		РАЗДЕЛ 5.Окна					
49	СТ Коммерческое предложение от 11.12.2019г. ТОО "Фабрика окон"	Металлопластиковые изделия, Funke (цвет белый), окно из 1-х камерногопрофиля, 2-й стеклопакет, поворотное открывание Elementis 1970х1230 мм (монтаж со стоимостью изделий)	шт	2,0000		54464,29	108928,57
50	СТ Коммерческое предложение от 11.12.2019г.ТОО "Фабрика окон"	Металлопластиковые изделия, Funke (цвет белый), окно из 1-х камерного профиля, 2-й стеклопакет, глухое 1970х1230 мм(монтаж со стоимостью изделий)	шт	2,0000		44642,86	89285,71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				198214,29
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				198214,29

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				198214,29
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				198214,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				198214,29
		РАЗДЕЛ 6. Материалы Заказчика					
51	С121-130701-0401 2113-0701-0401 РСНБ	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,7628		-178,60	-2458,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,29	-196,64
		Сметная стоимость:				-192,89	-2654,68
52	С121-130701-1002 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	8,5278		-147,32	-1256,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-11,79	-100,51
		Сметная стоимость:				-159,11	-1356,82
53	СТ Материал Заказчика	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8,5278		--	--
54	СТ Материал Заказчика	Кислород технический газообразный	м3	13,7628		--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				-3714,35
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-3714,35
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-3714,35
		Сметная прибыль -	Тенге				-297,15
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-4011,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-4011,50
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5390538,63
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				840364,09
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				410217,16
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				102549,39
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4139957,38
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				722409,64
	ИТОГО:		Тенге				6112948,28
	Сметная прибыль		Тенге				473178,72
	ИТОГО по акту:		Тенге				6586127,00
		НДС 12%	Тенге				790 335
		ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				7 376 462

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
И.о. генерального директора

_____ Плужников В.А.

Главный инженер

_____ Штеер Е.В.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

инженер - сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.