Заказчик: КГУ « Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов» акимата г. Астаны

Подрядчик: ТОО « Баймен»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС "Капитальный ремонт 2-х этажного административно-бытового и 2-х этажного медицинского корпусов,благоустройство территории с наружным освещением, расположенных по адресу Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катырколь, северо-западная часть о. Катырколь"

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт 2-х этажного административно-бытового и 2-х этажного медицинского корпусов с благоустройством территории.

АКТ №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. 2-Х ЭТАЖНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОРПУС										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Потолки										
1	Е0162-36-4	-Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски	547,5	37,04	-	20279	-	19164	0,26	141		
		м2		37,04	-	20279	-	94,5	-	-		
		Стены и перегородки										
5	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски	981,9	37,04	-	36370	-	34369	0,26	252		
		м2		37,04	-	36370	-	94,5	-	-		
6	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	211,6	133,16	23,58	28177	4990	22744	0,74	157		
		м2		109,58	4,16	23187	880	94,5	0,02	5		
7	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	585,4	16,97	0,07	9934	41	9360	0,12	68		
		м2		16,9	0,02	9893	12	94,5	-	-		
8	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	211,6	32,87	-	6955	-	6955	0,23	48		

30	Е0109-36-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж витражей из алюминиевых сплавов с дверьми м2	29	368,51	39,11	10687	1134	7838	1,79	52
				329,4	4,29	9553	124	81	0,02	1
41	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м	67,1	14,39	1,29	966	87	958	0,09	6
				13,1	0,23	879	15	107,1	-	-
43	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	[illegible]	158,38	[illegible]	39812	5978	36092	[illegible]	229
				134,6	8,88	33834	2257	100	0,04	11

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

75	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля м	4545	13,94	0,06	67539	291	65366	0,1	467
				13,88	-	67249	-	97,2	-	-
76	Е0121-23-1 к демонтажу 0,3	-Демонтаж вводно-распределительных устройств шкаф	2	364,5	-	729	-	709	2,09	4
				364,5		729	-	97,2	-	-
77	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	89	29,35	2,8	2612	249	2336	0,18	16
				26,55	0,45	2363	40	97,2	-	-
78	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	22	9,32	0,23	205	5	195	0,06	1
				9,09	0,05	200	1	97,2	-	-
79	Ц0108-599-1	-Демонтаж щитков шт	4	130,38	6,78	522	27	425	0,6	2

60	E0110-14-1	-Устройство стропильно-балочной системы	м3	6,5	21903,7	417,85	142374	2716	28534	25,42	165
					3907,13	157,5	25396	1024	108	0,78	5
61	E0110-5-2пр	-Устройство мауэрлатов им	м3	1,75	13141,48	409,16	22998	716	7041	23,12	40
					3570,75	154,69	6249	271	108	0,75	1
62	E0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	470	1310,99	10,25	616164	4818	159942	1,97	924
					313,89	3,85	147529	1810	107,1	0,02	9
63	E0158-17-1	-Устройство карниза из оцинкованной стали	м2	38	583,67	0,93	22179	35	3225	0,5	19
					79,11	0,14	3006	5	107,1	-	-
64	E0110-52-1	-Огнезашита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	470	21,41	1,14	10063	535	2948	0,03	16
					5,38	0,42	2530	200	108	-	1
65	E0110-54-3	-Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	470	103,31	0,44	48554	206	6580	0,07	35
					12,79	0,18	6010	82	108	-	-
66	E0115-165-2	-Окраска деревянных изделий прим	м2	10	214,83	3,38	2148	34	1198	0,75	8
					125,5	1,26	1255	13	94,5	0,01	-
67	E0153-21-1п	-Кладка вентшахт из кирпича рим	м3	2,1	7797,41	300,96	16375	632	2174	5,63	12
					873	101,79	1833	214	106,2	0,39	1
68	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон с деревянной решеткой	шт	3	3246,04	102,01	9738	306	3716	6,99	21
					1107,45	39,37	3322	118	108	0,19	1
69	C12065-14	-Коробки и импосты оконные, размер 94х52; 94х50 мм	м	3,6	264	-	950	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	C12065-74	-Створки оконные спаренные, пл. свыше 0,7 до 0,8 м2	м2	4,8	3590	-	17232	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	C11011-796	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	3	763	-	2289	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

75	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля	м	4845	13,94	0,06	67539	291	65366	0,1	467
					13,88	-	67249	-	97,2	-	-
76	E0121-23-1 к демонтажа= 0,3	-Демонтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2	364,5	-	729	-	709	2,09	4
					364,5	-	729	-	97,2	-	-
77	E0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	89	29,35	2,8	2612	249	2336	0,18	16
					26,55	0,45	2363	40	97,2	-	-
78	E0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	22	9,32	0,23	205	5	195	0,06	1
					9,09	0,05	200	1	97,2	-	-
79	Ц0108-599-1	-Демонтаж щитков	шт	4	130,38	6,78	522	27	425	0,6	2

80	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	169	123,6 8,42	0,69 -	494 1423	3 -	85,5 1393	- 0,06	- 10
				шт 8,42	- -	1423 -	- -	97,2 -	- -	- -
81	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	2800	113,54 39,69	73,85 28,1	317912 111132	206780 78680	170831 90	0,26 0,15	735 431
				м						
82	Е0169-1-3пр-им	-Пробивка отверстий в стене	75	954,04 287,21	666,83 255,45	71553 21541	50012 19159	36630 90	1,89 1,4	142 105
				отверст						
83	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	75	206,16 163,35	2,32 0,36	15462 12251	174 27	11050 90	1,09 -	92 -
				отверст						

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Отопление

123	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	41	197,2 181,24	15,96 8,52	8085 7431	654 103	8679 113,2	1,21 0,08	49 1
124	Е0165-19-1п-рим	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 25 мм	72	67,47 67,47	0,3 0,09	4859 4859	36 6	8679 113,2	0,44 -	31 -
				м						
125	Е0165-19-1п-рим	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм	68	67,96 67,46	0,5 0,09	4621 4587	34 6	5292 113,2	0,44 -	30 -
				м						
126	Е0165-19-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	20	100,07 99,07	1 0,16	2001 1981	20 3	2279 113,2	0,64 -	13 -
				м						

Водопровод

136	Е0165-1-[illegible]	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	68	51,07 50,36	0,69 0,11	2962 2972	40 6	3374 113,2	0,43 -	19 -
				м						
140	Е0167-1-1пр-им	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	11	51,07 50,38	0,49 0,11	715 705	10 2	893 215,2	0,39 -	7 -
				м						

Канализация

147	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100	145,63 142,36	3,27 0,32	14563 14236	327 52	16460 115,2	0,65 -	95 -
				м						

Сантехнические приборы

149	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	2	101,59 98,26	3,33 0,54	203 197	7 1	229 115,2	0,61 -	1 -
				комплл						
150	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84 238,39	6,45 1,04	1469 1430	39 6	1655 115,2	1,43 0,01	9 -
				комплл						

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

					Демонтаж				
157	E0120-2-5	-Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ диаметром 300 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	54,97	95,13	4,23	5229	233	5857	0,56	31
				90,9	1,58	4997	87	115,2	0,01	-
			м2							
158	E0120-2-7	-Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ диаметром 500 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	21,5	82,41	3,66	1772	79	1984	0,49	10
				78,75	1,37	1693	29	115,2	0,01	-
			м2							
159	E0120-3-1	-Демонтаж воздуховодов диаметром до 200 мм	375,81	104,26	5,26	39183	1978	43714	0,62	231
			м2	99	1,97	37205	741	115,2	0,01	4
160	E0120-3-2	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	123,5	104,26	5,26	12877	650	14365	0,62	76
				99	1,97	12227	244	115,2	0,01	1
			м2							
161	E0120-3-10	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	89,5	82,41	3,66	7376	328	8261	0,49	44
				78,75	1,37	7048	122	115,2	0,01	1
			м2							
162	E0120-3-11	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	123,7	62,49	3,36	7730	416	8606	0,37	45
				59,13	1,26	7315	156	115,2	0,01	1
			м2							
163	E0120-3-12	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	21,2	51,21	3,51	1086	74	1197	0,3	6
				47,7	1,32	1011	28	115,2	0,01	-
			м2							
164	E0120-3-14	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 4000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20	43,64	3,22	873	64	959	0,25	5
				40,41	1,21	808	24	115,2	0,01	-
			м2							
165	E0120-3-17	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 6200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	12,4	31,3	3,58	388	44	415	0,17	2
				27,72	1,34	344	17	115,2	0,01	-
			м2							
166	E0120-32-3)	-Демонтаж вентиляторов	35	685,66	40,36	23998	1412	26635	3,8	133
			шт	645,3	15,3	22586	536	115,2	0,07	3
167	E0120-35-2)	-Демонтаж калориферов	17	435,27	67,17	7400	1142	7702	2,3	39
			шт	368,1	25,2	6258	428	115,2	0,12	2
168	E0120-13-1)	-Демонтаж клапанов обратных	35	69,65	2,15	2438	75	2758	0,41	14
			шт	67,5	0,9	2363	32	115,2	-	-
169	E0120-37-1)	-Демонтаж фильтров	17	305,85	16,95	5199	288	5781	1,66	28
	прим		шт	288,9	6,3	4911	107	115,2	0,03	1
170	E0121-24-2	-Демонтаж групповых щитков	12	147,2	10,85	1766	130	1641	0,79	10

	к демонтажа= 0,3	шт		136,35	4,3	1636	52	97,2	0,02	-
171	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля	1251	13,94	0,06	17439	75	16878	0,1	121
		м		13,88	-	17364	-	97,2	-	-
		м2								
188	E0169-1-4пр-им	Пробивка отверстий для вентиляции в кирпичных стенах (наружные стены)	44	1553,21	1088,65	68341	47901	34924	3,07	135
				464,56	417,36	20441	18364	90	2,29	101
		отверст								
189	E0169-1-1пр-им	Пробивка отверстий в перегородках	25	475,88	332,26	11897	8306	6101	0,94	24
		отверст		143,62	127,55	3591	3189	90	0,7	18
190	E0169-1-2	-Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	44	691,17	483,04	30411	21254	15570	1,37	60
				208,13	185,04	9158	8142	90	1,02	45
		отверст								
199	E0126-12-1	-Демонтаж изоляции воздуховодов	41	77,45	37,13	3175	1522	2003	0,24	10
		м2		40,32	13,95	1653	572	90	0,07	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 248578
Накладные расходы - Тенге 205351
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 27236

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 481165

РАЗДЕЛ 3. Пожарная, охранная сигнализация

215	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля	515	13,94	0,06	7179	31	6948	0,1	50
		м		13,88	-	7148	-	97,2	-	-
216	E0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	170	3,69	-	627	-	610	0,03	4
		м		3,69	-	627	-	97,2	-	-
217	Ц0108-471-4	-Демонтаж заземлителя	6	56,04	9,64	336	58	243	0,28	2
		шт		46,4	1	278	6	85,5	0,01	-
218	Ц0108-81-1	-Демонтаж кнопки вызова	101	26,13	0,48	2639	48	2461	0,3	30
		к демонтажа= 0,3 шт		25,65	-	2591	-	95	-	-

РАЗДЕЛ 4. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

232	E0167-7-1	-Демонтаж розеток	9	8,42	-	76	-	74	0,06	1
		шт		8,42	-	76	-	97,2	-	-
233	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля	150	13,94	0,06	2091	9	2024	0,1	14
		м		13,88	-	2082	-	97,2	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 и 4			Тенге		12948			
	Накладные расходы -			Тенге		12360			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1518			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 и 4			Тенге		26826			

РАЗДЕЛ 5. 2-Х ЭТАЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Потолки

244	E0146-39-6	-Разборка декоративной плитки	670,33	100,85	6,78	67603	4545	64781	0,59	393
		м2		94,07	2,57	63058	1723	100	0,01	8
245	E0162-36-4	-Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски	882,02	37,04	-	32670	-	30873	0,26	227
		м2		37,04	-	32670	-	94,5	-	-

Стены и перегородки

249	E0153-1-1	-Демонтаж декорпанелей со стен	194,69	20,04	2,92	3902	568	3705	0,12	24
		м2		17,12	0,5	3333	97	108	-	1
250	E0163-1-1пр-им	-Демонтаж стен из стеклоблоков	70,2	179,51	1,76	12602	124	11810	1,23	86
		м2		177,75	0,27	12478	19	94,5	-	-
251	E0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски	893,57	37,04	-	33098	-	31277	0,26	230
		м2		37,04	-	33098	-	94,5	-	-
252	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	509,11	133,16	23,58	67793	12005	54721	0,74	378
		м2		109,58	4,16	55788	2118	94,5	0,02	12
253	E0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	1721,62	16,97	0,07	29216	121	27528	0,12	201
		м2		16,9	0,02	29095	34	94,5	-	-
254	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	509,11	32,87	-	16734	-	16734	0,23	116
		м2		32,87	-	16734	-	100	-	-
255	E0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	8,42	2719,44	399,69	22909	3367	21317	15,88	134
		м3		2319,75	63	19542	531	106,2	0,54	5
263	E0109-36-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж пластиковой перегородки с дверью	13,03	368,51	39,11	4800	509	3521	1,79	23
		м2		329,4	4,29	4291	56	81	0,02	-

Полы

269	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	273	51,33	4,89	14013	1335	14286	0,34	92
		1м2		46,44	0,83	12678	227	110,7	0,01	2
270	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1441,97	17,38	0,93	25061	1341	26482	0,11	164
		1м2		16,45	0,14	23720	202	110,7	-	2
271	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	110,37	116,63	10,56	12872	1166	13164	0,7	77
		1м2		106,07	1,67	11707	184	110,7	0,01	2
272	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	360,42	358,97	192,06	129382	69224	95382	1,11	401
		1м2		166,91	72,15	60158	26004	110,7	0,4	145
		Окна и витражи								
282	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	278	270,9	23,78	75310	6611	71196	1,65	460
		м2		247,12	8,98	68699	2496	100	0,04	12
283	Е0162-36-4	-Очистка вручную оконных откосов	112	37,04	-	4148	-	3920	0,26	29
		м2		37,04	-	4148	-	94,5	-	-
284	Е0109-36-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7	-Демонтаж витражей из алюминиевых сплавов с дверьми	56,8	368,51	39,11	20932	2222	15352	1,79	102
		м2		329,4	4,29	18710	244	81	0,02	1
		Кровля								
312	Е0158-2-2	-Демонтаж карниза из оцинкованной стали	76,6	17,19	2,02	1317	155	1258	0,1	8
		м2		15,17	0,16	1162	12	107,1	-	-
313	Е0153-2-1	-Разборка стен вентшахт из кирпича	4,5	4899,14	1880,99	22046	8464	16995	21,24	96
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
326	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	5912	13,94	0,06	82413	355	79761	0,1	570
		м		13,88	-	82059	-	97,2	-	1
327	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	190	29,35	2,8	5577	532	4986	0,18	34
		шт		26,55	0,45	5045	85	97,2	-	1
328	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	22	9,32	0,23	205	5	195	0,06	1
		шт		9,09	0,05	200	1	97,2	-	-
329	Ц0108-599-1	-Демонтаж щитков	4	130,38	6,78	522	27	425	0,6	2
		шт		123,6	0,69	494	3	85,5	-	-
330	Е0121-23-1 к демонтажа=0,3	-Демонтаж вводно-распределительных устройств	2	364,5	-	729	-	709	2,09	4
		шкаф		364,5	-	729	-	97,2	-	-
331	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	222	8,42	-	1869	-	1817	0,06	13
		шт		8,42	-	1869	-	97,2	-	-
332	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	3700	113,54	73,85	420098	273245	225741	0,26	971
				39,69	28,1	146853	103970	90	0,15	570

			м						
333	Е0169-1-3пр-им	Пробивка отверстий в стене	110	954,04	666,83	104944	73351	53723	1,89	208
		отверст		287,21	255,45	31593	28100	90	1,4	154
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		Отопление								
371	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	77	197,2	15,96	15184	1229	16300	1,21	93
		шт		181,24	2,52	13955	194	115,2	0,02	2
372	Е0165-18-1п-рим	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм	305,7	67,96	0,5	20775	153	23789	0,44	133
				67,46	0,09	20623	28	115,2	-	-
		м								
373	Е0165-18-1п-рим	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм	80	67,96	0,5	5437	40	6225	0,44	35
				67,46	0,09	5397	7	115,2	-	-
		м								
374	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	160	100,07	1	16011	160	18290	0,64	102
				99,07	0,16	15851	26	115,2	-	-
		м								
		Водопровод								
387	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	106	51,07	0,69	5413	73	6165	0,33	35
				50,38	0,11	5340	12	115,2	-	-
		м								
388	Е0165-1-1пр-им	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	20	51,07	0,69	1021	14	1163	0,33	7
				50,38	0,11	1008	2	115,2	-	-
		м								
		Канализация								
395	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	44	145,63	3,27	6408	144	7242	0,85	38
				142,36	0,52	6264	23	115,2	-	-
		м								
396	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	10	118,01	1,59	1180	16	1344	0,69	7
				116,42	0,25	1164	3	115,2	-	-
		м								
		Сантехнические приборы								
399	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		компл		98,26	0,54	197	1	115,2	-	-
400	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	8	244,84	6,45	1959	52	2207	1,43	11
		компл		238,39	1,04	1907	8	115,2	0,01	-
401	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	2	477,11	22,41	954	45	1056	2,61	5
		компл		454,7	3,56	909	7	115,2	0,03	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		1287310
Накладные расходы -	Тенге		975668
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		135779

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 2398757

РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ

					Демонтаж				
411	E0120-2-5	-Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ диаметром 300 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	54,97	95,13	4,23	5229	233	5857	0,56	31
				90,9	1,58	4997	87	115,2	0,01	-
		м2								
412	E0120-2-7	-Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ диаметром 500 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	21,5	82,41	3,66	1772	79	1984	0,49	10
				78,75	1,37	1693	29	115,2	0,01	-
		м2								
413	E0120-3-1	-Демонтаж воздуховодов диаметром до 200 мм	375,81	104,26	5,26	39183	1978	43714	0,62	231
		м2		99	1,97	37205	741	115,2	0,01	4
414	E0120-3-2	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	123,5	104,26	5,26	12877	650	14365	0,62	76
				99	1,97	12227	244	115,2	0,01	1
		м2								
415	E0120-3-10	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	89,5	82,41	3,66	7376	328	8261	0,49	44
				78,75	1,37	7048	122	115,2	0,01	1
		м2								
416	E0120-3-11	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	123,7	62,49	3,36	7730	416	8606	0,37	45
				59,13	1,26	7315	156	115,2	0,01	1
		м2								
417	E0120-3-12	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	21,2	51,21	3,51	1086	74	1197	0,3	6
				47,7	1,32	1011	28	115,2	0,01	-
		м2								
418	E0120-3-14	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 4000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20	43,64	3,22	873	64	959	0,25	5
				40,41	1,21	808	24	115,2	0,01	-
		м2								
419	E0120-3-17	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 6200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	12,4	31,3	3,58	388	44	415	0,17	2
				27,72	1,34	344	17	115,2	0,01	-
		м2								
420	E0120-32-3	-Демонтаж вентиляторов	35	685,66	40,36	23998	1412	26635	3,8	133
		шт		645,3	15,3	22586	536	115,2	0,07	3
421	E0120-35-2	-Демонтаж калориферов	17	435,27	67,17	7400	1142	7702	2,3	39
		шт		368,1	25,2	6258	428	115,2	0,12	2
422	E0120-13-1	-Демонтаж клапанов обратных	35	69,65	2,15	2438	75	2758	0,41	14
		шт		67,5	0,9	2363	32	115,2	-	-
423	E0120-37-1п рим	-Демонтаж фильтров	17	305,85	16,95	5199	288	5781	1,66	28
		шт								

424	E0121-24-2	-Демонтаж групповых щитков		12	288,9	6,3	4911	107	115,2	0,03	1
		к	шт		147,2	10,85	1766	130	1641	0,79	10
		демонтажа= 0,3			136,35	4,3	1636	52	97,2	0,02	-
425	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля		2240	13,94	0,06	31226	134	30221	0,1	216
			м		13,88	-	31091	-	97,2	-	-
442	E0169-1-4пр-им	-Пробивка отверстий для вентиляции в кирпичных стенах (наружные стены)		44	1553,21	1088,65	68341	47901	34924	3,07	135
			отверст		464,56	417,36	20441	18364	90	2,29	101
443	E0169-1-1пр-им	-Пробивка отверстий в перегородках		25	475,88	332,26	11897	8306	6101	0,94	24
			отверст		143,62	127,55	3591	3189	90	0,7	18
444	E0169-1-2	-Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича		44	691,17	483,04	30411	21254	15570	1,37	60
			отверст		208,13	185,04	9158	8142	90	1,02	45
453	E0126-12-1	-Демонтаж изоляции воздуховодов		41	77,45	37,13	3175	1522	2003	0,24	10
			м2		40,32	13,95	1653	572	90	0,07	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			262365				
		Накладные расходы -		Тенге			218694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28864				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			509923				

РАЗДЕЛ 7. Пожарная, охранная сигнализация

469	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля		515	13,94	0,06	7179	31	6948	0,1	50
			м		13,88	-	7148	-	97,2	-	-
470	E0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки		170	3,69	-	627	-	610	0,03	4
			м		3,69	-	627	-	97,2	-	-
471	Ц0108-471-4	-Демонтаж заземлителя		6	56,04	9,64	336	58	243	0,28	2
			шт		46,4	1	278	6	85,5	0,01	-
472	Ц0108-81-1	-Демонтаж кнопки вызова		101	26,13	0,48	2639	48	2461	0,3	30
		к демонтажа= 0,3	шт		25,65	-	2591	-	95	-	-

РАЗДЕЛ 8. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

486	E0167-7-1	-Демонтаж розеток		9	8,42	-	76	-	74	0,06	1
			шт		8,42	-	76	-	97,2	-	-
487	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля		150	13,94	0,06	2091	9	2024	0,1	14
			м		13,88	-	2082	-	97,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 и 8		Тенге			12948				
		Накладные расходы -		Тенге			12360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1518				

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 и 8 Тенге				26826					
	РАЗДЕЛ 10. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
514	E0127-20-1 -Разборка бортовых камней на бетонном основании	160	122,85	-	19656	-	26142	0,77	123	
		м	122,85	-	19656	-	133	-	-	
515	E0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	10	408,11	169,61	6081	1696	8226	1,55	16	
		м3	238,5	4,07	2385	41	133	0,01	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге				27737					
	Накладные расходы - Тенге				28166					
	Непредвиденные затраты - Тенге				3296					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге				56291					

Всего по разделам	4702920
временные здания и сооружения (1,44%)	67722
затраты на производство СМР в зимнее время (2,31%)	110202
единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	47029
наоплату дополнительных отпусков (0,4%)	18812
В базовых ценах 2001год	4948380
В текущих ценах 2012 год к=2,088	10332218
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	206644
сметная стоимость в текущем уровне цен	10538862
НДС 12%	1264664
Всего по строительству:	11803526

Принял:

Сдал:

/Карпов М.Х./