Заказчик КГУ «Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей инвалидов» акимата г. Астаны ФОРМА 2
Подрядчик ТОО « Баймен»
НАИМЕНОВАНИЕ строительства и его адрес- "Капитальный ремонт 2-х этажного административно-бытового и 2-х этажного медицинского корпусов,благоустройство территории с наружным освещением, расположенных по адресу Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катырколь, северо-западная часть о. Катырколь. Корректировка."

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт 2-х этажного административно-бытового и 2-х этажного медицинского корпусов с благоустройством территории,

АКТ №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. 2-Х ЭТАЖНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОРПУС									
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Потолки									
2	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	642	402,99	4,93	258719	3162	72371	0,64	409	
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 8 мм потолков (гипс)		117,43	1,86	75388	1196	94,5	0,01	6	
		м2									
3	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	642	208,46	4,93	133830	3162	72371	0,64	409	
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков (финиш)		117,43	1,86	75388	1196	94,5	0,01	6	
		м2									
		Стены и перегородки									
9	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	303,9	221,96	2,5	67454	761	31010	0,65	198	
				107,64	0,34	32712	103	94,5	0,05	16	
		м2									
10	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича (кладка оконных проемов)	39,1	7797,41	300,96	304879	11768	40477	5,63	220	
				873	101,79	34134	3980	106,2	0,39	15	
		м3									
11	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	1567,3	162,92	4,29	255340	6720	128007	0,52	820	
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей		84,79	1,64	132891	2566	94,5	0,01	12	

	толщиной 2 мм стен (финиш)	м2								
26	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	689,9	217,02	12,44	149725	8581	49416	0,41	282
		м2		60,03	4,67	41415	3225	110,7	0,02	16

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1169947
Накладные расходы -	Тенге		393652
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		93816
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1657415

РАЗДЕЛ 2. Кровля

61	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	612,6	17,19	2,02	10531	1237	10058	0,1	64
		м2		15,17	0,16	9293	98	107,1	-	2
62	Е0153-2-1	-Разборка стен вентшахт из кирпича	2,1	4899,14	1880,99	10288	3950	7931	21,24	45
		м3		3018,15	538,09	6338	1130	106,2	2,91	6
63	Е0158-6-3пр-им	-Частичный ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	380	811,99	7,94	308554	3017	96426	1,5	570
		м		235,62	1,31	89536	498	107,1	0,02	6
64	Е0158-6-4пр-им	-Частичный ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из досок	550	415,78	2,74	228679	1507	127989	1,33	733
		м		216,83	0,45	119257	248	107,1	0,01	3
65	Е0158-23-3	-Смена обрешетки с прозорами из досок и брусков	500	398,96	6,1	199480	3050	65053	0,81	406
		м2		120,47	1,01	60235	505	107,1	0,01	6
66	Е0109-42-1	-Устройство покрытия из металлочерепицы	612,6	1212,62	42,8	742849	26222	34389	0,36	223
		м2		58,74	10,56	35985	6471	81	0,04	23
67	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,2	16234,07	5027,99	35715	11062	21016	64,98	143
		т		10453,5	1339,83	22998	2948	81	4,76	10
68	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	2,2	70000	-	154000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0134-56-7п-рим	-Устройство облицовки металлических каркасов карниза	54,3	339,23	13,2	18420	717	17797	2,04	111
		м2		326,03	5,04	17703	274	99	0,02	1
70	С12031-105	-Комплект деталей подвески	54,3	773	-	41974	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0134-60-15-прим	-Облицовка каркасов карниза USB плитами	54,3	234,41	5,64	12728	306	10464	1,2	65

72	С11011-589	-Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 15-17 мм	м2	0,5593	192,51 40200 -	2,14 - -	10453 22483 -	116 - -	99 - -	0,01 - -	1 - -
73	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	100м2	612,6	21,41 5,38	1,14 0,42	13117 3297	697 260	3842 108	0,03 -	20 1
74	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	612,6	103,31 12,79	0,44 0,18	63285 7834	268 107	8576 108	0,07 -	46 1
75	Е0115-165-2-Окраска деревянных изделий прим		м2	10	214,83	3,38	2148	34	1198	0,75	8
76	Е0153-21-1п-Кладка вентшахт из кирпича рим		м3	5,8	125,5 7797,41	1,26 300,96	1255 45225	13 1746	94,5 6004	0,01 5,63	- 33
77	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон с деревянной решеткой	шт	2	873 3246,04	101,79 102,01	5063 6492	590 204	106,2 2477	0,39 6,99	2 14
78	С12065-14	-Коробки и имлосты оконные, размер 94х52; 94х50 мм	м	2,4	1107,45 264	39,37 -	2215 634	79 -	108 -	0,19 -	- -
79	С12065-74	-Створки оконные спаренные, пл. свыше 0,7 до 0,8 м2	м2	3,2	- 3590	- -	- 11488	- -	- -	- -	- -
80	С11011-796	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	2	- 763	- -	- 1526	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1929616
Накладные расходы -	Тенге	55405
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52557
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2483406

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

90	Е0121-3-4пр-Прокладка полиэтиленовых труб им	диам. 25 мм по основанию пола	м	286,1	30,8 20,72	- -	8813 5929	- -	5763 97,2	0,13 -	36 -
91	С130804-28п-Труба из полиэтилена диам. 25 рим	мм	м	28,9	664 -	- -	19187 -	- -	- -	- -	- -
92	Е0167-13-2	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	10м	771,8	11,86	-	9154	-	8897	0,07	57
93	С151601-380-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		м	0,3975	11,86 54100 -	- - -	9154 21504 -	- - -	97,2 - -	- - -	- - -
94	С151601-381-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		1000м	0,3975	63700 -	- -	25319 -	- -	- -	- -	- -

		1000м									
95	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	✓	2868	66,8	18,1	191582	51911	65663	0,12	344
					20,3	3,8	58220	10898	95	0,02	63
		м									
96	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	✓	1,58	54100	-	85478	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		1000м									
97	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	✓	1,29	63700	-	82046	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		1000м									
98	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола	✓	120	57,8	-	6936	-	3773	0,2	24
					32,35	-	3882	-	97,2	-	-
		м									
99	С130804-99	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 63 мм	✓	12,12	1450	-	17574	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		10м									
100	Е0167-13-5	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 70 мм2	✓	120	32,42	0,13	3890	16	3766	0,2	24
					32,29	-	3875	-	97,2	-	-
		м									
101	С151601-399 прим	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	✓	0,0618	1214500	-	75056	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		1000м									
102	С151601-399 прим	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	✓	0,0618	1214500	-	75056	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		1000м									
103	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	✓	96	47,86	-	4595	-	2091	0,14	13
					22,41	-	2152	-	97,2	-	-
		м									
104	С130804-28п рим	Труба-гофра диам. 32 мм	✓	9,7	664	-	6438	-	-	-	-
		10м			-	-	-	-	-	-	-
105	Е0167-13-4	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	✓	96	24,95	0,06	2395	6	2323	0,15	15
					24,89	-	2389	-	97,2	-	-
		м									
106	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ число жил и сечение 5х6 мм2	✓	0,0783	360600	-	28228	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		1000м									
107	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	✓	0,0206	921900	-	18991	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	1000м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				682242				
	Накладные расходы -	Тенге				92276				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				46472				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				820990				
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
	Отопление									
131	Е0118-6-1 -Установка чугунных радиаторов	1кВт	94,08	4352,1	43,41	409445	4084	15279	0,78	74
				124,72	16,26	11733	1530	115,2	0,08	7
132	Е0116-10-1п-Прокладка трубопроводов рим отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.25 мм	м	18	444,28	17,65	7997	318	2530	0,64	11
				115,4	6,61	2077	119	115,2	0,03	1
133	Е0116-10-1п-Прокладка трубопроводов рим отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.32 мм	м	20	444,28	17,65	8886	353	2811	0,64	13
				115,4	6,61	2308	132	115,2	0,03	1
134	Е0116-10-1 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.40 мм	м	210	444,28	17,65	93299	3707	29518	0,64	134
				115,4	6,61	24235	1389	115,2	0,03	7
135	Е0118-22-5 -Установка кранов воздушных	комплект	42	65,51	-	2751	-	1252	0,14	6
				25,88	-	1087	-	115,2	-	-
136	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	44	521,42	49,05	22942	2158	15818	1,69	74
				292,39	19,69	12865	866	115,2	0,09	4
137	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	44	2760	-	121440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	Е0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
				292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	-
139	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 -Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм		3	4310	-	12930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт										
140	Е0162-29-11-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	98,3	163,27	0,07	16050	7	11098	0,74	73
				119,45	0,02	11742	2	94,5	-	-
141	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	248	12,59	-	3123	-	3512	0,06	14
				12,29	-	3049	-	115,2	-	-
142	Е0169-1-3пр-Пробивка отверстий в стене им	отверст	116	954,04	666,83	110668	77352	56654	1,89	219
				287,21	255,45	33316	29632	90	1,4	162
143	Е0169-7-1 -Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	116	206,16	2,32	23914	269	17091	1,09	126
				163,35	0,36	18949	42	90	-	-
144	Е0115-37-9п-Облицовка коробов для труб рим	гипсокартонными листами на металлическом каркасе	57,3	1049,89	3,58	60159	205	17626	1,87	107
		м2		324,35	1,17	18585	67	94,5	0,01	-
	Водопровод									
147	Е0116-14-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения на холодную воду из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	73	546,39	15,24	39887	1112	28768	1,89	138
				336,38	5,71	24555	417	115,2	0,03	2
148	Е0116-14-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения на холодную воду из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	61,1	433,63	6,6	26495	403	15436	1,21	74
				216,83	2,48	13248	151	115,2	0,01	1
149	Е0116-14-5 -Прокладка трубопроводов водоснабжения на холодную воду из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	52	638,3	12,04	33191	626	15135	1,4	73
				248,15	4,5	12904	234	115,2	0,02	1
150	Е0116-15-1п-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 20 мм	1шт	16	521,42	49,05	8343	785	5752	1,69	27
				292,39	19,69	4678	315	115,2	0,09	1
151	С130904-67 -Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм		16	2760	-	44160	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	шт		-	-	-	-	-	-	-

	2004									
152	Е0116-15-1п-рим	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов прохсдных на трубопроводах из стальных труб диам. до 32 мм	1шт	6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
					292,39	19,69	1754	118	115,2	0,09	1
153	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	6	3510	-	21060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Канализация									
155	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	120	118,01	1,59	14161	191	16128	0,69	83
					116,42	0,25	13970	30	115,2	-	-
156	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	28	774,74	0,48	21693	13	4357	0,71	20
					135	0,09	3780	3	115,2	-	-
157	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	142	653,26	0,37	92763	53	22943	0,73	104
					140,18	0,07	19906	10	115,2	-	-
158	Е0158-4-1	-Разборка ливневых труб	м	106	14,39	1,29	1525	137	1513	0,09	10
					13,1	0,23	1389	24	107,1	-	-
159	Е0166-6-6	-Разборка фановых трубопроводов канализации (труба в трубе) из керамических труб диаметром 250 мм	м	43	301,75	0,34	12975	15	15171	1,81	78
					301,41	0,14	12961	6	117	-	-
160	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,4	251,77	-	4129	-	4199	1,77	29
					251,77	-	4129	-	101,7	-	-
161	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,4	25,23	5,65	414	93	280	0,12	2
					19,58	-	321	-	87,3	-	-
162	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы-обратная засыпка вручную с послойным уплотнением	м3	16,4	154,22	-	2529	-	2572	1,12	18
					154,22	-	2529	-	101,7	-	-
163	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	67,1	774,74	0,48	51985	32	10442	0,71	47
					135	0,09	9059	6	115,2	-	-
		Тепловой узел									

164	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм м	6	1004,53 150,08	26 9,74	6027 900	156 58	1105 115,2	0,83 0,05	5 -
165	Е0118-16-7	-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм 1шт	1	41939,96 2235,6	474,73 177,19	41940 2236	475 177	2780 115,2	13 0,88	13 1
166	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	6	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	2157 115,2	1,69 0,09	10 1
167	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dу 32 мм шт	6	3510 -	- -	21060 -	- -	- -	- -	- -
168	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	2	71,1 62,1	- -	142 124	- -	143 115,2	0,36 -	1 -
169	С131205-4	-Термометры прямые в оправе шт	2	352 -	- -	704 -	- -	- -	- -	- -
170	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	2	967,28 64,69	1,96 -	1935 129	4 -	149 115,2	0,36 -	1 -

Пожарный водопровод

171	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	38	707,2 88,49	12,92 4,84	26874 3363	491 184	4086 115,2	0,5 0,02	19 1
172	Е0110-35-1	-Шкаф деревянный шт	2	185,32 115,4	29,84 11,27	371 231	60 23	274 108	0,78 0,06	2 -
173	СПрайс-лист	-Пожарный щит с огнетушителем шт	2	5932,49 -	- -	11865 -	- -	- -	- -	- -
174	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм 1кран	2	10292,87 181,13	28,86 11,25	20586 362	58 22	443 115,2	1,04 0,05	2 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1354457
Накладные расходы -	Тенге	325455
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	100795

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Тенге 1780707

РАЗДЕЛ 7. Частичный ремонт чаши бассейна

266	E0152-1-3	-Частичный демонтаж бетонной чаши бассейна	✓	21,74	3714,23	2438,48	80747	53013	45731	7,78	169
		м3			1275,75	950,21	27735	20658	94,5	5,22	113
267	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	✓	6,55	2399,15	-	15714	-	4428	3,73	24
		м3			610,65	-	4000	-	110,7	-	-
271	E0157-2-7	-Разборка покрытия из керамических плиток	✓	46,8	116,63	10,56	5458	494	5582	0,7	33
		1м2			106,07	1,67	4964	78	110,7	0,01	1
272	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	✓	66,7	133,16	23,58	8882	1573	7169	0,74	50
		м2			109,58	4,16	7309	277	94,5	0,02	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 110801
Накладные расходы - Тенге 62910
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 10423
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 184134

2-Х ЭТАЖНЫЙ АДМИИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС

288	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм потолков (финиш)	✓	1321,4	552,28	4,93	729785	6508	148959	0,64	841
		м			117,43	1,86	155167	2461	94,5	0,01	12
299	E0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	✓	140,4	291,18	2,64	40881	371	18592	0,74	103
		м2			139,73	0,4	19617	56	94,5	0,05	7

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 770666
Накладные расходы - тенге 167551
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 56293
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 994510

РАЗДЕЛ 9. Кровля

338	E0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	✓	1842,2	17,19	2,02	31667	3721	30246	0,1	193
		м2			15,17	0,16	27946	295	107,1	-	5
339	E0158-2-2пр	-Демонтаж карниза из оцинкованной стали	✓	76,6	17,19	2,02	1317	155	1258	0,1	8
		м2			15,17	0,16	1162	12	107,1	-	-

340	E0153-2-1	-Разборка стен вентшахт из кирпича	м3	4,5	4899,14	1880,99	22046	8464	16995	21,24	96
					3018,15	538,09	13582	2421	106,2	2,91	13
341	E0158-6-3пр-им	-Частичный ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	м	1342,38	811,99	7,94	1089996	10659	340633	1,5	2015
					235,62	1,31	316293	1759	107,1	0,02	20
342	E0158-6-4пр-им	-Частичный ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из досок	м	1850	415,78	2,74	769193	5069	430508	1,33	2465
					216,83	0,45	401136	833	107,1	0,01	10
343	E0158-23-3	-Смена обрешетки с прозорами из досок и брусков	м2	1400	398,96	6,1	558544	8540	182147	0,81	1138
					120,47	1,01	168658	1414	107,1	0,01	16
344	E0109-42-1	-Устройство покрытия из металлочерепицы	м2	1842,2	1212,62	42,8	2233883	78855	103415	0,36	672
					58,74	10,56	108215	19458	81	0,04	70
345	E0134-60-15-прим	-Облицовка каркасов карниза USB плитами	м2	181	234,41	5,64	42428	1020	34879	1,2	216
					192,51	2,14	34844	387	99	0,01	2
346	C11011-589	-Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 15-17 мм	100м2	1,86	40200	-	74945	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
347	E0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1842,2	21,41	1,14	39444	2096	11553	0,03	61
					5,38	0,42	9915	783	108	-	4

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	4863463
Накладные расходы -	тенге	1151634
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	360906
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	6376003

РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

363	E0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	110	206,16	2,32	22677	255	16207	1,09	120
					163,35	0,36	17969	40	90	-	-
364	E0121-3-4пр-им	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. 20 мм по основанию пола	м	480	30,8	-	14785	-	9669	0,13	61
					20,72	-	9947	-	97,2	-	-
365	C130804-28п-рим	-Труба-гофра диам. 20 мм	10м	48,48	664	-	32191	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
366	E0167-13-2	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	5400	11,86	-	64044	-	62251	0,07	397
					11,86	-	64044	-	97,2	-	-
367	C151601-380	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,19	54100	-	172741	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
368	C151601-381	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	2,37	63700	-	150905	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
369	E0121-3-7	-Прокладка полиэтиленовых труб		106	57,8	-	6127	-	3333	0,2	21

	диам. до 70 мм по основанию пола			32,35	-	3429	-	97,2	-	-
370	С130804-99 -Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 63 мм	м	10,71	1450	-	15524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
371	Е0167-13-5 -Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 70 мм2	10м	106	32,42	0,13	3437	14	3327	0,2	21
				32,29	-	3423	-	97,2	-	-
372	С151601-399-прим Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	м	0,0546	1214500	-	66300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
373	С151601-399-прим Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	1000м	0,0546	1214500	-	66300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
374	Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1000м	2000	66,8	18,1	133600	36200	45790	0,12	240
				20,3	3,8	40600	7600	95	0,02	44
375	С151607-123-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	м	1,5	29000	-	43500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
376	С151607-125-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	0,5	50600	-	25300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	817431
Накладные расходы -	тенге	140577
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57480
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	1015488

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

	Отопление									
392	Е0118-6-1 -Установка чугунных радиаторов	1кВт	102,4	4352,1	43,41	445655	4445	16631	0,78	80
393	Е0116-10-1п-прим Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.20 мм	м	80	124,72 444,28	16,26 17,65	12771 35543	1665 1412	115,2 11245	0,08 0,64	8 51
				115,4	6,61	9232	529	115,2	0,03	3
394	Е0116-10-1п-прим Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.25 мм	м	120	444,28	17,65	53314	2118	16867	0,64	76
				115,4	6,61	13848	794	115,2	0,03	4
395	Е0116-10-1п-прим Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	м	172	444,28	17,65	76417	3036	24177	0,64	109

	стальных электросварных труб диам.32 мм	м		115,4	6,61	19849	1137	115,2	0,03	6
396	Е0116-10-4п-рим	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	41	960,53 150,08	26 9,74	39382 6153	1066 399	7548 115,2	0,83 0,05	34 2
397	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	50	65,51 25,88	- -	3275 1294	- -	1490 115,2	0,14 -	7 -
398	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	50	521,42 292,39	49,05 19,69	26071 14619	2453 984	17976 115,2	1,69 0,09	85 4
399	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	50	2760 -	- -	138000 -	- -	- -	- -	-
400	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4	521,42 292,39	49,05 19,69	2086 1170	196 79	1438 115,2	1,69 0,09	7 -
401	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	4	3510 -	- -	14040 -	- -	- -	- -	-
402	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	219,69	163,27 119,45	0,07 0,02	35869 26242	15 4	24803 94,5	0,74 -	163 -
403	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	103	12,59 12,29	- -	1297 1266	- -	1459 115,2	0,06 -	6 -
		Канализация									
418	Е0158-4-1	Разборка ливневых труб	м	139	14,39	1,29	2000	179	1984	0,09	13
419	Е0166-6-6	Разборка фановых трубопроводов канализации (труба в трубе) из керамических труб диаметром 250 мм	м	29	13,1 301,75 301,41	0,23 0,34 0,14	1821 8751 8741	32 10 4	107,1 10232 117	- 1,81 -	- 53 -
420	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы		15,7	251,77	-	3953	-	4020	1,77	28

	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			251,77	-	3953	-	101,7	-	-
		м3							
421	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,7	25,23	5,65	396	89	268	0,12	2
			19,58	-	307	-	87,3	-	-
		м3							
422	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы-обратная засыпка вручную с послойным уплотнением	15,7	154,22	-	2421	-	2462	1,12	18
			154,22	-	2421	-	101,7	-	-
		м3							
423	E0165-10-2 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	50	774,74	0,48	38737	24	7781	0,71	35
			135	0,09	6750	5	115,2	-	-
		м							
	Тепловой узел								
424	E0116-9-3 -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	6	1004,53	26	6027	156	1105	0,83	5
			150,08	9,74	900	58	115,2	0,05	-
		м							
425	E0118-16-7 -Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	1	41939,96	474,73	41940	475	2780	13	13
			2235,6	177,19	2236	177	115,2	0,88	1
		1шт							
426	E0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
			292,39	19,69	1754	118	115,2	0,09	1
		1шт							
427	C130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	6	3510	-	21060	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
428	E0118-22-4 -Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	71,1	-	142	-	143	0,36	1
			62,1	-	124	-	115,2	-	-
		комплект							
429	C131205-4 -Термометры прямые в оправе	2	352	-	704	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
430	E0118-22-3 -Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	967,28	1,96	1935	4	149	0,36	1
			64,69	-	129	-	115,2	-	-
		комплект							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 1002144
Накладные расходы - Тенге 156715

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	69532
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	1228391

Всего по разделам	16541044
Временные здания и сооружения (1,44%)	238191
Затраты на производство СМР в зимнее время(2,31%)	387600
Единовременное вознаграждение за выслугу лет(1%)	167792
На оплату дополнительных отпусков(0,4%)	67117
В базовых ценах 2001год	17401744
В текущих ценах 2012год к=2,088	36334841
Налоги, сборы, обязательные платежи(2%)	726697
Сметная стоимость в текущем уровне цен	37061538
НДС 12%	4447385
Всего по строительству	41508923

Принял:

Сдал: