Заказчик : КГУ «Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей инвалидов» Акимата г. Астаны

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО «Баймен»

НАИМЕНОВАНИЕ строительства и его адрес: "Капитальный ремонт 2-х административно-бытового и 2-х этажного медицинского корпусов, благоустроиство территории с наружным освещением расположенного по адресу Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, северо-западная часть о. Катарколь"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Капитальный ремонт 2-х административно-бытового и 2-х этажного медицинского корпусов, благоустроиство территории с наружным освещением

АКТ №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. 2-Х ЭТАЖНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОРПУС

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Потолки

4	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	1284,4	272,54	2,91	350045	3741	62263	0,3	384
				50,2	1,1	64474	1413	94,5	0,01	7

Стены и перегородки

12	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	1594,4	266,24	2,35	424485	3747	68811	0,27	424
				44,77	0,9	71380	1435	94,5	-	7
13	Е0115-17-5 Изм. и	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	185,4	2652,7	5,78	491811	1071	51564	1,75	324

доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2		293,22	3,93	54362	728	93,6	0,02	4
	Полы								
27 Е0157-20-2	-Устройство покрытий пола из керамогранита 1м2	178,5	1807,65	14,85	322666	2651	48663	1,54	274
28 Е0111-21-2	-Устройство полимерцементных однослойных пластичных покрытий толщиной 8 мм м2	348,2	243,95 1379,84	2,32 122,8	43545 480461	414 42759	110,7 73380	0,02 0,89	4 308
29 Е0111-36-1	-Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее "Бустилат" м2	348,2	144,38 1267,83	45,99 6,13	50274 441458	16013 2133	110,7 26823	0,22 0,44	78 153
30 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	587,6	67,28 5,64	2,31 0,19	23425 3314	805 112	110,7 3558	0,01 0,04	4 22
31 Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	395,7	5,45 178,36	0,02 0,09	3202 70577	12 36	110,7 6632	- 0,09	- 37
32 Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из керамогранита 1м	23,6	15,12 211,6	0,02 2,26	5983 4994	8 53	110,7 1311	- 0,29	- 7
33 Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	163,2	49,84 3072,45	0,34 14,85	1176 501424	8 2424	110,7 44492	- 1,54	- 251
34 Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	31,7	243,95 281,63	2,32 2,26	39813 8928	379 72	110,7 1761	0,02 0,29	4 9
			49,84	0,34	1580	11	110,7	-	-
	Окна и витражи								
38 Е0109-36-1	-Монтаж витражей из алюминиевых сплавов с дверьми м2	71,3	765,39 631,35	69,85 7,66	54572 45015	4980 546	36905 81	3,43 0,03	244 2
39 С12031-55	-Алюминиевые витражи м2	71,3	26666,67 -	- -	1901333 -	- -	- -	- -	- -
40 Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2 м2	73,8	406,32 179,48	23,17 7,73	29987 13246	1710 571	14922 108	1,07 0,04	79 3
41 С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	73,8	21500 -	- -	1586700 -	- -	- -	- -	- -
42 Е0156-10-1	-Установка подоконных досок м	64,1	77,13	0,47	4944	30	1743	0,16	10

				25,09	0,09	1608	6	108	-	-
43	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм м	65,38	4890	-	319718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0115-36-1	-Устройство оконных откосов из ГКЛ м2	49,6	917,68	6,06	45517	300	12095	1,48	73
				256,29	1,76	12712	87	94,5	0,01	-
45	Е0126-31-1	-Теплоизоляция откосов плитами теплоизоляционными жесткими м3	0,09	21363,43	413,08	1923	37	181	12,17	1
				2080,35	154,69	187	14	90	0,75	-
46	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских м2	37,3	301,03	7,65	11228	285	5834	0,93	35
				162,6	2,9	6065	108	94,5	0,01	1
47	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	37,3	266,24	2,35	9931	88	1610	0,27	10
				44,77	0,9	1670	34	94,5	-	-
49	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	67,1	253,64	0,56	17019	38	2943	0,26	18
				40,86	0,09	2742	6	107,1	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	7083035
Накладные расходы -	Тенге	465491
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	452912
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	8001438

Раздел 4. Вентиляция Монтаж

200	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	128,82	1880,35	13,23	242227	1704	39517	1,62	209
				261,34	4,95	33665	638	115,2	0,02	3
201	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм м2	29,27	1698,3	16,45	49718	482	9807	1,77	52
				284,63	6,16	8332	180	115,2	0,03	1
202	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	1,6	1838,3	16,45	2941	26	536	1,77	3
				284,63	6,16	455	10	115,2	0,03	-
203	Е0120-3-1	-Прокладка переходов класса Н	2,05	1838,3	16,45	3769	34	687	1,77	4

	/нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			284,63	6,16	583	13	115,2	0,03	-
204	Е0120-3-1 -Прокладка заглушек класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,95	1838,3	16,45	1746	16	318	1,77	2
				284,63	6,16	270	6	115,2	0,03	-
205	С130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м2	26,1	200	-	5220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
211	Е0126-31-1 -Теплоизоляция воздуховодов плитами ISOVER, марка RK1 жесткие	кг	1,02	21363,43	413,08	21898	423	2062	12,17	12
				2080,35	154,69	2132	159	90	0,75	1
212	С131312-78 -Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м3	30	93	-	2790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	Е0165-29-1 -Смена вентиляционных решеток	кг	27	647,19	0,3	17474	8	2261	0,46	12
		шт		72,63	0,05	1961	1	115,2	-	-
214	Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		27,5	66,8	18,1	1837	498	630	0,12	3
				20,3	3,8	558	104	95	0,02	1
215	С151602-62 -Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х4 мм2	м	0,0275	118900	-	3270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
216	Ц0108-409-1-Монтаж кабельного канала	1000м	47,5	108,6	48,9	5159	2323	2337	0,22	10
		м		39,6	12,2	1881	580	95	0,07	3
217	С130804-120-Кабельный канал 40х25 мм		4,75	1440	-	6840	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	10м		-	-	-	-	-	-	-
218	Е0165-28-1 -Прочистка вентиляционных коробов горизонтальных и вертикальных		51,5	47,07	0,51	2424	26	1920	0,21	11
				32,27	0,09	1662	5	115,2	-	-
219	Е0115-37-9 -Облицовка коробов по потолкам гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м	116,25	1049,89	3,58	122050	416	35761	1,87	218
				324,35	1,17	37705	137	94,5	0,01	1
220	Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен (финиш)	м2	116,25	162,92	4,29	18939	498	9495	0,52	61
				84,79	1,64	9857	190	94,5	0,01	1
221	Е0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	116,25	266,24	2,35	30950	273	5017	0,27	31
				44,77	0,9	5204	105	94,5	-	1

		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				539252				
	Накладные расходы -		Тенге		110348				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		38976				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		688576				

РАЗДЕЛ 7. Частичный ремонт чаши бассейна

268	Е0106-1-1	-Частичное устройство бетонной чаши бассейна	21,74	7404,64	82,51	160977	1794	5265	1,55	34
		м3		225,11	31,16	4894	677	94,5	0,15	3
269	Е0106-11-10	-Армирование бетонной чаши бассейна	3,1	5604,41	409,16	17374	1268	6820	13,34	41
		1т		2173,5	154,69	6738	480	94,5	0,75	2
270	С12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	3,1	64400	-	199640	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 16-18 мм								
		т								
271	Е0157-2-7	-Разборка покрытия из керамических плиток	46,8	116,63	10,56	5458	494	5582	0,7	33
		1м2		106,07	1,67	4964	78	110,7	0,01	1
272	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	66,7	133,16	23,58	8882	1573	7169	0,74	50
		м2		109,58	4,16	7309	277	94,5	0,02	2
273	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная чаши бассейна с жидким стеклом, фундаментов	43,63	72	5,24	3141	229	3185	0,44	19
		м2		66,76	1,97	2913	86	106,2	0,01	-
274	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая чаши бассейна с жидким стеклом, фундаментов	62,17	176,28	4,72	10959	294	11444	1,02	63
		м2		171,56	1,77	10666	110	106,2	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			406431				
	Накладные расходы -		Тенге			39465				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26754				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			472650				

РАЗДЕЛ 8. 2-Х ЭТАЖНЫЙ АДМИИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Стены и перегородки

300	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10 мм стен (финиш) м2	2558	457,8	4,29	1171045	10967	208921	0,52	1339
				84,79	1,64	216892	4189	94,5	0,01	20
301	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	5116	127,52	2,01	652403	10296	292685	0,36	1824
				59,78	0,76	305819	3901	94,5	-	19
302	Е0115-165-8 прим	-Нанесение орнамента на стену м2	13	186,34	2,35	2422	31	1117	0,54	7
				90,05	0,9	1171	12	94,5	-	-

Полы

308	Е0157-17-2	-Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2 1м2	234	1553,45	4,07	363506	952	28051	0,69	161
				107,64	0,65	25188	152	110,7	0,01	2
309	Е0157-6-6	-Шлифовка пола: грубая, средняя, под "0" 1м2	702	32,67	-	22934	-	25388	0,18	129
				32,67	-	22934	-	110,7	-	-
310	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	1359,46	5,64	0,19	7667	258	8232	0,04	51
				5,45	0,02	7409	27	110,7	-	-
311	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных 1м	72	123,9	0,33	8921	24	1749	0,14	10
				21,89	0,05	1576	4	110,7	-	-
312	Е0157-16-4п рим	-Огрунтовка пола 1м2	234	290,7	0,74	68023	173	8160	0,2	47
				31,39	0,11	7345	26	110,7	-	-
313	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	234	181,57	2,35	42487	550	20111	0,54	126
				90,05	0,9	21071	211	94,5	-	1

Окна и витражи

317	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	22,4	406,32	23,17	9102	519	4529	1,07	24
				179,48	7,73	4020	173	108	0,04	1
318	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	22,4	21500	-	481600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
319	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок м	21	77,13	0,47	1620	10	571	0,16	3
				25,09	0,09	527	2	108	-	-
320	С12061-198	-Доски подоконные из ПХВ	21,42	4890	-	104744	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	профилей ширина 600 мм								
	м		-	-	-	-	-	-	-
321	Е0115-36-1	-Устройство оконных откосов из ГКЛ	62	917,68	6,06	56896	375	15119	1,48	92
		м2		256,29	1,76	15890	109	94,5	0,01	-
322	Е0126-31-1	-Теплоизоляция откосов плитами теплоизоляционными жесткими	1,2	21363,43	413,08	25636	496	2414	12,17	15
		м3		2080,35	154,69	2496	186	90	0,75	1
323	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм оконных откосов(финиш)	62	301,03	7,65	18664	474	9697	0,93	57
		м2		162,6	2,9	10081	180	94,5	0,01	1
324	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных откосов, подготовленным под окраку	62	266,24	2,35	16507	146	2676	0,27	16
		м2		44,77	0,9	2776	56	94,5	-	-
325	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	186,7	14,39	1,29	2687	241	2665	0,09	17
		м		13,1	0,23	2446	43	107,1	-	-
326	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	186,7	253,64	0,56	47355	105	8188	0,26	49
		м		40,86	0,09	7629	17	107,1	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 3104219
Накладные расходы - Тенге 640273
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 224670

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 3969162

РАЗДЕЛ 9. Кровля

347	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1842,2	21,41	1,14	39444	2096	11553	0,03	61
		м2		5,38	0,42	9915	783	108	-	4
348	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	1842,2	103,31	0,44	190309	806	25791	0,07	138
		м2		12,79	0,18	23558	322	108	-	2
349	Е0115-165-2	-Окраска деревянных изделий	16	214,83	3,38	3437	54	1917	0,75	12
прим		м2		125,5	1,26	2008	20	94,5	0,01	-
350	Е0153-21-1п	-Кладка вентшахт из кирпича	4,5	7797,41	300,96	35088	1354	4659	5,63	25
рим		м3		873	101,79	3929	458	106,2	0,39	2
351	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон с деревянной решеткой	6	3246,04	102,01	19476	612	7431	6,99	42
		шт		1107,45	39,37	6645	236	108	0,19	1

352	С12065-14	-Коробки и импосты оконные, размер 94х52; 94х50 мм м	7,2	264 -	- -	1901 -	- -	- -	- -	- -
353	С12065-74	-Створки оконные спаренные, пл. свыше 0,7 до 0,8 м2 м2	9,6	3590 -	- -	34464 -	- -	- -	- -	- -
354	С11011-796	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий комплект	6	763 -	- -	4578 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		307697
Накладные расходы -	Тенге		51351
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21543
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		380591

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Водопровод

409	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения на холодную воду из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	36	546,39 336,38	15,24 5,71	19670 12110	549 206	14187 115,2	1,89 0,03	68 1
410	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения на холодную воду из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	106	433,63 216,83	6,6 2,48	45964 22984	700 262	26780 115,2	1,21 0,01	128 1
411	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	26	521,42 292,39	49,05 19,69	13557 7602	1275 512	9347 115,2	1,69 0,09	44 2
412	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	24	2580 -	- -	61920 -	- -	- -	- -	- -

Канализация

416	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	44	774,74 135	0,48 0,09	34089 5940	21 4	6847 115,2	0,71 -	31 -
417	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	10	653,26 140,18	0,37 0,07	6533 1402	4 1	1616 115,2	0,73 -	7 -

		м							
		Пожарный водопровод							
431	E0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	38	707,2	12,92	26874	491	4086	0,5	19
				88,49	4,84	3363	184	115,2	0,02	1
		м								
432	E0110-35-1	-Шкаф деревянный	2	185,32	29,84	371	60	274	0,78	2
				115,4	11,27	231	23	108	0,06	-
		шт								
433	СПрайс-лист	-Пожарный щит с огнетушителем	2	5932,49	-	11865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
434	E0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	10292,87	28,86	20586	58	443	1,04	2
				181,13	11,25	362	22	115,2	0,05	-
		1кран								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге 241429
Накладные расходы - Тенге 63580

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 18300

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге 323309

РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ

		Монтаж								
460	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	89,2	1961,25	11,44	174943	1020	23705	1,4	125
				226,41	4,27	20196	381	115,2	0,02	2
		м2								
461	E0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1838,3	16,45	17648	158	3216	1,77	17
				284,63	6,16	2732	59	115,2	0,03	-
		м2								
462	E0120-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	103	1670,35	13,23	172046	1362	31597	1,62	167
				261,34	4,95	26918	510	115,2	0,02	2
		м2								
463	E0120-3-7	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	92	1571,25	11,44	144555	1052	24449	1,4	129
				226,41	4,27	20830	393	115,2	0,02	2
		м2								
464	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,2	1908,3	16,45	21373	184	3752	1,77	20
				284,63	6,16	3188	69	115,2	0,03	-
		м2								
465	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25,2	200	-	5040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

468	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	113	206,16	2,32	23296	262	16649	1,09	123
		отверст		163,35	0,36	18459	41	90	-	-
469	Е0120-22-1	-Установка зонтов над оборудованием	4,4	2720,99	39,51	11972	174	911	0,95	4
		м2		165,6	14,06	729	62	115,2	0,08	-
470	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	104	93	-	9672	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
471	Е0120-32-3	-Установка вентиляторов	7	2922,98	126,11	20461	883	15346	10,94	77
		шт		1855,24	47,81	12987	335	115,2	0,23	2
472	С131301-61п-рим	-Вентиляторы радиальные коррозийностойкие В-Ц4-75 из титановых сплавов N 5К с электродвигателем 4АМХ80В4	7	171900	-	1203300	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
473	Е0126-12-1	-Демонтаж изоляции воздуховодов	41	77,45	37,13	3175	1522	2003	0,24	10
		м2		40,32	13,95	1653	572	90	0,07	3
474	Е0126-31-1	-Теплоизоляция воздуховодов минплитой фольгированной	2,05	21363,43	413,08	43795	847	4124	12,17	25
		м3		2080,35	154,69	4265	317	90	0,75	2
475	Е0165-29-1	-Смена вентиляционных решеток	24	647,19	0,3	15532	7	2009	0,46	11
		шт		72,63	0,05	1743	1	115,2	-	-
476	Е0121-24-5	-Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	1171,8	109,8	1172	110	948	5,41	5
		шт		931,5	43,52	932	44	97,2	0,21	-
477	С151803-158	-Щиток на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	-	18600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
478	Е0121-24-4	-Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	11	917,45	64,59	10092	710	8214	4,27	47
		шт		742,61	25,6	8169	282	97,2	0,13	1
479	С151803-147	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	11	9140	-	100540	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
480	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	305,6	66,8	18,1	20414	5531	6997	0,12	37
		м		20,3	3,8	6204	1161	95	0,02	7
481	С151602-30п-рим	-Кабели силовые гибкие переносные, марка ТТR, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,18	25900	-	4662	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
482	С151602-32п-рим	-Кабели силовые гибкие переносные, марка ТТR, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0981	33400	-	3277	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
483	С151602-62п-рим	-Кабели силовые гибкие переносные, марка ТТR, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0275	118900	-	3270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	1000м							
484 Ц0108-409-6-Прокладка гофротрубы		50	48,7	2,6	2435	130	1377	0,17	9
	м		28,8	0,2	1440	10	95	-	-
485 С130804-8пр-Труба-гофра диам. 20мм им		5	777	-	3885	-	-	-	-
	10м		-	-	-	-	-	-	-
486 Ц0108-409-1-Монтаж кабельного канала		47,5	108,6	48,9	5159	2323	2337	0,22	10
	м		39,6	12,2	1881	580	95	0,07	3
487 С130804-120-Кабельный канал 40х25		4,75	1440	-	6840	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	10м		-	-	-	-	-	-	-
488 Е0165-28-1 -Прочистка вентиляционных коробов горизонтальных и вертикальных		51,5	47,07	0,51	2424	26	1920	0,21	11
	м		32,27	0,09	1662	5	115,2	-	-
489 Е0115-37-9 -Облицовка коробов по потолкам гипсокартонными листами на металлическом каркасе		116,25	1049,89	3,58	122050	416	35761	1,87	218
	м2		324,35	1,17	37705	137	94,5	0,01	1
490 Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен (финиш)		116,25	162,92	4,29	18939	498	9495	0,52	61
	м2		84,79	1,64	9857	190	94,5	0,01	1
491 Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям коробов из ГКЛ, подготовленным под окраску		116,25	272,54	2,91	31682	339	5635	0,3	35
	м2		50,2	1,1	5835	128	94,5	0,01	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	2222249
Накладные расходы -	Тенге	200445
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	145362
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	2568056

РАЗДЕЛ 12. Пожарная, охранная сигнализация

496 Ц0108-81-1 -Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов		101	97,7	1,6	9868	162	8204	1	101
	шт		85,5	-	8636	-	95	-	-
497 С151801-122-Кнопка вызова		101	2090	-	211090	-	-	-	-

	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
498	Е0121-3-4	-Прокладка кабельного канала диам. 20 мм по основанию пола	102	30,8	-	3142	-	2055	0,13	13
				20,72	-	2114	-	97,2	-	-
499	С130804-118	-Кабельный канал 16х16мм	10,3	508	-	5233	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	10м		-	-	-	-	-	-	-
500	С151803-48п-рим	Колодка клеммная 1000шт	0,021	26100	-	548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
501	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	1820	73,1	20,8	133042	37856	48066	0,14	255
				23,4	4,4	42588	8008	95	0,03	46
502	С151601-483-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	1,82	115400	-	210028	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	1000м		-	-	-	-	-	-	-
503	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	977	66,8	18,1	65264	17684	22368	0,12	117
				20,3	3,8	19833	3713	95	0,02	22
504	С151601-594-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,977	360600	-	352306	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	1000м		-	-	-	-	-	-	-
505	Е0167-13-3	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	662	19,25	0,03	12744	20	12367	0,12	77
				19,22	-	12724	-	97,2	-	-
506	С151607-125-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,6819	50600	-	34502	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
507	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	20	107,3	3,5	2146	70	623	0,18	4

		полосовой стали, сечение 160 мм2		32,4	0,4	648	8	95	-	-
508	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м 6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
516	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	шт 55	116 59	2,5 -	696 3245	15 -	95 -	0,01 -	- -
517	Ц0110-55-4	-Прокладка кабеля проводного вещания КСПВ	шт 2900	- 92,6	- -	- 268540	- -	- 180873	- 0,43	- 1247
518	Ком. предл.	-Кабель КСПВ 2х0,5	м 1900	69,3 4,75	- -	200970 9017	- -	90 -	- -	- -
519	Ком. предл.	-Кабель КСПВ 4х0,5	м 600	- 7,12	- -	- 4271	- -	- -	- -	- -
520	Ком. предл.	-Кабель КСПВ 10х0,5	м 400	- 18,59	- -	- 7435	- -	- -	- -	- -
			м	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	1334402
Накладные расходы -	Тенге	275231
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	96578
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	1706211

Всего по разделам	**18109993**
Временные здания и сооружения (1,44%)	**260784**
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,31%)	**424365**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**183707**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**73483**
В базовых ценах 2001г	**19052332**
В текущих ценах 2012 год к=2,088	**39781269**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**795626**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**40576894**
Н Д С 12%	**4869227**
Всего по строительству	**45446121**

Принял:

Сдал: