Заказчик: КГУ «Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей инвалидов акимата г. Астаны
Подрядчик: ТОО «Баймен»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт 2-х этажного административно-бытового и 2-х этажного медицинского корпусов с благоустройством территории, расположенных по адресу Акмолинская обл. Бурабайский район, с. Катырколь, северо-западная часть о. Катырколь.Корректировка."

А К Т №
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. 2-Х ЭТАЖНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОРПУС										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Лестничные клетки										
14	Е0107-60-4	-Демонтаж металлических ограждений	9,4	62,14	4,71	584	44	701	0,33	3		
		м		57,42	1,78	540	17	126	0,01	-		
15	Е0107-60-4	-Установка ограждений из нержавеющей стали	9,4	89,91	7,36	845	69	1011	0,48	4		
		м		82,55	2,79	776	26	126	0,01	-		
16	С Цена	-Лестничные ограждения из нержавеющей стали в 2 ригеля	9,4	7514,48	-	70636	-	-	-	-		
		м		-	-	-	-	-	-	-		
17	Е0157-20-2	-Устройство покрытий ступеней из керамических плиток на растворе	36,1	3072,45	14,85	110915	536	9842	1,54	55		
		1м2		243,95	2,32	8807	84	110,7	0,02	1		
18	Е0109-29-1	-Монтаж защитных декоративных ограждений из стальных конструкций	2,1	15836,43	6844,83	33257	14374	13161	33,24	70		
		т		5796	1941,09	12172	4076	81	6,83	14		
19	С12021-237п-рим	-Защитное декоративное ограждение из стальных конструкций	2,1	154400	-	324240	-	-	-	-		
		т		-	-	-	-	-	-	-		
20	Е0109-29-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж пожарной лестницы	3,2	6857,11	3833,11	21943	12266	10656	17,34	55		
		т		3024	1087,01	9677	3478	81	3,82	12		
21	Е0109-29-1	-Монтаж пожарной лестницы	3,2	15836,43	6844,83	50677	21903	20055	33,24	106		
		т		5796	1941,09	18547	6211	81	6,83	22		

22	С12021-237п-рим	Металлическая пожарная лестница	3,2	154400	-	494080	-	-	-	-

Двери

51	Е0162-36-4	-Очистка вручную дверных откосов от окраски	138,3	37,04	-	5123	-	4841	0,26	36
		м2		37,04	-	5123	-	94,5	-	-
52	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	49,9	448,36	128,16	22373	6395	11802	1,03	52
		м2		174,4	44,59	8702	2225	108	0,17	9
53	С12062-20пр-им	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	49,9	5960	-	297404	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
54	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	26	1380	-	35880	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
55	С11011-821	-Ручка дверная	52	308	-	16016	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	26	77,9	-	2025	-	2147	0,39	10
		шт		76,46	-	1988	-	108	-	-
57	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	26	844	-	21944	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	140,4	97,17	0,4	13642	56	2077	0,09	13
		м		13,56	0,14	1904	19	108	-	-
59	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	42,1	301,03	7,65	12673	322	6584	0,93	39
		м2		162,6	2,9	6845	122	94,5	0,01	1
60	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	138,3	266,24	2,35	36820	325	5969	0,27	37
		м2		44,77	0,9	6192	124	94,5	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1571077
Накладные расходы -	Тенге	88846
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	99595
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1759518

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

108	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	180	37,55	-	6759	-	6570	0,24	43
				37,55	-	6759	-	97,2	-	-
109	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	72	156	-	11232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	108	66	-	7128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,18	16300	-	2934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	18	435,14	7,64	7833	138	7500	2,47	44
				427,5	1,19	7695	21	97,2	0,01	-
113	С151702-18п	Светильники тип ЛВО 4Х18 рим	18	3540	-	63720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С151706-77п	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18 рим	72	82	-	5904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	72	14	-	1008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	Е0167-16-2п	Монтаж светильников для влагозащищенных люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт рим	6	263,81	2,81	1583	17	1525	1,6	10
				261	0,45	1566	3	97,2	-	-
117	С151702-40	Светильники влагозащищенные тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	6	2290	-	13740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	12	101	-	1212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	12	14	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	38	140,16	1,42	5326	54	5133	0,89	34
121	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	38	138,74 365	0,23 -	5272 13870	9 -	97,2 -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
122	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	76	33	-	2508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

123	Ц0108-599-1-прим	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	2	961,6 412	22,6 2,3	1923 824	45 5	787 95	2 0,01	4 -
124	С151803-158-прим	Щиток осветительный на 36 однофазных групп, тип ОЩВ-36А УХЛ4 шт	2	18600 -	-	37200 -	-	-	-	-
125	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2252,25 1397,25	-	2252 1397	-	1358 97,2	8,03	8
126	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А шт	1	120700 -	-	120700 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		307000				
		Накладные расходы -		Тенге		22873				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		19792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		349665				
		Пожарный водопровод								
177	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/ компл	8	525,3 488,25	3,81 0,59	4202 3906	30 5	4505 115,2	2,89 0,01	23 -
178	С131101-73	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм комплект	8	6050 -	-	48400 -	-	-	-	-
179	С131101-100	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками компл	8	5360 -	-	42880 -	-	-	-	-
180	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком компл	9	744,3 657	6,67 1,13	6699 5913	60 10	6823 115,2	3,77 0,01	34 -
181	С131101-77	-Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой шт	9	4250 -	-	38250 -	-	-	-	-
182	С131101-10	-Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском компл	9	3570 -	-	32130 -	-	-	-	-
183	Е0165-12-5п-рим	-Установка кабин душевых компл	6	607,25 544,5	2,03 0,45	3644 3267	12 3	3767 115,2	3,14 -	19 -
184	СПрайс-лист	-Кабина душевая	6	51414,88	-	308489	-	-	-	-

	шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			484694				
Накладные расходы -	Тенге			15095				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29987				
ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			529776				

РАЗДЕЛ 8. 2-Х ЭТАЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

289 Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2642,8	272,54	2,91	720257	7697	128113	0,3	790
				50,2	1,1	132662	2907	94,5	0,01	14
290 Е0115-37-9	Облицовка потолков из декоративных панелей	м2	311	1794,16	3,58	557982	1112	95669	1,87	583
				324,35	1,17	100872	365	94,5	0,01	2
	Двери									
327 Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	224,91	158,38	23,78	35621	5348	32293	0,91	205
				134,6	8,98	30273	2020	100	0,04	10
328 Е0162-36-4	Очистка вручную откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски	м2	123,8	37,04	-	4586	-	4333	0,26	32
				37,04	-	4586	-	94,5	-	-
329 Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	49,98	448,36	128,16	22409	6406	11820	1,03	52
				174,4	44,59	8716	2228	108	0,17	9
330 С12062-20пр им	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 21-9П внутренние	м2	49,98	5960	-	297881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
331 С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	26	1380	-	35880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
332 С11011-821	Ручка дверная	шт	52	308	-	16016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
333 Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	26	77,9	-	2025	-	2147	0,39	10
				76,46	-	1988	-	108	-	-
334 С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	26	844	-	21944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
335 Е0110-36-1	Установка и крепление		269,9	97,17	0,4	26226	108	3992	0,09	24

	наличников								
		м		13,56	0,14	3659	37	108	-	-
336 E0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм дверных откосов	69,15	301,03	7,65	20816	529	10815	0,93	64
			162,6	2,9	11244	201	94,5	0,01	1
		м2							
337 E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных откосов, подготовленным под окраку	69,15	266,24	2,35	18410	163	2984	0,27	18
			44,77	0,9	3096	62	94,5	-	-
		м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1780053
Накладные расходы -	Тенге	292166
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	124333
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	2196552

РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

377 E0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	125	37,55	-	4694	-	4562	0,24	30
			37,55	-	4694	-	97,2	-	-
		шт							
378 C151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	76	156	-	11856	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
379 C151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	49	66	-	3234	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
380 C151802-21	-Коробка универсальная УК-П	70	59	-	4130	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
381 C151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,125	16300	-	2038	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт							
382 E0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	191	263,81	2,81	50388	537	48539	1,6	306
			261	0,45	49851	86	97,2	-	1
		шт							
383 C151702-40	-Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	191	2290	-	437390	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
384 C151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	382	101	-	38582	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
385 C151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип	382	14	-	5348	-	-	-	-

	80С-220		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
386 Ц0108-599-1 прим	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	4	961,6 412	22,6 2,3	3846 1648	90 9	1574 95	2 0,01	8 -
		шт							
387 С151803-158 прим	Щиток осветительный на 36 однофазных групп, тип ОЩВ-36А УХЛ4	4	18600 -	- -	74400 -	- -	- -	- -	- -
		Шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			635906				
	Накладные расходы -	Тенге			54675				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41435				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			732016				
			Отопление						
404 Е0169-1-3пр им	Пробивка отверстий в стене	отверст	58	954,04 287,21	666,83 255,45	55334 16658	38676 14816	28327 90	1,89 1,4	110 81
405 Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	58	206,16 163,35	2,32 0,36	11957 9474	135 21	8546 90	1,09 -	63 -
		отверст							
406 Е0115-37-9п рим	Облицовка коробов для труб гипсокартонными листами на металлическом каркасе	37,75	1049,89 324,35	3,58 1,17	39633 12244	135 44	11613 94,5	1,87 0,01	71 -
		м2							
413 С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dу 25 мм	2	3280 -	- -	6560 -	- -	- -	- -	- -
		шт							
438 Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	2	525,3 488,25	3,81 0,59	1051 977	8 1	1126 115,2	2,89 0,01	6 -
		компл							
439 С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	2	6050 -	- -	12100 -	- -	- -	- -	- -
		комплект							
440 С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	2	5360 -	- -	10720 -	- -	- -	- -	- -
		компл							
441 Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	2	744,3 657	6,67 1,13	1489 1314	13 2	1516 115,2	3,77 0,01	8 -
		компл							
442 С131101-77	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	2	4250 -	- -	8500 -	- -	- -	- -	- -
		шт							
443 С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	2	3570 -	- -	7140 -	- -	- -	- -	- -
		компл							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			154484			
Накладные расходы -			Тенге			51128			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			12359			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10		Тенге			217971			

РАЗДЕЛ 14. БАЛКОН

539 Е0107-60-4	-Установка перил		62	89,91	7,36	5574	456	6666	0,48	30
	м			82,55	2,79	5118	173	126	0,01	1
540 С Цена	-Лестничное ограждение из нержавеющей стали в 3 ригеля с двойным поручнем		62	15424,46	-	956317	-	-	-	-
	м			-	-	-	-	-	-	-
541 Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		270,1	217,02	12,44	58618	3359	19347	0,41	111
	м2			60,03	4,67	16214	1263	110,7	0,02	6
542 Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе		543	3072,45	14,85	1668340	8064	148033	1,54	834
	1м2			243,95	2,32	132465	1260	110,7	0,02	13
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		14	Тенге			2688849				
Накладные расходы -			Тенге			174046				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			171774				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14		Тенге			3034669				

РАЗДЕЛ 15. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

543 Ц0108-471-4	-Демонтаж заземлителям		3000	56,04	9,64	168120	28920	121581	0,28	840
	шт			46,4	1	139200	3000	85,5	0,01	17
544 Ц0108-594-9	-Демонтаж светильника		50	162,4	63,2	8120	3160	5010	0,6	30
	шт			99,2	18	4960	900	85,5	0,1	5
545 Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		21	27,84	26,18	585	550	180	0,01	-
	м3			1,66	7,2	35	151	97	0,03	1
546 Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее		1480	36,7	27,8	54316	41144	22074	0,06	89
	м			8,8	6,9	13024	10212	95	0,04	59
547 С143008-92	-Песок природный		14,8	707	-	10464	-	-	-	-
	м3			-	-	-	-	-	-	-
548 Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		18,4	122,18	-	2248	-	2540	0,89	16
	м3			122,18	-	2248	-	113	-	-
549 Е0121-3-6	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола		1480	49,38	-	73085	-	34427	0,15	216
				23,93	-	35419	-	97,2	-	-

550 С130804-99	-Трубы диам. 50 мм м 10м	149,48	1450 - -	- - -	216746 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
551 Е0167-13-5	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 50 мм2 м	1480	32,42 32,29	0,13 -	47982 47789	192 -	46451 97,2	0,2 -	291 -
552 С151601-483 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	1,52	115400 -	- -	175916 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		757582				
	Накладные расходы -		Тенге		232263				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		59391				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		1049236				

РАЗДЕЛ 16. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Покрытие

558 Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	160	122,85 122,85	- -	19656 19656	- -	26142 133	0,77 -	123 -
559 Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	10	408,11 238,5	169,61 4,07	4081 2385	1696 41	3226 133	1,55 0,01	16 -
560 Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	100	19,95 1,03	15,58 5,5	1995 103	1558 550	868 133	0,01 0,03	1 3
561 Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	10	867,46 21,38	68,13 12,76	8675 214	681 128	454 133	0,14 0,04	1 -
562 Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума м2	100	477,5 7,88	17,7 4,86	47750 788	1770 486	1694 133	0,05 0,02	5 2
563 Е0127-49-7 к=4	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать /толщ. 12/ м2	400	53,82 0,05	0,39 0,16	21528 20	155 64	112 133	- -	- -
564 Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	100	392,39 5,94	15,35 5,06	39239 594	1535 506	1463 133	0,03 0,02	3 2

		плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ							
			м2						
565	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	100	508,49	15,35	50849	1535	1463	0,03	3
				5,94	5,06	594	506	133	0,02	2
			м2							
566	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /толщ. 3/	400	-60,64	-	-24256	-	-5	-	-
				-0,01	-	-4	-	133	-	-
			м2							
567	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением при других видах покрытий	160	559,76	6,63	89562	1061	23501	0,7	112
				108,68	1,76	17389	281	133	0,01	1
			м							
568	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 (БР 100.30.15)	6,88	25000	-	172000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
569	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	50	310,8	33,28	15540	1664	1096	0,03	2
				5	11,49	250	574	133	0,04	2
			м2							
570	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5	867,46	68,13	4337	341	227	0,14	1
				21,38	12,76	107	64	133	0,04	-
			м3							
571	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	50	181,11	21,26	9056	1063	10093	0,95	47
				156,15	7,97	7808	398	123	0,04	2
			м2							
572	С Цена	-Брусчатка	50	1977,5	-	98875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
573	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением при других видах покрытий	100	559,76	6,63	55976	663	14688	0,7	70
				108,68	1,76	10868	176	133	0,01	1
			м							
574	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-200	-Камни бетонные бортовые М-300 (БР 100.20.8)	1,6	25000	-	40000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			631125				
	Накладные расходы -		Тенге			55656				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41207				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			727988				

РАЗДЕЛ 17. Разные работы

575	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	189,76	27,1	-	5142	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
576	Е010333-А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	189,76	134,9	134,9	25599	25599	5120	-	-
		т		-	26,98	-	5120	100	0,57	108
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			30741				
	Накладные расходы -		Тенге			5120				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2152				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			38012				
	Всего по разделам		Тенге			**10635403**				

Временные здания и сооружения(1,44%)	153150
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,31%)	249216
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	107886
На оплату дополнительных отпусков(0,4)	43154
В базовых ценах 2001 год	11188809
В текущих ценах 2011 год К=2,088	23362233
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	467245
Сметная стоимость в текущем уровне цен	23829478
Н Д С 12%	2859537
Всего по строительству	26689015

П Р И Н Я Л :

С Д А Л :