Заказчик КГУ "Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов" акимата г.Астаны

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 2-этаж. Административно-бытового корпуса 2-х этаж. Медицинского корпуса благоустройство территории с наружным освещением 3-х этаж. спального корпуса санитарно-курортного комплекса (блок "В")

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1.	Е0146-39-6 Разборка декоративной плитки	м2	859,40	100,85	6,78	86670	5827	0,59	504
				94,07	2,57	80844	2209	0,01	11
2.	Е0162-36-4 Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски	м2	1130,80	37,04	--	41885	--	0,26	291
				37,04	--	41885	--	--	--
6.	Е0153-1-1 Демонтаж декорпанелей состен	м2	249,60	20,04	2,92	5002	729	0,12	31
				17,12	0,50	4273	125	0,00	1
7.	Е0163-1-1 прим Демонтаж стен из стеклоблоков	м2	90,00	179,51	1,76	16156	158	1,23	111
				177,75	0,27	15998	24	0,00	0
8.	Е0162-36-4 Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски	м2	1145,60	37,04	--	42433	--	0,26	294
				37,04	--	42433	--	--	--
9.	Е0163-8-5 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	652,70	133,16	23,58	86914	15391	0,74	485
				109,58	4,16	71523	2715	0,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	2207,20	16,97	0,07	37456	155	0,12	258
					16,90	0,02	37302	44	0,00	0
11.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	652,70	32,87	--	21454	--	0,23	149
					32,87	--	21454	--	--	--
12.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	10,80	2719,44	399,69	29370	4317	15,88	172
					2319,75	63,00	25053	680	0,54	6
20.	Е0109-36-1	Демонтаж пластиковой перегородки с дверью	м2	16,70	368,51	39,11	6154	653	1,79	30
					329,40	4,29	5501	72	0,02	0
23.	Е0107-60-4	Демонтаж металлических ограждений без поручня	м	32,00	62,14	4,71	1988	151	0,33	11
					57,42	1,78	1838	57	0,01	0
26.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	1848,68	17,38	0,93	32130	1719	0,11	211
					16,45	0,14	30411	259	0,00	2
27.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	141,50	116,63	10,56	16503	1494	0,70	99
					106,07	1,67	15009	236	0,01	2
28.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	462,08	358,97	192,06	165874	88748	1,11	514
					166,91	72,15	77126	33339	0,40	186
33.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1742,90	5,64	0,19	9830	331	0,04	66
					5,45	0,02	9499	35	0,00	1
38.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	278,00	270,90	23,78	75310	6611	1,65	460
					247,12	8,98	68699	2496	0,04	12
39.	Е0162-36-4	Очистка вручную оконных откосов	м2	112,00	37,04	--	4148	--	0,26	29
					37,04	--	4148	--	--	--
40.	Е0109-36-1	Демонтаж витражей из алюминиевых сплавов с дверями	м2	56,80	368,51	39,11	20932	2222	1,79	102
					329,40	4,29	18710	244	0,02	1
43.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	238,85	406,32	23,17	97050	5534	1,07	257
					179,48	7,73	42869	1847	0,04	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Ц0108-599 -1	Демонтаж щитков	шт	6,00	130,38	6,78	782	41	0,60	4
					123,60	0,69	742	4	0,00	0
84.	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2,00	364,50	--	729	--	2,09	4
					364,50	--	729	--	--	--
85.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	290,00	8,42	--	2442	--	0,06	17
					8,42	--	2442	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								169674
		Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
125.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	114,00	197,20	15,96	22481	1819	1,21	137
					181,24	2,52	20661	287	0,02	2
126.	Е0165-18-1прим	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм	м	349,00	67,96	0,50	23718	175	0,44	152
					67,46	0,09	23544	31	0,00	0
127.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	109,00	67,96	0,50	7408	54	0,44	47
					67,46	0,09	7353	10	0,00	0
128.	Е0165-18-1прим	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм	м	58,00	67,96	0,50	3942	29	0,44	25
					67,46	0,09	3913	5	0,00	0
129.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	124,00	100,07	1,00	12409	124	0,64	79
					99,07	0,16	12285	20	0,00	0
142.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	136,00	88,41	1,24	12024	169	0,57	77
					87,17	0,20	11855	27	0,00	0
143.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	98,00	51,07	0,69	5005	68	0,33	33
					50,38	0,11	4937	11	0,00	0
144.	Е0165-1-1 прим	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	58,00	51,07	0,69	2962	40	0,33	19
					50,38	0,11	2922	6	0,00	0
145.	Е0165-1-1 прим	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	м	330,00	51,07	0,69	16853	228	0,33	110
					50,38	0,11	16625	36	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	E0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	110,00	145,63	3,27	16019	360	0,85	94
					142,36	0,52	15660	57	0,00	0
159.	E0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	120,00	118,01	1,59	14161	191	0,69	83
					116,42	0,25	13970	30	0,00	0
162.	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	24,00	101,59	3,33	2438	80	0,61	15
					98,26	0,54	2358	13	0,00	0
163.	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	31,00	244,84	6,45	7590	200	1,43	44
					238,39	1,04	7390	32	0,01	0
164.	E0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	компл	24,00	477,11	22,41	11451	538	2,61	63
					454,70	3,56	10913	85	0,03	1
		Итого по разделу: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								158460
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
174.	E0120-2-5	Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 300 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	109,94	95,13	4,23	10459	465	0,56	62
					90,90	1,58	9994	174	0,01	1
175.	E0120-2-7	Демонтаж воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 500 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	43,00	82,41	3,66	3544	157	0,49	21
					78,75	1,37	3386	59	0,01	0
176.	E0120-3-1	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	751,62	104,26	5,26	78367	3957	0,62	463
					99,00	1,97	74410	1482	0,01	7
177.	E0120-3-2	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	247,00	104,26	5,26	25753	1300	0,62	152
					99,00	1,97	24453	487	0,01	2
178.	E0120-3-10	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	179,00	82,41	3,66	14752	655	0,49	87
					78,75	1,37	14097	245	0,01	1
179.	E0120-3-11	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	247,40	62,49	3,36	15461	831	0,37	91
					59,13	1,26	14629	312	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	E0120-3-12	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	42,40	51,21 47,70	3,51 1,32	2171 2022	149 56	0,30 0,01	13 0
181.	E0120-3-14	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 4000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	40,00	43,64 40,41	3,22 1,21	1745 1616	129 48	0,25 0,01	10 0
182.	E0120-3-17	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 6200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	24,80	31,30 27,72	3,58 1,34	776 687	89 33	0,17 0,01	4 0
183.	E0120-32-3	Демонтаж вентиляторов	шт	62,00	685,66 645,30	40,36 15,30	42511 40009	2502 949	3,80 0,07	236 4
184.	E0120-35-2	Демонтаж калориферов	шт	31,00	435,27 368,10	67,17 25,20	13493 11411	2082 781	2,30 0,12	71 4
185.	E0120-13-1	Демонтаж клапанов обратных диаметром	шт	62,00	69,65 67,50	2,15 0,90	4318 4185	133 56	0,41 0,00	26 0
186.	E0120-37-1	Демонтаж фильтров	м2	31,00	305,85 288,90	16,95 6,30	9481 8956	525 195	1,66 0,03	51 1
187.	E0121-24-2	Демонтаж групповых щитков	шт	30,00	196,27 181,80	14,47 5,73	5888 5454	434 172	1,06 0,03	32 1
188.	E0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	2240,00	13,94 13,88	0,06 --	31226 31091	134 --	0,10 0,00	216 0
216.	E0126-12-1	Демонтаж изоляции воздуховодов	м2	41,00	77,45 40,32	37,13 13,95	3175 1653	1522 572	0,24 0,07	10 3
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								263121
		Раздел: Пожарная,охранная сигнализация								
232.	E0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	515,00	13,94 13,88	0,06 --	7179 7148	31 --	0,10 0,00	50 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	170,00	3,69	--	627	--	0,03	4
					3,69	--	627	--	--	--
234.	Ц0108-471 -4	Демонтаж заземлителя	шт	6,00	56,04	9,64	336	58	0,28	2
					46,40	1,00	278	6	0,01	0
235.	Ц0108-81-1	Демонтаж кнопки вызова	шт	101,00	26,13	0,48	2639	48	0,30	30
					25,65	--	2591	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная,охранная сигнализация								10782
		Раздел: Телефонизация								
249.	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	шт	9,00	8,42	--	76	--	0,06	1
					8,42	--	76	--	--	--
250.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	150,00	13,94	0,06	2091	9	0,10	14
					13,88	--	2082	--	0,00	0
		Итого по разделу: Телефонизация								2167
		Раздел: Разные работы								
264.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	192,88	27,10	27,10	5227	5227	0,11	22
					5,42	18,97	1045	3659	0,40	77
265.	Е010333-А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	т	192,88	134,90	134,90	26019	26019	--	--
					--	26,98	--	5204	0,57	109
		Итого по разделу: Разные работы								31246
		ИТОГО:					6856421	200016		8238
							1251186	64119		492
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						211657		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						715720		
		На металломонтажные работы						19885		
		На сантехнические работы						425977		
		Всего накладных расходов:						1373239		
		Итого с накладными						8229660		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						493780		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8723440		
		Итого с временными, 1,44 %						8849058		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %						9053471		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9088867		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9177358		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						19162324		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						383246		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19545570		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2345468		
		Итого с НДС						21891038		

Принял:

Сдал: Сарсенгалиев Х.Р.