Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство ул. № 44 от ул. Манаса до ул. Мирзояна

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		1942	18.09.2014				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего	432 572 481,00	14 631 802,00									1 567 693,07

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

Наименование стройки: **Строительство ул. № 44 от ул. Манаса до ул. Мирзояна**
Наименование объекта: **Дополнительный объем. Замена грунта**

АКТ

приемки выполненных работ

за декабрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-2	Разработка пучинистого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (на глубину 300мм)	4510,4	29,63	28,58	133640	128885	46168	0,01	31
		м3		0,99	9,56	4465	43131	97	0,04	158
2	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места/	7667,68	84,26	84,26	646079	646079	129216	--	--
		т		--	16,85	--	129216	100	0,35	2714
3	Е0101-20-2	Разравнивание грунта	4510,4	3,79	3,24	17087	14632	7000	--	15
		м3		0,48	1,12	2165	5052	97	--	17
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4443,2	3,79	3,24	16833	14414	6896	--	15
		м3		0,48	1,12	2133	4976	97	--	16
5	С143008-104	Дресва	4443,2	932,00	--	4141062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4954702	804009			61
			Тенге			8763	182374			2905
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4954702				
	Всего заработная плата -		Тенге				191137,00			
	Местные материалы -		Тенге			4141929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			189280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28392,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5452620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3060
		Сметная заработная плата -	Тенге				219529,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5452620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3060
		Сметная заработная плата -	Тенге				219529,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			81 789				
	ИТОГО с временными					5 534 409				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			127 845				
	ИТОГО с зимними					5 662 254				
	Затраты на выслугу лет		1%			55 344				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			22 138				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					5 739 736				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,234			12 819 978				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			256 400				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					13 076 377				
	возвратные суммы		-15%			-12 268				
	Итого без возвратных сумм					13 064 109				
	НДС		12%			1 567 693				
	ИТОГО с НДС					14 631 802				

ЗАКАЗЧИК:

Жозабаков. О

APPROVED

ПОДРЯДЧИК: