Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство ул. № 44 от ул. Манаса до ул. Мирзояна

Форма № 3-КС

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		1942	12.11.2014				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего	30 987 018,10	30 987 018,10									3 320 037,65

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Оригинал получила
29.06.2015
Куликова Е.Б.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: "Строительство ул. 44 от ул. Манаса до ул. Мирзояна в г. Астана"

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2015 год

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	по договору			выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за июнь 2015 год		
			Объем	Цена	Стоимость	Объем	Сумма	%	Объем	Сумма	%			
1.	**Подготовительные работы**				**15 619 708,94**	-	**15 570 363,14**		-	**9 359 718,10**			**9 359 718,10**	
1.1.	Подготовительные работы	км	1,200	81 614,20	97 937,04	1,20	97 937,04	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
1.2.	Снятие растительного слоя грунта	м3	10 885	487,30	5 304 260,50	10 885,00	5 304 260,50	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
1.3.	Очистка территории от строительного мусора	м3	675,00	1 197,70	808 447,50	675,00	808 447,50	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
1.4.	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	42,00	1 174,90	49 345,80	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
1.5.	Выборка пучинистого грунта	м3	2 819,00	617,70	1 741 296,30	2 819,00	1 741 296,30	100,0%	2 819,00	1 741 296,30	100,0%	2 819,00	1 741 296,30	100,0%
1.6.	Замена грунта	м3	2 777,00	2 743,40	7 618 421,80	2 777,00	7 618 421,80	100,0%	2 777,00	7 618 421,80	100,0%	2 777,00	7 618 421,80	100,0%
2.	**Земляные работы**				**2 786 795,60**	-	**2 786 794,14**		-	**1 555 959,42**			**1 555 959,42**	
2.1.	Земляные работы по проезжей части	м3	6 364,00	437,90	2 786 795,60	6 364,00	2 786 794,14	100,0%	3 553,23	1 555 959,42	55,8%	3 553,23	1 555 959,42	55,8%
3.	**Дорожная одежда на основных полосах и остановках**				**80 447 917,05**	-	**36 688 185,19**		-	**11 942 379,30**			**11 942 379,30**	
3.1.	Дренаж мелкого заложения ОПЧ	пм	2 310,00	2 032,90	4 695 999,00	1 020,00	2 073 558,00	44,2%	-	-	0,0%		-	0,0%
3.2.	Прослойка из геотекстиля ОПЧ	м2	9 395,00	307,40	2 888 023,00	4 149,46	1 275 543,49	44,2%	-	-	0,0%		-	0,0%
3.3.	Дополнительный слой основания из песка Н-30 см ОПЧ	м3	2 875,00	3 026,10	8 700 037,50	1 875,00	5 673 937,50	65,2%	603,00	1 824 738,30	21,0%	603,00	1 824 738,30	21,0%
3.5.	Устройство двухслойного основания из щебня Н-30 см ОПЧ	м2	9 230,50	2 146,70	19 815 114,35	5 826,00	12 506 674,20	63,1%	1 950,00	4 186 065,00	21,1%	1 950,00	4 186 065,00	21,1%
3.6.	Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Н-9см ОПЧ	м2	8 942,00	3 138,40	28 063 572,80	4 830,00	15 158 472,00	54,0%	1 890,00	5 931 576,00	21,1%	1 890,00	5 931 576,00	21,1%
3.7.	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з Н-5см	м2	8 942,00	1 821,20	16 285 170,40	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
4.	**Бортовые камни**				**80 939 014,20**	-	**15 051 094,70**		-	**5 400 050,70**			**5 400 050,70**	
4.1.	Установка бордюров ГП1	пм	3 250,00	15 566,20	50 590 150,00	788,00	12 266 165,60	24,2%	168,00	2 615 121,60	5,2%	168,00	2 615 121,60	5,2%
4.2.	Установка поребрика	пм	8 402,00	3 612,10	30 348 864,20	771,00	2 784 929,10	9,2%	771,00	2 784 929,10	9,2%	771,00	2 784 929,10	9,2%
5.	**Дорожная одежда по ул. Мирзоян**				**24 907 741,80**	-	-		-	-			-	
5.1.	Дополнительный слой основания из песка Н-30 см Мирзоян	м3	580,00	3 026,10	1 755 138,00	-	-	**0,0%**	-	-	**0,0%**		-	**0,0%**
5.2.	Прослойка из геотекстиля Мирзоян	м2	1 945,00	307,40	597 893,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
5.3.	Устройство нижнего слоя основания из щебня Н-15 см Мирзоян	м2	1 926,00	1 003,70	1 933 126,20	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
5.4.	Устройство технологического слоя основания из песка Н-3 см Мирзоян	м2	1 926,00	516,10	994 008,60	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
5.5.	Устройство верхнего слоя основания из цементобетона Н-20 см Мирзоян	м2	1 880,00	4 656,70	8 754 596,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
5.6.	Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Н-10см Мирзоян	м2	1 880,00	3 623,00	6 811 240,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
5.7.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 Н-5см Мирзоян	м2	1 880,00	2 160,50	4 061 740,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
6.	**Примыкания и въезды**				**29 485 278,60**	-	-		-	-			-	
6.1.	Прослойка из геотекстиля примыкания	м2	3 725,00	307,40	1 145 065,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
6.2.	Дополнительный слой основания из песка Н-30 см примыкания	м3	1.126,00	3 026,10	3 407 388,60	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
6.3.	Устройство основания из щебня Н-24 см примыкания	м2	3 731,00	2 059,00	7 682 129,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
6.4.	Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Н-7см примыкания	м2	3 644,00	2 573,50	9 377 834,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
6.5.	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з тип Б Н-5см примыкания	м2	3 644,00	2 160,50	7 872 862,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
7.	**Обустройство**				**9 608 827,65**	-	-		-	-			-	

7.1.	знак 5.12 1050х700	шт	6,00	22 039,30	132 235,80	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
7.2.	знак 1.32.1., 1.32.3 300х600	шт	20,00	11 932,00	238 640,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
7.3.	знак 2.1 В-700	шт	16,00	18 516,90	296 270,40	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
7.4.	знак 2.4 В-700	шт	16,00	17 291,60	276 665,60	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
7.5.	знак 4.1.2, 4.2.1, 4.2.3 Д-700	шт	32,00	18 976,60	607 251,20	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
7.6.	Знак 5.8.1.	шт	2,00	26 479,80	52 959,60	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
7.7.	знак 5.8.1. 700х950	шт	2,00	26 479,80	52 959,60	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
7.8.	знак 5.16.1, 5.16.2 В-700	шт	52,00	18 517,00	962 884,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
7.9.	знак 5.33 350х1050	шт	8,00	15 607,80	124 862,40	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
7.10.	установка стойки	шт	20,00	108 041,40	2 160 828,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
7.11.	Разметка	км	1,98	496 018,20	982 413,65	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
7.12.	Установка пешеходных турникетов	пм	117,00	31 802,20	3 720 857,40	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
8.	**Наружное освещение**			-	**14 351 488,47**	-	-		-	-			-	
8.1.	Земляные работы наружного освещения	м3	338,85	1 312,50	444 740,63	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
8.2.	Устройство трубопроводов наружного освещения	пм	1 540,00	1 352,10	2 082 234,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
8.3.	Кабельные работы по наружному освещению	км	2,41	2 047 770,60	4 935 127,15	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
8.4.	Установка опор освещения	шт	32,00	162 612,60	5 203 603,20	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
8.5.	Установка шкафа АСУ	компл	1,00	1 685 783,50	1 685 783,50	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
9.	**Наружное электроснабжение**			-	**23 401 046,17**	-	**260 140,26**		-	-			-	
	КЛ-10кв			-		-	-		-	-			-	
9.1.	Земляные работы по КЛ-10кВ	м3	256,20	1 187,60	304 263,12	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
9.2.	Установка кабельных полок с демонтажом/монтажом плит перекрытия	шт	578,00	594,40	343 563,20	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
9.3.	Устройство трубопроводов по КЛ-10 кВ	км	0,08	1 049 678,00	83 974,24	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
9.4.	Кабельные работы по КЛ-10 кВ	км	0,81	3 951 745,80	3 200 914,10	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
9.5.	Установка камеры КСО	шт	2,00	2 811 094,00	5 622 188,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
	Переустройство и защита существующих кабельных линий			-	-	-	-		-	-			-	
9.6.	Земляные работы по переустройству	м3	95,40	5 076,70	484 317,18	14,31	72 647,58	15,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
9.7.	Устройство трубопроводов по переустройству	км	0,96	1 302 032,50	1 249 951,20	0,14	187 492,68	15,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
9.8.	Кабельные работы по переустройству	км	0,135	8 340 878,00	1 126 018,53	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
9.9.	Монтаж смотровых колодцев	шт	3,00	225 596,80	676 790,40	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
9.10.	Монтаж трансформаторной подстанции	компл	1,00	10 309 066,20	10 309 066,20	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
10.	**Наружные сети связи**			-	**17 395 623,54**	-	**2 506 699,41**		-	-			-	
11.1.	Земляные работы по НСС	м3	631,50	777,60	491 054,40	631,50	491 054,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
11.2.	Устройство трубопроводов по НСС	км	5,59	1 871 201,60	10 460 016,94	0,63	1 182 599,41	11,3%	-	-	0,0%		-	0,0%
11.3.	Устройство колодцев ККС-4	шт	23,00	208 261,40	4 790 012,20	4,00	833 045,60	17,4%	-	-	0,0%		-	0,0%
11.4.	Устройство колодцев ККС-3	шт	10,00	165 454,00	1 654 540,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
11.	**Светофорная сигнализация**			-	**51 474 858,50**	-	-		-	-			-	
	пересечение улиц на ПК 4			-	-	-	-		-	-			-	
11.1.	подземная часть на ПК 4	пер	1	1 313 918,10	1 313 918,10	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
11.2.	надземная часть на ПК 4	пер	1	23 332 786,10	23 332 786,10	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
	пересечение улиц 44-Мирзоян			-	-	-	-		-	-			-	
11.3.	подземная часть на Мирзояна	пер	1	1 690 817,50	1 690 817,50	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
11.4.	надземная часть на ПК 4	пер	1	24 136 798,00	24 136 798,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
11.5.	электроснабжение светофорных объектов	пер	2	500 269,40	1 000 538,80	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
12.	**Тротуары**			-	**46 363 970,70**	-	**2 728 910,58**		-	**2 728 910,58**			**2 728 910,58**	
12.1.	Земляные работы тротуар	м3	7 168,00	477,00	3 419 136,00	421,90	201 244,98	5,9%	421,90	201 244,98	5,9%	421,90	201 244,98	5,9%
12.2.	Устройство основания из песка Н-15 см тротуар	м2	8 427,00	453,90	3 825 015,30	496,00	225 134,40	5,9%	496,00	225 134,40	5,9%	496,00	225 134,40	5,9%
12.3.	Устройство основания из щебня Н-15 см тротуар	м2	8 427,00	1 004,00	8 460 708,00	496,00	497 984,00	5,9%	496,00	497 984,00	5,9%	496,00	497 984,00	5,9%
12.4.	Устройство покрытия из брусчатки с песком тротуар	м2	8 427,00	3 638,20	30 659 111,40	496,00	1 804 547,20	5,9%	496,00	1 804 547,20	5,9%	496,00	1 804 547,20	5,9%
13.	**Озеленение**			-	**41 872 223,00**	-	-		-	-			-	
13.1.	Устройство газонов	м2	17 426,00	1 547,50	26 966 735,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
13.2.	Посадка деревьев	шт	411,00	23 401,40	9 617 975,40	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
13.3.	Посадка кустарника	пм	1 697,00	3 115,80	5 287 512,60	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
14.	**МАФы**			-	**9 583 688,30**	-	-		-	-			-	
14.1.	Установка урн	шт	67,00	6 044,90	405 008,30	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%

14.2.	Установка скамеек	шт	6,00	41 124,50	246 747,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
14.3.	Автапавильон	шт	6,00	1 488 655,50	8 931 933,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
15.	**Сети ливневой канализации**			-	**67 857 682,70**	-	**67 097 526,23**		-	-			-	
15.1.	Земляные работы К2	м3	7 442,00	2 751,70	20 478 151,40	7 442,00	20 478 151,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
15.2.	Укладка трубы д-200 К2	пм	317,80	3 761,70	1 195 468,26	317,80	1 195 468,26	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
15.3.	Укладка трубы д-400 К2	пм	1 281,60	9 110,80	11 676 401,28	1 198,17	10 916 244,81	93,5%	-	-	0,0%		-	0,0%
15.4.	Укладка футляра д-400 К2	пм	26,40	19 803,40	522 809,76	26,40	522 809,76	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
15.5.	Укладка футляра д-600 К2	пм	21,60	47 214,00	1 019 822,40	21,60	1 019 822,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
15.6.	Монтаж колодцев К2	шт	56,00	335 304,45	18 777 049,20	56,00	18 777 049,20	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
15.7.	Монтаж дождеприемников К2	шт	66,00	214 969,40	14 187 980,40	66,00	14 187 980,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
16.	**Канализация К1**			-	**40 406 597,04**	-	**40 406 597,04**		-	-			-	
16.1.	Земляные работы К1	м3	5 983,00	2 402,60	14 374 755,80	5 983,00	14 374 755,80	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
16.2.	Укладка трубы д-200 К1	пм	171,50	4 919,50	843 694,25	171,50	843 694,25	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
16.3.	Укладка трубы д-300 К1	пм	58,00	7 852,50	455 445,00	58,00	455 445,00	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
16.4.	Укладка трубы д-400 К1	пм	952,50	10 710,40	10 201 656,00	952,50	10 201 656,00	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
16.5.	Укладка трубы д-500 К1	пм	86,60	15 989,40	1 384 682,04	86,60	1 384 682,04	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
16.6.	Укладка футляра д-400 К1	пм	196,00	19 816,50	3 884 034,00	196,00	3 884 034,00	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
16.7.	Укладка футляра д-600 К1	пм	41,50	34 292,90	1 423 155,35	41,50	1 423 155,35	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
16.8.	Монтаж колодцев К1	шт	36,00	217 754,85	7 839 174,60	36,00	7 839 174,60	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
17.	**Водопровод В1**			-	**96 933 820,70**	-	**96 933 820,70**		-	-			-	
17.1.	Укладка трубы д=200-350 В1	пм	1 438,40	47 874,50	68 862 680,80	1 438,40	68 862 680,80	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
17.2.	Установка запорной арматуры В1	шт	65,00	208 114,50	13 527 442,50	65,00	13 527 442,50	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
17.3.	Устройство колодцев д=1,5-2 м	шт	30,00	441 273,10	13 238 193,00	30,00	13 238 193,00	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
17.4.	Устройство камеры железобетонной	шт	1,00	1 305 504,40	1 305 504,40	1,00	1 305 504,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.	**Тепловые сети**			-	**225 321 877,04**	-	**138 956 886,71**		-	-			-	
18.1.	Земляные работы	м3	10 051,05	1 103,79	11 094 267,37	6 031,53	6 657 553,84	60,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.2.	Устройство непроходных каналов	м3	302,74	59 067,60	17 882 125,22	151,37	8 941 062,61	50,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.3.	Смотровые колодцы СК1-СК-20	шт	20,00	260 795,90	5 215 918,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.4.	Стойки С1, С2, табличка Т, указательная бирка	шт	4,00	39 548,10	158 192,40	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.5.	Дренажные колодцы ДК1-7	шт	7,00	316 711,60	2 216 981,20	4,00	1 266 846,40	57,1%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.6.	Надземный терминал	шт	17,00	184 024,30	3 128 413,10	17,00	3 128 413,10	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.7.	Кран шаровой с вертикальным выходом удлиненного штока, А 2000мм с редуктором Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	2 273 810,30	4 547 620,60	2,00	4 547 620,60	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.8.	Кран шаровой с вертикальным выходом штока, А 1400мм с неизолированным редуктором Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	2 265 235,00	4 530 470,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.9.	Кран шаровой с редуктором, с вертикальным выходом удлиненного штока, А 550мм Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	1 187 774,10	2 375 548,20	2,00	2 375 548,20	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.10.	Кран шаровой с редуктором, с вертикальным выходом удлиненного штока, А 2000мм Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	865 474,70	1 730 949,40	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.11.	Кран шаровой с редуктором, с вертикальным выходом удлиненного штока, А 782мм Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	859 026,00	1 718 052,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.12.	Кран шаровой с воздушником, с редуктором, с вертикальным выходом удлиненного штока, А 1500мм Ст 273х7-32-1/2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	1 400 519,70	2 801 039,40	2,00	2 801 039,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.13.	Кран шаровой с воздушником, с редуктором, с вертикальным выходом удлиненного штока, А 1400мм Ст 219х6-32-1/2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	1 473 558,20	2 947 116,40	2,00	2 947 116,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.14.	Кран шаровой с воздушником, с редуктором, с вертикальным выходом удлиненного штока, А 900мм Ст 219х6-32-1/2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	1 470 098,40	2 940 196,80	2,00	2 940 196,80	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%

18.15.	Кран шаровой с ручным приводом, с удлиненным штоком, А 2300мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	153 582,90	307 165,80	2,00	307 165,80	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.16.	Кран шаровой с ручным приводом, с удлиненным штоком, А 1500мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	150 458,80	300 917,60	2,00	300 917,60	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.17.	Кран шаровой с ручным приводом, с удлиненным штоком, А 1000мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	148 360,40	296 720,80	2,00	296 720,80	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.18.	Кран шаровой с ручным приводом, с удлиненным штоком, А 600мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	144 707,20	289 414,40	2,00	289 414,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.19.	Кран шаровой с ручным приводом, с удлиненным штоком, с металлической заглушкой изоляции А 1380мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	177 793,00	355 586,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.20.	Кран шаровой с ручным приводом, с удлиненным штоком, с металлической заглушкой изоляции А 2400мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	4,00	183 380,30	733 521,20	4,00	733 521,20	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.21.	Кран шаровой с ручным приводом, с удлиненным штоком, с металлической заглушкой изоляции А 2170мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	181 726,60	363 453,20	2,00	363 453,20	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.22.	Кран шаровой с ручным приводом, с удлиненным штоком, с металлической заглушкой изоляции А 2500мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	183 944,40	367 888,80	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.23.	Кран шаровой с ручным приводом, с удлиненным штоком, с металлической заглушкой изоляции А 1770мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	179 212,70	358 425,40	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.24.	Кран шаровой с ручным приводом, с удлиненным штоком, с металлической заглушкой изоляции А 2000мм Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	180 652,50	361 305,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.25.	Тройник с шаровым краном воздушника, А 760мм Ст 325-32-1-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	142 922,70	285 845,40	2,00	285 845,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.26.	Тройник с шаровым краном воздушника, А 1210мм Ст 325-32-1-ППУ-ПЭ, КТЗ "Броен-Балломакс"	шт	2,00	146 511,60	293 023,20	2,00	293 023,20	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.27.	Переносной редуктор с головкой 50/90	шт	6,00	690 205,50	4 141 233,00	6,00	4 141 233,00	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.28	Тройник параллельный с накладкой б 7,0мм, 325-273	шт	2,00	249 524,20	499 048,40	2,00	499 048,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.29.	Тройник параллельный с накладкой б 7,0мм, 325-219	шт	4,00	204 206,70	816 826,80	4,00	816 826,80	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.30.	Тройниковое ответвление с накладкой б 7,0мм, стандарт 325-273	шт	1,00	216 764,20	216 764,20	1,00	216 764,20	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.31.	Тройниковое ответвление нестандартное с накладкой б 7,0мм, l=1990, 325-273	шт	1,00	249 279,60	249 279,60	1,00	249 279,60	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.32.	Тройниковое ответвление с накладкой б 7,0мм, стандарт 325-219	шт	2,00	191 886,90	383 773,80	2,00	383 773,80	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.33.	Тройниковое ответвление нестандартное с накладкой б 7,0мм, l=1960, 325-219	шт	2,00	220 670,60	441 341,20	2,00	441 341,20	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.34.	Тройниковое ответвление с накладкой б 7,0мм, стандарт, 325-108	шт	4,00	126 692,60	506 770,40	4,00	506 770,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.35.	Тройниковое ответвление нестандартное с накладкой б 7,0мм, l=1900, 325-108	шт	4,00	145 695,90	582 783,60	4,00	582 783,60	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.36.	Тройниковое ответвление с накладкой б 7,0мм, укорочен 325-108	шт	6,00	104 304,90	625 829,40	6,00	625 829,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.37.	Тройниковое ответвление нестандартное с накладкой б 7,0мм, l=1530, 325-108	шт	6,00	131 945,90	791 675,40	6,00	791 675,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.38.	Тройниковое ответвление с накладкой б 7,0мм, стандарт 219-108	шт	2,00	103 784,20	207 568,40	2,00	207 568,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.39.	Тройниковое ответвление нестандартное с накладкой б 7,0мм, L=1830, 219-108	шт	2,00	124 540,20	249 080,40	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%

18.40.	Отвод стандартный, Ст 325х7 -90град, -1-ППУ-ПЭ, КТЗ	шт	152,00	170 544,80	25 922 809,60	96,00	16 372 300,80	63,2%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.41.	Отвод стандартный, Ст 273х7 -90град, -2-ППУ-ПЭ, КТЗ	шт	5,00	131 627,90	658 139,50	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.42.	Отвод стандартный, Ст 219х7 -90град, -2-ППУ-ПЭ, КТЗ	шт	10,00	107 564,10	1 075 641,00	6,00	645 384,60	60,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.43.	Отвод нестандартный, L 1650мм, Ст 273х7 -90град, -2-ППУ-ПЭ, КТЗ	шт	1,00	188 878,10	188 878,10	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.44.	Отвод нестандартный, L 1510мм, Ст 219х7 -90град, -2-ППУ-ПЭ, КТЗ	шт	2,00	172 852,20	345 704,40	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.45.	Металлическая заглушка изоляции, Ст 325х7-ППУ-ПЭ-280, КТЗ	шт	2,00	14 227,60	28 455,20	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.46.	Металлическая заглушка изоляции, Ст 273х7-ППУ-ПЭ-280, КТЗ	шт	2,00	13 954,40	27 908,80	2,00	27 908,80	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.47.	Металлическая заглушка изоляции, Ст 219х6-ППУ-ПЭ-280, КТЗ	шт	6,00	12 044,90	72 269,40	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.48.	Металлическая заглушка изоляции, Ст 108х4-ППУ-ПЭ-280, КТЗ	шт	2,00	8 837,20	17 674,40	2,00	17 674,40	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.49.	Элемент трубопровода L 1м с кабелем вывода, Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ, КТЗ	шт	22,00	49 977,90	1 099 513,80	12,00	599 734,80	54,5%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.50.	Элемент трубопровода L 1м с кабелем вывода, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ, КТЗ	шт	4,00	40 146,20	160 584,80	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.51.	Элемент трубопровода L 1м с кабелем вывода, Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ, КТЗ	шт	10,00	30 914,90	309 149,00	2,00	61 829,80	20,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.52.	Бесканальная прокладка труб д-300	км	2,29	41 003 703,50	93 898 481,02	1,48	60 574 771,18	64,5%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.53.	Бесканальная прокладка труб д-250	км	0,042	33 579 793,50	1 410 351,33	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.54.	Бесканальная прокладка труб д-200	км	0,0968	27 884 383,30	2 699 208,30	0,06	1 533 641,08	56,8%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.55.	Терминал промежуточный	шт	11,00	20 688,00	227 568,00	7,00	144 816,00	63,6%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.56.	Терминал концевой	шт	6,00	17 947,80	107 686,80	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.57.	Комплекс удлинения с 5-ти жильным кабелем вывода	шт	17,00	3 483,40	59 217,80	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.58.	Ковер наземный	шт	17,00	96 880,50	1 646 968,50	7,00	678 163,50	41,2%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.59.	Лента маркировочная	пм	2 940,00	97,80	287 532,00	-	-	0,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.60.	Ключ Т-образный	шт	2,00	24 238,50	48 477,00	2,00	48 477,00	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.61.	Комплекс для изоляции стыков 325/400	шт	570,00	24 339,50	13 873 515,00	338,00	8 226 751,00	59,3%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.62.	Комплекс для изоляции стыков 273/400	шт	16,00	20 869,80	333 916,80	4,00	83 479,20	25,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.63.	Комплекс для изоляции стыков 219/355	шт	50,00	19 372,10	968 605,00	24,00	464 930,40	48,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.64.	Комплекс для изоляции стыков 108/200	шт	20,00	11 343,10	226 862,00	20,00	226 862,00	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.65.	Изоляция трубопроводов матами	пм	20,00	9 269,50	185 390,00	20,00	185 390,00	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.66.	Укладка стальных футляров	пм	30,00	66 854,60	2 005 638,00	15,00	1 002 819,00	50,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
18.67.	Автоматический клапан-захлопка	шт	6,00	20 600,00	123 600,00	6,00	123 600,00	100,0%	-	-	0,0%		-	0,0%
	ИТОГО:			-	**878 758 160,00**	-	**418 987 018,10**			**30 987 018,10**			**30 987 018,10**	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

APPROVED

15.06.15

Сарыкбаев. Е.

„Бюро Веритас"