ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140007085-20190605-54469090
1.1. Номер учетной системы 00000000022
2. Дата выписки 05.06.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 05.06.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0010840
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ558560000000103181
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
23. Назначение платежа Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за июнь 2019г
22. Код товара, работ, услуг
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041140007085
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005361
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер доп.согл №1 к дог №190071 от 18.03.2019
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 29.03.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000019
32.2 дата 05.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за июнь 2019г			работа	1	13 392 857,14	13 392 857,14	0	0	13 392 857,14	12%	1 607 142,86	15 000 000			1	
				Всего по счету				13 392 857,14			13 392 857,14		1 607 142,86	15 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
lc27Y1wjdOj4NWkzxTszkxm8NhMzpRa0bbgMpbI2qeV7pr0FO37M0EExUiKwaro9dI62sf24lbqp0d1be7PGLw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Лекерова Гульжан Иркеновна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е, тел.: (7132) 41-78-08**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№ 1 от 29.03.2019г к договору № 190071 от 18.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000018	**05.06.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за июнь 2019г			работа	1	15 000 000,00	15 000 000,00	1 607 142,86
				Итого	1	x	15 000 000,00	1 607 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.06.2019

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

форма № КС-3

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование стройки: **Строительство сетей водоснабжения в с. Белогорское г. Актобе**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		190071	18.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	29.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**80 357 143**	**13 392 857**		**80 357 143**			**9 642 857**	**90 000 000**
В том числе за отчетный месяц		**13 392 857**		**13 392 857**			**1 607 143**	**15 000 000**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл З"

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

Директор _____ **Кожаев З.И.**

форма 2В

Заказчик : ГУ" Отдел строительства г. Актобе"
Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»
Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе
Договор № 190071 от 18.03. 2019 г., доп.согл. № 1 от 29.03.2019г.
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 1
выполненных работ
за июнь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-1
Площадка водозаборных сооружений, водовод до резервуара воды площадки водопроводных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	147,819	47,8635	47,86	7075	7075	–	1476	9235
					–	13,868	–	2050	–	684	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	147,819	40,25	40,25	5950	5949	–	1241	7766
					–	11,66	–	1727	–	575	
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Возврат. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	147,819	47,86	47,86	7075	7075	–	1476	9235
					–	13,87	–	2050	–	684	
4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Возврат. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	147,819	40,25	40,25	5950	5949	–	1241	7766

23	1122-0501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,	трубопровод	0,455	263817,19	73377,24	1043397	290207	9848	812990	2004898
					187949,94	19686,47	743342	77860	–	148511	
25	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,023	444913,04	97695,65	10233	2247	472	8219	19928
					326695,65	34260,87	7514	788	–	1476	
	Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, до Н=2,8м (14шт.)										
49	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	ций колодцев	16,28	33142,29	8154,56	539556	132756	350740	187189	784886
					8505,59	3108,69	138471	50609	–	58140	
55	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,63	28525,4	2073,02	17971	1306	13378	3289	22961
					5217,46	396,83	3287	250	–	1701	
59	1146-0302-	отверстий НР = 84 %	отверстие	30	1785,7	749,87	53571	22496	–	34600	95225
					1035,83	337,2	31075	10116	–	7054	
60	1111-0101-	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	ци уплотнения	57,4	201,13	27,89	11545	1601	6457	3801	16574
					60,75	9,7	3487	557	–	1228	
61	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	лающего слоя	0,574	22616,72	6,97	12982	4	11199	1672	15826
					3099,3	–	1779	–	–	1172	
		Всего прямые затраты	Тенге				**3 032 863**				
		Накладные расходы	Тенге				**1 632 468**				
		Итого с накладными расходами	Тенге				**4 665 331**				
		Плановая прибыль 8%					**373 228**				
		Итого:					**5 038 559**				
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**65 501**				
		Итого с временными зданиями и	Тенге				**5 104 060**				
		Зимние удорожания 2,97 %					**151 591**				
		Итого :	Тенге				**5 255 651**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**105 113**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**5 360 764**				
		Итого по договорной цене					**3 826 684**				
		НДС - 12 %	Тенге				**459 202**				
		Всего по акту :	Тенге				**4 285 886**				

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 2
выполненных работ
за июнь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-3
Разводящие сети поселка от водопроводного колодца 16

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1007,217	47,86	47,86	48205	48205	–	10058	62924
					–	13,87	–	13970	–	4661	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1007,217	40,25	40,25	40540	40540	–	8457	52918
					–	11,66	–	11744	–	3920	
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Возврат. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1007,217	47,86	47,86	48205	48205	–	10058	62924
					–	13,87	–	13970	–	4661	
4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Возврат . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1007,217	40,25	40,25	40540	40540	–	8457	52918

2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,462	550839		254488		254488	–	274847
				–		–		–	20359	
1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий НР = 84 %	отверстие	67	1785,7	749,88	119642	50242	–	77273	212668
				1035,82	337,19	69400	22592	–	15753	
	Всего прямые затраты	Тенге				**8 259 272**				
	Накладные расходы	Тенге				**3 403 406**				
	Итого с накладными расходами	Тенге				**11 662 678**				
	Плановая прибыль 8%					**933 014**				
	Итого:					**12 595 692**				
	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**163 744**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**12 759 436**				
	Зимние удорожания 2,97 %					**378 955**				
	Итого :	Тенге				**13 138 391**				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**262 768**				
	Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**13 401 159**				
	Итого по договорной цене					**9 566 173**				
	НДС - 12 %	Тенге				**1 147 941**				
	Всего по акту :	Тенге				**10 714 114**				
	Всего по актам 1- 2 :					**15 000 000**				
	в том числе НДС -12%					**1 607 143**				

НДС,

0 000

азчик : ГУ"Отдел строительства г. Актобе" **Подрядчик : ТОО « АлиханОйлЗ»**

ководитель _____ **Алимбаев А.С.** **Директор** _____ **Кожаев З.И..**

надзор ТОО"Нисан-Актобе " _____ **Кыдыралин Г.А.**

Расценки по смете проверены