ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-041140007085-20190722-40094979
2. Дата выписки: 22.07.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы: 00000000033
3. Дата совершения оборота: 18.07.2019
5. Дополнительный — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 041140007085 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085 — 7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 06001 — 9.2. номер: 0010840
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика:
A — Комитент; B — Комиссионер; C — Экспедитор; D — Лизингодатель; E — Участник СРП; F — Участник договора о совместной деятельности; G — Экспортер; H — Международный перевозчик; I — Доверитель
10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: KCJBKZKX
13. ИИК: KZ558560000000103181
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140005361 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе" — 17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя:
A — Комитент; B — Комиссионер; C — Лизингополучатель; D — Участник договора совместной деятельности; E — Государственное учреждение (v); F — Нерезидент; G — Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП; H — Доверитель; I — Розничная реализация; J — Физическое лицо
20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК: KZ95070103KSN0618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа: Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за июль 2019г
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 041140007085
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
25.3 Адрес отправки: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140005361
26.2 Наименование: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 (v) Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер: доп.согл №1 к дог №190071 от 18.03.2019
27.2 ( ) Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата: 29.03.2019
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 - (выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 00000000028
32.2 дата: 18.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за июль 2019г			работа	1	53 571 428,57	53 571 428,57	0	0	53 571 428,57	12%	6 428 571,43	60 000 000			1	
				Всего по счету				53 571 428,57			53 571 428,57		6 428 571,43	60 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: RzmtTxFfvr8Cmyf1TkfPHhY+Ann2O+IEfNQLMT7Um7sWqReVYAaYKzNqgOEWv5n7Cvid+afX+8nB9EmOP3LIIQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: Лекерова Гульжан Иркеновна

190071/01/4

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е, тел.: (7132) 41-78-08	060140005361
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48	041140007085
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл.№ 1 от 29.03.2019г к договору № 190071 от 18.03.2019г	

Номер документа	Дата составления
00000000028	18.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за июль 2019г			работа	1	60 000 000,00	60 000 000,00	6 428 571,43
				Итого	1	x	60 000 000,00	6 428 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2019

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

форма № КС-3

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: **Строительство сетей водоснабжения в с. Белогорское г. Актобе**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		190071	18.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	29.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**133 928 572**	**53 571 429**		**133 928 572**			**16 071 428**	**150 000 000**
В том числе за отчетный месяц		**53 571 429**		**53 571 429**			**6 428 571**	**60 000 000**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : ГУ" Отдел строительства г. Актобе" форма 2В

Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе

Договор № 190071 от 18.03. 2019 г., доп.согл. № 1 от 29.03.2019г.

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 1
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-1

Площадка водозаборных сооружений, водовод до резервуара воды площадки водопроводных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водовод										
45	1122-1001-	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	5	61140,4	49,6	305702	248	297241	8240	339057
					1642,6	22	8213	110	–	25115	
46	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	5	23192,8	346,4	115964	1732	106987	7556	133402
					1449	93	7245	465	–	9882	
		Всего прямые затраты	Тенге				**421 666**				
		Накладные расходы	Тенге				**15 796**				
		Итого с накладными расходами	Тенге				**437 462**				
		Плановая прибыль 8%					**34 999**				
		Итого:					**472 461**				
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**6 142**				
		Итого с временными зданиями и	Тенге				**478 603**				
		Зимние удорожания 2,97 %					**14 215**				
		Итого :	Тенге				**492 817**				

Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		**9 856**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.			**502 674**
Итого по договорной цене			**358 824**
НДС - 12 %	Тенге		**43 059**
Всего по акту :	Тенге		**401 883**

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 2
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-2

Площадка водопроводных сооружений (с колодцами 15 и 16)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге материалы	Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	565,64	139,82	132,96	79089	75206	–	15183	101814
					6,86	30,42	3883	17205	–	7542	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	17,49	1648,43	–	28831	–	–	20758	53556
					1648,43	–	28831	–	–	3967	
3	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	523,87	33,18	33,18	17381	17381	–	3626	22688

					–	9,61	–	5036	–	1681	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в т.ч. засыпка мягким грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	58,21	716,35	–	41699	–	–	30024	77461
					716,37	–	41700	–	–	5738	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	523,87	133,11	63,24	69733	33127	–	37277	115571
					69,88	28,95	36606	15168	–	8561	
	Раздел 2 Водовод										
6	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,031	706741,94	212935,48	21909	6601	1804	15436	40333
					435612,9	67354,84	13504	2088	–	2988	
7	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	31,124	4670		145349		145349	–	156977
					–		–		–	11628	
8	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,09	302244,44	92955,56	27202	8366	503	20399	51409
					203700	25244,44	18333	2272	–	3808	
11	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	12695,5	6360,5	25391	12721	650	14870	43482
					6010	1500	12020	3000	–	3221	
12	2304-0102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	48297		96594		96594	–	104322
					–		–		–	7728	
13	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1387,75	108	5551	432	374	4741	11115

				1186,25	11	4745	44	–	823	
14	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4543		18172		18172	–	19626
					–		–		–	1454	
15	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1774	74,5	3548	149	661	2776	6830
					1369	33	2738	66	–	506	
16	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	33804		67608		67608	–	73017
					–		–		–	5409	
17	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	911	58,75	3644	235	246	3131	7317
					790,75	–	3163	–	–	542	
18	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2716		10864		10864	–	11733
					–		–		–	869	
19	1312-1101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	12883	5901	12883	5901	364	5258	19592
					6618	2001	6618	2001	–	1451	
20	5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "Технолинк LTD"	Задвижка с электроприводом Ду-100	шт	1	366071		366071		–	–	366071

					–		–		366071	–	
21	1312-1101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10944	4369	10944	4369	200	4795	16998
					6375	1486	6375	1486	–	1259	
22	5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "Технолинк LTD"	Задвижка с электроприводом Ду-80	шт	1	340179		340179		–	–	340179
					–		–		340179	–	
23	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	2148	133	2148	133	301	1707	4163
					1714	28	1714	28	–	308	
24	2304-0502-0604	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2788		2788		2788	–	3011
					–		–		–	223	
25	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт	3	1803	1183,33	5409	3550	–	2756	8818
					619,67	308,33	1859	925	–	653	
26	2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4481		13443		13443	–	14518
					–		–		–	1075	
27	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0191	882774,87	451832,46	16861	8630	359	10135	29156

				3100	–	3348	–	–	2206	
Всего прямые затраты	Тенге					**1 837 148**				
Оборудование						**706 250**				
Монтажные работы						**1 130 898**				
Накладные расходы	Тенге					**289 337**				
Итого с накладными расходами	Тенге					**2 126 485**				
Плановая прибыль 8%						**113 619**				
Итого:						**2 240 104**				
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге					**19 940**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					**2 260 044**				
Зимние удорожания 2,97 %						**46 148**				
Итого :	Тенге					**2 306 192**				
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге					**31 999**				
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.						**2 338 191**				
Итого по договорной цене						**1 669 075**				
НДС - 12 %	Тенге					**200 289**				
Всего по акту :	Тенге					**1 869 364**				

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 3

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-1-3

Разводящие сети поселка от водопроводного колодца 16

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

111 1111-0101-0209

Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	11,748	22619,59	7,24	265735	85	229231	34234	323967
			3100,02	–	36419	–	–	23998	
Всего прямые затраты	Тенге				**17 899 704**				
Накладные расходы	Тенге				**7 510 838**				
Итого с накладными расходами	Тенге				**25 410 542**				
Плановая прибыль 8%					**2 032 843**				
Итого:					**27 443 385**				
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**356 764**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**27 800 149**				
Зимние удорожания 2,97 %					**825 664**				
Итого :	Тенге				**28 625 813**				
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**572 516**				
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**29 198 329**				
Итого по договорной цене					**20 842 695**				
НДС - 12 %	Тенге				**2 501 123**				
Всего по акту :	Тенге				**23 343 818**				

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (2шт)

АКТ № 4

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы (объем на 2шт)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции

Итого:		**6 182 025**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**80 366**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**6 262 391**
Зимние удорожания 2,97 %		**185 993**
Итого :	Тенге	**6 448 384**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**128 968**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**6 577 352**
Итого по договорной цене		**4 695 123**
НДС - 12 %	Тенге	**563 415**
Всего по акту :	Тенге	**5 258 538**

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (2шт)

АКТ № 5

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-2-2

Технологическое оборудование и трубопроводы (объем на 2шт)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подводящий трубопровод										
1	1312-0201-0209	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками.	м трубопровода	6	1720,5	1018,17	10323	6109	18	3558	14991
					699,33	272,67	4196	1636	–	1110	

2	2301-0401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием	м	6	6785		40710		40710	–	43967
					–		–		–	3257	
3	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0088	1226250	451818,18	10791	3976	3188	4669	16697
					412159,09	123750	3627	1089	–	1237	
	Раздел 2 Спускной трубопровод										
4	1312-0201-0210	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками.	м трубопровода	3,4	1728,24	1025	5876	3485	13	2021	8529
					699,41	275	2378	935	–	632	
5	2301-0401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием .	м	3,4	6785		23069		23069	–	24915
					–		–		–	1846	
	Раздел 3 Переливной трубопровод										
6	1312-0201-0210	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками.	м трубопровода	6	1728,33	1024,83	10370	6149	25	3565	15050
					699,33	274,83	4196	1649	–	1115	

Накладные расходы	Тенге	**29 832**
Итого с накладными расходами	Тенге	**289 905**
Плановая прибыль 8%		**23 195**
Итого:		**313 100**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**4 070**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**317 170**
Зимние удорожания 2,97 %		**9 420**
Итого :	Тенге	**326 590**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**6 532**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**333 122**
Итого по договорной цене		**237 793**
НДС - 12 %	Тенге	**28 535**
Всего по акту :	Тенге	**266 328**

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (2шт)

АКТ № 6

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-2-3

Вентиляция (объем на 2шт)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1120-2601-	Фильтр панельный. Установка НР = 98 %	фильтр	2	11696	297,5	23392	595	2237	20275	47160
					10280	64,5	20560	129	–	3493	
2	2901-0001-0001(пл)	Фильтр панельный кассетный для круглых каналов Systemair FGR 200	шт	2	20011		40022		40022	–	43224
					–		–		–	3202	

					–		–		–	20316	
18	1109-0501-0101	Покровный слой из тонколистовой стали НР = 69 %	м2	4	314	10,5	1256	42	44	818	2240
					292,5	4	1170	16	–	166	
19	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81	т	0,0322	280631		9036		9036	–	9759
					–		–		–	723	
20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1873	82	3746	164	601	2943	7224
					1490,5	11	2981	22	–	535	
21	2304-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	851		1702		1702	–	1838
					–		–		–	136	
22	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00512	404706		2072		2072	–	2238
					–		–		–	166	

Всего прямые затраты	Тенге	**761 541**
Накладные расходы	Тенге	**89 343**
Итого с накладными расходами	Тенге	**850 884**
Плановая прибыль 8%		**68 071**
Итого:		**918 955**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**11 946**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**930 901**
Зимние удорожания 2,97 %		**27 648**
Итого :	Тенге	**958 549**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		**19 171**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.			**977 720**
Итого по договорной цене			**697 927**
НДС - 12 %	Тенге		**83 751**
Всего по акту :	Тенге		**781 678**

Наименование объекта: Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на

АКТ № 7
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-3-4
На электрооборудование (2 скважины)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Приобретение и монтаж оборудования											
2	5800-0001-0001(пл)(об)ТОО "Технолинк ЛТД"	Шкаф управления насосом S4E-8 с функцией дистанционного управления с GSM модемом CC-1MP-1,1/ GSM	шт	2	1625000		3250000		–	–	3250000
					–		–		3250000	–	
		Всего прямые затраты	Тенге				**3 250 000**				
		Оборудование					**3 250 000**				
		Монтажные работы					–				
		Накладные расходы	Тенге				–				
		Итого с накладными расходами	Тенге				**3 250 000**				
		Плановая прибыль 8%					–				
		Итого:					**3 250 000**				
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				–				

Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**3 250 000**
Зимние удорожания 2,97 %		–
Итого :	Тенге	**3 250 000**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	–
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**3 250 000**
Итого по договорной цене		**2 319 953**
НДС - 12 %	Тенге	**278 394**
Всего по акту :	Тенге	**2 598 347**

Наименование объекта: Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.15м3, Н=12м

АКТ № 8

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-4-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	9	2078,33	–	18705	–	–	13468	34747
					2078,33	–	18705	–	–	2574	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	716,33	–	2149	–	–	1547	3992
					716,33	–	2149	–	–	296	

				–		–		–	1158	
68	1111-0101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	6	201	27,83	1206	167	675	397	1731
				60,67	9,67	364	58	–	128	
69	1111-0101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,6	22618,33	6,67	13571	4	11707	1748	16545
				3100	–	1860	–	–	1226	
	Всего прямые затраты	Тенге				**2 120 289**				
	Накладные расходы	Тенге				**709 313**				
	Итого с накладными расходами	Тенге				**2 829 602**				
	Плановая прибыль 8%					**226 367**				
	Итого:					**3 055 969**				
	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**39 728**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**3 095 697**				
	Зимние удорожания 2,97 %					**91 942**				
	Итого :	Тенге				**3 187 639**				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**63 753**				
	Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**3 251 392**				
	Итого по договорной цене					**2 320 947**				
	НДС - 12 %	Тенге				**278 514**				
	Всего по акту :	Тенге				**2 599 461**				

Наименование объекта: Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.15м3, Н=12м

АКТ № 9

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-4-2

Технологическое оборудование и трубопроводы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		

32	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	658000	25000	1316	50	921	343	1792
					172500	500	345	1	–	133	
33	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2	2,3	770	0,87	1771	2	316	1163	3169
					631,74	0,43	1453	1	–	235	

Всего прямые затраты		**389 545**
Накладные расходы	Тенге	**76 970**
Итого с накладными расходами	Тенге	**466 515**
Плановая прибыль 8%		**37 323**
Итого:		**503 838**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**6 550**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**510 388**
Зимние удорожания 2,97 %		**15 159**
Итого :	Тенге	**525 547**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**10 511**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**536 058**
Итого по договорной цене		**382 655**
НДС - 12 %	Тенге	**45 919**
Всего по акту :	Тенге	**428 574**

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II-го подъема

АКТ № 10
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-5-1
Общестроительная часть

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

98	1111-0101-0209										
	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	0,65	22620	7,69	14703	5	12683	1894	17925
				3100	–	2015	–	–	1328	
99	1111-0101-1508									
	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2	4,35	122,53	3,22	533	14	47	448	1059
				108,51	1,15	472	5	–	78	

Всего прямые затраты	Тенге	**4 477 055**
Накладные расходы	Тенге	**1 126 064**
Итого с накладными расходами	Тенге	**5 603 119**
Плановая прибыль 8%		**448 244**
Итого:		**6 051 363**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**78 668**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**6 130 031**
Зимние удорожания 2,97 %		**182 062**
Итого :	Тенге	**6 312 093**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**126 242**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**6 438 335**
Итого по договорной цене		**4 595 888**
НДС - 12 %	Тенге	**551 507**
Всего по акту :	Тенге	**5 147 395**

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II-го подъема

АКТ № 11

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-5-2

Технологическое оборудование и трубопроводы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
									оборудо-		

Оборудование		**16 853 928**
Монтажные работы		**76 518**
Накладные расходы	Тенге	–
Итого с накладными расходами	Тенге	**16 930 446**
Плановая прибыль 8%		**6 122**
Итого:		**16 936 568**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**1 074**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**16 937 642**
Зимние удорожания 2,97 %		**2 486**
Итого :	Тенге	**16 940 128**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**1 724**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**16 941 852**
Итого по договорной цене		**12 093 632**
НДС - 12 %	Тенге	**1 451 236**
Всего по акту :	Тенге	**13 544 868**

Наименование объекта: Благоустройство площадок

АКТ № 12
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.
Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории площадки водозаборных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Глухое ограждение из профлиста Н=2,0 м по металлическим столбам с насадкой над панелями из колючей проволоки "Егоза"											
5	1107-0111-0102	Ограды из профилированных панелей длиной до 3 м. Установка НР = 118 %	м оград	323	2248,17	1336,48	726158	431683	7011	523262	1349374

Накладные расходы	Тенге	**1 125 084**
Итого с накладными расходами	Тенге	**3 098 074**
Плановая прибыль 8%		**247 845**
Итого:		**3 345 919**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**43 497**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**3 389 416**
Зимние удорожания 2,97 %		**100 666**
Итого :	Тенге	**3 490 082**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**69 802**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**3 559 884**
Итого по договорной цене		**2 541 159**
НДС - 12 %	Тенге	**304 938**
Всего по акту :	Тенге	**2 846 097**

Наименование объекта: Благоустройство площадок

АКТ № 13
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.
Локальная смета № 7-1-2

Благоустройство территории площадки водопроводных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6 Ограждение из ж/б панелей с насадкой колючей проволоки в 4 ряда											
44	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР = 118 %	м оград	7,1176	2332,61	1336,48	16603	9513	755	11531	30383
					889,98	482,90	6335	3437	–	2251	

72 1113-0301-1406

Поверхности металлические огрунтованные.										
Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,2	65	–	13	–	9	3	17
			20	–	4	–	–	1	

Всего прямые затраты	Тенге	**839 799**
Накладные расходы	Тенге	**154 738**
Итого с накладными расходами	Тенге	**994 537**
Плановая прибыль 8%		**79 564**
Итого:		**1 074 101**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**13 963**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**1 088 064**
Зимние удорожания 2,97 %		**32 315**
Итого :	Тенге	**1 120 379**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**22 408**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**1 142 787**
Итого по договорной цене		**815 758**
НДС - 12 %	Тенге	**97 891**
Всего по акту :	Тенге	**913 649**
Всего по актам :		**60 000 000**
в том числе НДС - 12%		**6 428 571**

Заказчик : ГУ"Отдел строительства г.Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик : ТОО « АлиханОйлЗ»

Директор _____ Кожаев З.И.

Технадзор ТОО"Нисан-Актобе " _____ Кыдыралин Г.А.