Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация",140000, г.Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319**	**990940001133**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина, дом № 12/4**	**050540011309**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда от 12.04.2021

Номер документа	Дата составления
68	**04.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей водоснабжения			шт	1	2 665 515,00	2 665 515,00	285 590,89
				Итого	1	x	2 665 515,00	285 590,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Ерикжанова Ж.К. / Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.11.2021

М.П.

Генподрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Пром зона Центральная 1319, 8(7182)334253
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4 , 8(7182)503385
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода с селе Сарышыганак сельская зона города Аксу Павлодарской области
(наименование, адрес)

Договор подряда от 12.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 04.11.2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-3-2 Наружные сети водоснабжения										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3426,4	152,92	144,87	523965	496368	–	107955	682474	
						8,05	35,71	27597	122340	–	50554		
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	81,7	183,51	173,84	14993	14203	–	3090	19530	
						9,67	42,85	790	3501	–	1447		
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	106	1934,86	–	205095	–	–	147668	380984	
						1934,86	–	205095	–	–	28221		
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	78,9	1612,38	–	127217	–	–	91596	236318	

					1612,38	–	127217	–	–	17505	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	193,1	765,53	–	147823	–	–	106433	274596
					765,53	–	147823	–	–	20340	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3475,8	18,21	18,21	63280	63280	–	17593	87343
					–	7,03	–	24435	–	6470	
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	19,876	18,21	18,21	362	362	–	101	500
					–	7,04	–	140	–	37	
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,876	8,05	8,05	160	160	–	45	221
					–	3,12	–	62	–	16	
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
9	9 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,15	347120	105606,67	52068	15841	347	39922	99349
					239200	29633,33	35880	4445	–	7359	
10	10 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,236	454555,08	149436,44	107275	35267	1416	79796	202037
					299118,64	42415,25	70592	10010	–	14966	
	Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные										

11	11 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,15	21919,02	9151,58	200559	83737	25538	123429	349907
					9976,39	3649,4	91284	33392	–	25919	

Итого	**2 333 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	706 278
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	709 218
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	198 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 301
- накладные расходы, тенге	717 628
в т.ч. зарплата, тенге	64 587
- сметная прибыль (8 %), тенге	172 834
Всего	**2 333 259**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 665**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 379 924,11**
НДС (12 %)	285 590,89
Итого	**2 665 515,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикпаева Д. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Левченко В. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)